

दिनांक 26.11.2021 को जिलाधिकारी महोदय सीतापुर की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद सीतापुर के सभी ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत हर घर जल उपलब्ध कराने हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गयी जिसमें निम्न अधिकारी/सदस्य/संस्थाएँ सम्मिलित हुए :-

- 1- श्री अक्षत वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर।
- 2- श्री राकेश कुमार पाण्डेय, जिला विकास अधिकारी, सीतापुर।
- 3- श्री आलोक पटेल, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), सीतापुर।
- 4- श्री मनोज कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी, सीतापुर।
- 5- श्री नवदीप त्यागी, सिन्सेस टेक लि० (टी०पी०आई० एजेन्सी) सीतापुर।
- 6- श्री रजनीश कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० लार्सन एण्ड टूब्रो, माउण्ट पूनमपल्ली रोड, मनपक्कन, चेन्नई।
- 7- श्री सचिन पाण्डेय सीनियर इंजीनियर, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड, एन०सी० हाउस, 5वाँ तल, सर्वे नं० 64, मधापुर हैदराबाद।
- 8- शिक्षा भारती (आई.एस.ए.)।
- 9- नवनीत फाउन्डेशन (आई.एस.ए.)।
- 10- नागेश्वर जन कल्याण समिति (आई.एस.ए.)।
- 11- निदान सामाजिक सेवा संस्थान (आई.एस.ए.)।

सर्वप्रथम बैठक में जल जीवन मिशन कार्यक्रम में आवंटित ग्रामों की भूमि प्रस्ताव, डी०पी०आर० की समीक्षा की गई, स्थिति निम्नवत् है:-

मे० लार्सन एण्ड टूब्रो, लि०-

- 1- मे० लार्सन एण्ड टूब्रो, को आवंटित 555 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 457 ग्राम पंचायतों में भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं, शेष 98 ग्राम पंचायतों में भूमि प्रस्ताव मिलना शेष है। जिस पर कार्यदायी संस्था मे० लार्सन एण्ड टूब्रो, द्वारा भूमि की अनुपलब्धता की बात कही गयी। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि शीघ्र से शीघ्र उपजिलाधिकारी से सम्पर्क कर भूमि प्रस्ताव प्राप्त भूमि प्रस्ताव की कार्यवाही पूर्ण करें।
- 2- 457 ग्राम पंचायत जिसमें भूमि उपलब्ध है, में से कार्यदायी द्वारा 310 डी०पी०आर प्रेषित किये गये हैं। शेष 117 डी०पी०आर भी शीघ्र बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
- 3- पिछले 03 माह से कार्यदायी संस्था द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। 220 त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठित होने के बाद भी किसी कार्य स्थल पर कोई कार्य नहीं किया गया। जिससे जिलाधिकारी महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई एवं शीघ्र से शीघ्र बार चार्ट प्रस्तुत करते हुए अविलम्ब कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये। मे० एल० एण्ड टी० द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 15.12.2021 तक अवशेष डी०पी०आर० प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।

मे० एन०सी०सी० लि०-

- 1- कार्यदायी फर्म मे० एन०सी०सी० लि० को आवंटित 327 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 312 ग्राम पंचायतों में भूखण्ड आवंटित किये गये। शेष 15 ग्राम पंचायतों में भूमि प्रस्ताव प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।
- 2- 312 ग्राम पंचायत जिसमें भूमि उपलब्ध है, में से कार्यदायी द्वारा 202 डी०पी०आर प्रेषित किये गये हैं। शेष 110 डी०पी०आर भी शीघ्र बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
- 3- कार्यदायी संस्था द्वारा बताया गया कि 13 कार्यस्थल पर बोरिंग का कार्य पूर्ण है एवं शेष 04 पर कार्य चल रहा है। धीमी प्रगति के कारण जिलाधिकारी महोदय द्वारा रोष व्यक्त किया एवं शीघ्र से शीघ्र डी०पी०आर० एवं बार चार्ट प्रस्तुत करते हुए अवशेष कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये। जिस पर मे० एन०सी०सी० लि० द्वारा अवगत कराया कि दिनांक 30.11.2021 तक अवशेष डी०पी०आर० प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

आई०एस०ए० के कार्यों की समीक्षा-

1-	शिक्षा भारती-	
	आवंटित कलस्टर	01
	ग्राम पंचायत	40
	राजस्व ग्राम	53
	वी०डब्ल्यू०एस०सी० का गठन	40
	वी०डब्ल्यू०एस०सी० बैंक खाता	33
2-	नवनीत फाउन्डेशन-	
	आवंटित कलस्टर	01
	ग्राम पंचायत	40
	राजस्व ग्राम	40
	वी०डब्ल्यू०एस०सी० का गठन	39
	वी०डब्ल्यू०एस०सी० बैंक खाता	24

3-	नागेश्वर जन कल्याण समिति-	-2-
	आवटित कलस्टर	-
	ग्राम पंचायत	01
	राजस्व ग्राम	40
	वी०डब्लू०एस०सी० का गठन	59
	वी०डब्लू०एस०सी० बैंक खाता	40
		21
4-	निदान सामाजिक सेवा संस्थान-	
	आवटित कलस्टर	-
	ग्राम पंचायत	01
	राजस्व ग्राम	40
	वी०डब्लू०एस०सी० का गठन	71
	वी०डब्लू०एस०सी० बैंक खाता	40
		32

116


बैठक में हेल्पिंग यूथ फाउन्डेशन व नव चेतना विकास समिति के प्रतिनिधि अनुपस्थित थे। जिलाधिकारी महोदय द्वारा आई०एस०ए० के समस्त कार्यों पर चर्चा की गई जिसमें नये ग्राम पंचायत का आवंटन एवं खुलवाये गये खाते का विवरण प्रपत्र सहित अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को प्रस्तुत कर जन जागरूकता सम्बन्धित कार्य करने के लिए निर्देशित किया। आगा खान फाउन्डेशन के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति से दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक समाप्त करते हुए समस्त अधिकारियों, निर्माण हेतु कार्यदायी फर्मों में ० (लार्सन एण्ड टूब्रो लि० एवं मे० एन०सी०सी० लि०) टी०पी०आई एवं आई०एस०ए० को अपने-अपने दायित्वों के प्रति सजग रहते हुए समस्त कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये।


अधिशासी अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय,
उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण),
सीतापुर
(सदस्य सचिव)


जिला पंचायत सज्ज अधिकारी,
सीतापुर (सदस्य)


जिला विकास अधिकारी,
सीतापुर(सदस्य)


मुख्य विकास अधिकारी,
सीतापुर(सदस्य)


जिलाधिकारी,
(अध्यक्ष)

पृ० संख्या: 50 / कै००० कार्यालय सीतापुर दिनांक 30/11/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिला विकास अधिकारी, सीतापुर।
- 2- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), सीतापुर।
- 3- जिला पंचायत राज अधिकारी, सीतापुर।
- 4- सिन्ट्रेस टेक लि०(टी०पी०आई एजेन्सी), सीतापुर।
- 5- प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० लार्सन एण्ड टूब्रो, माउण्ट पूनमपल्ली रोड, मनपक्कन,चेन्नई।
- 6- प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड, एन०सी० हाउस, 5वाँ तल, सर्वे नं० 64, मधुपुर हैदराबाद।
- 7- समस्त इम्प्लीमेंट सपोर्ट एजेन्सी सीतापुर।


अधिशासी अभियन्ता,
जल निगम(ग्रामीण),
(सदस्य सचिव)