

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, बागपत की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक-29.06.2022 को प्रस्तावित बैठक का एजेण्डा नोट सदस्य सचिव/अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बागपत द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा :-78

(i) डी०पी०आर० विरचन कार्य:-

प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन के कार्यालय झाप सं०-1197/छिहत्तर-1-2021-25 सम/2019, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 21.05.2021 के द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने हेतु जनपद बागपत हेतु नामित संस्था मै० एल०सी० इन्फ्रा प्राजेक्ट प्रा०लि० एवं टी०सी०ई०एल० जे०वी०, 409 इस्कॉन ऐलिगेन्ट्स, निकट जैन मन्दिर, प्रहलाद नगर, कोसिंग रोड, एस०जी० हाइवे, अहमदाबाद द्वारा विस्तृत प्राक्कलन तैयार कराकर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराने है। पूर्व में 07, 34, 05, 19, 09, 27, एवं 07 कुल 108 ग्रामों में पाइप पेयजल योजनाओं के विस्तृत प्राक्कलन सम्बंधित फर्म द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराये गये थे। जिन्हें जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा दिनांक-07.06.2021, दिनांक-09.07.2021, दिनांक-23.07.2021, दिनांक-31.07.2021, दिनांक-27.08.2021, दिनांक-12.10.2021 एवं दिनांक-22.10.2021 को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति, लखनऊ को स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

पिछली बैठक में फर्म के प्रतिनिधि द्वारा 10 डी०पी०आर० प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया गया था परन्तु वर्तमान तक कोई भी डी०पी०आर० तकनीकी परीक्षण हेतु उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बागपत को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

(ii) त्रिपक्षीय अनुबंध गठन/कवर एग्रीमेन्ट का निष्पादन :-

जल जीवन मिशन कार्यक्रमान्तर्गत जनपद बागपत हेतु नामित संस्था मै० एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि० एवं टी०सी०ई०एल० जे.वी. 409 इस्कॉन ऐलिगेन्ट्स, निकट जैन मन्दिर, प्रहलाद नगर, कोसिंग रोड, एस.जी. हाइवे, अहमदाबाद द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कवर एग्रीमेन्ट सं०-188/ईडी/2021-22, दिनांक-18.11.2021 के द्वारा 35 पेयजल योजनाओं के आवरण अनुबंध राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा निष्पादित किये जा चुके रण अनुबंध के अनुसार उक्त योजनाओं के कार्य प्रारम्भ तिथि 18.11.2021 प्रदान की गयी है।

फर्म द्वारा उक्त के अतिरिक्त 36 पाइप पेयजल योजनाओं के विस्तृत प्राक्कलन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से स्वीकृति उपरान्त जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराये गये हैं जिनके सापेक्ष निम्न 35 पेयजल योजनाओं के कवर एग्रीमेन्ट सं०-261 /ईडी/2021-22/II, दिनांक-09.02.2022 के द्वारा 35 पेयजल योजनाओं के आवरण अनुबंध राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा निष्पादित किये जा चुके हैं। आवरण अनुबंध के अनुसार उक्त योजनाओं के कार्य प्रारम्भ तिथि 09.02.2022 प्रदान की गयी है।

अवशेष स्वीकृत 15 नग पेयजल योजनाओं के कवर एग्रीमेन्ट हेतु त्रिपक्षीय अनुबंध गठन की कार्यवाही की जानी है।

(iii) कवर अनुबंध के सापेक्ष पेयजल योजनाओं की कार्य स्थल पर निर्माण की स्थिति :-

जनपदान्तर्गत स्वीकृत 85 पाईप पेयजल योजनाओं के सापेक्ष वर्तमान तक कुल 70 पेयजल योजनाओं हेतु आवरण अनुबंध निष्पादित किये गये हैं। अद्यतन 51 नलकूप के बोरिंग का कार्य पूर्ण है, जिसमें से फर्म द्वारा 34 नग नलकूप का ही विकास कार्य पूर्ण किया गया है। साथ ही 14 नग पेयजल योजनाओं की जलकल परिसर की चारदीवारी का कार्य निर्माणाधीन है तथा आठ ग्रामों में 44.128 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछायी गयी है जिनमें लगभग 1793 गृह संयोजन ही दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त 11 पेयजल योजनाओं के उच्च जलाशय के डिजाइन/ड्राइंग उपलब्ध कराये गये हैं, जिसका परीक्षण किया जा रहा है। शेष उच्च जलाशय के संरचनाओं का डिजाइन/ड्राइंग फर्म के स्तर पर लम्बित है। उक्त 11 के सापेक्ष 03 उच्च जलाशय का कार्य निर्माणाधीन है। निर्माण कार्य की उक्त प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। कराये गये कार्यों के सापेक्ष ₹0-5.97 करोड का भुगतान फर्म को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा किया जा चुका है।

(iv) भूमि उपलब्धता:-

कार्यालय निदेशक, पंचायत राज, उ०प्र०, लखनऊ के गजट सं०-04/284/2015-4/81/(बागपत)/2014, लखनऊ, दिनांक-04-02-2015 के द्वारा राजस्व ग्रामों की सूची जारी की गयी थी। जिसके पश्चात ग्राम पंचायत रटौल नगर पंचायत होने के फलस्वरूप 305 राजस्व ग्राम जनपद में अस्तित्व में हैं। उक्त 305 ग्रामों में पेयजल योजनाओं का विवरण निम्नवत् है:-

जनपद में कुल राजस्व ग्राम	मौके पर गैर आबाद ग्राम	पूर्व से पेयजल योजनाओं से आच्छादित ग्रामों की संख्या (पुर्नगठन एवं जल जीवन मिशन को छोड़कर)	जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रामों की संख्या	जिन ग्रामों में भूमि उपलब्ध है	उन ग्रामों की संख्या जिनके प्राक्कलन विरचित किये जा चुके हैं	शेष ग्रामों की संख्या जिनकी डी०पी०आर० विरचित की जा जानी है	शेष विरचित डी०पी०आर० के सापेक्ष भूमि की उपलब्धता	भूमि अप्राप्त
305	31	83	191	180	109	82	71	11

उक्त 11 ग्रामों में से 5 (आलमगीरपुर उर्फ टुकाली, फखरपुर मौहम्मदशाहपुर, हाजीपुर वीरान, नूरपुर खालसा, एवं करीमपुर) ग्रामों को नजदीकी ग्राम के साथ ग्राम समूह पेयजल योजना बनाकर आच्छादित किया जायेगा।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, बागपत के पत्रांक-278/जल जीवन मिशन/2020-21, दिनांक-03.03.2021 के द्वारा प्रेषित 205 ग्रामों की सूची में 195 राजस्व ग्राम तथा 10 मजरे हैं। उक्त 10 मजरों की जनगणना सेन्सस में दर्ज नहीं है और न ही मजरों की डी०पी०आर० विरचन करने के दिशा-निर्देश मुख्यालय से प्राप्त हुये हैं। उक्त 10 मजरों में से 1 मजरा (ग्राम बसौद) से लाभान्वित है तथा 03 मजरे (मुकीमपुरा, सिरसलगढ एवं रतनपुरी) को मूल ग्राम/ग्राम पंचायत की योजना से लाभान्वित किया जा सकता है। शेष बचे 06 मजरें (गुर्जरनगर, सन्तनगर, मांढी, रामगढ, पट्टी बंजारन एवं शोभापुर) के सन्दर्भ में प्रधान कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ से मार्ग दर्शन मांगा जा रहा है। उक्त 06 मजरों में से शोभापुर मजरे में भूमि प्राप्त हो गयी है। इस प्रकार 06 ग्राम एवं 05 मजरों में भूमि की आवश्यकता है।

(v) नामित सपोर्ट एजेंसियों की गतिविधियां:-

जनपद बागपत हेतु नामित आई0एस0ए0:-

1- मै0 आर0एम0ई0 सामुदाय बाल विकास सोसायटी, नई दिल्ली।

2- मै0 ग्रामीण विकास ट्रस्ट, नोयडा।

जनपद बागपत में नामित दोनों आई0एस0ए0 को कलस्टर का आवंटन निम्नानुसार किया गया है:-

क्र0सं0	संस्था का नाम	आवंटित विकास खण्ड का नाम
1	आर0एम0ई0 सामुदाय बाल विकास सोसायटी, 1/16 मिठठापुर एक्सटेंशन साईनगर बदरपुर, नई दिल्ली-110044।	1-बागपत (44 ग्राम पंचायत)। 2-खेकडा (36 ग्राम पंचायत)।
2	ग्रामीण विकास ट्रस्ट, ए-विंग, कृष्णकोमलन, ए-10, सेक्टर 1 नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर, (उ0प्र0)	1-पिलाना (41 ग्राम पंचायत)। 2-बडौत (44 ग्राम पंचायत)। 3-छपराहीली (26 ग्राम पंचायत)। 4-बिनौली (53 ग्राम पंचायत)।

श्री दुर्गेश कुमार, आई0एस0ए0 कॉर्डिनेटर, डी0पी0एम0यू0 द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बंधित

आई0एस0ए0 द्वारा निम्नवत कार्य कराये गये है

क्र0सं0	एक्टिविटी का नाम	RME, NEW DELHI			GVT, NOIDA		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1	(GPWSC/ VWSC) गठित ग्राम पंचायतों की संख्या।	80	80	100	164	164	100
2	ग्राम कार्ययोजना (VAP) ऐप पर अपलोड हुये ग्राम पंचायतों की संख्या।	80	80	100	164	164	100
3	(GPWSC/ VWSC) का बैंक में खाता खोले गये ग्राम पंचायतों की संख्या।	80	76	95	164	102	62.19
4	PRA Activities	80	80	100	164	122	74.39
5	FTK प्रशिक्षण की कार्यशाला (ब्लॉक स्तर पर)	02	02	100	04	04	100
6	FTK Users की Entry	लक्ष्य-1395			उपलब्धि-1154		
7	FTK Test के Results की Entry	लक्ष्य-55534			उपलब्धि-शून्य		

(vi) मै0 प्रोग्राम सपोर्ट यूनिट फाउन्डेशन, लखनऊ द्वारा क्रियान्वित कार्य :- जनपद बागपत हेतु नामित मै0 प्रोग्राम सपोर्ट यूनिट फाउन्डेशन, लखनऊ को जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न हितग्राहियों के प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया है जिनके द्वारा शीघ्र ही प्रशिक्षण प्रदान कर एफ0टी0के0 द्वारा नमूनों की जांच कर उनकी एन्ट्री पोर्टल पर करायी जायगी।

उपरोक्त एजेंडा समिति के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


अधिशाली अभियन्ता/
(सदस्य सचिव)