

17135 / 55 GmF

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, बागपत की अध्यक्षता में
 "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक-22.04.2022 को सम्पन्न
 EX जल निगम
 बैठक का कार्यवृत्त

कृते जिलाधिकारी महोदय, बागपत की अध्यक्षता प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति
 अनुशासक शा० सं० 95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के
 दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा
 ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं०
 2211/38-5-2010-20 स्वजल/2010 (टी०सी०-अ), दिनांक 29 नवम्बर 2019 को संशोधित करते हुये जनपद स्तर
 पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनांक-22.04.2022 को सम्पन्न हुई जिसमें
 निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. श्री रंजीत सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, बागपत | - | उपाध्यक्ष |
| 2. श्री संदीप पाल, खण्ड विकास अधिकारी, छपरा | - | सदस्य |
| 3. श्रीमति ज्योति चायला, खण्ड विकास अधिकारी, बड़ौत/खेकड़ा | - | सदस्य |
| 4. श्री राजीव कुमार, खण्ड विकास अधिकारी, बिनीली | - | सदस्य |
| 5. श्री मूलचन्द, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बागपत | - | सदस्य |
| 6. श्री हरि प्रसाद शर्मा, जनरल मैनेजर मै० एल०सी० इन्फ्रा, अहमदाबाद | - | सदस्य |
| 7. श्री रवीन्द्र पाल सिंह, मै० आरवी एसोसियेट्स, अहमदाबाद | - | सदस्य |
| 8. श्री मौ० अली, मै० आरवी एसोसियेट्स, अहमदाबाद | - | सदस्य |
| 9. श्री इन्तखाब आलम, मै० मेधज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा० लि०, लखनऊ | - | सदस्य |
| 10. श्री दीपक दुबे मै० मेधज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा० लि०, लखनऊ | - | सदस्य |
| 11. श्री मोनू राणा, ग्रामीण विकास ट्रस्ट नोयडा(इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी) | - | सदस्य |
| 12. श्री भारत सिंह, जूनियर इंजीनियर, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बागपत | - | सदस्य |
| 12. श्री अविनाश गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, जल निगम (ग्रामीण), बागपत | - | सदस्य सचिव |

(i) पिछली बैठक की पुष्टि:-

उपस्थित सदस्यों द्वारा पिछली सम्पन्न बैठक की पुष्टि की गयी।

(ii) डीपी०आर० विवरण कार्य:-

श्री अविनाश गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य (सचिव), खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम
 बागपत द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन के कार्यालय डाप सं०-1197/

द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी माहूज लाहुरा को अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने हेतु जनपद बागपत हेतु नामित संस्था में एल०सी० प्रकल्प, अहमदाबाद द्वारा विस्तृत प्राक्कलन तैयार कराकर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराने है। पूर्व में 07, 34, 05, 19, 09, 27 एवं 07 कुल 108 ग्रामों में जिला पेयजल योजनाओं के विस्तृत प्राक्कलन सम्बंधित फर्म द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराये गये थे। इनके जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा दिनांक-07.08.2021, दिनांक-09.07.2021, दिनांक-23.08.2021, दिनांक-31.07.2021, दिनांक-27.08.2021, दिनांक-12.10.2021 एवं दिनांक-22.10.2021 को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति, लखनऊ को अंतिम कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित प्रेषित किया गया है।

शासनादेश सं०-03/2022/230/उत्तर-1-2022-26सम/2010, दिनांक-08.02.2022

अनुसार रु० 2.00 करोड़ से कम लागत की योजनाओं की स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा एवं रु० 2.00 करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं की स्वीकृति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा प्रदान की जाती है। वर्तमान में फर्म द्वारा 07 ग्राम (08 योजनाओं एकल ग्राम योजना है एवं 01 ग्राम (माहूज पूछी एवं प्नाहुरा मेदला) समूह योजना) पेयजल योजनाओं की सी०पी०आर० निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बागपत कार्यालय में परीक्षण हेतु प्रस्तुत की गई थी जिनमें से 06 सी०पी०आर० का सिविल खण्ड द्वारा तथा 01 सी०पी०आर० का विद्युत यांत्रिक खण्ड स्तर पर परीक्षण कर आपत्तियाँ लगाकर नामित फर्म को सी०पी०आर० वापिस कर दी गयी थी। अधिसूचनी अगिरता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अतगत कराया गया कि उक्त सी०पी०आर० में वितरण प्रणाली की ड्राइंग भी नहीं लगायी जिस कारण वितरण प्रणाली की मलिनियों का स्थापन नहीं किया जा सका मानकानुसार पाये जाने पर इनको सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति हेतु खण्ड स्तर से प्रेषित कर दिया जायेगा तकनीकी स्वीकृति उपरान्त इनको जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, बागपत की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित फर्म के प्रतिनिधि श्री शर्मा को सख्त निर्देश दिये गये कि उक्त अवशेष की सी०पी०आर० अविलम्ब पिरचित कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को समक्ष प्रस्तुत की जाये तथा 2 पुनर्गठन पेयजल योजनाओं की भी सी०पी०आर० तुरन्त प्रस्तुत की जाये।

(III) त्रिमासीय अनुबंध गठन/कवर एग्जीमेन्ट के निष्पादन की प्रगति की प्रगति:-

जल जीवन मिशन कार्यकमान्तर्गत जनपद बागपत हेतु नामित संस्था में एल०सी० प्रकल्प प्रोजेक्ट प्र०लि० एवं टी०सी०ई०एल० जे०पी० 409 हस्करेन ऐलिगेन्ट्स, निकट जैन मन्दिर, प्रहलाद नगर, कौरिंग रोड, ए०ए० हाइवे, अहमदाबाद द्वारा योजनाओं के निष्पादन हेतु कवर एग्जीमेन्ट सं०-108/ईडी/2021-22, दिनांक-18.11.2021 के द्वारा निम्न 35 पेयजल योजनाओं के आवरण अनुबंध राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा निष्पादित किये जा चुके हैं। जिसके अनुसार इन पर कार्य प्रारम्भ तिथि 18.11.2021 प्रदान की गयी है:-

Sl. No.	Gram Panchayat	Tripartite Agreement No.	Gram Panchayat Scheme Approved Cost Including 2% contingency & Excluding GST 12% (In Lakh)	O&M Cost for 10 Years Including 2% Contingency & Excluding GST 12% (In Lakh)
1	AHAMADNAGAR	35/DWSIA/2021-22	169.11	42.54
2	AHERA	28/DWSIA/2021-22	226.98	57.20
3	BARSIA	33/DWSIA/2021-22	165.22	41.56
4	BODHA	12/DWSIA/2021-22	298.09	74.99
5	CHOULHADA	04/DWSIA/2021-22	178.06	44.79
6	DARKAVDA	16/DWSIA/2021-22	262.56	66.05
7	DHANORA	06/DWSIA/2021-22	459.81	115.67
8	SILVARNAGAR	20/DWSIA/2021-22	175.36	44.11
9	FIROZPUR	19/DWSIA/2021-22	286.31	77.02
10	GARHI KALANJARI	02/DWSIA/2021-22	317.46	79.86
11	GORIPUR	22/DWSIA/2021-22	263.99	66.41
12	JAWAHARNAGAR	26/DWSIA/2021-22	275.25	69.24
13	HAMIDABAD Uri Nyagao	01/DWSIA/2021-22	208.69	52.50
14	HASANPUR MASOORI	27/DWSIA/2021-22	182.81	45.99
15	KHARKA	31/DWSIA/2021-22	159.6	40.15
16	KHEDAKI	29/DWSIA/2021-22	218.79	55.04
17	LALYANA	21/DWSIA/2021-22	208.48	52.44
18	MALMAZRA	15/DWSIA/2021-22	170.85	42.98
19	MUBARIKPUR	18/DWSIA/2021-22	215.77	54.28
20	NANTHALA	03/DWSIA/2021-22	201.81	50.77
21	PALRA	13/DWSIA/2021-22	196.13	49.62
22	POORNPUR NAVAODA	24/DWSIA/2021-22	192.5	48.43
23	RAIPUR KHAMPUR	09/DWSIA/2021-22	226.83	57.06
24	SANKROD	34/DWSIA/2021-22	306.8	77.18
25	SHAFABAD	17/DWSIA/2021-22	176.12	44.31
26	SHAHJAHANPUR	14/DWSIA/2021-22	178.2	44.83
27	SHIKOHPUR	10/DWSIA/2021-22	267.16	67.21
28	SINGHOLI TAGA	23/DWSIA/2021-22	181.45	45.65
29	SISANA	11/DWSIA/2021-22	397.17	84.82
30	TILPANI	32/DWSIA/2021-22	229	57.61
31	BUDHEDA	05/DWSIA/2021-22	263.77	66.36
32	GWALI KHERA	08/DWSIA/2021-22	168.3	42.34
33	HARCHANDPUR	25/DWSIA/2021-22	173.88	43.74
34	LADWARI	07/DWSIA/2021-22	183.51	46.16
35	MUKARI	30/DWSIA/2021-22	246.19	61.93

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि जल योजनाओं पर अग्रिम कार्यवाही यथा संभव

कर्म द्वारा उक्त के अतिरिक्त 36 पाईप पेयजल योजनाओं के विस्तृत प्राक्कलन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से स्वीकृति उपरान्त जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराये गये है जिनके सापेक्ष निम्न 35 पेयजल योजनाओं के कवर एग्रीमेंट सं०-261 /ईडी/2021-22/II. दिनांक-09.02.2022 के द्वारा निम्न 35 पेयजल योजनाओं के आवरण अनुबंध राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा निष्पादित किये जा चुके हैं। जिसके अनुसार इन पर कार्य प्रारम्भ तिथि 09.02.2022 प्रदान की गयी है:-

Name of Firm - LC Infra Projects Pvt. Ltd.		Cover Agreement Number :-						District - Baghpat		Remarks	
No.	Panchayat / Scheme	Tripartite Agreement No.	SLSSC COST			AFTER TAC COST			CONTRACT COST WITH DISCOUNT		
			ESTIMATED COST	WORK COST	O&M Cost	ESTIMATED COST	WORK COST	O&M Cost	WORK COST		O&M Cost
District - Baghpat											
1	Alwahr	53-DWSM/2021-22	287.22	226.18	59.54	259.71	212.33	54.50	212.38	53.43	✓
2	Aradpur	52-DWSM/2021-22	324.28	239.52	61.75	251.57	222.04	55.97	222.04	55.55	✓
3	Bail	42-DWSM/2021-22	335.28	259.39	55.53	305.37	240.47	61.70	240.47	60.45	✓
4	Bassi	56-DWSM/2021-22	475.21	371.35	55.42	459.15	360.78	92.57	360.78	90.75	✓
5	Bataad	57-DWSM/2021-22	351.63	276.53	52.40	337.53	255.79	68.20	255.75	65.85	✓
6	Bera	71-DWSM/2021-22	353.23	273.52	151.60	353.23	273.52	70.18	273.52	53.53	✓
7	Bharauli	50-DWSM/2021-22	182.98	142.53	46.85	165.92	131.44	33.73	131.44	33.07	✓
8	Bolpur, Kandi	40-DWSM/2021-22	222.51	175.22	55.02	222.07	174.37	44.87	174.87	43.39	✓
9	Chandathan	55-DWSM/2021-22	202.27	159.24	51.06	182.63	146.54	38.11	145.54	37.36	✓
10	Chauli	59-DWSM/2021-22	243.90	192.12	59.33	225.61	180.97	46.44	182.97	45.33	✓
11	Dadanagar	43-DWSM/2021-22	303.19	235.75	72.80	287.28	226.22	58.05	226.22	56.91	✓
12	Faizpur Nana	38-DWSM/2021-22	376.05	251.59	73.35	355.52	279.96	71.54	279.96	70.43	✓
13	Ghara	49-DWSM/2021-22	342.21	264.85	78.11	323.61	254.95	65.43	254.99	64.15	✓
14	Gyasi Ut Gaudhi	37-DWSM/2021-22	348.52	274.68	85.69	332.57	261.89	67.20	261.89	65.33	✓
15	Hane Kheda	45-DWSM/2021-22	273.30	215.21	65.14	259.36	204.25	52.41	204.25	51.38	✓
16	Hewa Mur	62-DWSM/2021-22	342.71	265.34	88.75	320.27	252.20	54.71	252.20	61.54	✓
17	Jagat	70-DWSM/2021-22	275.54	212.29	67.40	262.25	206.63	53.01	206.50	51.97	✓
18	Jalpur	55-DWSM/2021-22	272.73	214.77	55.77	258.52	203.61	52.30	203.51	51.27	✓
19	Kohat	67-DWSM/2021-22	330.35	256.96	130.53	312.25	245.89	63.05	245.89	61.85	✓
20	Kreta Islampur	41-DWSM/2021-22	270.70	208.55	53.71	249.21	195.24	50.25	195.24	49.35	✓
21	Khetia Nagla	60-DWSM/2021-22	354.74	279.34	67.05	340.55	259.12	65.81	258.12	67.45	✓
22	Manavpur	64-DWSM/2021-22	355.25	306.03	78.51	374.25	334.71	75.62	294.71	74.14	✓
23	Nagla Badi	48-DWSM/2021-22	251.33	192.17	55.23	230.95	181.57	46.67	181.57	45.75	✓
24	Osia	54-DWSM/2021-22	273.74	210.55	125.63	254.71	200.51	51.46	200.57	53.45	✓
25	Pal	39-DWSM/2021-22	305.18	241.11	73.35	291.19	229.32	58.84	229.30	57.59	✓
26	Pachwa	51-DWSM/2021-22	210.83	151.35	102.83	195.25	149.03	38.24	149.03	37.49	✓
27	Ramla	51-DWSM/2021-22	465.20	351.10	90.34	445.89	351.12	90.09	351.12	88.32	✓
28	Roshanpur	44-DWSM/2021-22	303.20	236.75	75.85	287.66	226.52	58.12	225.52	55.98	✓
29	Rustampur	55-DWSM/2021-22	253.68	199.75	52.92	242.10	189.07	48.51	185.07	47.55	✓
30	Sadekpur Jorhana	58-DWSM/2021-22	388.93	301.52	146.41	370.75	291.95	74.91	291.95	73.41	✓
31	Shampur Badi	65-DWSM/2021-22	442.54	345.49	175.45	414.30	325.25	83.71	325.25	82.07	✓
32	Sihra	53-DWSM/2021-22	325.73	258.60	21.32	311.07	244.95	62.55	244.55	61.52	✓
33	Tanda	49-DWSM/2021-22	275.99	215.85	64.30	259.11	204.05	52.35	204.04	51.32	✓
34	Tokra Ut Nawada	45-DWSM/2021-22	210.92	165.03	62.78	195.26	154.55	39.55	154.55	38.38	✓
35	Vrampur	47-DWSM/2021-22	202.81	159.70	51.18	189.02	146.82	38.15	149.84	37.22	✓
Total			10745.57	8388.30	2845.01	10169.95	8003.61	2053.69	8003.61	2013.42	

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उपरोक्तानुसार कवर अनुबंध के अनुसार 35 पेयजल योजनाओं पर अग्रिम कार्यवाही यथा सॉयल टैस्टिंग, डिजाइन/डाईंग की सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त निर्माण

(iv) कवर अनुबंध को सापेक्ष पेयजल योजनाओं की कार्य स्थल पर निर्माण की स्थिति :-

जनपदान्तर्गत स्वीकृत 84 पाईप पेयजल योजनाओं के सापेक्ष वर्तमान तक 71 योजनाओं के त्रिपक्षीय अनुबंध निष्पादित हुये हैं तथा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के आवरण अनुबंध सं०-188/ईसी/2021-22, दिनांक-18.11.2021 में निहित 35 पाइप पेयजल योजनाओं एवं आवरण अनुबंध सं०-26/ईसी/2021-22/II, दिनांक-09.02.2022 में निहित 35 पाइप पेयजल योजनाओं इस प्रकार कुल 70 आवरण अनुबंध निष्पादित किये गये हैं। अद्यतन 40 नलकूप के बोरिंग का कार्य पूर्ण है, जिसमें से फर्म द्वारा 02 नग नलकूप का ही विकास कार्य किया गया है तथा 9 नग पर नलकूप के विकास का कार्य प्रगति पर है। साथ ही 04 न पेयजल योजनाओं की जलकल परिसर की चारदीवारी का कार्य निर्माणाधीन है तथा आठ ग्रामों में 14.70 कि०मी वितरण प्रणाली बिछायी गयी है जिनमें लगभग 581 गृह संयोजन ही दिये गये हैं। उच्च जलाशय के संरचनाओं व डिजाइन/ड्राइंग फर्म के स्तर पर लम्बित हैं। ग्वालीखेडा ग्राम की वैटिड कराकर डिजाइन/ड्राइंग प्राप्त हो गया है जिसकी सहाय स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। कराये गये कार्यों के सापेक्ष रु. 5.97 करोड़ का भुगतान फर्म को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा किया जा चुका है। उक्त प्रगति प जिलाधिकारी महोदय द्वारा गहन रोष प्रकट किया गया तथा फर्म को तीव्र गति से कार्य करने हेतु निर्देश दिये गये इस सम्बंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित खण्ड विकास अधिकारियों को निर्माण एजेन्सी एवं नाभि आई०एस०ए० से समन्वय स्थापित कर जल जीवन मिशन के कार्यों में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देश दिये गये तथा जल जीवन मिशन के कार्य जिन-जिन ग्रामों में चालू हो गये हैं उनकी सूची समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

(v) 100 दिन के लक्ष्यों की प्रगति:-

क्र०सं०	कार्य का नाम	लक्ष्य	प्रगति
1	द्यूबवैल	36	40 नलकूप के बोरिंग का कार्य पूर्ण है, जिसमें से फर्म द्वारा 02 नग नलकूप का ही विकास कार्य किया गया है तथा 9 नग पर नलकूप के विकास का कार्य प्रगति पर है।
2	वितरण प्रणाली	107.50 कि०मी०	14.70 कि०मी० पूर्ण कर ली गयी है।
3	एफ०एच०टी०सी०	12400 नग	शून्य (581 गृह संयोजन दिये गये हैं)

100 दिन के लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा के सम्बंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये उक्त की निर्धारित पोर्टल पर ऑन-लॉइन सूचना अपडेट की जाये। उक्त समस्त कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु फर्म को निर्देशित किया गया।

(vi) भूमि उपलब्धता:-

वर्तमान में जल जीवन मिशन कार्यकमान्तर्गत ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं की विरचित की जा रही डी०पी०आर० हेतु जलकल परिसर की भूमि उपलब्धता के सम्बंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा समीक्षा की गयी अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बागपत द्वारा सची सहित अवगत कराया गया कि निम्न 12 ग्रामों में

क्र० सं०	कुल ग्रामों की संख्या जिनमें पेयजल योजनाएँ बनायी जानी है	स्वीकृत डी०पी० आर०	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में स्वीकृत योजनाओं की संख्या	जिन ग्रामों में भूमि उपलब्ध है।	पूर्व से पेयजल योजना से आच्छादित ग्रामों	प्रस्तावित ग्राम समूह पेयजल योजनाओं में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	भूमि अनुपात
1	178	84	03	45	02 (अमरपुर गढी, झुण्डपुर)	32 ग्राम (15 पेयजल योजनाएँ)	12

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	जल जीवन मिशन कार्यक्रमान्तर्गत नवीन पाईप पेयजल योजनाओं हेतु चयनित ग्राम जिनमें भूमि उपलब्ध नहीं है	पूर्व बैठक में भूमि की स्थिति	वर्तमान में भूमि की स्थिति
1	खेकडा	गंगला बहलोलपुर	भूमि उपलब्ध नहीं है।	गंगला बहलोलपुर ग्राम अस्तित्व में नहीं है। उक्त हेतु भूमि ग्राम काठा में उपलब्ध करायी जायेगी। भूमि का प्रस्ताव प्राप्त कर एवं एन०एच०ए०आई० से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रायकलन विरचन की कार्यवाही प्रारम्भ करायी जाये।
2	खेकडा	तिगरी	लेखपाल द्वारा अवगत कराया गया की भूमि उपलब्ध है परन्तु रास्ता नहीं है इस लिए हमने प्रधान जी से संपर्क किया है और वे जाँच करके बतायेगे	चिन्हित भूमि के अतिरिक्त भूमि उपलब्ध नहीं है। उक्त हेतु रास्ता उपलब्ध कराने हेतु उपजिलाधिकारी, खेकडा को निर्देशित किया गया था परन्तु अभी तक रास्ता उपलब्ध नहीं कराया गया है।
3	पिलाना	गौरपुर	कोर्ट केस होने के कारण लेखपाल द्वारा भूमि का प्रस्ताव निश्चित नहीं किया गया है।	भूमि उपलब्ध कराने हेतु उपजिलाधिकारी, बागपत को निर्देशित किया गया। जोकि अभी तक प्राप्त हैं।
4	बडीत	करीमपुर	लेखपाल द्वारा अवगत कराया गया की भूमि उपलब्ध है परन्तु 250 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध है जो मानक अनुसार पर्याप्त नहीं है।	लेखपाल से सम्पर्क कर मानकानुसार भूमि चिन्हित कराने के निर्देश दिये गये थे लेखपाल द्वारा अभी तक प्रस्ताव प्राप्त नहीं कराया गया है।
5	छपरौली	सूप राजपुर	लेखपाल द्वारा अवगत कराया गया की भूमि उपलब्ध है परन्तु 300 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध है जो मानक अनुसार पर्याप्त नहीं है।	लेखपाल से सम्पर्क कर मानकानुसार भूमि चिन्हित कराने के निर्देश दिये गये थे लेखपाल द्वारा अभी तक प्रस्ताव प्राप्त नहीं कराया गया है।
6	छपरौली	तिलवाडा	भूमि उपलब्ध नहीं है।	लेखपाल से सम्पर्क कर मानकानुसार भूमि चिन्हित कराने के निर्देश दिये गये थे लेखपाल द्वारा अभी तक प्रस्ताव प्राप्त नहीं कराया गया है।
7	पिलाना	गुर्जरनगर	भूमि उपलब्ध नहीं है। प्रधान जी से संपर्क किया वे जाँच कर के हमें अवगत	गुर्जरनगर ग्राम अस्तित्व में नहीं है। उक्त हेतु भूमि ग्राम खदटा प्रह्लादपुर में उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त ग्राम की

8	दिनौली	संतनगर	भूमि उपलब्ध नहीं है।	सन्तनगर ग्राम अस्तित्व में नहीं है। उक्त हेतु भूमि ग्राम धरनावा में उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त ग्राम की डी0पी0आर0 हेतु बाढ़ में निर्णय लिया जायेगा।
---	--------	--------	----------------------	--

उक्त के अतिरिक्त निम्न ग्रामों (जिनमें पूर्व में अन्य योजनाओं में पेयजलापूर्ति हो रही थी) में भी योजनाओं की डी0पी0आर0 बनाने हेतु फर्म द्वारा भूमि उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया गया है:-

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	जल जीवन मिशन कार्यक्रमान्तर्गत नवीन पाईप पेयजल योजनाओं हेतु चयनित ग्राम जिनमें भूमि उपलब्ध नहीं है	वर्तमान में भूमि की स्थिति
1	पिलाना	शौभापुर (मजरा)	भूमि उपलब्ध नहीं।
2	दिनौली	हिम्मतपुर	भूमि उपलब्ध नहीं।
3	बडौत	माढ़ी (मजरा)	भूमि उपलब्ध नहीं।
4	छपरीली	नांगल	भूमि उपलब्ध नहीं।

इस प्रकार उपरोक्तवत् 12 ग्रामों के जलकल परिसरों हेतु भूमि उपलब्ध करायी जानी शेष है। उक्त ग्रामों में प्राथमिकता पर भूमि की व्यवस्था कराने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्बंधित फर्म को निर्देशित किया गया कि अपने स्तर से सम्बंधित लेखापाल एवं उपजिलाधिकारियों से सम्पर्क कर उक्त ग्रामों की भूमि का प्रस्ताव प्राप्त करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त 23 ग्रामों में भूमि के चिन्हांकन में आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया सम्बंधित लेखापाल एवं उपजिलाधिकारियों से सम्पर्क कर भूमि का चिन्हांकन प्राथमिकता पर कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।

(vii) नामित सपोर्ट एजेंसियों की गतिविधियां:-

अधिकांसी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्रांक-702/W-314(Vol-3)/2021-22 दिनांक-08.07.2021 के द्वारा सूचना विभाग की अनुमोदित दरों की सीमा के अन्तर्गत समस्त ग्राम पंचायतों के सार्वजनिक स्थानों पर 6X2 आकार के पेयजल कार्य के विभिन्न आयामों व पेयजल कार्यों के कुशल संचालन से सम्बंधित Slogan Wall Writing तथा Cultural Activity/Nukkad Natak के माध्यम से पानी की गुणवत्ता के सम्बन्ध में आम-जन मानस को जागरूक करना, लोगों से संवाद करना, ग्राम सभा की खुली बैठक कराना, लोगों को पेयजल एवं स्वच्छता के महत्व को समझाने इत्यादि के कार्य इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (आई0एस0ए0) के माध्यम से प्राथमिकता पर कराने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री अविनाश गुप्ता, अधिकांसी अभियन्ता को Slogan Wall Writing के प्रस्ताव प्राप्त कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष प्रस्तुत करने तथा Cultural Activity/Nukkad Natak का कार्य आदेश जारी करने के निर्देश दिये गये।

जिलाधिकारी द्वारा VWSC/VAP एवं खाते खोलने हेतु वांछित कार्यवाही तत्परता से करने हेतु भी कड़े निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि दोनों आई0एस0ए0 द्वारा जो भी Awareness Programme/ IEC Activities/ vwsc Meeting/Auriantation/ Cultural Programme/ Gram Panchayt Meeting की जा रही

उनके दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रचारित कर प्रचार-प्रसार किया जाये तथा उनके साप्ताहिक बैठक में उनके फोटो बैठक में उपस्थित ग्रामवासियों के हस्ताक्षर इत्यादि सहित प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

(viii) प्रदेश के समस्त जनपदों के समस्त विकास खण्डों हेतु समस्त ग्राम पंचायत/क्षेत्रों की जल गुणवत्ता जांच एवं मॉनिटरिंग हेतु WQMS पोर्टल पर पंजीकृत करने के लिए प्रत्येक ग्राम से 05 महिला सदस्यों (एनएचजी/आशा/एओएनएम/आंगनवाड़ी) को नामित किये जाने के सम्बंध में:-

समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को खण्ड स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया गया है एवं आपसे प्रत्येक ग्राम में 05 महिलाओं का चयन ग्राम पंचायतों के प्रधान एवं सचिवों के माध्यम से तत्काल कराने के अपेक्षा की गयी है। इन पांच महिलाओं में स्वयं सहायता समूहों की सदस्य, आशा, ए.एन.एम. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री अध्यापिका तथा 03 अन्य कार्यकर्ता (ग्राम प्रधान, WWSO सदस्य, प्राइमरी अथवा प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य विज्ञान छात्रों में से कोई 03 सदस्य) सम्मिलित होंगे। इन आठ सक्रिय सदस्यों की ग्राम पंचायतवार सूची तैयार कर इस खण्ड को भी उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था। अद्यतन मात्र खण्ड विकास अधिकारी, खेकड़ा द्वारा 35 ग्राम पंचायतों, विकास खण्ड-बड़ौत द्वारा 38 ग्राम पंचायतों, विकास खण्ड-बागपत द्वारा 44 ग्राम पंचायतों, विकास खण्ड-बिनाली द्वारा 38 ग्राम पंचायतों, विकास खण्ड-छपरौली द्वारा 21 ग्राम पंचायतों एवं विकास खण्ड पिलाना द्वारा 41 ग्राम पंचायतों के सदस्य नामित कर सूची उओप्र० जल निगम, बागपत को उपलब्ध करायी गयी है।

अधिशाली अभियन्ता, उओप्र० जल निगम (ग्रामीण), बागपत/सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अवगत कराया गया कि कैमीकल युक्त FTK तथा H2S Vials की आपूर्ति उओप्र० जल निगम के बागपत कार्यालय में प्राप्त हुई थी, जिन्हे इस कार्यालय के पत्रांक-3447/प्रति-3/183, दिनांक-13.09.2021 द्वारा समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को उपलब्ध करा दिया गया है।

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ से FTK के उपयोगकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम अर्जित नहीं हुआ है। उक्त FTK तथा H2S Vials का वैधता तिथि (6 माह, जिसमें 02 माह समाप्त हो चुका है) समाप्त होने से पूर्व इनका उपयोग किया जाना है। समस्त खण्ड विकास अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि FTK के उपयोगकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु खण्ड विकास कार्यालय के किसी कार्मिक को वर्चुअल मीटिंग आयोजित कर दिनांक-13.10.2021 को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आईओएसओ के सहयोग से इस खण्ड द्वारा FTK उपयोगकर्ताओं को विकास खण्ड-छपरौली में दिनांक-17.11.2021, विकास खण्ड बागपत में दिनांक-18.11.2021 विकास खण्ड बिनाली में दिनांक-26.11.2021, विकास खण्ड पिलाना में दिनांक-24.12.2021 एवं विकास खण्ड बड़ौत में दिनांक-29.03.2022 में कार्यशाला आयोजित कर प्रशिक्षण दिया गया है। FTK के चयनित उपयोगकर्ताओं को तदनुसार प्रशिक्षित कर FTK तथा H2S Vials का वैधता तिथि समाप्त से पूर्व उपयोग कर शासन की योजना के अनुसार वांछितानुसार कराया जाना है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, बागपत द्वारा जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को तदनुसार वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में सभी का आभार व्यक्त करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक का समापन किया गया।

अधिशाली अभियन्ता/सदस्य सचिव,
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति बागपत

पृ०सं० 875

वि०-3

40

दिनांक 25-4-20

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, प्रथम तल, मल्टीपरपज डॉल, किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (मेरठक्षेत्र), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मेरठ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मेरठ।
6. जिलाधिकारी, बागपत।
7. मुख्य विकास अधिकारी, बागपत।
8. जिला विकास अधिकारी, बागपत।
9. जिला वनाधिकारी, बागपत।
10. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागपत।
11. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बागपत।
12. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, बागपत।
13. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, बागपत।
14. जिला कृषि अधिकारी, बागपत।
15. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बागपत।
16. उपजिलाधिकारी, बागपत/बडौत/खेकडा।
17. खण्ड विकास अधिकारी, बागपत/बडौत/खेकडा/पिलाना/बिनौली/छपरौली।
18. मै० एल०सी० इन्फ्रा प्राजेक्ट प्रा०लि० एवं टी०सी०ई०एल० जे०वी०, 409 इस्कॉन एलिगेन्ट्स, निकट जैन मन्दिर, प्रहलाद नगर, कोसिंग रोड, एस०जी० हाइवे, अहमदाबाद।
19. मै० आर०एम०ई० समुदाय बाल विकास सोसाईटी, बस्ती विकास केन्द्र, एनटीपीसी गेट-1, बीआईडब्ल्यू कॉलोनी, बदरपुर नई दिल्ली-110044।
20. ग्रामीण विकास ट्रस्ट, ए-विंग, कृमको भवन, ए-10, सेक्टर 1 नोएडा, जिला-गोतमबुद्धनगर।
21. मै० मेघज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा०लि०, मेघज टॉवर, आशियाना कानपुर रोड, लखनऊ-2260121

Amal

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव,
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" सनिति बागपत