

भारत सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा बैठक दिनांक 26.08.2023 को आहूत "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की पाँचवीं बैठक का कार्यवृत्त उपस्थिति

1.	जिलाधिकारी, उन्नाव।	-	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव।	-	सदस्य
3.	जिला विकास अधिकारी, उन्नाव।	-	सदस्य
4.	प्रभागीय वनाधिकारी, उन्नाव।	-	सदस्य
5.	मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव।	-	सदस्य
6.	जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, उन्नाव।	-	सदस्य
7.	अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन, उन्नाव।	-	सदस्य
8.	जिला कृषि अधिकारी, उन्नाव।	-	सदस्य
9.	जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, उन्नाव।	-	सदस्य
10.	अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव।	-	सदस्य सचिव
11.	जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (डी.पी.एम.यू.), उन्नाव।	-	डी.पी.एम.यू.
12.	डिप्टी टीम लीडर, सेन्सिस टेक्नो लि० (टी.पी.आई.), उन्नाव।	-	टी.पी.आई.
13.	मेसर्स मेधा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ।	-	कार्यदायी संस्था
14.	जनपद हेतु नामित समस्त इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (आई.एस.ए.) के प्रतिनिधि।	-	आई.एस.ए.
15.	मेसर्स जे.पी.एस. फाउन्डेशन, के-571, सेक्टर-के., ए.डी.ए. कालोनी, लखनऊ।	-	कार्यदायी संस्था
16.	मेसर्स फेलकोंन, निकट कैसर अस्पताल, मानस नगर, लखनऊ।	-	कार्यदायी संस्था

भारत सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन- 'हर घर जल' उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग एवं सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित किये जाने हेतु सहयोगी संस्थाओं/ अन्य सेवा संस्थाओं का इम्पैलमेंट किया गया है। जिसके क्रम में जनपद उन्नाव हेतु 05 "इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी" (आई.एस.ए.) का राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ०प्र० द्वारा चयन किया गया है। जनपद हेतु सूचीबद्ध इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसियों को शासनादेश सं०- 95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी.सी.-अ दिनांक 21.01.2020 के द्वारा गठित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति के माध्यम से 40-40 ग्राम पंचायतों का क्लस्टर आवंटित किया जाना है, जिसके परिप्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की पाँचवीं बैठक आज दिनांक 26.08.2023 को कलेक्ट्रेट पन्नालाल हाल में सम्पन्न हुई है।

उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि पूर्व में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में भूजल आधारित पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु अधिकासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के पत्र सं०- 2305/डब्ल्यू.-22/एन.आई.टी./2020-21 दिनांक 21.01.2021 के द्वारा जनपद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 83 नग पूर्व निर्मित पाइप पेयजल योजनाओं जिनका पुनर्गठन कर 527 नग ग्राम पंचायतों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति कराया जाना प्रस्तावित था तदक्रम में उक्तानुसार कार्यवाही की गयी, परन्तु अधिकासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ के पत्र दिनांक- 02.08.2021 एवं मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ के पत्र दिनांक 27.09.2021 के अनुपालन में भूजल आधारित पेयजल योजनाओं के स्थान पर सतही जल आधारित (Surface Water Supply Scheme) पाइप पेयजल परियोजना के निर्माण के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं, के अनुपालन में कार्यदायी संस्थाओं (इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी) को जनपद उन्नाव की शेष 647 ग्राम पंचायतों को निम्न तालिका के अनुसार 40-40 ग्राम पंचायतों का क्लस्टर बनाकर आवंटित किया जाना है। उक्त सन्दर्भ में यह भी अवगत कराना है कि एक्शन फार रूरल डेवलपमेंट, 154ए, जाफरा बाजार, गोरखपुर संख्या 1981/डब्ल्यू-314 (Vol-6)/2022-23 दिनांक 24.08.2022 द्वारा उक्त एजेंसी को आवंटित कार्यों को निरस्त कर दिया गया है। अधिकासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के कार्यालय आदेश संख्या 4186/डब्ल्यू-314 (District Allotment)/2022-23 दिनांक 10.01.2023 एवं आदेश संख्या 4187/डब्ल्यू-314 (District Allotment)/ 2022-23 दिनांक 10.01.2023 के द्वारा क्रमशः हैलिपंग हैण्ड वेलफेयर सोसाईटी, ग्राम सरसोपार, पोस्ट भुसावल, जनपद गोरखपुर तथा प्रभावति देवी नारी कल्याण समिति, 194-ए, शिवपुरसाहबगंज पड़री बाजार, गोरखपुर का चयन किया गया। उपरोक्त के क्रम में क्लस्टर आवंटन का विवरण निम्नानुसार है।

.....2/-








आई.एस.ए. का नाम	कैटे गरी	क्लस्टर संख्या	आवंटित ग्राम पंचायतों की संख्या	विकास खण्ड	टिप्पणी	
हिन्दु मुस्लिम एकता एवं कल्याण समिति, 82/75/क, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लालकुआ, लखनऊ।	A	क्लस्टर सं०- 10	24	हिलौली	एक्शन फार करल डेवलपमेन्ट द्वारा कार्य को पूर्ण करने में असमर्थता व्यक्त कर देने के कारण कार्य आवंटित	
			15	सुमेरपुर		
		क्लस्टर सं०- 15	40	असोहा		-
		क्लस्टर सं०- 16	8	पुरवा		-
			30	नवाबगंज		-
		क्लस्टर सं०- 17	20	सुमेरपुर		-
			23	बीघापुर		-
		क्लस्टर सं०- 18	26	हिलौली		-
जनहित सेवा एवं शोध संस्थान, 277, विकास नगर, जेल रोड, पी.ओ. कादीपुर, प्रतापगढ़।	B	योग		186		
		क्लस्टर सं०- 19	37	विछिया	-	
		क्लस्टर सं०- 20	41	मियागंज	-	
		क्लस्टर सं०- 21	34	सफीपुर	-	
		क्लस्टर सं०- 22	40	फतेहपुर चौरासी	-	
		क्लस्टर सं०- 23	19		-	
हैलपिंग हैण्ड वेलफेयर सोसाईटी, ग्राम सरसोपार, पोस्ट भुसावल, जनपद गोरखपुर	B	योग		171		
		क्लस्टर सं०- 24	42	बांगरमऊ	-	
		क्लस्टर सं०- 25	38	गंजमुरादाबाद	-	
		क्लस्टर सं०- 26	35	सिकन्दरपुर कर्ण	-	
		क्लस्टर सं०- 27	24	सिकन्दरपुर सिरोसी	-	
प्रभावति देवी नारी कल्याण समिति, 194-ए, शिवपुरसाहबगंज पड़री बाजार, गोरखपुर।	C	योग		139		
		क्लस्टर सं०- 11	40	सुमेरपुर	एक्शन फार करल डेवलपमेन्ट द्वारा कार्य को पूर्ण करने में असमर्थता व्यक्त कर देने के कारण कार्य आवंटित	
		क्लस्टर सं०- 12	44	बीघापुर		
वैसवारा शिक्षित बेरोजगार वेलफेयर एसोसिएशन, बी-957, आवास विकास कालोनी, उन्नाव।	C	योग		84		
		क्लस्टर- 28	44	हसनगंज	-	
		क्लस्टर- 29	23	औरास	-	
		योग		67		
		कुल योग		647		

इम्प्लीमेंटेशन गैपर्स एंजेलियें

इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसियों द्वारा जल जीवन मिशन की दिशा-निर्देशिका के अनुसार ग्राम पंचायतों के अन्दर आधारभूत संरचना लागत का अंशदान दिये जाने हेतु कम से कम 80 प्रतिशत परिवारों की सहमति प्राप्त किया जाना एवं समस्त ग्राम पंचायतों की ग्राम कार्य योजना (Village Action Plan) तैयार कराते हुये जनपद कार्ययोजना (District Action Plan) तैयार किया जाना प्रस्तावित है तथा राज्य स्वच्छता एवं पेयजल मिशन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी की आर.एफ.पी. के अनुसार निम्न कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

1. ग्राम पंचायत की उप-समिति अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.पी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि का गठन सुगम बनाना और इसके कार्यकर्ताओं के क्षमता का संवर्धन की व्यवस्था करना।
2. ग्राम पंचायत की उप-समिति हेतु निर्धारित सभी कार्यों, जिनमें अन्य के साथ-साथ बैंक खाते खोलना, सामुदायिक अंशदान जुटाना, संचालन एवं रख-रखाव की व्यवस्था करना, ग्रामसभा की बैठक का आयोजन करना, उप-समिति की बैठकें आयोजित करना, ग्रामसभा में संकल्प पारित किया जाना और ग्राम योजना की स्वीकृति देना, स्वच्छता और ग्रे-वाटर प्रबन्धन गतिविधियों आदि को सुगम बनाना आदि शामिल हैं, में ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.पी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि को सहायता देना।
3. फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी.) की आवश्यकता का मूल्यांकन करना और एफ.एच.टी.सी. प्राप्त करने के लिये समुदाय को प्रेरित करना।
4. डी.डब्ल्यू.एस.पी. और वी.डब्ल्यू.एस.पी. के बीच समन्वय मंच के रूप में कार्य करना।

6. समुदायिक जागृति हेतु सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पी.आर.ए.) उपकरणों का उपयोग करना और आवश्यकता का मूल्यांकन करना।
6. भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए जल अभियानों में समुदाय की सहायता करना।
7. जल के विभिन्न पहलुओं जैसे वर्षा जल संचयन, कृत्रिम पुनर्भरण, जल गुणवत्ता, जल जगत बीमारियों, जल की बचत, जल का रख-रखाव, पेयजल के स्रोत में वृद्धि/ स्थायित्व के पहलुओं आदि के बारे में जागरूकता पैदा करना।
8. गांवों में प्राप्त होने वाली सफलता की कहानियों का प्रलेखन करना और उन्हें अपलोड करना।
9. गांवों में उचित स्थानों में दीवारों पर चित्रकारी सुनिश्चित करना।
10. सामाजिक व्यवहारगत परिवर्तन संचार (एस.बी.सी.सी.) कार्यविधियां चलाना।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से जनपद उन्नाव हेतु सूचीबद्ध इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसियों (आई.एस.ए) के मध्य उपरोक्त तालिका के अनुसार ग्राम पंचायतों का क्लस्टर आवंटित करने की सहमति प्रदान की गयी।

- जल जीवन मिशन (फेज-4) के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गयी जिसके अन्तर्गत निम्न निर्देश दिये गये:-
1. मेसर्स मेघा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिड, लखनऊ के उपस्थित प्रतिनिधि श्री ज्योति बाबू, महा प्रबन्धक को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि जनपद में प्राप्त भूमि के सापेक्ष उपयुक्त (Suitable) का प्रमाण पत्र अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव को विलम्बतम 10 दिवसों में दिनांक 05.09.2023 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 2. सर्वे के कार्य को मानवशक्ति बढ़ाते हुये अवशेष ग्रामों का सर्वे सुदृढतर पर कराना सुनिश्चित करें।
 3. मुद्रा परीक्षण कार्य पूर्ण कराने हेतु लगायी गयी टीम की क्षमता को बढ़ाया जाये।
- जनपद में क्रियान्वित पी.आर.आई. प्रशिक्षण कार्य की समीक्षा की गयी गयी जिस पर अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में जनपद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर नल से जल उपलब्ध कराने की योजना संचालित है भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु हितग्राहियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्द्धन का प्राविधान किया गया है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के हितग्राहियों क्षमता संवर्द्धन हेतु निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण (प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य / ग्राम पंचायत सचिव / क्षेत्र पंचायत सदस्य / लेखपाल / ग्राम विकास अधिकारी / रोजगार सेवक तथा सामाजिक अभिरुचि वाले नागरिक) प्रदान किया जाना है। उक्त प्रशिक्षण एवं उससे सम्बन्धित प्रशिक्षण किट सामग्री आपूर्ति हेतु मेसर्स जे.पी.एस. फाउन्डेशन, के-571, सेक्टर-के., ए.डी.ए. कालोनी, लखनऊ को कार्यदायी एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विकास खण्ड स्तर पर आयोजित 02 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को लाने एवं ले जाने, सूक्ष्म जलपान, भोजन, पानी आदि की व्यवस्था, रिसोर्स पर्सन्स का मानदेय, लॉजिस्टिक सपोर्ट (रेंट, कुर्सियां, माइक, वेलकम गेट, प्रोजेक्टर, साउण्ड लाउडस्पीकर, प्रशिक्षण मॉड्यूल (प्रशिक्षण साहित्य) पंजीकरण प्रपत्र, फीडबैक प्रपत्र) एवं संस्था के 02 कोऑर्डिनेटर 01 वाहन, फोटोकॉपी आदि पर आने वाले व्यय जनपद हेतु नामित कार्यदायी एजेन्सी द्वारा वहन किये जायेंगे। जनपद में पी.आर.आई. प्रशिक्षण कार्यक्रम की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है:-

S No	Batch Date	Block	Total Gram Panchayat	Total Revenue Village	Block	Target	Trade	Target of Trade	Trained Participants						
1	21-22 Aug 23	Bangar mau	55	77	1	925	Gram Pradhan	55	55						
	Ward Member's						600								
	Secretary						15	15							
	BDC						80	80							
	Zila Panchayat Sadasya														
	Rojgagar Sevak						50	50							
	Lekhpal						10								
	Social Worker														
2	03-04 Aug 23	Fatehpur Chaurasi	68	105	1	1167	Gram Pradhan	68	68						
	Ward Member's						800		200						
									200						
									200						
									200						
	Secretary						14	14							
	BDC						76	76							
	Zila Panchayat Sadasya						3	3							
	Rojgagar Sevak						43	43							
	Lekhpal						10	10							
	Social Worker						142	152							
	TOTAL						123	182	2	2092		1966	1366		

मेसर्स जे.पी.एस. फाउन्डेशन को अवशेष निर्धारित लक्ष्यों को शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु निवेदन है:-

मेसर्स जे.पी.एस. फाउन्डेशन को अवशेष निर्धारित लक्ष्यों को शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

.....4/-

जनपद में क्रियान्वित आई.ई.सी. गतिविधियों की समीक्षा की गयी जिस पर अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आई.ई.सी. गतिविधियों के मुख्या संचालन हेतु अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र सं०- 1809/W-314/JJM/Agency Empanelment/2022-23 दिनांक 04.07.2023 के माध्यम जनपद में कार्यदायी एजेंसी के रूप में मेसर्स फेलकॉन, निकट कैसर अस्पताल, मानस नगर, लखनऊ नामित किया गया है। कार्यदायी एजेंसी द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां की जानी प्रस्तावित हैं जिसके सापेक्ष प्रगति नीचे तालिका में दर्शायी गयी है:-

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग जल जीवन मिशन हर घर जल योजनान्तर्गत IEC गतिविधि- मेसर्स फाल्कन

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	फेज-1								फेज-2								फेज-3							
		पेयजल एवं स्वच्छता कार्यशाला		05 पेयजल स्रोतों की जाँच (प्रति राजस्व) 05@R.V.		दीवार लेखन/ ग्राफिक्स (प्रति ग्राम पंचायत) 05@G.P.		आंगनवाड़ी केंद्रों पर पेयजल एवं स्वच्छता बैठक (प्रति ग्राम पंचायत) 02@G.P.		प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छता क्लब एवं झाड़ू प्रतियोगिता (प्रति ग्राम पंचायत) 02@G.P.		सामाजिक मानचित्रण (प्रति राजस्व) 01@R.V.		स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति (प्रति ग्राम पंचायत) 01@G.P.		पेयजल एवं स्वच्छता समिति (प्रति ग्राम पंचायत) 01@G.P.		पेयजल एवं स्वच्छता प्रदर्शनी कार्यक्रम 01@R.V.		मुक़द नाटक के माध्यम से पेयजल एवं स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम 01@R.V.		स्वच्छता सेले का आयोजन 01@R.V.		प्रोडक्टर के माध्यम से फिल्म प्रदर्शन 01@G.P.	
		ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	सुमनपुर	75	96	480	480	375	25	150	150	150	150	96	96	75	75	75	75	96	96	96	0	96	0	75	0
2	बीधानुर	67	80	400	400	335	50	134	61	134	61	80	80	67	67	67	67	80	80	80	0	80	0	67	0
3	असोहा	67	112	560	560	335	0	134	0	134	0	112	58	67	58	67	67	112	58	112	0	112	0	67	0
4	हिलोली	50	68	340	340	250	20	100	0	100	0	68	0	50	0	50	0	68	0	68	0	68	0	50	0
5	पुरवा	56	132	660	660	280	224	112	0	112	0	132	0	56	0	56	0	132	0	132	0	132	0	56	0
6	बिछिया	57	126	630	630	285	228	114	0	114	0	126	0	57	0	57	0	126	0	126	0	126	0	57	0
7	नयाबगंज	75	110	550	550	375	300	150	0	150	0	110	0	75	0	75	0	110	0	110	0	110	0	75	0
8	हसनगंज	61	83	415	415	405	324	162	0	162	0	83	0	61	0	61	0	83	0	83	0	83	0	61	0
9	औरस	61	103	515	515	305	0	122	0	122	0	103	0	61	0	61	0	103	0	103	0	103	0	61	0
10	मियागंज	74	82	410	410	370	260	148	0	148	0	82	0	74	0	74	0	82	0	82	0	82	0	74	0
11	गजपुरादाबाद	60	107	535	535	300	0	120	0	120	0	107	0	60	0	60	0	107	0	107	0	107	0	60	0
12	बागमंज	55	140	700	700	275	0	110	0	110	0	140	0	55	0	55	0	140	0	140	0	140	0	55	0
13	कोटपुर चौरासी	69	104	520	520	345	0	138	0	138	0	104	0	69	0	69	0	104	0	104	0	104	0	69	0
14	सकीपुर	72	89	445	445	360	0	144	0	144	0	89	0	72	0	72	0	89	0	89	0	89	0	72	0
15	सिकन्दरपुर कर्ण	66	130	650	650	330	0	132	0	132	0	130	0	66	0	66	0	130	0	130	0	130	0	66	0
16	सिकन्दरपुर सिंघासी	55	120	600	600	275	0	110	0	110	0	120	0	55	0	55	0	120	0	120	0	120	0	55	0
	कुल योग	1040	1682	8410	8410	5200	1431	2080	211	2080	211	1682	234	1040	200	1040	209	1682	234	1682	0	1682	0	1040	0

मेसर्स फेलवॉन को अवशेष निर्धारित लक्ष्यों को भी पूर्ण करने को दे

मेसर्स फेलकॉन को अवशेष निर्धारित लक्ष्यों को शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुयी।


26/08/2023
अधिशासी अभियन्ता/ सदस्य सचिव
खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
उन्नाव।


जिला कृषि अधिकारी/सदस्य
उन्नाव।


जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी/ सदस्य
उन्नाव।


जिला बेसिक शिक्षाधिकारी/सदस्य
उन्नाव।


अधिशासी अभियन्ता/सदस्य
सिंचाई एवं जल संसाधन,
उन्नाव।

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य
उन्नाव।

मुख्य चिकित्साधिकारी/सदस्य
उन्नाव।

जिला विकास अधिकारी/सदस्य
उन्नाव।

मुख्य विकास अधिकारी/ सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
उन्नाव।

जिलाधिकारी/ अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
उन्नाव।

कार्यालय जिलाधिकारी, उन्नाव

पत्रांक:- 2414 / W-S-103 / 383 दिनांक : 05-09-2023

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), किसान बाजार, प्रथम तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ल0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव।
5. जिला विकास अधिकारी, उन्नाव।
6. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव।
7. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (डी.पी.एम.यू.), उन्नाव।
8. डिप्टी टीम लीडर, सेन्सिस टेक्नो लि0 (टी.पी.आई.), उन्नाव।
9. मेसर्स मेघा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, लखनऊ।
10. जनपद हेतु नामित समस्त इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेंसी (आई.एस.ए.) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि राज्य स्वच्छता एवं पेयजल मिशन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
11. मेसर्स जे.पी.एस. फाउन्डेशन, के-571, सेक्टर-के., ए.डी.ए. कालोनी, लखनऊ।
12. मेसर्स फेलकॉन, निकट कैसर अस्पताल, मानस नगर, लखनऊ।

जिलाधिकारी/ अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
उन्नाव।