

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, बागपत की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक-18.11.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय, बागपत की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1 के शा०सं० 95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगणनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-5-2010-20 स्वजल/2010 (टी०सी०-अ), दिनांक 29 नवम्बर 2019 को संशोधित करते हुये जनपद स्तर पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनांक-18.11.2022 को जिलाधिकारी महोदय, बागपत की अध्यक्षता में आयोजित की गयी है जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1	श्री राज कमल यादव, जिलाधिकारी, बागपत	—	अध्यक्ष
2	श्री विपिन त्यागी, सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, बागपत	—	सदस्य
3	श्री गजेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, बडौत	—	सदस्य
4	श्री सुधीर कुमार, कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, बागपत	—	सदस्य
5	श्री राहुल माटी, जिला सूचना अधिकारी, बागपत	—	सदस्य
6	श्री दिनेश कुमार अरीरा, कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागपत	—	सदस्य
7	श्रीमति ज्योति बाला, खण्ड विकास अधिकारी, बडौत	—	सदस्य
8	श्रीमति सोनिया चौधरी, खण्ड विकास अधिकारी, पिलाना	—	सदस्य
9	श्री माधव मुकुन्द, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बागपत	—	सदस्य
10	श्री हरि प्रसाद शर्मा, जनरल मैनेजर मै० एल०सी० इन्फ्रा, अहमदाबाद	—	सदस्य
11	श्री अनिल कुमार यादव, डिस्ट्रिक्ट कॉन्डिनेटर मै० मेघज टैको कॉन्सेप्ट प्रा०लि०.	—	सदस्य
12	श्री मोनू राणा, ग्रामीण विकास ट्रस्ट नोयडा(इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी)	—	सदस्य
13	श्रीमति तृप्ति खन्ना, ग्रामीण विकास ट्रस्ट नोयडा(इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी)	—	सदस्य
14	श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास ट्रस्ट नोयडा(इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी)	—	सदस्य
15	श्री प्रिया गुप्ता, ग्रामीण विकास ट्रस्ट नोयडा(इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी)	—	सदस्य
16	श्री श्याम सुन्दर, मै० आर०एम०ई० रांसाईटी, नई दिल्ली	—	सदस्य
17	श्री मी० अली, यू०ए०/ब्यू०सी०, मै० आर०वी एसोसिएट्स, मेरठ	—	सदस्य
18	श्री मूलचन्द, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, जल निगम (ग्रामीण), बागपत	—	सदस्य सचिव

(i) पिछली बैठक की पुष्टि:-

उपरिथत सदस्यों द्वारा पिछली सम्पन्न बैठक की पुष्टि की गयी।

(ii) डी०पी०आर० विरचन कार्य:-

श्री मूलचन्द, अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य (सचिव), खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बागपत द्वारा अयगत कराया गया है कि प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञापन सं०-1197/उत्तर-1-2021-25 सम/2019, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 अखनऊ दिनांक 21.05.2021 के द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने हेतु जनपद बागपत हेतु नामित संस्था में एल०सी० इन्फ्रा प्राजेक्ट प्रा०लि० एव टी०सी०ई०एल० जे०वी०, 409 इस्कॉन एलिगेन्ट्स, निकट जैन मन्दिर, प्रहलाद नगर, कोसिंग रोड, एस०जी० हाइवे, अहमदाबाद द्वारा विस्तृत प्राक्कलन तैयार कराकर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराने है। पूर्व में 07, 34, 05, 19, 09, 27, 07, 17

एवं 11 कुल 138 ग्रामों की 136 डी0पी0आर0 पाईप पेयजल योजनाओं के विस्तृत प्राक्कलन सम्बंधित फर्म द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराये गये थे। जिन्हें जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा दिनांक-07.06.2021, दिनांक-09.07.2021, दिनांक-23.07.2021, दिनांक-31.07.2021, दिनांक-27.08.2021, दिनांक-12.10.2021, दिनांक-22.10.2021, दिनांक-16.09.2022 एवं दिनांक-29.10.2022 को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति, लखनऊ को स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

वर्तमान में 08 पेयजल योजनाओं (08 ग्रामों) की डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गई है। समस्त प्रस्तुत डी0पी0आर0 को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) तथा उ0प्र0 जल निगम द्वारा समय-समय पर निर्गत विभिन्न तकनीकी गाइडलाइन के अनुरूप जाँच करने के उपरान्त तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया है। परन्तु 04 पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 Non-Compliance है। डी0पी0आर0 की कुल लागत में वर्क कॉस्ट, 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी, 12.50 प्रतिशत विभागीय सैटेज तथा नियमानुसार जी0एस0टी0 को सम्मिलित किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार 12.50 प्रतिशत सैटेज के व्यय का प्राविधान राज्यांश में किया गया है तथा योजना की लागत के अतिरिक्त 10 वर्ष हेतु Operation and Maintenance हेतु व्यय का प्राविधान भी किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार योजना हेतु Per Capita Cost के आंकलन हेतु वर्क कॉस्ट, कन्टीजेन्सीज तथा जी0एस0टी0 को सम्मिलित किया गया है।

बैठक में विचारोपरान्त शासनादेश सं0-51/2021/1883/छिहत्तर-1-2021-25सम/ 2019, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, लखनऊ दिनांक 06 अगस्त, 2021 के अनुसार रु0 5.00 करोड से कम लागत की योजनाओं की स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा एवं रु0 5.00 करोड से अधिक लागत की योजनाओं की स्वीकृति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा प्रदान की जानी है। समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये 08 योजना (08 ग्राम) में से जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार Non-Compliance 04 प्राक्कलन को हटाते हुये शेष बची 04 पेयजल (04 ग्राम) के विस्तृत प्राक्कलनों जिनकी लागत रु0 5 करोड से कम है की स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, बागपत द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से स्वीकृति हेतु संस्तुति करने का भी निर्णय लिया गया है-

क्र. सं.	योजना का नाम	ब्लॉक का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	वर्क कॉस्ट (लाख)	सैटेज (लाख)	कुल लागत (लाख)	प्रति व्यक्ति लागत अमिकल्पित वर्ष 2052 (रु.)
1	भूडपुर	बडौत	1	823	236.05	25.01	261.06	4036
2	इब्राहिमपुर माजरा	बडौत	1	497	173.62	18.39	192.01	4382
3	भडल	बिनीली	1	973	259.61	27.50	287.11	3082
4	गैडबरा	बिनीली	1	413	144.27	15.28	159.55	4965

उपरोक्त 08 पेयजल योजना हेतु प्रस्तुत किये गये प्राक्कलनों में से 4 प्राक्कलन एवं पूर्व में प्रेषित किये गये। 136 प्राक्कलनों में से 11 प्राक्कलन इस प्रकार कुल 15 प्राक्कलन Non-Compliance है। जिसके सन्दर्भ में अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय, बागपत द्वारा निर्देशित किया गया कि Non-Compliance प्राक्कलनों के तकनीकी परीक्षण हेतु एक समिति अलग से गठित कर ली जाये जिसमें जिला पंचायत राज अधिकारी, बागपत, जिला अर्थ एवं सख्याधिकारी, बागपत, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, बलौत, अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, बागपत, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बागपत एवं नामित फर्म के प्रतिनिधि श्री हरि प्रसाद शर्मा को सदस्य नामित किया जाये। जिलाधिकारी महोदय, बागपत द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त गठित समिति तकनीकी परीक्षण करने के उपरान्त अपनी विस्तृत आख्या जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी तदुपरान्त समयक विचारोपरान्त Non-Compliance प्राक्कलनों को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किया जायेगा।

ii) त्रिपक्षीय अनुबंध गठन/कवर एग्रीमेन्ट का निष्पादन :-

जल जीवन मिशन कार्यकमान्तर्गत जनपद बागपत हेतु नामित संस्था मै० एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट १०लि० एन टी०सी०ई०एल० जे०टी ४०९ इस्कॉन ऐलिगेन्ट्स, निकट जैन मन्दिर, प्रहलाद नगर, कॉरिंग रोड, एस०जी इवें, अहमदाबाद द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्तर से आद्यतन स्वीकृत ८९ पेयजल योजनाओं के सापेक्ष निम्नानुसार आवरण अनुबंध निष्पादित किये जा चुके हैं:-

क्र०स०	आवरण अनुबंध की संख्या	निहित पेयजल योजनाएं	कार्य प्रारम्भ की तिथि
1	188 / ईडी / 2021-22, दिनांक-18.11.2021	35	18.11.2021
2	261 / ईडी / 2021-22 / II, दिनांक-09.02.2022	35	09.02.2022
3	48 / ईडी / फेज-2 / 2022-23 / III, दिनांक-06.08.2022	04	06.08.2022
4	169 / ईडी / फेज-2 / 2022-23 / IV, दिनांक-31.10.2022	07	31.10.2022

अवशेष स्वीकृत 08 पेयजल योजनाओं के कवर एग्रीमेन्ट हेतु त्रिपक्षीय अनुबंध गठन की कार्यवाही की जानी है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उपरोक्तानुसार निष्पादित कवर अनुबंधों के अनुसार 81 नग (35+35+4+7) पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्यो को तकनीकी विशिष्टियों तथा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार गुणवत्ता का ध्यान रखते हुये तीव्रता के साथ पूर्ण कर शासन की मंशा के अनुसार योजनाओं से लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जाये। इसके अतिरिक्त आगामी बैठक में स्वीकृत 89 पेयजल योजनाओं की सूची भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

(iv) कवर अनुबंध के सापेक्ष पेयजल योजनाओं की कार्य स्थल पर निर्माण की स्थिति :-

जनपदान्तर्गत स्वीकृत 89 पाईप पेयजल योजनाओं के सापेक्ष वर्तमान तक कुल 81 पेयजल योजनाओं हेतु आवरण अनुबंध निष्पादित किये गये हैं। अद्यतन 65 नलकूप के बोरिंग का कार्य पूर्ण है, जिसमें से फर्म द्वारा 60 नग नलकूप का ही विकास कार्य पूर्ण किया गया है। साथ ही 34 नग पेयजल योजनाओं की जलकल परिसर की बारदीवारी का कार्य निर्माणाधीन है तथा 51 ग्रामों में 159 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछाई गयी है जिनमें लगभग

इस कार्योन्मूलन दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त 29 पेयजल योजनाओं के उच्च जलाशय के डिजाइन/ड्राइंग कराये गये हैं, जिसका परीक्षण किया जा चुका है। शेष उच्च जलाशय के संरचनाओं का डिजाइन/ड्राइंग स्तर पर लम्बित है। उक्त 29 के सापेक्ष 23 उच्च जलाशय के कार्य निर्माणधीन हैं। निर्माण कार्यों की उक्त स्तर पर लम्बित है। उक्त 29 के सापेक्ष 23 उच्च जलाशय के कार्य निर्माणधीन हैं। निर्माण कार्यों की उक्त स्तर पर लम्बित है। उक्त 29 के सापेक्ष 23 उच्च जलाशय के कार्य निर्माणधीन हैं। निर्माण कार्यों की उक्त स्तर पर लम्बित है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म के प्रतिनिधि श्री एच0पी0 शर्मा को कार्यों में मैनपावर बढ़ाकर पुरुष वास्तु एफ0एच0टी0सी0 की प्रगति को बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया। श्री एच0पी0 शर्मा द्वारा कराया गया कि ग्राम जौहडी (विकास खण्ड-बडौत) एवं ग्राम-मालमाजरा (विकास खण्ड-बिनीली) के ग्राम द्वारा कार्य करने में बाधा उत्पन्न की जा रही है, इस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा श्रीमति ज्योति बाला, विकास अधिकारी, बडौत को उक्त ग्राम प्रधान जौहडी से सम्पर्क कर उनकी समस्या का समाधान तत्काल के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त श्री राजीव कुमार, खण्ड विकास अधिकारी, बिनीली से दूरभाष पर वार्ता ग्राम मालमाजरा के ग्राम प्रधान से सम्पर्क कर समस्या का समाधान तत्काल करने के निर्देश दिये गये।

इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से प्रति साप्ताह मै0 आर0पी0 सचिव, मै0 मैथज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा0लि0 को निर्देशित किया एवं जल निगम के तकनीकी स्टाफ द्वारा योजनाओं के निरीक्षण की डेरिफिकेशन रिपोर्ट भी उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये ताकि योजनाओं की वास्तविक प्रगति का साझा जिलाधिकारी महोदय को भी रहे। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म को अवशेष नई एवं 27 पुर्नगठन जाने वाली पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन शीघ्रताशीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

इसके अतिरिक्त विकास खण्ड पिलाना, बडौत, बिनीली एवं छपरीली में नामित आई0एस0ए0 ग्रामीण विकास ट्रस्ट द्वारा ग्राम धनौरा टीकरी में रु. 1.00 लाख से अधिक की जल मूल्य की वसूली करने पर प्रशंसा की गयी तथा निर्देश दिये कि अन्य ग्राम पंचायतों में भी इसी तरह के प्रयास कर जल मूल्य वसूली हेतु ग्रामवासियों को प्रेरित किया जाये।

V) भूमि उपलब्धता:-

वर्तमान में जल जीवन मिशन कार्यक्रमान्तर्गत ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं की विरचित की जा रही डी0पी0आर0 हेतु जलकल परिसर की भूमि उपलब्धता के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा समीक्षा की गयी। अधिशारी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बागपत द्वारा सूची सहित अवगत कराया गया कि निम्न 07 ग्रामों में अद्यतन भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी है। निहित सूची की ग्रामवार समीक्षा की गयी जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

जनपद में कुल राजस्व ग्राम	मौके पर गैर आबाद ग्राम	पूर्व से पेयजल योजनाओं से आच्छादित ग्रामों की संख्या (पुर्नगठन हेतु प्रस्तावित योजनाओं को छोड़कर)	जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रामों की संख्या	जिन ग्रामों में भूमि उपलब्ध है	उन ग्रामों की संख्या जिनके प्राक्कलन विरचित किये जा चुके हैं	शेष ग्रामों की संख्या जिनकी डी0पी0आर0 विरचित की जा जानी है	शेष विरचित डी0पी0आर0 के सापेक्ष भूमि की उपलब्धता	भूमि अप्राप्त
305	31	83	191	184	142	49	42	07

जिस पर ग्रामीणों ने भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी आगामी बैठक में उनके ग्राम प्रधानों के साथ सम्बंधित लेखपाल से भी बूलावे हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये। ताकि तत्काल ही भूमि का विन्यासन कराकर लेखपाल से दस्तावेज प्राप्त कर अधिन कार्यवाही की जा सके।

(VI) नामित सपोर्ट एजेंसियों की गतिविधियां-

► जनपद बागपत हेतु नामित आई०एस०ए०-

- 1- मै० आर०एम०ई० समुदाय बाल विकास सोसाइटी, नई दिल्ली।
- 2- मै० ग्रामीण विकास ट्रस्ट, नोयडा।

► जनपद बागपत में नामित दोनों आई०एस०ए० को कलस्टर का आवंटन निम्नानुसार किया गया है-

क्र०सं०	संस्था का नाम	आवंटित विकास खण्ड का नाम
1	आर०एम०ई० समुदाय बाल विकास सोसाइटी, 1/16 मिटठापुर एक्सटेंशन साईनगर बंदरपुर, नई दिल्ली-110044।	1-बागपत (44 ग्राम पंचायत)। 2-लोकड़ा (36 ग्राम पंचायत)।
2	ग्रामीण विकास ट्रस्ट, ए-विंग, कृमकोमन, ए-10, सेक्टर 1 नोएडा जिला-गौतमबुद्धनगर, (उ०प्र०)	1-पिलाना (41 ग्राम पंचायत)। 2-बडीत (44 ग्राम पंचायत)। 3-छपरीली (26 ग्राम पंचायत)। 4-बिनीली (53 ग्राम पंचायत)।

उक्त कलस्टर के सापेक्ष आई०एस०ए० द्वारा प्रथम फेस में किये गये कार्यक्रम के बिल भुगतान हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किये गये थे। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा प्रेषित बिल के सापेक्ष प्रति कलस्टर अधिकतम 40 ग्राम पंचायत के अनुसार ही भुगतान किया गया है। ग्रामीण विकास ट्रस्ट, नोयडा ने अपनी पत्रांक-JJM/UP/BGP/GVT/HO/27/2021-22, दिनांक-17.11.2022 द्वारा पूर्व में आवंटित कलस्टर प्रति कलस्टर अधिकतम 40 ग्राम पंचायत कर शेष ग्राम पंचायत के लिये अतिरिक्त कलस्टर बनाये जाने हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। तदनुसार 05वां कलस्टर कनावर आदर्श जारी करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बागपत को निर्देश दिये गये।

अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बागपत के पत्रांक-1072/पेय०-13/104, दिनांक-12.05.2022 के द्वारा Cultural Activity/Nukkad Natak का कार्य आदेश जारी किये गये थे जिसके सापेक्ष मै० आर०एम०ई० समुदाय बाल विकास सोसाइटी, 1/16 मिटठापुर एक्सटेंशन साईनगर बंदरपुर नई दिल्ली-110044 द्वारा अपने पत्रांक-RME/BAGHPAT-JJMUP/2022-23/545, DATED-19-09-2022 विकास खण्ड बागपत एवं लोकड़ा में Cultural Activity/Nukkad Natak कराकर भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत किये गये। इसी प्रकार मै० ग्रामीण विकास ट्रस्ट, ए-विंग, कृमकोमन, ए-10, सेक्टर 1 नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर, (उ०प्र०) द्वारा अपने पत्रांक-GVT/JJM-बागपत/09/22, दिनांक-20.09.2022 द्वारा विकास खण्ड पिलाना, बडीत, छपरीली एवं बिनीली में Cultural Activity/Nukkad Natak कराकर भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत किये गये। जिनको राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से स्वीकृति हेतु संस्तुति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (DWSM) द्वारा दिनांक-29.10.2022 को किये जाने के फलस्वरूप उक्त प्रस्तुत देयक इस कार्यालय के पत्रांक-2658/पेय०-12/39, दिनांक-03.11.2022 एवं पत्रांक-2692/पेय०-12/42, दिनांक-07.11.2022 द्वारा भुगतानार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित किये गये हैं।

इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा आई०एस०ए० को एक ऑरियेंटेशन प्रोग्राम करने के निर्देश दिये गये। जिसमें जल की उपयोगिता पर काम कर रहे अनुभवी व्यक्तियों द्वारा ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता

यदि मरुस्थल को सुखाने के लिए जल को संचयित करके, संचयित जल को संचयित करके, अनुक्रमित रूप से संचयित करने की व्यवस्था की जाएगी तो यह ठीक है। यदि संचयित जल को खाने के लिए जल को संचयित करके, अनुक्रमित रूप से संचयित करने की व्यवस्था की जाएगी तो यह ठीक है। यदि संचयित जल को खाने के लिए जल को संचयित करके, अनुक्रमित रूप से संचयित करने की व्यवस्था की जाएगी तो यह ठीक है।

कल जीवन मिरान के अन्तर्गत पयबल योजनाओं के विवरणों की कृता संघर्ष मतेविधि -

[illegible]

અધિકારી અમિતભાઈ/સદસ્ય સચિદ
જિલ્લા પંચાયત દર્શ સરગળા નિર્ધન સમિતી મામલો
1/173 તારીખ 10/11/2019

पुस्तक २२९६

11-2

निदेशिका- निम्नलिखित का सूचनाएं एवं अवसर कालों में

2. अधिवासी निदेशक, गणतन्त्र

१. प्रयोगशाला निर्देशिका, राज्य सरकार एवं संस्कृत विभाग, गन्नामि नगर तथा प्रयोगशाला जलानुवर्ति विभाग, प्रथम तल, गन्नामिपरमज हॉल, किशन बाजार, विन्नीती कण्ड, गन्नामि नगर, संस्कृत।

3. अभिहितम् (अभिहितम्), उक्तं तत्र निम्नलिखितम्, तदुक्तम्।

६. गुरुकुल अभियान (मिस्ट्री २०००), ३००० वर्ष विद्याभ्यास, मीठा

8. **अभिज्ञाना अभिज्ञाना** मंगलर कायांतर, ३०२० जस दिग्विजयना, मरु।

६. विद्यार्थिभारतः समाजः

* मूल्य: शिक्षा: अंग्रेजी: दसवां

✓ विष्णु विद्वान् अविष्णुः शम्भुः

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

११. शिक्षा, कौशल, विद्या, अधिकांश, दायता

12 અધિશાસી અભિયંત્રા વાટુર રિસર્સીસ/સિચર્ડ, વાગવત.

13. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, बंगलूर ।

14 जिला कृषि अधिकारी, बानसपुर।

15 जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बगमल।

16. उपजिलाधिकारी, बागमती / बर्दमान / सुपौल।

17 स्वयंसेवक विकास अधिकारी, दमगपत / बड़ौता / खंडखो / बिरासा / बिर्सा / चन्दाई

18 मै 0 एल 0 सी 0 इन्टर प्राजक्ट प्रॉलि 0 एड टॉ 0 सी 0 ई 0 एल 0 जे 0 सी 0, 409 इन्डोजन रजिस्ट्रार सिविल जैन
मन्दिर प्रज्वाल नगर कोसिंग रोड एल 0 जे 0 ह 0 ह 0 0 अहमदाबाद।

19 मे 0 आर०एम०ई० समुदाय बाल विकास संस्थेची वृत्ती विकास मंडळ राहिलेले आहे-१. वृत्ती विकास मंडळ
वृत्ती विकास मंडळ राहिलेले आहे-१. वृत्ती विकास मंडळ

20 ग्रामीण विकास मन्त्र, स-विन, काठमाडौं भवन, २-१०, बस्ती : नारायण, जिला-गोरखा, नेपाल

21) मै। मंगल टोका कॉन्सल्ट प्रा. लि. मंगल टोकर, अरिहन्ता कानपुर रोड, लखनऊ-226012।

જાસ્તિયાસી જાગૃતિતા/સદસ્ય સચિદ
જિલા દેવજત રવં સ્વચ્છતા નિયત સચિતિ ઢાયગત

5