

दिनांक 27.09.2022 को जिलाधिकारी महोदय सीतापुर की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की बैठक का कार्यवृत्त

32

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद सीतापुर के सभी ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत हर घर जल उपलब्ध कराने हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गयी जिसमें निम्न अधिकारी/सदस्य उपस्थित रहे :-

- 1- श्री अक्षत वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर।
- 2- श्री हरिश्चन्द्र प्रजापति, जिला विकास अधिकारी, सीतापुर।
- 3- श्री आलोक पटेल, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), सीतापुर।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, सीतापुर प्रखण्ड, शारदा नहर, सीतापुर।
- 5- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर।
- 6- श्री मनोज कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी, सीतापुर।
- 6- श्री सुनील कुमार शुक्ला, सेन्सिस टेक लि० (टी०पी०आई एजेन्सी), सीतापुर।
- 7- श्री एल० चन्द्रशेखर राव, मे० एन०सी०सी० लि०, सीतापुर।
- 8- श्री सुनील कुमार सिंह, मे० एल० एण्ड टी० लि०, सीतापुर।
- 9- श्री सुनील कुमार वर्मा, शिक्षा भारती(आई०एस०ए०)।
- 10- श्री संजीव कुमार, हेल्पिंग यूथ फाउन्डेशन(आई०एस०ए०)।
- 11- श्री ललित कुमार मिश्रा, नागेश्वर जन कल्याण समिति(आई०एस०ए०)।
- 12- श्री सन्दीप श्रीवास्तव, नवनीत फाउन्डेशन(आई०एस०ए०)।
- 13- श्री सन्तराम सिंह, निदान सामाजिक संस्थान(आई०एस०ए०)।
- 14- श्री अवधेश जायसवाल, उजाला वेलफेयर सोसाइटी।

सर्वप्रथम बैठक में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत मे० एल० एण्ड टी० एवं मे० एन०सी०सी० द्वितीय-फेज एवं तृतीय-फेज को आवंटित ग्रामों की भौतिक प्रगति, भूमि प्रस्ताव तथा डी०पी०आर० की समीक्षा की गयी, स्थिति निम्नवत् है:-

मे० लार्सन एण्ड टूब्रो, लि०-

- 1- मे० लार्सन एण्ड टूब्रो लि० द्वारा 20 नग डी०पी०आर० आज की बैठक में प्रस्तुत किये गये जिनकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता(ल०क्षे०) द्वारा प्रदान की जा चुकी है। सभी 20 नग डी०पी०आर० का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा 20 नग डी०पी०आर० अनुमानित लागत रु० 5.00 करोड़ से कम होने के कारण अनुमोदित करते हुये एस०डब्ल्यू०एस०एम० को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
- 2- अध्यक्ष महोदय द्वारा मे० लार्सन एण्ड टूब्रो लि० को प्रत्येक योजनाओं जिनमें वितरण प्रणाली का कार्य किया जा चुका है। उन योजनाओं में एफ०एच०टी०सी० की प्रगति बढ़ाने हेतु कम से कम दो टीन एफ०एच०टी०सी० कार्य हेतु लगाने के निर्देश दिये एवं प्रति सप्ताह कम से कम 1000 नग एफ०एच०टी०सी० का कार्य करने एवं आई०एम०आई०एस० पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिये गये।

- 3- अध्यक्ष महोदय द्वारा त्योहारों को ध्यान में रखते हुए मे० लार्सन एण्ड टूब्रो लि० को निर्देश दिये गये कि जिन योजनाओं पर वितरण प्रणाली का कार्य किया जा रहा है। उन सभी योजनाओं पर सड़क पुर्नस्थापना/मोटरबल करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करें।
- 4- अध्यक्ष महोदय द्वारा मे० लार्सन एण्ड टूब्रो लि० को फेज-2 के समस्त डी०पी०आर० एक सप्ताह के भीतर प्रत्येक दशा में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

मै० एन०सी०सी० लि०-

- 1- मै० एन०सी०सी० लि०, को जल जीवन मिशन फेज-3 के अन्तर्गत कुल आवंटित 946 राजस्व ग्राम के सापेक्ष 662 ग्राम पंचायतों का आवंटन किया गया था, मै० एन०सी०सी० लि० को आवंटित 662 ग्राम पंचायतों में से 540 ग्राम पंचायतों में भूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है, शेष 122 ग्राम पंचायतों में भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।
- 2- मै० एन०सी०सी० लि० द्वारा 62 ग्राम पंचायतों का डी०पी०आर० आज की बैठक में प्रस्तुत किये गये, जिनकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०) द्वारा प्रदान की जा चुकी है। 52 नग डी०पी०आर० की लागत 5 करोड़ से कम होने के कारण उनकी स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा दी गयी। 10 नग डी०पी०आर० 5 करोड़ से अधिक होने के कारण संस्तुति सहित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया।
- 3- अध्यक्ष महोदय द्वारा मे० एन०सी०सी० लि० को प्रत्येक योजनाओं जिनमें वितरण प्रणाली का कार्य किया जा चुका है। उन योजनाओं में एफ०एच०टी०सी० की प्रगति बढ़ाने हेतु कम से कम दो टीम एफ०एच०टी०सी० कार्य हेतु लगाने के निर्देश दिये एवं प्रति सप्ताह कम से कम 1000 नग एफ०एच०टी०सी० का कार्य करने एवं आई०एम०आई०एस० पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिये गये।
- 4- अध्यक्ष महोदय द्वारा त्योहारों को ध्यान में रखते हुए मे० एन०सी०सी० लि० को निर्देश दिये गये कि जिन योजनाओं पर वितरण प्रणाली का कार्य किया जा रहा है। उन सभी योजनाओं पर सड़क पुर्नस्थापना/मोटरबल करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करें।
- 5- मै० एन०सी०सी० लि० द्वारा अवगत कराया गया कि फेज-3 के 168 ग्राम पंचायतों के डी०पी०आर० प्रस्तुत किये जा चुके हैं। शेष ग्राम पंचायतों के डी०पी०आर० विरचन का कार्य प्रगति पर है।

मै० सेन्सिस टेक लि० (टी०पी०आई०)-

- 1- टी०पी०आई० द्वारा पी०पी०टी० के माध्यम से जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों का प्रजेन्टेशन प्रस्तुत किया गया एवं कार्य के दौरान फर्मों द्वारा बरती जा रही लापरवाही से अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया। जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा दोनों कार्यदायी संस्थाओं को मानक के अनुरूप एवं सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए कार्य कराने के निर्देश दिये गये।

आई०एस०ए०-

- 1- अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त आई०एस०ए० प्रतिनिधियों से जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों एवं एफ०एच०टी०सी० लेने हेतु ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में समीक्षा की गई परन्तु आई०एस०ए० प्रतिनिधियों द्वारा कराये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में सही जानकारी न देने के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा आई०एस०ए० द्वारा कराये जा रहे कार्यों पर असन्तोष व्यक्त किया गया एवं निर्देशित किया गया कि जल जीवन



मिशन के कार्य को सुचारु रूप से सम्पादित कराने हेतु समस्त आई०एस०ए० अपने दायित्वों का निर्वाहन ठीक प्रकार से करना सुनिश्चित करें।

- 2- अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त आई०एस०ए० को निर्देशित किया गया कि एफ०एच०टी०सी० की प्रगति बढ़ाने हेतु दोनों कार्यदायी फर्मों का सहयोग करें।


डी०पी०एम० यू०-

- 1- अध्यक्ष महोदय द्वारा डी०पी०एम०यू० द्वारा कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गयी। डी०पी०एम०यू० द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन सुचारु रूप से न करने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा असन्तोष व्यक्त किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा डी०पी०एम०यू० द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक अलग से करने के निर्देश दिये गये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा शेष ग्राम पंचायतों के डी०पी०आर० शीघ्र बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक समाप्त करते हुए समस्त अधिकारियों, निर्माण हेतु कार्यदायी फर्मों (मे० लार्सन एण्ड टूब्रो लि० एवं मे० एन०सी०सी० लि०) टी०पी०आई० एवं डी०पी०एम०यू० को अपने-अपने दायित्वों को निर्धारित समय के अन्तर्गत पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये गये।



अधिशशी अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय,
उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण),
सीतापुर
(सदस्य सचिव)


अधिशशी अभियन्ता,
सीतापुर प्रखण्ड
शारदा नहर सीतापुर,
(सदस्य)


जिला बेसिक शिक्षा
अधिकारी सीतापुर
(सदस्य)


जिला पंचायत राज
अधिकारी,
सीतापुर (सदस्य)


जिला विकास अधिकारी,
सीतापुर (सदस्य)


मुख्य विकास अधिकारी,
सीतापुर (सदस्य)


जिलाधिकारी,
(अध्यक्ष)

पृ० संख्या: 806 / DW/SM-बैठक / 21

दिनांक 03/10/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिला विकास अधिकारी, सीतापुर।
- 2- अधिशशी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), सीतापुर।
- 3- जिला पंचायत राज अधिकारी, सीतापुर।
- 4- प्रोजेक्ट कार्पोरेशन सीतापुर।
- 5- सेन्सिस टेक लि० (टी०पी०आई० एजेन्सी), सीतापुर।
- 6- प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० लार्सन एण्ड टूब्रो, माउण्ट पूनामल्ली रोड, मनपक्कन, चेन्नई।
- 7- प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड, एन०सी० हाउस, 5वाँ तल, सर्वे नं० 64, मधापुर हैदराबाद।
- 8- डी०पी०एम०यू०।
- 9- समस्त आई०एस०ए० सीतापुर।


अधिशशी अभियन्ता,
जल निगम (ग्रामीण),
(सदस्य सचिव)