

16258/ST-Camp
जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, बागपत की अध्यक्षता में
गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक-07.10.2023 को
आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

CD0/ErEny जल निगम प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1 के शा०सं०
95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल
एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी
दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगणनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने
तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं०
2211/38-5-2010-20 स्वजल/2010 (टी०सी०-अ), दिनांक 29 नवम्बर 2019 को संशोधित करते हुये
जनपद स्तर पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनांक-07.10.2023 को
जिलाधिकारी महोदय, बागपत की अध्यक्षता में आयोजित की गयी है जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा
प्रतिभाग किया गया:-

जिलाधिकारी
बागपत

- | | |
|---|--------------|
| 1. श्री हरेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, बागपत | - उपाध्यक्ष |
| 2. श्री मूलचन्द, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, जल निगम (ग्रामीण), बागपत | - सदस्य सचिव |
| 3. श्री राहुल भाटी, जिला सूचना अधिकारी, बागपत | - सदस्य |
| 4. श्रीमति अकांक्षा रावत, प्रतिनिधि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बागपत | - सदस्य |
| 5. श्री दीपक कुमार, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बागपत | - सदस्य |
| 6. श्री विनित कुमार, सहायक अभियन्ता, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन | - सदस्य |
| 7. श्री हरि प्रसाद शर्मा, जनरल मैनेजर मै० एल०सी० इन्फ्रा, अहमदाबाद | - सदस्य |
| 8. श्री अनिल कुमार यादव, डिस्ट्रिक्ट कॉन्डिनेटर मै० मेधज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा०लि०, | - सदस्य |
| 9. श्री विनित कुमार, आई०एस०ए० कॉन्डिनेटर, मै० मेधज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा०लि०, | - सदस्य |
| 10. श्री मोनू राणा, ग्रामीण विकास ट्रस्ट नोयडा(इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी) | - सदस्य |
| 11. श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास ट्रस्ट नोयडा(इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी) | - सदस्य |
| 12. श्री अंकित त्रिपाठी, मै० पी०एस०यू० फाउन्डेशन | - सदस्य |
| 13. श्री दिनेश पाण्डेय, सपोर्ट इंजीनियर, मै० आरवी एसोसिएट्स०, मेरठ | - सदस्य |
| 14. श्री भारत कुमार, डी०पी०एम०, मै० आरवी एसोसिएट्स०, मेरठ | - सदस्य |
| 15. श्री सुरेश चन्द शुक्ला, मै० आर०एम०ई० सोसाईटी, नई दिल्ली | - सदस्य |

(i) डी०पी०आर० विरचन कार्य:-

श्री मूलचन्द, अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य (सचिव), खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बागपत द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप सं०-1197/छिहत्तर-1-2021-25 सम/2019, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 21.05.2021 के द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने हेतु जनपद बागपत हेतु नामित संस्था मै० एल०सी० इन्फ्रा प्राजेक्ट प्रा०लि० एवं टी०सी०ई०एल० जे०वी०, 409 इस्कॉन एलिगेन्ट्स, निकट जैन मन्दिर, प्रहलाद नगर, कोसिंग रोड, एस०जी० हाइवे, अहमदाबाद द्वारा विस्तृत प्राक्कलन तैयार कराकर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराने है। पूर्व में 07, 34, 05, 19, 09, 27, 07, 17, 11, 04, 28 एवं कुल 191 ग्रामों की 174 डी०पी०आर० पाइप पेयजल योजनाओं के विस्तृत प्राक्कलन सम्बंधित फर्म द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराये गये थे। जिन्हें जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा दिनांक-07.06.2021, दिनांक- 09.07.2021, दिनांक-23.07.2021, दिनांक-31.07.2021, दिनांक-27.08.2021, दिनांक-12.10.2021, दिनांक-22.10.2021, दिनांक-16.09.2022, दिनांक-29.10.2022, दिनांक-18.11.2022, दिनांक-16.12.2022 एवं दिनांक-30.12.2022 को

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति, लखनऊ को स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था। जनपद अन्तर्गत 191 ग्राम की 174 पाइप पेयजल योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

(ii) त्रिपक्षीय अनुबंध गठन/कवर एग्रीमेन्ट का निष्पादन :-

जल जीवन मिशन कार्यक्रमान्तर्गत जनपद बागपत हेतु नामित संस्था गै0 एल0सी0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 एवं टी0सी0ई0एल0 जे.वी. 409 इस्कॉन ऐलिगेन्ट्स, निकट जैन मन्दिर, प्रहलाद नगर, कोंसिंग रोड, एस.जी. हाइवे, अहमदाबाद द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्तर से आद्यतन स्वीकृत 174 पेयजल योजनाओं के सापेक्ष कुल 174 त्रिपक्षीय अनुबंध गठन किये जा चुके हैं।

(iii) कवर अनुबंध के सापेक्ष पेयजल योजनाओं की कार्य स्थल पर निर्माण की स्थिति :-

जनपदान्तर्गत स्वीकृत 174 पाइप पेयजल योजनाओं के सापेक्ष वर्तमान तक कुल 173 पेयजल योजनाओं हेतु आवरण अनुबंध निष्पादित किये गये हैं। अद्यतन 163 नलकूप के बोरिंग का कार्य पूर्ण है, जिसमें से फर्म द्वारा 160 नग नलकूप का विकास कार्य पूर्ण किया गया है। साथ ही 103 पेयजल योजनाओं पर पम्प हाउस एवं 103 नग पेयजल योजनाओं की जलकल परिसर की चारदीवारी का कार्य निर्माणाधीन है तथा 174 ग्रामों में 1001 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछायी गयी है जिनमें लगभग 81836 गृह संयोजन दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त वांछित 149 उच्च जलाशय के सापेक्ष 142 पेयजल योजनाओं के उच्च जलाशय के डिजाइन/ड्राइंग उपलब्ध कराये गये हैं, जिसका परीक्षण किया जा चुका है। शेष 07 उच्च जलाशय के संरचनाओं का डिजाइन/ड्राइंग फर्म के स्तर पर लम्बित है। उक्त 142 के सापेक्ष 138 उच्च जलाशय के कार्य निर्माणाधीन है जिसमें से 15 उच्च जलाशय के कार्य पूर्णता की तरफ अग्रसर हैं। कराये गये कार्यों के सापेक्ष लगभग रु०-118.21 करोड़ का भुगतान फर्म को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा किया जा चुका है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि ग्राम ग्वालीखेडा में उनके द्वारा किये गये निरीक्षण के समय पायी गयी कमियों को ठीक कराने का अनुपालन कराते हुए आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जनपद के पौंच भौंडल ग्रामों-हरयन्दपुर, फिरोजपुर, हरियाखेडा, शाहजहापुर एवं पलडा की ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कार्य वर्तमान तक भी पूर्ण न होने पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा रोष व्यक्त किया गया एवं भौंडल ग्रामों की धीमी प्रगति पर फर्म के प्रतिनिधि को कड़े निर्देश दिये गये कि आगामी 20 दिन में उक्त ग्रामों के कार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करना सुनिश्चित करें। अन्यथा कि स्थिति में फर्म के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु मुख्य विकास अधिकारी, बागपत एवं अधिशासी अभियन्ता जल निगम, बागपत को निर्देशित किया गया। ग्राम पलडा में गूगल शीट में गलत प्रगति रिपोर्ट अपडेट करने के लिये श्री अनिल कुमार यादव, डिस्ट्रिक्ट कॉर्डिनेटर, डी०पी०एम०यू० को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने एवं योजनाओं की प्रगति की प्रतिशतवार सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(iv) भूमि उपलब्धता:-

कार्यालय निदेशक, पंचायत राज, उ०प्र०, लखनऊ के गजट सं०-04/284/2015-4/81/(बागपत)/2014, लखनऊ, दिनांक-04-02-2015 के द्वारा राजस्व ग्रामों की सूची जारी की गयी थी। जिसके पश्चात ग्राम पंचायत रटौल नगर पंचायत होने के फलस्वरूप 305 राजस्व ग्राम जनपद में अस्तित्व में हैं। उक्त 305 ग्रामों में पेयजल योजनाओं का विवरण निम्नवत् है:-

जनपद में कुल राजस्व ग्राम	मीके पर गैर आबाद ग्राम	पूर्व से पेयजल योजनाओं से आच्छादित ग्रामों की संख्या (पुनर्गठन एवं जल जीवन मिशन को छोड़कर)	जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रामों की संख्या	जिन ग्रामों में भूमि उपलब्ध है	उन ग्रामों की संख्या जिनके प्राक्कलन विरचित किये जा चुके हैं	शेष ग्रामों की संख्या जिनकी डी०पी०आर० विरचित की जा जानी है	भूमि प्राप्त परन्तु विवादित
305	31	83	191	174	191	0	5

क) ग्रामी में पेयजल योजनाओं को विरहित होने के उपरान्त कार्य करने में अवरोध/बाधा उत्पन्न हो रही है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	अवतान स्थिति
1	बडौत	भतावतपुर	मोरिंग के बाद विवाद उत्पन्न हुआ।
2	बडौत	करीमपुर	चिन्हित भूमि पर अकेल कब्जा है जिसके कारण ग्राम प्रधान एवं ग्राम मजिस्ट्री द्वारा विवाद उत्पन्न किया जा रहा है।
3	बागपत	बिहारीपुर	ग्रुपीड पी0सी0एल0 द्वारा अपनी भूमि बताकर अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है।
4	छपरीली	नांगल	चिन्हित भूमि पर किसान का अकेल कब्जा है जिसके द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है।
5	खेकड़ा	आनन्दपुर उर्फ बंदपुर	चिन्हित भूमि पर पहुँच मार्ग नहीं है। मोरिंग कार्य पूर्ण किया गया है।

(v) नामित सपोर्ट एजेंसियों की गतिविधियाँ:-

► जनपद बागपत हेतु नामित आई0एस0ए0:-

► 1- मै0 आर0एम0ई0 समुदाय बाल विकास सोसाइटी, नई दिल्ली।

► 2- मै0 ग्रामीण विकास ट्रस्ट, नोयडा।

► जनपद बागपत में नामित दोनों आई0एस0ए0 को क्लस्टर का आवंटन निम्नानुसार किया गया है:-

क्र.सं.	संस्था का नाम	आवंटित विकास खण्ड का नाम
1	आर0एम0ई0 समुदाय बाल विकास सोसाइटी, 1/16 मिट्ठापुर एक्सटेंशन साईनगर बंदरपुर, नई दिल्ली-110044।	1-बागपत (44 ग्राम पंचायत)। 2-खेकड़ा (36 ग्राम पंचायत)।
2	ग्रामीण विकास ट्रस्ट, ए-विंग, कृमकोमवन, ए-10, सेक्टर 1 नोएडा, जिला-गीतमबुद्धनगर, (उ0प्र0)	1-पिलाना (41 ग्राम पंचायत)। 2-बडौत (44 ग्राम पंचायत)। 3-छपरीली (26 ग्राम पंचायत)। 4-बिनीली (53 ग्राम पंचायत)।

उक्त क्लस्टर के सापेक्ष आई0एस0ए0 द्वारा प्रथम फेज में किये गये कार्यक्रम के बिल भुगतान हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किये गये थे। जिसका भुगतान राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा किया जा चुका है।

द्वितीय फेज में करायी गयी गतिविधियों के सापेक्ष मै0 ग्रामीण विकास ट्रस्ट, नोयडा द्वारा प्रथम क्वार्टर (3 माह) का तथा मै0 आर0एम0ई0 समुदाय बाल विकास सोसाइटी, नई दिल्ली द्वारा भी प्रथम क्वार्टर एवं द्वितीय क्वार्टर में किये गये गतिविधियों के भुगतान कराने हेतु निम्नानुसार देयक प्रस्तुत किये गये हैं:-

क्र.सं.	आई0एस0ए0 का नाम	देयक का विवरण	प्रस्तुत देयक की धनराशि (जीएसटी रहित)
1	ग्रामीण विकास ट्रस्ट, ए-विंग, कृमकोमवन, ए-10, सेक्टर 1 नोएडा, जिला-गीतमबुद्धनगर, (उ0प्र0)	क्लस्टर-1 विकास खण्ड पिलाना प्रथम क्वार्टर	1071125.00
2	ग्रामीण विकास ट्रस्ट, ए-विंग, कृमकोमवन, ए-10, सेक्टर 1 नोएडा, जिला-गीतमबुद्धनगर, (उ0प्र0)	क्लस्टर-2 विकास खण्ड बडौत प्रथम क्वार्टर	1149500.00
3	ग्रामीण विकास ट्रस्ट, ए-विंग, कृमकोमवन, ए-10, सेक्टर 1 नोएडा, जिला-गीतमबुद्धनगर, (उ0प्र0)	क्लस्टर-3 विकास खण्ड छपरीली प्रथम क्वार्टर	679250.00
4	ग्रामीण विकास ट्रस्ट, ए-विंग, कृमकोमवन, ए-10, सेक्टर 1 नोएडा, जिला-गीतमबुद्धनगर, (उ0प्र0)	क्लस्टर-4 विकास खण्ड बिनीली प्रथम क्वार्टर	1384625.00
5	आर0एम0ई0 समुदाय बाल विकास सोसाइटी, 1/16 मिट्ठापुर एक्सटेंशन साईनगर बंदरपुर, नई दिल्ली-110044।	क्लस्टर-1 विकास खण्ड बागपत प्रथम क्वार्टर	1179750.00
6	आर0एम0ई0 समुदाय बाल विकास सोसाइटी, 1/16 मिट्ठापुर एक्सटेंशन साईनगर बंदरपुर, नई दिल्ली-110044।	क्लस्टर-1 विकास खण्ड बागपत द्वितीय क्वार्टर	1058750.00
7	आर0एम0ई0 समुदाय बाल विकास सोसाइटी, 1/16 मिट्ठापुर एक्सटेंशन साईनगर बंदरपुर, नई दिल्ली-110044।	क्लस्टर-2 विकास खण्ड खेकड़ा प्रथम क्वार्टर	965250.00

[illegible][illegible][illegible]

अनंतेनैव जगत्सर्वं कुरुते सर्वं च भवति ।

[illegible]

1991/12/19

अध्यापक- निम्नलिखित को सुनकर एवं आदरपूर्वक कक्षवासी एवं संसदीय

1. मुख्य निदेशक महोदय, तपश्रु जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिसूचक निदेशक, राज्य सेवाजल एवं लघुजल निगम, कानपुर एवं तथा ग्रामीण जलसंधारण विभाग, प्रथम एवं, मन्टोमनरुज हाँक, किसान बाजार, देवपुरे जम्हा, गौतमी नगर, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), तपश्रु जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (नगर क्षेत्र), तपश्रु जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, नम्बल जलसंधारण तपश्रु जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
6. जिलाधिकारी, बाराणसी।
7. मुख्य विकास अधिकारी, बाराणसी।
8. जिला विकास अधिकारी, बाराणसी।
9. जिला स्नाधिकारी, बाराणसी।
10. जिला मुख्य निदेशक अधिकारी, बाराणसी।
11. जिला बल्लिख शिक्षा अधिकारी, बाराणसी।
12. अधिसूचक अभियन्ता यादर तिसंरुत/तिसंरुत, बाराणसी।
13. अधिसूचक अभियन्ता, बल्लिख यादर बाराणसी।
14. जिला कृषि अधिकारी, बाराणसी।
15. जिला सुचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बाराणसी।
16. जलविज्ञानाधिकारी, बाराणसी/बल्लिख/लखनऊ।
17. जम्हा विकास अधिकारी, बाराणसी/बल्लिख/लखनऊ/पिलान/बिनीली/भरणीली।
18. नो एलपीडी इन्डा प्रोजेक्ट प्रालिख एवं टीपीडी/एलपीडी जेपीडी, 439 इन्डोन एलियेन्डत निजत जैन नन्दिर, बल्लिख नगर, कौन्सिं रोड, एलपीडी हाइवे अहन्दाबद।
19. नो जलएलपीडी लनुदाव बास विकास लोन्डरुटी, बली विकास जेन्ड, एलपीडीली रोड-1, बल्लिखल्लु जलपीडी बदरपुर नई दिल्ली-110044।
20. ग्रामीण विकास ट्रस्ट, ए-डिग, कृन्जो नल्लु, ए-33, लेखर 1 नोरुख, जिला-गौतमबुद्धन गर।
21. नो मेखज टीलो कॉन्सेट प्रालिख, मेखज टीवर अरिदानी कानुर रोड, लखनऊ-226012।

०१/ जयसिंहसो जमिन्दार/ सदस्य सविद
"जिला पेवजत एवं स्वच्छता निशान" समिति बागपत