

**भारत सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में प्रस्तावित
कार्यों की समीक्षा बैठक दिनांक 18.09.2023 को पन्नालाल सभागार, उन्नाव में आहूत
बैठक का कार्यवृत्त**

1.	जिलाधिकारी, उन्नाव।	—	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव।	—	सदस्य
3.	अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव।	—	सदस्य सचिव
4.	जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (डी.पी.एम.यू.), उन्नाव।	—	डी.पी.एम.यू.
5.	डिप्टी टीम लीडर, सेन्सिस टेक्नो लि० (टी.पी.आई.), उन्नाव।	—	टी.पी.आई.
6.	मेसर्स मेघा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ।	—	कार्यदायी संस्था
7.	जनपद हेतु नामित समस्त इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (आई.एस.ए.) के प्रतिनिधि।	—	आई.एस.ए.
8.	मेसर्स जे.पी.एस. फाउन्डेशन, के-571, सेक्टर-के., ए.डी.ए. कालोनी, लखनऊ।	—	कार्यदायी संस्था
9.	मेसर्स फेलकॉन, निकट कैंसर अस्पताल, मानस नगर, लखनऊ।	—	कार्यदायी संस्था

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन (फेज-4) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में सतही स्रोत आधारित पेयजल योजना के निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिसके कार्य क्लस्टर- ए एवं बी में कराये जाने हैं। जिस हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यदायी फर्म मेसर्स मेघा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, सेक्टर-सी-2, प्लॉट नं०- 177, सुशान्त गोल्फ सिटी, अन्सल ए.पी.आई., निकट लुलु मॉल, लखनऊ को नामित किया गया है। उक्त योजना से सम्बन्धित निम्नलिखित बिन्दुओं पर समीक्षा बैठक दिनांक 18.09.2023 को कलेक्ट्रेट, उन्नाव स्थित पन्नालाल हाल में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई:-

1. जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत भूमि उपलब्धता एवं उपयुक्तता (Suitability) की अद्यतन स्थिति।
2. जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में प्रस्तावित कार्यों पर प्रगति की समीक्षा।
3. जनपद में नामित 6-इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (ISA) के कार्यों की समीक्षा।
4. जनपद में पी.आर.आई. प्रशिक्षण कार्य की समीक्षा।
5. जनपद में I.E.C. गतिविधियों की समीक्षा।

➤ **जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत भूमि उपलब्धता एवं उपयुक्तता (Suitability) की अद्यतन स्थिति:-**
उक्त के सम्बन्ध में अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि योजना से सम्बन्धित कार्यों हेतु कुल वांछित 378 नग भूमियों के सापेक्ष समस्त भूमि प्राप्त कर उनका चिन्हांकन कर लिया गया है जिसमें से 308 नग भूमियों की उपयुक्तता (Suitability) कार्य के अनुरूप पायी गयी, डब्ल्यू.टी.पी. क्लस्टर-ए हेतु चिन्हित स्थल पतारी में बाढ़ के कारण बरकोता ड्रेन में Overflow होने के कारण प्रस्तावित स्थल जलमग्न है जिसके कारण वर्तमान तक उक्त स्थल का सीमांकन एवं सर्वे का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, शेष 70 नग भूमियां कार्य के अनुरूप विभिन्न कारणों से अनउपयुक्त पायी गयी हैं जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा सम्बन्धित तहसीलों के उपजिलाधिकारियों को पत्राचार किया जा चुका है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमियों की उपयुक्तता (Suitability) के सर्वेक्षण कार्यों में तेजी लाने हेतु तथा जिन स्थानों पर जलमग्न की स्थिति पायी गयी है उक्त स्थानों की फोटोग्राफ उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही अधिशाली अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि उक्त के निस्तारण में विलम्ब होने पर सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों को अधोहस्ताक्षरी के माध्यम पत्र प्रेषित करायें तथा आवश्यकता पड़ने पर भौतिक रूप से सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों के साथ बैठक कराना सुनिश्चित करें।

➤ **जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में प्रस्तावित कार्यों पर प्रगति की समीक्षा:-**
उक्त के सम्बन्ध में अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी फर्म मेसर्स मेघा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ को क्लस्टर ए एवं बी में आवंटित कुल 1682 राजस्व ग्रामों में पाइप लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा इनटेक, क्लस्टर-बी के डब्ल्यू.टी.पी., 43 नग सी.डब्ल्यू.आर एवं 257 नग अवर जलाशय की भूमियों मृदा परीक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है साथ ही वर्तमान तक कार्यदायी फर्म द्वारा कुल 2917 मीटर पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया गया है जिसके सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म के प्रतिनिधि श्री राजीव को पाइप लाइन बिछाने, पेयजल गृह संयोजन (FHTC) प्रदान करने तथा मृदा परीक्षण कार्यों में तेजी लाने एवं मृदा परीक्षण से सम्बन्धित रिपोर्ट शीघ्र अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया गया कि पाइप लाइन बिछाये जाने के उपरान्त सड़क की पुनर्स्थापना उचित गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण कर ली जाये। अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद में एफ.एच.टी.सी. की प्रगति 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार कर अधिशाली अभियन्ता के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

➤ **जनपद में नामित 6 इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी (ISA) के कार्यों की समीक्षा:-**

उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद हेतु नामित 6 इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी (ISA) नामतः (1) हिन्दु मुस्लिम एकता एवं कल्याण समिति, 82/75/क, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लालकुंआ, लखनऊ (2) जनहित सेवा एवं शोध संस्थान, 277, विकास नगर, जेल रोड, पी.ओ. कादीपुर, प्रतापगढ़ (3) हैलपिंग हैंड वेलफेयर सोसाईटी, ग्राम सरसोपार, पोस्ट भुसावल, जनपद गोरखपुर (4) प्रभावति देवी नारी कल्याण समिति, 194-ए, शिवपुरसाहबगंज पड़री बाजार, गोरखपुर (5) बैसवारा शिक्षित बेरोजगार वेलफेयर एसोसिएशन, बी-957, आवास विकास कालोनी, उन्नाव (6) नवचेतना विकास समिति, बी-76, नेहरू विहार, कल्यानपुर, विकास नगर, लखनऊ में से 05 इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी (ISA) नामतः (1) हिन्दु मुस्लिम एकता एवं कल्याण समिति, 82/75/क, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लालकुंआ, लखनऊ (2) जनहित सेवा एवं शोध संस्थान, 277, विकास नगर, जेल रोड, पी. ओ. कादीपुर, प्रतापगढ़ (3) हैलपिंग हैंड वेलफेयर सोसाईटी, ग्राम सरसोपार, पोस्ट भुसावल, जनपद गोरखपुर (4) प्रभावति देवी नारी कल्याण समिति, 194-ए, शिवपुरसाहबगंज पड़री बाजार, गोरखपुर (5) बैसवारा शिक्षित बेरोजगार वेलफेयर एसोसिएशन, बी-957, आवास विकास कालोनी, उन्नाव के मध्य दिनांक 26.08.2023 को आहूत "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की पाँचवीं बैठक में 647 ग्राम पंचायतों का आवंटन किया गया था वर्तमान में उक्त के सम्बन्ध में अनुबन्ध गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिसके सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी (ISA) को निर्देशित किया गया कि अनुबन्ध गठन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करते हुये अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्र सं०- 2414/डब्ल्यू.एस.-103/383 दिनांक 05.09.2023 द्वारा आवंटित क्लस्टरों की ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन के कार्यों की Planning & Mobilization के समस्त फेज के कार्य 03 माह में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

➤ **जनपद में पी.आर.आई. प्रशिक्षण कार्य की समीक्षा**

जनपद में कियान्वित पी.आर.आई. प्रशिक्षण कार्य की समीक्षा की गयी गयी जिस पर अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में जनपद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर नल से जल उपलब्ध कराने की योजना संचालित है भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु हितग्राहियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्द्धन का प्राविधान किया गया है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के हितग्राहियों क्षमता संवर्द्धन हेतु निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण (प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य / ग्राम पंचायत सचिव / क्षेत्र पंचायत सदस्य / लेखपाल / ग्राम विकास अधिकारी / रोजगार सेवक तथा सामाजिक अभिरुचि वाले नागरिक) प्रदान किया जाना है। उक्त प्रशिक्षण एवं उससे सम्बन्धित प्रशिक्षण किट सामग्री आपूर्ति हेतु मेसर्स जे.पी.एस. फाउन्डेशन, के-571, सेक्टर-के., ए.डी.ए. कालोनी, लखनऊ को कार्यदायी एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विकास खण्ड स्तर पर आयोजित 02 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को लाने एवं ले जाने, सूक्ष्म जलपान, भोजन, पानी आदि की व्यवस्था, रिसोर्स पर्सन्स का मानदेय, लॉजिस्टिक सपोर्ट (टेंट, कुर्सियां, माइक, वेलकम गेट, प्रोजेक्टर, साउण्ड लाउडस्पीकर, प्रशिक्षण मॉड्यूल (प्रशिक्षण साहित्य) पंजीकरण प्रपत्र, फीडबैक प्रपत्र) एवं संस्था के 02 कोऑर्डिनेटर 01 वाहन, फोटोकॉपी आदि पर आने वाले व्यय जनपद हेतु नामित कार्यदायी एजेन्सी द्वारा वहन किये जायेंगे। जनपद में पी.आर.आई. प्रशिक्षण कार्यक्रम की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है:-

Unnao Status for PRI (Panchayati Rajya Institution) Training

S No	Batch Date	Block	Total Gram Panchayat	Total Revenue Village	Block	Target	Trade	Target of Trade	Trained Participants
1	21-22 Aug 23	Bangar mau	55	77	1	925	Gram Pradhan	55	55
	23-24 Aug 23						Ward Member's	600	200
	25-26 Aug 23								200
	28-29 Aug 23								200
	21-22 Aug 23						Secretary	15	15
	21-22 Aug 23						BDC	80	80
	31 Aug 01 Sep 23						Zila Panchayat Sadasya	3	3
	21-22 Aug 23						Rojgagar Sevak	50	50
	31 Aug 01 Sep 23						Lekhpal	10	10
	31 Aug 01 Sep 23						Social Worker	112	112

S No	Batch Date	Block	Total Gram Panchayat	Total Revenue Village	Block	Target	Trade	Target of Trade	Trained Participants					
2	03-04 Aug 23	Fatehpur Chaurasi	68	105	1	1167	Gram Pradhan	68	68					
	Ward Member's						800	200						
								200						
								200						
								200						
	03-04 Aug 23						Secretary	14	14					
	03-04 Aug 23						BDC	76	76					
	03-04 Aug 23						Zila Panchayat Sadasya	3	3					
	16-17 Aug 23						Rojgagar Sevak	43	43					
	03-04 Aug 23						Lekhpal	10	10					
	16-17 Aug 23						Social Worker	153	153					
	4						02,04 Sep 23	Ganj Moradabad	60	85	1	1009	Gram Pradhan	60
Ward Member's		720	200											
			200											
			200											
			120											
02,04 Sep 23		Secretary	15	15										
02,04 Sep 23		BDC	72	72										
02,04 Sep 23		Zila Panchayat Sadasya	3	3										
02,04 Sep 23		Rojgagar Sevak	38	38										
02,04 Sep 23		Lekhpal	10	10										
12-13 Sep 23		Social Worker	91	91										
3		11-12 Sep 23	Miaganj	74	140	1	1262						Gram Pradhan	73
	Ward Member's	878						200						
								200						
	11-12 Sep 23	Secretary						73						
		BDC						48						
		Zila Panchayat Sadasya						4						
	11-12 Sep 23	Rojgagar Sevak						36						
		Lekhpal						10						
		Social Worker						140						
	5	14-15 Sep 23						Safipur	72	109	1	1216	Gram Pradhan	72
Ward Member's		867												
Secretary		72												
BDC		48	48											
Zila Panchayat Sadasya		4												
Rojgagar Sevak		34	34											
Lekhpal		10												
Social Worker		109												
TOTAL			329	516	5	5579	5579						3728	

मेसर्स जे.पी.एस. फाउन्डेशन को अवशेष निर्धारित लक्ष्यों को शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

.....4/-

जनपद में क्रियान्वित आई.ई.सी. गतिविधियों की समीक्षा की गयी जिस पर अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आई.ई.सी. गतिविधियों के सुचारु संचालन हेतु अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र सं०- 1809/W-314/JJM/Agency Empanelment/2022-23 दिनांक 04-07-2023 के माध्यम जनपद में कार्यदायी एजेन्सी के रूप में मेसर्स फेलकॉन, निकट कैसर अस्पताल, मानस नगर, लखनऊ नामित किया गया है। कार्यदायी एजेन्सी द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों की जानी प्रस्तावित हैं जिसके सापेक्ष प्रगति नीचे तालिका में दर्शायी गयी है:-

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग जल जीवन मिशन हर घर जल योजनान्तर्गत IEC गतिविधि- मेसर्स फाल्कन

क्रम सं०	विकास खण्ड का नाम	फेज-1						फेज-2						फेज-3					
		पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी कार्यवाही		05 पेयजल स्रोतों की जाँच (प्रति राजस्व)		दीवार लेखन/ साफिकरा (प्रति ग्राम पंचायत)		आंगनवाड़ी केंद्रों पर पेयजल एवं स्वच्छता बैरक (प्रति ग्राम पंचायत)		प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छता क्लब एवं ड्राईंग प्रतियोगिता (प्रति ग्राम पंचायत)		स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति (प्रति ग्राम पंचायत)		पेयजल एवं स्वच्छता समिति (प्रति ग्राम पंचायत)		पेयजल एवं स्वच्छता प्रदर्शनी कार्यक्रम (प्रति ग्राम पंचायत)		मुक्तक नाटक के माध्यम से पेयजल सम्बन्धी जागरूकता कार्यक्रम (प्रति ग्राम पंचायत)	
		ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	सुन्दरपुर	75	96	480	480	375	375	150	150	150	150	90	96	75	75	75	75	96	96
2	दीपापुर	67	80	400	400	335	335	134	134	134	134	80	80	67	67	67	67	80	80
3	असौदा	67	112	560	560	335	0	134	80	134	80	112	112	67	67	67	112	112	112
4	हिलीली	50	68	340	340	250	20	100	84	100	84	68	42	50	42	50	42	68	68
5	गुरदा	56	132	660	660	280	280	112	112	112	112	132	132	56	56	56	132	132	132
6	बिछिया	57	126	630	630	285	228	114	0	114	0	126	35	57	27	57	27	126	35
7	सदाबगल	75	110	550	550	375	375	150	0	150	0	110	0	75	0	75	0	110	0
8	हस्तनगल	81	83	415	415	405	405	162	0	162	0	83	0	81	0	81	0	83	0
9	अजयस	61	103	515	515	305	0	122	0	122	0	103	0	61	0	61	0	103	0
10	मियागल	74	82	410	410	370	370	148	0	148	0	82	0	74	0	74	0	82	0
11	राजनुवादाबाद	60	107	535	535	300	0	120	0	120	0	107	0	60	0	60	0	107	0
12	शारमगल	55	140	700	700	275	275	110	0	110	0	140	0	55	0	55	0	140	0
13	कलापुर घोरसी	69	104	520	520	345	0	138	0	138	0	104	0	69	0	69	0	104	0
14	शकीपुर	72	89	445	445	360	360	144	0	144	0	89	0	72	0	72	0	89	0
15	सिकन्दरपुर कर्म	66	130	650	650	330	0	132	0	132	0	130	0	66	0	66	0	130	0
16	सिकन्दरपुर सिंघली	55	120	600	600	275	0	110	0	110	0	120	0	55	0	55	0	120	0
कुल योग		1040	1682	8410	8410	5200	3023	2080	560	2080	560	1682	497	1040	334	1040	334	1682	497

मेसर्स फेलकॉन को अवशेष निर्धारित लक्ष्यों को शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुयी।


जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
उन्नाव।

कार्यालय जिलाधिकारी, उन्नाव

पत्रांक:- 2643 / W-5-103 / 418 दिनांक : 23.09.2023
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), किसान बाजार, प्रथम तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।

.....5/-

3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव।
5. जिला विकास अधिकारी, उन्नाव।
6. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव।
7. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (डी.पी.एम.यू.), उन्नाव।
8. डिप्टी टीम लीडर, सेन्सिस टेक्नो लि० (टी.पी.आई.), उन्नाव।
9. मेसर्स मेघा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ।
10. जनपद हेतु नामित समस्त इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (आई.एस.ए.) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि राज्य स्वच्छता एवं पेयजल मिशन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
11. मेसर्स जे.पी.एस. फाउन्डेशन, कै-571, सेक्टर-के., ए.डी.ए. कालोनी, लखनऊ।
12. मेसर्स फेलकॉन, निकट कैसर अस्पताल, मानस नगर, लखनऊ।



जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
उन्नाव।