

*

**जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, बागपत की अध्यक्षता में
गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक-02.02.2024 को
आयोजित बैठक का कार्यवृत्त**

प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1 के शा०सं० 95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगणनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-5-2010-20 स्वजल/2010 (टी०सी०-अ), दिनांक 29 नवम्बर 2019 को संशोधित करते हुये जनपद स्तर पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनांक-02.02.2024 को जिलाधिकारी महोदय, बागपत की अध्यक्षता में आयोजित की गयी है जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्यों के साथ सम्बंधित खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अभियन्तागण, फर्म/ एजेन्सियों के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- | | |
|--|--------------|
| 1. श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी, बागपत। | - अध्यक्ष |
| 2. श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी, बागपत। | - उपाध्यक्ष |
| 3. श्री अमित कुमार वर्मा, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्य० जल निगम (ग्रामीण), बागपत। | - सदस्य सचिव |
| 4. श्री महावीर सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी, बागपत। | - सदस्य |
| 5. श्री राहुल भाटी, जिला सूचना अधिकारी, बागपत। | - सदस्य |
| 6. श्री सुरेन्द्र सिंह, जिला वनाधिकारी, बागपत। | - सदस्य |
| 7. सुश्री ज्योति बाला, खण्ड विकास अधिकारी, यडौल/विनौली। | |
| 8. श्री बाल गोविन्द यादव, खण्ड विकास अधिकारी, खेकड़ा। | |
| 9. श्री भंवर सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, छपरीली। | |
| 10. श्री अनुज मिश्रा, खण्ड विकास अधिकारी, पिलाना/बागपत। | |
| 11. श्री दीपक कुमार, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बागपत। | |
| 12. श्री विनित कुमार, सहायक अभियन्ता, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन। | |
| 13. मी० हारून, जूनियर इंजीनियर, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बागपत। | |
| 14. श्री अनुज कुमार, जूनियर इंजीनियर, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बागपत। | |
| 15. श्री हरि प्रसाद शर्मा, जनरल मैनेजर, मै० एल०सी० इन्फ्रा, अहमदाबाद। | |
| 16. श्री जिलेश पटेल, इंजीनियर, मै० एल०सी० इन्फ्रा, अहमदाबाद। | |
| 17. श्री अनिल कुमार यादव, डिस्ट्रिक्ट कॉन्डिनेटर मै० मेघज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा०लि०, बागपत (डी०पी०एम०यू०)। | |
| 18. श्री विनित कुमार, आई०एस०ए० कॉन्डिनेटर, मै० मेघज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा०लि०, बागपत (डी०पी०एम०यू०)। | |
| 19. श्री मोनू राणा, ग्रामीण विकास ट्रस्ट नोयडा(इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी)। | |
| 20. श्रीमति श्रेया शर्मा, मै० आर०एम०आई० सोसाइटी, नई दिल्ली (इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी)। | |
| 21. श्री पी. गोविन्द, डी०पी०एम०, मै० आरवी एशोसिएट्स, मेरठ (टी०पी०आई०)। | |
| 22. श्री दिनेश पाण्डेय, सपोर्ट इंजीनियर, मै० आरवी एशोसिएट्स, मेरठ (टी०पी०आई०)। | |
| 23. श्री सुबोध द्विवेदी, सपोर्ट इंजीनियर मै० आरवी एशोसिएट्स, मेरठ (टी०पी०आई०)। | |
| 24. श्री विद्या सागर चौरसिया, मै० इन्फोटेक सोल्यूशन्स, नोयडा (आई०ई०सी०)। | |
| 25. श्री जी०के० सन्तोषी, मै० विलसन ग्रीन, लखनऊ(आई०ई०सी०)। | |

(i) डी०पी०आर० विरचन कार्य:-

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन के कार्यालय झाप सं०-1197/छिहत्तर-1-2021-25 सम/2019, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 21.05.2021 के द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने हेतु जनपद बागपत हेतु नामित संस्था मै० एल०सी० इन्फ्रा प्राजेक्ट प्रा०लि० एवं टी०सी०आई०एल० जे०वी०, 409 इस्कॉन एलिगेन्ट्स, निकट जैन मन्दिर, प्रहलाद नगर, कोसिंग रोड, एस०जी० हाइवे, अहमदाबाद द्वारा विस्तृत प्राक्कलन तैयार कराकर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराने है। पूर्व में 07, 34, 05, 19, 09, 27, 07, 17, 11, 04, 28 एवं कुल 191 ग्रामों की 174 डी०पी०आर० पाइप पेयजल योजनाओं के विस्तृत प्राक्कलन सम्बंधित फर्म द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध

कराये गये थे। जिन्हें जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा दिनांक-07.06.2021, दिनांक-09.07.2021, दिनांक-23.07.2021, दिनांक-31.07.2021, दिनांक-27.08.2021, दिनांक-12.10.2021, दिनांक-22.10.2021, दिनांक-16.09.2022, दिनांक-29.10.2022, दिनांक-18.11.2022, दिनांक-16.12.2022 एवं दिनांक-30.12.2022 को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति, लखनऊ को स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था। जनपद अन्तर्गत 191 ग्राम की 174 पाइप पेयजल योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

(ii) त्रिपक्षीय अनुबंध गठन/कवर एग्रीमेन्ट का निष्पादन :-

जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद बागपत हेतु नामित संस्था मै0 एल0सी0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 एवं टी0सी0ई0एल0 जे0सी. 409 इस्कॉन ऐलिमेन्टरा, निकट जैन मन्दिर, प्रहलाद नगर, कौसिंग रोड, एस.जी. हाइवे, अहमदाबाद द्वारा योजनाओं के कियान्वयन हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्तर से आद्यतन स्वीकृत 174 पेयजल योजनाओं के सापेक्ष कुल 174 त्रिपक्षीय अनुबंध गठन किये जा चुके हैं।

(iii) कवर अनुबंध के सापेक्ष पेयजल योजनाओं की कार्य स्थल पर निर्माण की स्थिति :-

अधिशाली अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), बागपत/सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 174 पेयजल योजनाओं का निर्माण कराया जाना है, जिनमें 98964 नग गृह संयोजन तथा 1248 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछायी जानी प्रस्तावित हैं। वर्तमान तक 98964 नग गृह संयोजन के सापेक्ष 92564 नग गृह संयोजन पूर्ण करा दिये गये हैं तथा 1248 कि0मी0 वितरण प्रणाली के सापेक्ष 1125 कि0मी0 वितरण प्रणाली पूर्ण है। 33 नग योजनाओं में नियमित पेयजल आपूर्ति की जा रही है एवं अन्य योजनाओं में टैस्टिंग का कार्य प्रगति पर है। फर्म मै0 एल0सी0 इन्फ्रा प्रा0लि0, अहमदाबाद के प्रतिनिधि श्री एच0पी0शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि 174 नग पेयजल योजनाओं में से 62 नग पेयजल योजनाओं में सड़क पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष योजनाओं में सड़क पुर्नस्थापना का कार्य प्रगति पर है। 174 नग पेयजल योजनाओं में लक्षित 149 अवर जलाशय के सापेक्ष 42 नग अवर जलाशय का सिविल कार्य पूर्ण हुआ है जिनमें से 13 नग अवर जलाशय शत-प्रतिशत पूर्ण है तथा 29 नग अवर जलाशय के कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण है (शेष 10 प्रतिशत में फर्श, हैंडरेल, रंगाई-पुताई एवं पाईप फिटिंग) एवं 75 अवर जलाशय निर्माणाधीन है तथा 21 नग अवर जलाशयों पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, 11 अवर जलाशयों पर मैनपावर कम है। इस सम्बंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवर जलाशयों पर मैनपावर बढ़ाने हेतु फर्म मै0 एल0सी0 इन्फ्रा अहमदाबाद के प्रतिनिधि श्री एच0पी0शर्मा को निर्देशित करने के साथ तथा अधिशाली अभियन्ता को फर्म के डायरेक्टर को मैन पावर न होने के कारण चेतावनी पत्र/नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया। 62 नग पेयजल योजनायें जिनमें सड़क पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 33 नग पेयजल योजनायें जिनमें नियमित पेयजल आपूर्ति की जा रही है कि सूची उपलब्ध कराने हेतु भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया। 33 नग पेयजल योजनायें जिनमें पेयजल आपूर्ति की जा रही है की सूची उपलब्ध कराने के साथ जो योजनायें विद्युत से संचालित हैं का उल्लेख उक्त सूची में किया जाये, 62 नग योजनायें जिनमें सड़क पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण है एवं 82 नग पूर्व निर्मित योजनाओं की जांच अधिशाली अभियन्ता द्वारा तैयार की गयी चैक लिस्ट के अनुसार सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारियों से कराने हेतु मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त सूचियों के अनुसार योजनाओं की जांच बुधवार तक कर ली जाये। साथ ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि गृह संयोजन, वितरण प्रणाली, अवर जलाशय को मार्च, 2024 से पूर्व ही पूर्ण कर पेयजल आपूर्ति सूचारु रूप से करते हुये ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत 174 नग योजनाओं में सम्मिलित 27 नग पुर्नगठन पेयजल योजनाओं की सूची, 11 नग पेयजल योजनाओं की सूची जिनमें अवर

जलाशय निर्माण हेतु मैन पावर उपलब्ध नहीं है, 21 नग पेयजल योजनाओं की सूची जिनमें अवर जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, 32 नग पेयजल योजनाओं की सूची जिनमें पेयजल आपूर्ति नियमित रूप से चालू है, 62 नग ग्रामों की सूची जिनमें शहक पुनर्स्थापना का कार्य पूर्ण है, 82 नग पेयजल योजनाएँ जो पूर्व से सम्बंधित ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित है कि सूची बैंक लिस्ट सहित एवं विकासखण्डवार नामित संस्था के कार्यरत साईट इंजीनियर तथा उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अवर अभियन्ताओं की सूची मोबाईल नम्बर सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पेयजल योजनाओं के विभिन्न घटकों को पूर्ण करने की समय सारणी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद में कार्यरत आई०एस०ए० मै० ग्रामीण विकास ट्रस्ट, द्वारा जल मूल्य शुल्क वसूली के लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त जल मूल्य शुल्क के सम्बंध में जानकारी चाही गयी जिसके सम्बंध में आई०एस०ए० के प्रतिनिधि श्री मोनू राणा द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा 82 नग पेयजल योजनाओं में जल मूल्य शुल्क वसूली हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया था जिनमें 66559 नग गृह संयोजनों से रु० 50/- प्रति गृह संयोजन के अनुसार रु० 33,27,950/- की वसूली की जानी थी जिसमें से 37 योजनाओं में 22000 गृह संयोजनों रु० 11.00 लाख की वसूली की गयी है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त 82 नग पेयजल योजनाएँ जिनमें जल मूल्य शुल्क वसूली की गयी है, को प्रतिशतवार (0 प्रतिशत, 1-25 प्रतिशत, 26-50 प्रतिशत, 51-75 प्रतिशत, 76-99 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत) बांटते हुये सम्बंधित ग्रामों की सूची उपलब्ध करायी जाये।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फर्म मै० एल०सी०इन्फ्रा प्रा०लि०, अहमदाबाद, आई०एस०ए० एजेन्सी एवं अन्य आई०ई०सी० एजेन्सियों के साथ आगामी शुक्रवार को बैठक करने के साथ प्रत्येक सप्ताह बैठक करने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में सभी का आभार व्यक्त करते हुए अघोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक का समापन किया गया।

अधिशारी अभियन्ता/सदस्य सचिव,

"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति बागपत

दिनांक-3-2-2024

पृ०सं० 288

विविध-3/ 12

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशारी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, प्रथम तल, मल्लीपरपज हॉल, किसान बाजार, किर्लोस्की खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मेरठ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मेरठ।
6. जिलाधिकारी, बागपत।
7. मुख्य विकास अधिकारी, बागपत।
8. जिला विकास अधिकारी, बागपत।
9. जिला वनाधिकारी, बागपत।
10. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागपत।
11. जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी, बागपत।
12. अधिशारी अभियन्ता वाटर रिसोर्स/सिंचाई, बागपत।
13. अधिशारी अभियन्ता, ब्राउण्ड वाटर, बागपत।
14. जिला कृषि अधिकारी, बागपत।
15. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बागपत।
16. उपजिलाधिकारी, बागपत/बडौत/खेकड़ा।
17. खण्ड विकास अधिकारी, बागपत/बडौत/खेकड़ा/पिलाना/बिनीली/छपरीली।
18. मै० एल०सी० इन्फ्रा प्राजेक्ट प्रा०लि० एवं टी०सी०ई०एल० जे०वी० अहमदाबाद।
19. मै० आर०एम०ई० समुदाय बाल विकास सोसाइटी, नई दिल्ली-110044।
20. ग्रामीण विकास ट्रस्ट, ए-विंग, कृष्ण गवन, ए-10, सेक्टर 1 गोएडा, जिला-गोतमबुद्धनगर।
21. मै० मेघज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा०लि०, मेघज टॉवर, आशियाना कानपुर रोड, लखनऊ-226012।

अधिशारी अभियन्ता/सदस्य सचिव,
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति बागपत