

दिनांक 19.10.2023 को पन्नालाल सभागार, उन्नाव में भारत सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में प्रस्तावित कार्यों की आहूत मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

1.	जिलाधिकारी, उन्नाव।	—	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव।	—	सदस्य
3.	जिला विकास अधिकारी, उन्नाव।	—	सदस्य
4.	जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव।	—	सदस्य
5.	अधिसासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव।	—	सदस्य सचिव
6.	जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (डी.पी.एम.यू.), उन्नाव।	—	डी.पी.एम.यू.
7.	डिप्टी टीम लीडर, सेन्सिस टेक्नो लि० (टी.पी.आई.), उन्नाव।	—	टी.पी.आई.
8.	मेसर्स मेधा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ।	—	कार्यदायी संस्था
9.	जनपद हेतु नामित समस्त इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी (आई.एस.ए.) के प्रतिनिधि।	—	आई.एस.ए.
10.	मेसर्स जे.पी.एस. फाउन्डेशन, के-571, सेक्टर-के., ए.डी.ए. कालोनी, लखनऊ।	—	कार्यदायी संस्था
11.	मेसर्स फेलकॉन, निकट कैसर अस्पताल, मानस नगर, लखनऊ।	—	कार्यदायी संस्था

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन (फेज-4) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में सतही स्रोत आधारित पेयजल योजना के निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिसके कार्य क्लस्टर-ए एवं बी में कराये जाने हैं। जिस हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यदायी फर्म मेसर्स मेधा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, सेक्टर-सी-2, प्लॉट नं०- 177, सुशान्त गोल्फ सिटी, अन्सल ए.पी.आई., निकट लुलु मॉल, लखनऊ को नामित किया गया है। उक्त योजना से सम्बन्धित निम्नलिखित बिन्दुओं पर समीक्षा बैठक दिनांक 19.10.2023 को कलेक्ट्रेट, उन्नाव स्थित पन्नालाल हाल में सम्पन्न हुई:-

1. जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत भूमि उपलब्धता एवं उपयुक्तता (Suitability) की अद्यतन स्थिति।
2. जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में प्रस्तावित कार्यों पर प्रगति की समीक्षा।
3. जनपद में नामित 6 इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी (ISA) के कार्यों की समीक्षा।
4. जनपद में नल जल मित्र के चयन के सम्बन्ध में समीक्षा
5. जनपद में पी.आर.आई. प्रशिक्षण कार्य की समीक्षा
6. जनपद में F.T.K. किट वितरण की समीक्षा
7. जनपद में I.E.C. गतिविधियों की समीक्षा

➤ **जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत भूमि उपलब्धता एवं उपयुक्तता (Suitability) की अद्यतन स्थिति:-**
 उक्त के सम्बन्ध में अधिसासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि योजना से सम्बन्धित कार्यों हेतु कुल वांछित 378 नग भूमियों के सापेक्ष समस्त भूमि प्राप्त कर उनका चिन्हांकन कर लिया गया है जिसमें से 360 नग भूमियों की उपयुक्तता (Suitability) कार्य के अनुरूप पायी गयी तथा WTP Cluster-A हेतु चिन्हित स्थल पतारी में बाढ़ से बरकोता ड्रेन में Overflow होने के कारण जो भूमि जल मग्न थी वहां पर वर्तमान में जलभराव की स्थिति खत्म हो गयी है जिसके उपरान्त फर्म द्वारा उक्त स्थल पर सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करते हुये WTP-A का G.A.D (General Arrangement Design) ड्राइंग प्रस्तुत कर दी गयी है उक्त के सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिसासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि उक्त स्थल पर भविष्य में भी जलभराव की सम्भावना उत्पन्न हो सकती है जिस कारण ग्राम पतारी में डब्ल्यू.टी.पी. निर्माण हेतु चिन्हित भूमि के स्थान पर Cluster-A के अन्य ग्रामों में भूमि तलाशने हेतु तहसीलदार सदर/नायब तहसीलदार/राजस्व निरीक्षक/लेखपाल के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निरन्तर तीन दिवसों तक बैठक की जाये, शेष 18 नग भूमि (Water Logging, उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल कम होने के कारण) अनउपयुक्त पायी गयी हैं जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसीलों के उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुये कार्य सम्पादन हेतु उपयुक्त (Suitable) भूमि प्राप्त करना तथा आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित तहसीलों के साथ उपजिलाधिकारी के साथ अधोहस्ताक्षरी की बैठक कराना सुनिश्चित करें।

➤ जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में प्रस्तावित कार्यों पर प्रगति की समीक्षा:-

उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी फर्म मेसर्स मेधा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ द्वारा क्लस्टर ए एवं बी में आवंटित कुल 1682 राजस्व ग्रामों में पाइप लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है क्लस्टर-ए के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों में से 09 जोन में कार्यों को प्रारम्भ कराते हुये लगभग 45.769 किमी. वितरण प्रणाली एवं 2331 नग पेयजल गृह संयोजन करा दिये गये हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं तथा क्लस्टर-बी के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों में से 08 जोन में कार्यों को प्रारम्भ कराते हुये लगभग 31.885 किमी. वितरण प्रणाली एवं 584 नग पेयजल गृह संयोजन करा दिये गये हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। इस प्रकार कुल 17 जोन में कार्यों को प्रारम्भ कराते हुये कुल 77.654 किमी. वितरण प्रणाली एवं 2915 नग गृह जल संयोजन कराये जा चुके हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। साथ ही जनपद में एफ.एच.टी.सी. की प्रगति 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किये जाने हेतु कार्यदायी फर्म ने अपने पत्र सं०- MEIL/1345 & 1346/Unnao Cluster-A&B/2023-24/072 दिनांक 07.10.2023 के द्वारा माह फरवरी, 2024 तक 76500 नग पेयजल गृह संयोजन कराये जाने से अवगत कराया गया है। वर्तमान में जनपद में एफ.एच.टी.सी. की प्रगति 11.60 प्रतिशत है, जिसके सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि श्री राजीव सामंत से उनके द्वारा माह अक्टूबर, 2023 में लक्षित 5000 नग गृह जल संयोजन (FHTC) के सापेक्ष वर्तमान तक मात्र 1365 नग गृह जल संयोजन (FHTC) ही उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पूछा गया जिसके सम्बन्ध में फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि माह अक्टूबर, 2023 की समाप्ति तक निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता से जल निगम द्वारा पूर्व निर्मित एवं वर्तमान में बन्द पेयजल योजनाओं को क्रियाशील करते हुये गृह जल संयोजन (FHTC) प्रदान करने के सम्बन्ध में कार्ययोजना के बारे में पूछा गया, अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि ऐसी योजनाओं पर डी.जी. सेट तथा पम्प मोटर के माध्यम से क्रियाशील करते हुये उक्त नलकूपों से जल नमूने लेकर उनकी जांच की जा रही है जिसमें से वर्तमान तक विकास खण्ड नवाबगंज की 06 ग्राम समूह पेयजल योजनाएँ, नामतः मकदूमपुर, मिर्जापुर, भौली, बिरसिंहपुर, मलांव मकूर, दरियापुर अजीजपुर एवं विकास खण्ड सफीपुर की 01 ग्राम समूह पेयजल योजना ओसिया अर्थात् कुल 07 पेयजल योजनाओं के नलकूपों का जल नमूना पेयजल के मानकों के अनुरूप उपयुक्त पाया गया है तथा उक्त योजनाओं से आच्छादित ग्रामों में लगभग 5238 नग गृह जल संयोजन (FHTC) उपलब्ध कराये जा सकेंगे। जिसके सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि से उक्त के सन्दर्भ में कार्ययोजना चाही गयी जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त 07 पेयजल योजनाओं के हाइड्रोलिक डिजाइन एवं ड्राइंग माह अक्टूबर, 2023 के अन्त तक अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) कार्यालय में उपलब्ध करा दिये जायेंगे, तथा 15, नवम्बर 2023 तक उक्त 07 नग पेयजल योजनाओं के 5238 नग गृह जल संयोजन (FHTC) के साथ माह हेतु लक्षित 9000 नग गृह जल संयोजन (FHTC) के लक्ष्य की प्राप्ति कर ली जायेगी। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 19.10.2023 को मुख्य अभियन्ता, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन श्री डी.के. सिंह द्वारा फर्म के प्रतिनिधियों के साथ Non- Functional Scheme में पम्पिंग प्लान्ट लगाये जाने हेतु बैठक की गयी जिसमें उनके द्वारा निर्देश दिये गये कि फर्म द्वारा अन्य जिलों में किये जा रहे भूजल आधारित पेयजल योजनाओं के पम्पिंग प्लान्ट को Functional Portable Borewell पर अधिष्ठापित करते हुये अस्थायी रूप से जलापूर्ति जनपद उन्नाव में कराना सुनिश्चित करें। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि दिनांक 28.10.2023 को आप, अधोहस्ताक्षरी एवं मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव द्वारा उक्त Partially Functional Scheme & Non-Functional Scheme में फर्म द्वारा किये जा रहे कार्यों में से 01-01 नग पेयजल योजना का संयुक्त निरीक्षण किया जायेगा।

➤ जनपद में नामित 6 इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (ISA) के कार्यों की समीक्षा:-

उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद हेतु नामित 6 इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (ISA) नामतः (1) हिन्दु मुस्लिम एकता एवं कल्याण समिति, 82/75/क, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लालकुआ, लखनऊ (2) जनहित सेवा एवं शोध संस्थान, 277, विकास नगर, जेल रोड, पी.ओ. कादीपुर, प्रतापगढ़ (3) हैलिंग हैण्ड वेलफेयर सोसाईटी, ग्राम सरसोपार, पोस्ट भुसावल, जनपद गोरखपुर (4) प्रभावति देवी नारी कल्याण समिति, 194-ए, शिवपुरसाहबगंज पड़री बाजार, गोरखपुर (5) बैसवारा शिक्षित बेरोजगार वेलफेयर एसोसिएशन, बी-957, आवास विकास कालोनी, उन्नाव (6) नवचेतना विकास समिति, बी-76, नेहरू विहार, कल्यानपुर, विकास नगर, लखनऊ को क्लस्टर आवंटन के पश्चात् अनुबन्ध गठन की कार्यवाही पूर्ण है तथा सम्बन्धित इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसियों द्वारा Planning and Mobilisation Phase के कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं, विकास खण्ड नवाबगंज के अन्तर्गत कार्यों का शुभारम्भ माननीय विधायक मोहान श्री बृजेश रावत जी के माध्यम से करा दिया गया है एवं विकास खण्ड औरस के अन्तर्गत कार्यों का शुभारम्भ माननीय

विधायक मोहान श्री बृजेश रावत जी के माध्यम से दिनांक 19.10.2023 को पूर्ण किया गया जिसके सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता तथा इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी (ISA) को निर्देशित किया गया कि समस्त विधानसभा में कार्य प्रारम्भ मा0 जन प्रतिनिधियों के माध्यम से कराते हुये आवंटित क्लस्टरों की ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन के कार्यों की Pre-Planning & Mobilization फेज के समस्त कार्य 03 माह में पूर्ण करना सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक माह अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में होने वाली समीक्षा बैठक में पी.पी.टी. के माध्यम से 02 इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी (ISA) द्वारा कराये गये कार्यों का प्रस्तुतीकरण करेंगे। जिनका रोरटर निम्नानुसार है:-

क्रम सं०	इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी (ISA) का नाम	पी.पी.टी. प्रस्तुतीकरण का माह
1	हिन्दु मुस्लिम एकता एवं कल्याण समिति, 82/75/क, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लालकुआ, लखनऊ एवं बैसवारा शिक्षित बेरोजगार वेलफेयर एसोसिएशन, बी-957, आवास विकास कालोनी, उन्नाव	नवम्बर, 2023
2	जनहित सेवा एवं शोध संस्थान, 277, विकास नगर, जेल रोड, पी.ओ. कादीपुर, प्रतापगढ़ एवं नवचेतना विकास समिति, बी-76, नेहरू विहार, कल्यानपुर, विकास नगर, लखनऊ	दिसम्बर, 2023
3	हैल्थिंग हैण्ड वेलफेयर सोसाईटी, ग्राम सरसोपार, पोस्ट भुसावल, जनपद गोरखपुर एवं प्रभावति देवी नारी कल्याण समिति, 194-ए, शिवपुरसाहबगंज पड़री बाजार, गोरखपुर	जनवरी, 2024
4	मेसर्स जे.पी.एस. फाउन्डेशन, के-571, सेक्टर-के., ए.डी.ए. कालोनी, लखनऊ एवं मेसर्स फेलकॉन, निकट कैसर अस्पताल, मानस नगर, लखनऊ	फरवरी, 2024

➤ जनपद में नल जल मित्र के चयन के सम्बन्ध में समीक्षा

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु जनपद में 'नल जल मित्र' का गठन किया जाना है जिस हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत से 02 तकनीकी प्रशिक्षित व्यक्तियों का चयन किया जाना है जिसकी सूची जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से प्राप्त करते हुये अग्रेतर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जिसके सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि जनपद में जल जीवन मिशन के कार्य पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाये हैं। अतः उक्त हेतु अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ०प्र० से जनपद में नल जल मित्र के चयन की प्रक्रिया को 03 माह उपरान्त कराने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन मांग लिया जाये।

➤ जनपद में पी.आर.आई. प्रशिक्षण कार्य की समीक्षा

जनपद में क्रियान्वित पी.आर.आई. प्रशिक्षण कार्य की समीक्षा की गयी गयी जिस पर अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में जनपद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर नल से जल उपलब्ध कराने की योजना संचालित है भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु हितग्राहियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्द्धन का प्राविधान किया गया है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के हितग्राहियों क्षमता संवर्द्धन हेतु निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण (प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य / ग्राम पंचायत सचिव / क्षेत्र पंचायत सदस्य / लेखपाल / ग्राम विकास अधिकारी / रोजगार सेवक तथा सामाजिक अभिरुचि वाले नागरिक) प्रदान किया जाना है। उक्त प्रशिक्षण एवं उससे सम्बन्धित प्रशिक्षण किट सामग्री आपूर्ति हेतु मेसर्स जे.पी.एस. फाउन्डेशन, के-571, सेक्टर-के., ए.डी.ए. कालोनी, लखनऊ को कार्यदायी एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विकास खण्ड स्तर पर आयोजित 02 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को लाने एवं ले जाने, सूक्ष्म जलपान, भोजन, पानी आदि की व्यवस्था, रिसोर्स पर्सन्स का मानदेय, लॉजिस्टिक सपोर्ट (टेंट, कुर्सियां, माइक, वेलकम गेट, प्रोजेक्टर, साउण्ड लाउडस्पीकर, प्रशिक्षण मॉड्यूल (प्रशिक्षण साहित्य) पंजीकरण प्रपत्र, फीडबैक प्रपत्र) एवं संस्था के 02 कोऑर्डिनेटर 01 वाहन, फोटोकॉपी आदि पर आने वाले व्यय जनपद हेतु नामित कार्यदायी एजेन्सी द्वारा वहन किये जायेंगे जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ मा० विधायक से कराया जाये। जनपद में पी.आर.आई. प्रशिक्षण कार्यक्रम की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है:-

Unnao Status for PRI (Panchayati Rajya Institution) Training

S No	Batch Date	Block	Total Gram Panchayat	Total Revenue Village	Block	Target by Team	Trade	Target of Trade - By Team	Trained Participants
1	25-26 Sep 2023	Auraas	61	90	1	1030	Gram Pradhan	61	61
	27-28 Sep 2023						Ward Member's	732	200
	29-30 Sep 2023								200
	03-04 Oct 2023								200
	05-06 Oct 2023								132
	25-26 Sep 2023						Secretary	14	14
	25-26 Sep 2023						BDC	73	73
	25-26 Sep 2023						Zila Panchayat Sadasya	3	3
	07-08 Oct 2023						Rojgagar Sevak	44	44
	07-08 Oct 2023						Lekhpal	10	10
	07-08 Oct 2023						Social Worker	93	93
	07-08 Oct 2023						Gram Pradhan	55	55
2	21-22 Aug 2023	Bangar mau	55	77	1	925	Ward Member's	600	200
	23-24 Aug 2023								200
	25-26 Aug 2023								200
	28-29 Aug 2023								200
	21-22 Aug 2023						Secretary	15	15
	21-22 Aug 2023						BDC	80	80
	21-22 Aug 2023						Zila Panchayat Sadasya	3	3
	21-22 Aug 2023						Rojgagar Sevak	50	50
	21-22 Aug 2023						Lekhpal	10	10
	21-22 Aug 2023						Social Worker	112	112
	23-24 Aug 2023						Gram Pradhan	60	60
3	02-03 Sep 2023	Ganj Moradd abad	60	85	1	995	Ward Member's	720	200
	05-06 Sep 2023								200
	07-08 Sep 2023								200
	09-11 Sep 2023								200
	12-13 Sep 2023								120
	02-03 Sep 2023						Secretary	15	15
	02-03 Sep 2023						BDC	72	72
	02-03 Sep 2023						Zila Panchayat Sadasya	3	3
	02-03 Sep 2023						Rojgagar Sevak	30	30
	02-03 Sep 2023						Lekhpal	10	10
	02-03 Sep 2023						Social Worker	85	85
	12-13 Sep 2023						Gram Pradhan	81	81
4	04-05 Oct 2023	Hasang anj	81	140	1	1385	Ward Member's	972	200
	06-07 Oct 2023								200
	09-10 Oct 2023								200
	11-12 Oct 2023								200
	13-14 Oct 2023								200
	16-17 Oct 2023								172
							Secretary	16	
	04-05 Oct 2023						BDC	86	86
							Zila Panchayat Sadasya	4	
							Rojgagar Sevak	48	
							Lekhpal	10	
	18-19 Oct 2023						Social Worker	168	168

5	11-12 Sep 2023	Miagnaj	73	140	1	1255	Gram Pradhan	73	73
	13-14 Sep 2023						Ward Member's	876	200
	15-16 Sep 2023								200
	18-19 Sep 2023								200
	20-21 Sep 2023								200
	22-23 Sep 2023								76
	24-25 Sep 2023						Secretary	14	14
	11-12 Sep 2023						BDC	83	83
	24-25 Sep 2023						Zila Panchayat Sadasya	3	3
	11-12 Sep 2023						Rojgagar Sevak	56	56
	24-25 Sep 2023						Lekhpal	10	10
	22-23 Sep 2023						Social Worker	140	140
6	10-11 Oct 2023	Nawab ganj	75	119	1	1272	Gram Pradhan	75	75
	12-13 Oct 2023						Ward Member's	900	200
	14-16 Oct 2023								200
	17-18 Oct 2023								200
	19-20 Oct 2023								200
	10-11 Oct 2023						Secretary	18	18
	10-11 Oct 2023						BDC	90	90
	10-11 Oct 2023						Zila Panchayat Sadasya	3	3
							Rojgagar Sevak	46	
							Lekhpal	10	
							Social Worker	130	
7	14-15 Sep 2023	Safipur	72	109	1	1216	Gram Pradhan	72	72
	16-18 Sep 2023						Ward Member's	887	200
	19-20 Sep 2023								200
	21-22 Sep 2023								200
	25-26 Sep 2023								200
	29-30 Sep 2023								87
	29-30 Sep 2023						Secretary	12	12
	14-15 Sep 2023						BDC	78	78
	29-30 Sep 2023						Zila Panchayat Sadasya	3	3
	27-28 Sep 2023						Rojgagar Sevak	45	45
	29-30 Sep 2023						Lekhpal	10	10
	27-28 Sep 2023						Social Worker	109	109
8	26-27 Sep 2023	Sikanda rpur Karan	66	104	1	1120	Gram Pradhan	66	66
	20-21 Sep 2023						Ward Member's	726	200
	22-23 Sep 2023								200
	24-25 Sep 2023								200
	26-27 Sep 2023								126
	28-29 Sep 2023						Secretary	15	15
	28-29 Sep 2023						BDC	86	86
	28-29 Sep 2023						Zila Panchayat Sadasya	4	4
	28-29 Sep 2023						Rojgagar Sevak	38	38
	28-29 Sep 2023						Lekhpal	10	10
	30Sep-01Oct 2023						Social Worker	175	175

.....6/-

9	03-04 Aug 23	Fatehpur Chaurasi	69	105	1	1156	Gram Pradhan	68	68
	05,07 Aug 23						Ward Member's	800	200
	08-09 Aug 23								200
	10-11 Aug 23								200
	12,14 Aug 23								200
	03-04 Aug 23								200
	03-04 Aug 23						Secretary	14	14
	03-04 Aug 23						BDC	76	76
	03-04 Aug 23						Zila Panchayat Sadasya	3	3
	16-17 Aug 23						Rojgagar Sevak	43	43
	03-04 Aug 23						Lekhpal	10	10
	16-17 Aug 23						Social Worker	142	142
		TOTAL	612	969	9	10355		10355	9990

मेसर्स जे.पी.एस. फाउन्डेशन को अवशेष निर्धारित लक्ष्यों को शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

➤ **जनपद में F.T.K. किट वितरण की समीक्षा:-**

जनपद में F.T.K. किट वितरण की समीक्षा की गयी जिस पर अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कुल 1682 राजस्व ग्रामों में प्रत्येक ग्राम हेतु 01 किट वितरण किया जाना प्रस्तावित जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 625 राजस्व ग्रामों में F.T.K. किट का वितरण तथा F.T.K. Training का कार्य पूर्ण किया जा चुका है शेष कार्य प्रगति पर है जिसके सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि उक्त कार्य क्षेत्र के मा० जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करवाते हुये शीघ्र पूर्ण कर लिये जायें।

➤ **जनपद में कियान्वित आई.ई.सी. गतिविधियों की समीक्षा**

जनपद में कियान्वित आई.ई.सी. गतिविधियों की समीक्षा की गयी जिस पर अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आई.ई.सी. गतिविधियों के सुचारु संचालन हेतु अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र सं०- 1809/W-314/JJM/Agency Empanelment/2022-23 दिनांक 04-07-2023 के माध्यम जनपद में कार्यदायी एजेन्सी के रूप में मेसर्स फेलकॉन, निकट कैंसर अस्पताल, मानस नगर, लखनऊ नामित किया गया है। कार्यदायी एजेन्सी द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां की जानी प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष प्रगति नीचे तालिका में दर्शायी गयी है:-

प्रगति रिपोर्ट- जनपद उन्नाव

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग जल जीवन मिशन हर घर जल योजनान्तर्गत IEC गतिविधि- मेसर्स फाल्कन

क्रम सं०	विकास खण्ड का नाम	फेज-1										फेज-2										फेज-3											
		पेयजल एवं स्वच्छता कार्यवाही		05 पेयजल सोतो की जीप (प्रति राजस्व) 05@R.V.		टीशर लेखन/ डाफिक्स (प्रति ग्राम पंचायत) 05@G.P.		आंगनवाड़ी सेंट्री पर पेयजल एवं स्वच्छता बैठक (प्रति ग्राम पंचायत) 02@G.P.		प्राथमिक / उच्च प्रथमिक विद्यालयों में स्वच्छता क्लब एवं ड्राइंग प्रतियोगिता (प्रति ग्राम पंचायत) 02@G.P.		सामाजिक मानचित्रण (प्रति राजस्व) 01@R.V.		स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति (प्रति ग्राम पंचायत) 01@G.P.		पेयजल एवं स्वच्छता समिति (प्रति ग्राम पंचायत) 01@G.P.		पेयजल एवं स्वच्छता प्रार्थनी कार्यक्रम 01@R.V.		गुरुकुल मादक के माध्यम से पेयजल स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम 01@R.V.		स्वच्छता मेले का आयोजन 01@R.V.		प्रोलेटर के माध्यम से प्रदर्शन 01@G.P.									
लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि		
1	सुबहपुर	75	96	480	480	375	375	150	150	150	150	96	96	75	75	75	75	96	96	96	0	96	0	75	0	75	0	75	0	75	0	75	0
2	बीहड़पुर	67	80	400	400	335	335	134	134	134	134	80	80	67	67	67	67	80	80	80	0	80	0	67	0	67	0	67	0	67	0	67	0
3	जसोहा	67	112	560	560	335	335	134	134	134	134	112	112	67	67	67	67	112	112	112	0	112	0	67	0	67	0	67	0	67	0	67	0
4	हिलोली	50	66	340	340	250	250	100	100	100	100	66	66	50	50	50	50	66	66	66	0	66	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0
5	चुरिया	56	132	660	660	280	280	112	112	112	112	132	132	56	56	56	56	132	132	132	0	132	0	56	0	56	0	56	0	56	0	56	0
6	सिंघिया	57	126	630	630	285	285	114	114	114	114	126	126	57	57	57	57	126	126	126	0	126	0	57	0	57	0	57	0	57	0	57	0
7	नवाबगंज	75	110	550	550	375	375	150	150	150	150	110	110	75	75	75	75	110	110	110	0	110	0	75	0	75	0	75	0	75	0	75	0
8	हरनगंज	81	83	415	415	405	405	162	162	162	162	83	83	81	81	81	81	83	83	83	0	83	0	81	0	81	0	81	0	81	0	81	0
9	औरत	61	103	515	515	305	305	122	122	122	122	103	103	61	61	61	61	103	103	103	0	103	0	61	0	61	0	61	0	61	0	61	0
10	निवागंज	74	82	410	410	370	370	148	148	148	148	82	82	74	74	74	74	82	82	82	0	82	0	74	0	74	0	74	0	74	0	74	0
11	गजपुरादबाद	60	107	535	535	300	300	120	120	120	120	107	107	60	60	60	60	107	107	107	0	107	0	60	0	60	0	60	0	60	0	60	0
12	बागमंज	55	140	700	700	275	275	110	110	110	110	140	140	55	55	55	55	140	140	140	0	140	0	55	0	55	0	55	0	55	0	55	0
13	पतौहपुर कीराली	69	104	520	520	345	345	138	138	138	138	104	104	69	69	69	69	104	104	104	0	104	0	69	0	69	0	69	0	69	0	69	0
14	साफीपुर	72	89	445	445	360	360	144	144	144	144	89	89	72	72	72	72	89	89	89	0	89	0	72	0	72	0	72	0	72	0	72	0
15	सिकन्दरपुर कर्ने	66	130	650	650	330	330	132	132	132	132	130	130	66	66	66	66	130	130	130	0	130	0	66	0	66	0	66	0	66	0	66	0
16	सिकन्दरपुर सिलोरी	55	120	600	600	275	275	110	110	110	110	120	120	55	55	55	55	120	120	120	0	120	0	55	0	55	0	55	0	55	0	55	0
	कुल योग	1040	1682	8410	8410	6200	6200	2080	2080	2080	2080	1682	1682	790	790	790	790	1682	1682	1682	0	1682	0	1682	0	1682	0	1682	0	1682	0	1682	0

मेसर्स फेलकॉन को अवशेष निर्धारित लक्ष्यों को शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

.....7/-

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुयी।

जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
उन्नाव।
का/प्र.

कार्यालय जिलाधिकारी, उन्नाव

पत्रांक:-

3188 / W.S-103 / 510

दिनांक : 30-10-2023

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), किसान बाजार, प्रथम तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (लक्ष्मण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव।
5. जिला विकास अधिकारी, उन्नाव।
6. जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव।
7. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव।
8. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
9. समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद उन्नाव।
10. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (डी.पी.एम.यू.), उन्नाव।
11. डिप्टी टीम लीडर, सेन्सिस टेक्नो लि० (टी.पी.आई.), उन्नाव।
12. मेसर्स मेघा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ।
13. जनपद हेतु नामित समस्त इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (आई.एस.ए.) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि राज्य स्वच्छता एवं पेयजल मिशन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
14. मेसर्स जे.पी.एस. फाउन्डेशन, के-571, सेक्टर-के, ए.डी.ए. कालोनी, लखनऊ।
15. मेसर्स फेलकॉन, निकट कैंसर अस्पताल, मानस नगर, लखनऊ।

जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
उन्नाव।
का/प्र.
8