

**जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, बागपत की अध्यक्षता में
गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक-09.08.2024 को
आयोजित बैठक का कार्यवृत्त**

प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1 के शा०सं० 95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगणनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-5-2010-20 स्वजल/2010 (टी०सी०-अ), दिनांक 29 नवम्बर 2019 को संशोधित करते हुये जनपद स्तर पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनांक-09.08.2024 को जिलाधिकारी महोदय, बागपत की अध्यक्षता में आयोजित की गयी है जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्यों के साथ सम्बंधित उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अभियन्तागण, फर्म/ एजेंसियों के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- | | |
|---|--------------|
| 1. श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी, बागपत। | - अध्यक्ष |
| 2. श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी, बागपत। | - उपाध्यक्ष |
| 3. श्री अमित कुमार वर्मा, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्या० जल निगम (ग्रामीण), बागपत। | - सदस्य सचिव |
| 4. श्री राहुल भाटी, जिला सूचना अधिकारी, बागपत। | - सदस्य |
| 5. श्री विनित कुमार, सहायक अभियन्ता, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन। | |
| 6. मी० हररुन, जूनियर इंजीनियर, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बागपत। | |
| 7. श्री अनुज कुमार, जूनियर इंजीनियर, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बागपत। | |
| 8. श्री दिनेश जयसवाल, जनरल मैनेजर, मी० एल०सी० इन्फ्रा, अहमदाबाद। | |
| 9. श्री जिलेश पटेल, इंजीनियर, मी० एल०सी० इन्फ्रा, अहमदाबाद। | |
| 10. श्री आदिल खान, इंजीनियर, मी० एल०सी० इन्फ्रा, अहमदाबाद। | |
| 11. श्री मेयतुर रहमान, डिस्ट्रिक्ट कॉर्डिनेटर मी० मेघज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा०लि०, बागपत (डी०पी०एम०यू०)। | |
| 12. श्री विनित कुमार, आई०एस०ए० कॉर्डिनेटर, मी० मेघज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा०लि०, बागपत (डी०पी०एम०यू०)। | |
| 13. श्री मनीष यादव, सी०वी० एण्ड टी०, मी० मेघज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा०लि०, बागपत (डी०पी०एम०यू०)। | |
| 14. श्री मोनू राणा, ग्रामीण विकास ट्रस्ट नोयडा(इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी)। | |
| 15. श्री एस०सी० शुक्ला, मी० आर०एम०आई० सोसाइटी, नई दिल्ली (इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी)। | |
| 16. श्री भारत कुमार, डी०पी०एम०, मी० आरवी एशोसिएट्स, मेरठ (टी०पी०आई०)। | |
| 17. श्री दिनेश पाण्डेय, सपोर्ट इंजीनियर, मी० आरवी एशोसिएट्स, मेरठ (टी०पी०आई०)। | |
| 18. श्री विद्या सागर चौरसिया, मी० इन्फोटेक सोल्यूशन्स, नोयडा (आई०ई०सी०)। | |
| 19. श्री जी०के० सन्तोषी, मी० विलसन गीन्, लखनऊ(आई०ई०सी०)। | |
| 20. श्री संजीव कुमार, डिस्ट्रिक्ट कॉर्डिनेटर, चाईल्ड एण्ड यूथ वेल्फेयर सोसाइटी (आई०ई०सी०)। | |

(i) डी०पी०आर० विरचन कार्य:-

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन के कार्यालय झाप सं०-1197/छिहत्तर-1-2021-25 सम/2019, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 21.05.2021 के द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने हेतु जनपद बागपत हेतु नामित संस्था मी० एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि० एवं टी०सी०आई०एल० जे०वी०, 409 इस्कॉन एलिगेंट्स, निकट जैन मन्दिर, प्रहलाद नगर, कोसिंग रोड, एस०जी० हाइवे, अहमदाबाद द्वारा विस्तृत प्राक्कलन तैयार कराकर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराने है। पूर्व में 07, 34, 05, 19, 09, 27, 07, 17, 11, 04, 28 एवं कुल 191 ग्रामों की 174 डी०पी०आर० पाइप पेयजल योजनाओं के विस्तृत प्राक्कलन सम्बंधित फर्म द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराये गये थे। जिन्हें जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा दिनांक-07.06.2021, दिनांक-09.07.2021, दिनांक-23.07.2021, दिनांक-31.07.2021, दिनांक-27.08.2021, दिनांक-12.10.2021, दिनांक-22.10.2021, दिनांक-16.09.2022, दिनांक-29.10.2022, दिनांक-18.11.2022, दिनांक-16.12.2022 एवं दिनांक-30.12.2022 को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति, लखनऊ को स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित अंतिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था। जिसके सापेक्ष जनपद अन्तर्गत 191 ग्राम की 174 पाइप पेयजल योजनाओं की स्वीकृति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति, लखनऊ द्वारा प्राप्त हो चुकी है।

(ii) त्रिपक्षीय अनुबंध गठन/कवर एग्रीमेन्ट का निष्पादन :-

जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद बागपत हेतु नामित संस्था मै0 एल0सी0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 एवं टी0सी0आई0एल0 जे.पी. 409 इस्कॉन ऐलिगेन्डरा, निकट जैन मन्दिर, प्रहलाद नगर, कौरिंग रोड, एस.जी. हाइवे, अहमदाबाद द्वारा योजनाओं के वित्तियान्वाहन हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्तर से अद्यतन स्वीकृत 174 पेयजल योजनाओं के सापेक्ष कुल 174 त्रिपक्षीय अनुबंध गठन किये जा चुके हैं।

(iii) कवर अनुबंध के सापेक्ष पेयजल योजनाओं की कार्य स्थल पर निर्माण की स्थिति :-

अधिशाली अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), बागपत/सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 174 पेयजल योजनाओं का निर्माण कराया जाना है, जिनमें 98964 नग गृह संयोजन तथा 1272 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछायी जानी प्रस्तावित हैं। वर्तमान तक 98964 नग गृह संयोजन के सापेक्ष 96054 नग गृह संयोजन पूर्ण करा दिये गये हैं तथा 1272 कि०मी० वितरण प्रणाली के सापेक्ष 1203 कि०मी० वितरण प्रणाली पूर्ण है। अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद बागपत में 174 नग पेयजल योजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें से 4 नग पेयजल योजनाओं पर भूमि विवाद है तथा शेष 170 नग पेयजल योजनाओं के समस्त घटकों पर निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। अवर जलाशय, पाइप लाइन, गृह संयोजन, सडक पुर्नस्थापना के कार्यों में अवर जलाशय निर्माण कार्यों के सम्बंध में अवगत कराना है कि कुल 170 नग पेयजल योजनाओं में 91 नग (86 नग नये एवं 25 नग पुर्नगठन) पेयजल योजनाओं में अवर जलाशयों के कार्य पूर्ण है तथा शेष 79 नग पेयजल योजनाओं में अवर जलाशय 12 टॉप डॉम, 18 बॉटम डॉम, 34 स्टेजिंग, 5 राफ्ट, 5 पी०सी० एवं 5 एक्सेवेशन लेवल पर हैं। इन 79 नग पेयजल योजनाओं के अवर जलाशयों में लगी हुई टीमो द्वारा बीच-बीच में निर्माण कार्य रोक दिया जाता है जिस कारण से अवर जलाशयों के निर्माण कार्यों की प्रगति धीमी है।

इसी प्रकार 191 नग ग्रामों में 101 नग ग्रामों में शत-प्रतिशत सडक पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण है जिसका सत्यापन अधिशाली अभियन्ता एवं टी०पी०आई० स्तर से कर लिया गया है। 16 नग ग्रामों में सडक पुर्नस्थापना का 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण है जिसको एक सप्ताह में पूर्ण करने हेतु फर्म द्वारा आश्वासन दिया गया तथा 74 नग ग्रामों में से 30 नग ग्रामों में टीम सडक पुर्नस्थापना का कार्य कर रही है जोकि निरन्तर न करते हुये बीच बीच में अन्य योजनाओं पर चली जाती हैं। शेष 44 नग ग्रामों में सडक पुर्नस्थापना हेतु कोई टीम उपलब्ध नहीं है जिस कारण से 74 नग ग्रामों में वर्तमान में लगभग 56 कि०मी० सडक पुर्नस्थापना का कार्य अवशेष हैं।

वैटक में अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 108 नग पेयजल योजनाओं में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है जिनमें से 68 नग पेयजल योजनाओं में उच्च जलाशय के माध्यम से एवं शेष 40 नग पेयजल योजनाओं में डीजल जनरेटर/सोलर के माध्यम से नियमित पेयजल आपूर्ति की जा रही है, परन्तु अधिकांश योजनाओं में लीकेज होने के उपरान्त उन्हे समय से ठीक नहीं कराया जा रहा है जिसका कारण, फर्म द्वारा लीकेज ठीक करने हेतु विकास खण्डवार विशेष टीम नहीं लगाया जाना है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि लीकेज ठीक करने हेतु विकासखण्डवार टीम बनाकर शीघ्रातिशीघ्र लीकेज ठीक कराये जाये तथा गठित टीम की सूची भी प्रेषित की जाये। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा उनकी ओर से प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को पत्र प्रेषित करने हेतु अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बागपत को निर्देशित किया गया।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल शुल्क वसूली के सम्बंध में जानकारी चाही गयी जिसके सम्बंध में आई०एस०ए० मै० ग्रामीण विकास ट्रस्ट के प्रतिनिधि श्री मोनू राणा द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी संस्था द्वारा

लगभग ₹0 19.00 लाख की वसूली की गयी है। जाई वर्ष की समयावधि में कुल 58781 गृह संयोजनों से ₹0 881.715 लाख के सापेक्ष मात्र ₹0 19.00 लाख जल शुल्क वसूली की गयी है तथा आई0एस0ए0 मै0 आर0एम0ई0 के प्रतिनिधि श्री एस0सी0 शुक्ला द्वारा इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी गयी तथा आवंटित 02 कलस्ट्रो में गृह संयोजनों की संख्या कितनी है यह बताने में भी असमर्थ रहे। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा दोनों संस्थाओं को नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है तथा विशेष जन जागरूकता अभियान चलाकर अग्रिम बैठक से पूर्व जल शुल्क वसूली बढ़ाते हुये सन्तोषजनक प्रगति देने हेतु निर्देशित किया गया।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), फर्म मै0 एल0सी0इन्फ्रा प्रा0लि0, अहमदाबाद एवं आई0एस0ए0/आई0ई0सी0 एजेन्सियों के साथ बैठक करने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में सभी का आभार व्यक्त करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक का समापन किया गया।

अधिसासी अभियन्ता/सदस्य सचिव,
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति बागपत

पृ0सं0 1780 / विविध-3/ 97 दिनांक-14-8-2024
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिसासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, प्रथम तल, मल्टीपरपज हॉल, किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मेरठ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मेरठ।
6. जिलाधिकारी, बागपत।
7. मुख्य विकास अधिकारी, बागपत।
8. जिला विकास अधिकारी, बागपत।
9. जिला वनाधिकारी, बागपत।
10. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागपत।
11. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बागपत।
12. अधिसासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, बागपत।
13. अधिसासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, बागपत।
14. जिला कृषि अधिकारी, बागपत।
15. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बागपत।
16. उपजिलाधिकारी, बागपत/बडीत/खेकडा।
17. खण्ड विकास अधिकारी, बागपत/बडीत/खेकडा/पिलाना/बिनीली/छपरोली।
18. मै0 एल0सी0 इन्फ्रा प्राजेक्ट प्रा0लि0 एवं टी0सी0ई0एल0 जे0वी0, अहमदाबाद।
19. मै0 आर0एम0ई0 समुदाय वाल विकास सोसाईटी, नई दिल्ली-110044,
20. ग्रामीण विकास ट्रस्ट, ए-विंग, कृष्णको भवन, ए-10, सेक्टर 1 नोएडा, जिला-गोतमबुद्धनगर।
21. मै0 मेधज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा0लि0, मेधज टॉवर, आशियाना कानपुर रोड, लखनऊ-2260121

अधिसासी अभियन्ता/सदस्य सचिव,
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति बागपत