

**जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, बागपत की अध्यक्षता में
गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक-18.11.2024 को
आयोजित बैठक का कार्यवृत्त**

प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1 के शा०सं० 95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगणनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-5-2010-20 स्वजल/2010 (टी०सी०-अ), दिनांक 29 नवम्बर 2019 को संशोधित करते हुये जनपद स्तर पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनांक-18.11.2024 को जिलाधिकारी महोदय, बागपत की अध्यक्षता में आयोजित की गयी है जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्यों के साथ सम्बंधित उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अभियन्तागण, फर्म/ एजेंसियों के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- | | |
|---|--------------|
| 1. श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी, बागपत। | - अध्यक्ष |
| 2. श्री अखिलेश कुमार चौबे, प्रगारी मुख्य विकास अधिकारी, बागपत। | - उपाध्यक्ष |
| 3. श्री अमित कुमार वर्मा, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्य० जल निगम (ग्रामीण), बागपत। | - सदस्य सचिव |
| 4. डॉ० तिरुथलाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागपत। | - सदस्य |
| 5. श्रीमति नीता, बेसिक शिक्षा अधिकारी, बागपत। | - सदस्य |
| 6. श्री सुरेश कुमार, सहायक अभियन्ता, ग्राउन्ड वाटर विभाग, बागपत। | - सदस्य |
| 7. श्री श्रवण कुमार, वन विभाग, बागपत। | |
| 8. सुश्री ज्योति वाला, खण्ड विकास अधिकारी, बडीत/थिनीली। | |
| 9. श्री गंवर सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, छपरीली/पिलाना। | |
| 10. श्री बाल गोविन्द यादव, खण्ड विकास अधिकारी, खेकडा। | |
| 11. श्री विनित कुमार, सहायक अभियन्ता, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन। | |
| 12. मी० हारून, जूनियर इंजीनियर, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बागपत। | |
| 13. श्री अनुज कुमार, जूनियर इंजीनियर, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बागपत। | |
| 14. श्री दिनेश जयरावाल, जनरल मैनेजर, मै० एल०सी० इन्फ्रा, अहमदाबाद। | |
| 15. श्री गौरव आर्य, अस्टिन्ट जनरल मैनेजर, मै० एल०सी० इन्फ्रा, अहमदाबाद। | |
| 16. श्री आदिल खान, इंजीनियर, मै० एल०सी० इन्फ्रा, अहमदाबाद। | |
| 17. श्री मोनू राणा, ग्रामीण विकास ट्रस्ट नोडल(इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी)। | |
| 18. कु० सोनम, मै० आर०एम०ई० सोसाईटी, नई दिल्ली (इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी)। | |
| 19. कु० कोमल, मै० आर०एम०ई० सोसाईटी, नई दिल्ली (इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी)। | |
| 20. श्री हिमांशु शर्मा, डी०पी०एम०, मै० आरवी एशोसिएट्स, मेरठ (टी०पी०आई०)। | |
| 21. श्री जगजीत सिंह, सपोर्ट इंजीनियर, मै० आरवी एशोसिएट्स, मेरठ (टी०पी०आई०)। | |
| 22. श्री नमीत कुमार, सपोर्ट इंजीनियर, मै० आरवी एशोसिएट्स, मेरठ (टी०पी०आई०)। | |

(i) डी०पी०आर० विवरण कार्य:-

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन के कार्यालय झाप सं०-1197/छिहत्तर-1-2021-25 सम/2019, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 21.05.2021 के द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने हेतु जनपद बागपत हेतु नामित संस्था मै० एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि० एवं टी०सी०ई०एल० जे०वी०, 409 इस्कॉन एलिगेन्ट्स, निकट जैन मन्दिर, प्रहलाद नगर, कोसिंग रोड, एस०जी० हाइवे, अहमदाबाद द्वारा विस्तृत प्राक्कलन तैयार कराकर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराने हैं। पूर्व में 07, 34, 05, 19, 09, 27, 07, 17, 11, 04, 28 एवं कुल 191 ग्रामों की 174 डी०पी०आर० पाइप पेयजल योजनाओं के विस्तृत प्राक्कलन सम्बंधित फर्म द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराये गये थे। जिन्हें जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा दिनांक-07.06.2021, दिनांक-09.07.2021, दिनांक-23.07.2021, दिनांक-31.07.2021, दिनांक-27.08.2021, दिनांक-12.10.2021, दिनांक-22.10.2021, दिनांक-16.09.2022, दिनांक-29.10.2022, दिनांक-18.11.2022, दिनांक-16.12.2022 एवं दिनांक-30.12.2022 को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति, लखनऊ को स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया

था। जिसके सापेक्ष जनपद अन्तर्गत 191 ग्राम की 174 पाइप पेयजल योजनाओं की स्वीकृति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति, लखनऊ द्वारा प्राप्त हो चुकी है।

(ii) त्रिपक्षीय अनुबंध गठन/कवर एग्रीमेन्ट का निष्पादन :-

जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद बागपत हेतु नामित संस्था मै0 एल0सी0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 एवं टी0सी0ई0एल0 जे0पी 409 इस्कोन ऐलिगेन्ट्स, निकट जैन मन्दिर, प्रहलाद नगर, कॉसिंग रोड, एस.जी. हाइवे, अहमदाबाद द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्तर से अद्यतन स्वीकृत 174 पेयजल योजनाओं के सापेक्ष कुल 174 त्रिपक्षीय अनुबंध गठन किये जा चुके हैं।

(iii) कवर अनुबंध के सापेक्ष पेयजल योजनाओं की कार्य स्थल पर निर्माण की स्थिति :-

अधिरासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), बागपत/सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 174 पेयजल योजनाओं का निर्माण कराया जाना है। 174 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 147 नग पेयजल योजनाओं में 149 नग अवर जलाशयों के निर्माण कार्य प्रस्तावित है तथा 27 नग पुर्नगठन योजनाओं में अवर जलाशयों के मरम्मत कार्य प्रस्तावित है। 149 नग अवर जलाशयों के सापेक्ष 84 नग अवर जलाशयों के निर्माण कार्य पूर्ण है एवं 65 नग अवर जलाशय निर्माणाधीन है। उक्त 65 लग अवर जलाशय में से 13 नग जलाशय टॉप डॉम पर है जोकि नवम्बर माह अन्त तक पूर्ण कर लिये जायेंगे, 12 नग बॉटम डॉम पर है जोकि 20 दिसम्बर, 2024 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे, 15 नग अवर जलाशय स्टैंडिंग लेवल पर है जोकि 30 दिसम्बर, 2024 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे, 02 नग अवर जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, 08 नग अवर जलाशय भूमि विवाद व विद्युत लाईन शिफ्टिंग के कारण बाधित है। कुल 109 नग पेयजल योजनाओं में 111 नग (84 नग नये, 27 नग पुर्नगठन) अवर जलाशय के निर्माण कार्य पूर्ण है, जिसमें से 74 नग अवर जलाशयों के माध्यम से फर्म द्वारा पेयजल आपूर्ति घालू की गयी है तथा 37 नग अवर जलाशयों में राइजिंग मैन एवं मैन पाईप लाइन जोड़न का कार्य अवशेष है। इस प्रकार वन्द 15 नग अवर जलाशयों के निर्माण कार्य तथा 39 नग अवर जलाशय जिनमें आपूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है के सम्बंध में फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री दिनेश जायसवाल द्वारा कोई तथ्यात्मक कारण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे प्रतीत होता है कि फर्म द्वारा कर्मों के प्रति उदासीनता, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना तथा घोर लापरवाही बरती जा रही है जिससे जनपद की छवि घूमिल हो रही है। उक्त के सम्बंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला विकास अधिकारी को उनकी ओर से प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को पत्र पत्रावली पर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित समिति के सदस्यों मुख्य विकित्सा अधिकारी, बागपत, वैरिक्त शिक्षा अधिकारी, बागपत, सहायक अभियन्ता, ग्राउन्ड वाटर, बागपत एवं खण्ड विकास अधिकारियों को जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन एवं 10 बड़ी बाधाओं के निराकरण के सम्बंध में सुझाव दिनांक-23.11.2024 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल शुल्क वसूली के सम्बंध में जानकारी चाही गयी जिसके क्रम में आई0एस0ए0 मै0 ग्रामीण विकास ट्रस्ट के प्रतिनिधि श्री मोनू राणा द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी संस्था द्वारा लगभग ₹0 24.98 लाख की वसूली पिछले 2 वर्ष में की गयी है। जोकि कुल लक्ष्य ₹0 881.73 लाख का 2.83 प्रतिशत है। श्री मोनू राणा द्वारा जिलाधिकारी महोदय से ग्राम प्रधान/सचिव एवं पम्प ऑपरेटर को भी शुल्क वसूली के सम्बंध में सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि 76 नग पेयजल योजनाओं पर तैनात गम्प ऑपरेटर के मोबाईल नम्बर की सूची जिला विकास अधिकारी को उपलब्ध

करायी जाये तथा उपस्थित समस्त खण्ड विकास विकास अधिकारियों को सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया। मै० आर०एम०ई० बाल विकास सोसाईटी, नई दिल्ली के मुख्य कार्य प्रणाली श्री एस०सी० शुक्ला की अनुपस्थिति में आई०एस०ए० की प्रतिनिधि कु० सोमन व कु० कोमल द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया। 07 नम आवंटित ग्रामों के सापेक्ष 04 नम ग्रामों में ₹० 55900 की जल वसूली पिछले 2 वर्ष में की गयी है। वसूली कम होने के सम्बंध में तथ्यात्मक कारण आई०एस०ए० के प्रतिनिधि द्वारा नहीं दिया गया जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अत्यन्त रोष प्रकट किया गया एवं सम्बंधित आई०एस०ए० की कार्य प्रणाली में सुधार नहीं होता है तो कार्य हटाते हुये दूसरी संस्था मै० ग्रामीण विकास ट्रस्ट, नाथेडा से कार्य कराने हेतु निर्देशित किया गया। अवशेष ग्रामों में जन-जागरूकता अभियान चलाकर जल शुल्क वसूली बढ़ाते हेतु सन्तोषजनक प्रगति प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में सभी का आभार व्यक्त करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक का समापन किया गया।

अधिशाली अभियन्ता/सदस्य सचिव,
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति बागपत

पृ० सं० 2564 / वि०-3/137 दिनांक-21-11-2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नवागि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, प्रथम तल, मल्टीपरपज हॉल, किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मेरठ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मेरठ।
6. जिलाधिकारी, बागपत।
7. मुख्य विकास अधिकारी, बागपत।
8. जिला विकास अधिकारी, बागपत।
9. जिला वनाधिकारी, बागपत।
10. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागपत।
11. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बागपत।
12. अधिशाली अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, बागपत।
13. अधिशाली अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, बागपत।
14. जिला कृषि अधिकारी, बागपत।
15. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बागपत।
16. उपजिलाधिकारी, बागपत/बडीत/खेकडा।
17. खण्ड विकास अधिकारी, बागपत/बडीत/खेकडा/पिलाना/बिनीली/छपरीली।
18. मै० एल०सी० इन्फ्रा प्राजेक्ट प्रा०लि० एवं टी०सी०ई०एल० जे०वी०, अहमदाबाद।
19. मै० आर०एम०ई० समुदाय बाल विकास सोसाईटी, नई दिल्ली-110044,
20. ग्रामीण विकास ट्रस्ट, ए-विंग, कृमको भवन, ए-10, सेक्टर 1 नोएडा, जिला-गोतागबुदन गर।
21. मै० मेघज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा०लि०, मेघज टॉवर, आशियाना कानपुर रोड, लखनऊ-2260121

अधिशाली अभियन्ता/सदस्य सचिव,
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति बागपत