

दिनांक 15.12.2023 को पन्नालाल सभागार, उन्नाव में भारत सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में प्रस्तावित कार्यों की आहूत मासिक समीक्षा

बैठक का कार्यवृत्त

—:- उपस्थिति —:-

1. जिलाधिकारी, उन्नाव।
2. जिला विकास अधिकारी, उन्नाव।
3. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव।
4. सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव।
5. सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उन्नाव।
6. सहायक अभियन्ता, बैराज निर्माण खण्ड-2, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, फूलवाग-उ0प्र0 कानपुर नगर।
7. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (डी.पी.एम.यू.), उन्नाव।
8. डिप्टी टीम लीडर, सेन्सिस टेक्नो लि0 (टी.पी.आई.), उन्नाव।
9. गेरार्स मेघा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, लखनऊ।
10. जनपद हेतु नामित समस्त इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (आई.एस.ए.) के प्रतिनिधि।
11. मेसर्स जे.पी.एस. फाउंडेशन, के-571, सेक्टर-के., ए.डी.ए. कालोनी, लखनऊ।
12. मेसर्स फेलकॉन, निकट कैसर अस्पताल, मानस नगर, लखनऊ।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन (फेज-4) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में सतही स्रोत आधारित पेयजल योजना के निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिसके कार्य क्लस्टर- ए एवं बी में कराये जाने हैं। जिस हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यदायी फर्म मेसर्स मेघा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, सेक्टर-सी-2, प्लॉट नं0- 177, सुशान्त गोल्फ सिटी, अन्सल ए.पी.आई., निकट लुलु मॉल, लखनऊ को नामित किया गया है। उक्त योजना से सम्बन्धित निम्नलिखित बिन्दुओं पर समीक्षा बैठक दिनांक 15.12.2023 को कलेक्ट्रेट, उन्नाव स्थित पन्नालाल हाल में सम्पन्न हुई:-

- जल जीवन मिशन (फेज-4) के अन्तर्गत शिरोपरि जलाशय निर्माण के लिए Re-Zoning हेतु Cluster A & B में कुल 88 स्थलों पर भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में समीक्षा।
- इनटेकवेल से डब्ल्यू.टी.पी. तक रॉ-वाटर राइजिंग मेन बिछाने हेतु सिंचाई विभाग एवं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, कानपुर नगर से NOC प्राप्त करने के सम्बन्ध में समीक्षा।
- जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा बैठक दिनांक 20.11.2023 को आहूत बैठक की अनुपालन आख्या।
- जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत भूमि उपलब्धता एवं उपयुक्तता (Suitability) की अद्यतन स्थिति।
- जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में प्रस्तावित कार्यों पर प्रगति की समीक्षा।
- जनपद में नामित 6 इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (ISA) के कार्यों की समीक्षा तथा जनहित सेवा एवं शोध संस्थान, 277, विकास नगर, जेल रोड, पी.ओ. कादीपुर, प्रतापगढ़ एवं नवचेतना विकास समिति, बी-76, नेहरू विहार, कल्यानपुर, विकास नगर, लखनऊ द्वारा सम्पादित कार्यों का प्रस्तुतीकरण।
- जनपद में नल जल मित्र के चयन के सम्बन्ध में समीक्षा
- जनपद में पी.आर.आई. प्रशिक्षण कार्य की समीक्षा।
- जनपद में F.T.K. किट वितरण की समीक्षा।
- जनपद में I.E.C. गतिविधियों की समीक्षा।
- जल जीवन मिशन (फेज-4) के अन्तर्गत शिरोपरि जलाशय निर्माण के लिए Re-Zoning हेतु Cluster A & B में कुल 88 स्थलों पर भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में समीक्षा- उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि मूल प्राक्कलन में जनपद उन्नाव के 1682 राजस्व ग्रामों हेतु कुल 364 नग अवगलित प्रस्तावित थे, परन्तु वितरण प्रणाली की लम्बाई अधिक होने के कारण योजना के रखरखाव तथा संचालन में भविष्य में आने वाली व्यवहारिक समस्याओं के दृष्टिगत वितरण प्रणाली की लम्बाई को कम करते हुये Cluster A & B के अन्तर्गत कुल 88 स्थलों पर Re-Zoning हेतु अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित किये जाने हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गयी जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में तकनीकी मार्गदर्शन/जांच उच्चाधिकारियों से कराये तथा कार्यदायी फर्म द्वारा चाही गयी Re-Zoning प्रस्ताव का परीक्षण सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर एवं टी.पी.आई. के साथ कराकर संयुक्त परीक्षण आख्या जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- इनटेकवेल से डब्ल्यू.टी.पी. तक रॉ-वाटर राइजिंग मेन बिछाने हेतु सिंचाई विभाग एवं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, कानपुर नगर से NOC प्राप्त करने के सम्बन्ध में समीक्षा:-उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि लवकुश बैराज के बांये

तटबन्ध के निकट प्रस्तावित इनटेकवेल से क्लस्टर-ए एवं बी के डब्ल्यू.टी.पी. तक रें वाटर पहुंचाये जाने हेतु बिछाई जाने वाली रें-वाटर राइजिंग मेन को अमृत योजना अन्तर्गत बिछाई गयी राइजिंग मेन के समानान्तर तथा पूर्व में बिछाई गयी पाइप लाइन कार्यों के सम्पादन के दौरान क्षतिग्रस्त न हो, के दृष्टिगत उचित दूरी पर बिछाया जाना अतिआवश्यक है जिस कारण जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रस्तावित राइजिंग मेन को अनेक निजी तथा ग्राम समाज की भूमि से गुजारना पड़ेगा जिसके सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त भूमियों के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण सहित पत्रावली प्रस्तुत करें।

➤ **जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत भूमि उपलब्धता एवं उपयुक्तता (Suitability) की अद्यतन स्थिति:-**
उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि योजना से सम्बन्धित कार्यों हेतु कुल वांछित 378 नग भूमियों के सापेक्ष 378 नग उपयुक्तता (Suitability) भूमियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो गयी है, जिसकी डिजाइन एवं ड्राइंग का कार्य प्रगति पर है, जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि कार्यों को द्रुत गति से करना सुनिश्चित करे।

➤ **जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में प्रस्तावित कार्यों पर प्रगति की समीक्षा:-**
उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी फर्म मेसर्स मेघा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ द्वारा क्लस्टर ए एवं बी में आवंटित कुल 1682 राजस्व ग्रामों में पाइप लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है क्लस्टर-ए के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों में से 26 जोन में कार्यों को प्रारम्भ कराते हुये लगभग 157.48 किमी. वितरण प्रणाली एवं 4464 नग पेयजल गृह संयोजन करा दिये गये हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं तथा क्लस्टर-बी के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों में से 40 जोन में कार्यों को प्रारम्भ कराते हुये लगभग 156.40 किमी. वितरण प्रणाली एवं 1307 नग पेयजल गृह संयोजन करा दिये गये हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। इस प्रकार कुल 66 जोन में कार्यों को प्रारम्भ कराते हुये कुल 313.88 किमी. वितरण प्रणाली एवं 5771 नग पेयजल गृह संयोजन उपलब्ध कराये जा चुके हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं, वर्तमान में जनपद की प्रगति 13.52 प्रतिशत है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

SL. No.	Month	FHTC Connection (Nos.) Target	Achieved	Balance
1	Oct-23	5000	2241	2759
2	Nov-23	9000	4269	4731
3	Dec-23	15000	4847	10153
4	Jan-24	22500	-	-
5	Feb-24	25000	-	-
Total FHTC Connection		76500	11357	17643

जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी फर्म मेसर्स मेघा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री राजीव सामंता को निर्देशित किया गया कि कार्यों को द्रुत गति से करवाते हुए शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य 25.00 प्रतिशत को शीघ्र प्राप्त करना सुनिश्चित करे।

➤ **जनपद में नामित 6 इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी (ISA) के कार्यों की समीक्षा तथा जनहित सेवा एवं शोध संस्थान, 277, विकास नगर, जेल रोड, पी.ओ. कादीपुर, प्रतापगढ़ एवं नवचेतना विकास समिति, बी-76, नेहरू विहार, कल्यानपुर, विकास नगर, लखनऊ द्वारा सम्पादित कार्यों का प्रस्तुतीकरण:-**

उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद हेतु नामित 6 इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी (ISA) नामतः (1) हिन्दु मुस्लिम एकता एवं कल्याण समिति, 82/75/क, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लालकुआ, लखनऊ (2) हैलिंग हैण्ड वेलफेयर सोसाईटी, ग्राम सरसोपार, पोस्ट भुसावल, जनपद गोरखपुर (3) प्रभावति देवी नारी कल्याण समिति, 194-ए, शिवपुरसाहबगंज पड़री बाजार, गोरखपुर (4) बैसवारा शिक्षित बेरोजगार वेलफेयर एसोसिएशन, बी-957, आवास विकास कालोनी, उन्नाव (5) नवचेतना विकास समिति, बी-76, नेहरू विहार, कल्यानपुर, विकास नगर, लखनऊ को क्लस्टर आवंटन एवं अनुबन्ध गठन के पश्चात Planning and Mobilisation Phase के कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं। पिछली बैठक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में 2 इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी (ISA) नामतः जनहित सेवा एवं शोध संस्थान, 277, विकास नगर, जेल रोड, पी.ओ. कादीपुर, प्रतापगढ़ एवं नवचेतना विकास समिति, बी-76, नेहरू विहार, कल्यानपुर, विकास नगर, लखनऊ द्वारा किये गये कार्यों का पी.पी.टी. के माध्यम से प्रस्तुतीकरण किया गया। इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी (ISA) द्वारा कराये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा एजेन्सी को कार्यों की प्रगति तेज करने का निर्देश दिया गया।

➤ **जनपद में नल जल मित्र के चयन के सम्बन्ध में समीक्षा**

जनपद में नल जल मित्र के चयन के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी गयी जिस पर अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ ने अपने सन्दर्भित पत्र द्वारा "नल जल मित्र" कार्यक्रम के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 11.10.2023 को सम्पन्न बैठक में एवं नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा जारी पत्र सं०- 3737/76-1-2023 दिनांक 17.10.2023 के क्रम में लिये निर्णय के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों का चयन ग्राम पंचायतों के माध्यम से करते हुये पंचायती विभाग द्वारा अभ्यर्थियों की सूची प्राविधिक शिक्षा,

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग/ कौशल विभाग को उपलब्ध करायी जानी है। जिस हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 01 नल जल मित्र नामित किया जायेगा। यदि किसी ग्राम पंचायत में 01 से अधिक राजस्व ग्राम हैं तो अधिकतम 02 नल जल मित्र को प्रशिक्षण हेतु नामित करने की कार्यवाही सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा की जायेगी। उक्त के कम में अपर जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा कार्यालय के पत्र सं0- 7616/पं0/नल-जल मित्र सूचना/2023-24 दिनांक 14.12.2023 के माध्यम से निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, विकास एवं उद्यमशीलता विभाग/कौशल विभाग, लखनऊ को विकास खण्ड पुरवा को छोड़कर शेष 15 विकास खण्डों के पंचायतवार 1219 चयनित नल जल मित्रों की सूची उपलब्ध करायी जा चुकी है।

➤ जनपद में पी.आर.आई. प्रशिक्षण कार्य की समीक्षा

जनपद में कियावित पी.आर.आई. प्रशिक्षण कार्य की समीक्षा की गयी गयी जिस पर अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में जनपद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर नल से जल उपलब्ध कराने की योजना संचालित है भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुसंधान हेतु हितग्राहियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन का प्राविधान किया गया है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के हितग्राहियों क्षमता संवर्धन हेतु निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण (प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य / ग्राम पंचायत सचिव / क्षेत्र पंचायत सदस्य / लेखपाल / ग्राम विकास अधिकारी / रोजगार सेवक तथा सामाजिक अभिरुचि वाले नागरिक) प्रदान किया जाना है। उक्त प्रशिक्षण एवं उससे सम्बन्धित प्रशिक्षण किट सामग्री आपूर्ति हेतु मेसर्स जे.पी.एस. फाउन्डेशन, के-571, सेक्टर-के., ए.डी.ए. कालोनी, लखनऊ को कार्यदायी एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विकास खण्ड स्तर पर आयोजित 02 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को लाने एवं ले जाने, सूक्ष्म जलपान, भोजन, पानी आदि की व्यवस्था, रिसोर्स पर्सन्स का मानदेय, लॉजिस्टिक सपोर्ट (टेंट, कुर्सियां, माइक, वेलकम गेट, प्रोजेक्टर, साउण्ड लाउडस्पीकर, प्रशिक्षण मॉड्यूल (प्रशिक्षण साहित्य) पंजीकरण प्रपत्र, फीडबैक प्रपत्र) एवं संस्था के 02 कोऑर्डिनेटर 01 वाहन, फोटोकॉपी आदि पर आने वाले व्यय जनपद हेतु नामित कार्यदायी एजेन्सी द्वारा वहन किये जायेंगे। जनपद में पी.आर.आई. प्रशिक्षण कार्यक्रम की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है:-

Unnao Status for PRI (Panchayati Rajya Institution) Training									
S No	Batch Date	Block	Total Gram Panchayat	Total Revenue Village	Block	Target by Team	Trade	Target of Trade - By Team	Trained Participants
1	25-26 Sep 2023	Aurass	62	90	1	1045	Gram Pradhan	61	61
	27-28 Sep 2023						Ward Member's	732	200
	29-30 Sep 2023								200
	03-04 Oct 2023								200
	05-06 Oct 2023								132
	25-26 Sep 2023						Secretary	14	14
	25-26 Sep 2023						BDC	73	73
	25-26 Sep 2023						Zila Panchayat Sadasya	3	3
	07-08 Oct 2023						Rojgagar Sevak	44	44
	07-08 Oct 2023						Lekhpal	10	10
	07-08 Oct 2023						Social Worker	108	108
	07-08 Oct 2023						Gram Pradhan	55	55
2	21-22 Aug 2023	Bangar mau	55	77	1	925	Ward Member's	600	200
	23-24 Aug 2023								200
	25-26 Aug 2023								200
	28-29 Aug 2023						Secretary	15	15
	21-22 Aug 2023						BDC	80	80
	21-22 Aug 2023						Zila Panchayat Sadasya	3	3
	21-22 Aug 2023						Rojgagar Sevak	50	50
	21-22 Aug 2023						Lekhpal	10	10
	21-22 Aug 2023						Social Worker	112	112
	23-24 Aug 2023						Gram Pradhan	60	60
	02-04 Sep 2023	Ganj Moradda bad	60	85	1	995	Ward Member's	720	200
	05-06 Sep 2023								200
	07-08 Sep 2023								200
	09-11 Sep 2023								120
	12-13 Sep 2023						Secretary	15	15
	02-04 Sep 2023						BDC	72	72
	02-04 Sep 2023						Zila Panchayat Sadasya	3	3
	02-04 Sep 2023						Rojgagar Sevak	30	30
	14-15 Sep 2023								

	02-04 Sep 2023						Lekhpal	10	10
	14-15 Sep 2023						Social Worker	85	85
4	04-05 Oct 2023	Hasan ganj	81	140	1	1385	Gram Pradhan	81	81
	06-07 Oct 2023						Ward Member's	972	200
	09-10 Oct 2023								200
	11-12 Oct 2023								200
	13-14 Oct 2023								200
	16-17 Oct 2023								172
	20-21 Oct 2023						Secretary	16	16
	04-05 Oct 2023						BDC	86	86
	20-21 Oct 2023						Zila Panchayat Sadasya	4	4
	20-21 Oct 2023						Rojgagar Sevak	48	48
	20-21 Oct 2023						Lekhpal	10	10
	18-19 Oct 2023						Social Worker	168	168
5	11-12 Sep 2023	Miagnaj	73	140	1	1263	Gram Pradhan	73	73
	13-14 Sep 2023						Ward Member's	884	200
	15-16 Sep 2023								200
	18-19 Sep 2023								200
	20-21 Sep 2023								200
	24-25 Sep 2023								84
	24-25 Sep 2023						Secretary	14	14
	11-12 Sep 2023						BDC	83	83
	24-25 Sep 2023						Zila Panchayat Sadasya	3	3
	11-12 Sep 2023						Rojgagar Sevak	56	56
	24-25 Sep 2023						Lekhpal	10	10
	22-23 Sep 2023						Social Worker	140	140
6	10-11 Oct 2023	Nawab ganj	75	119	1	1272	Gram Pradhan	75	75
	12-13 Oct 2023						Ward Member's	900	200
	14-16 Oct 2023								200
	17-18 Oct 2023								200
	19-20 Oct 2023								200
	21-23 Oct 2023								100
	10-11 Oct 2023						Secretary	18	18
	10-11 Oct 2023						BDC	90	90
	10-11 Oct 2023						Zila Panchayat Sadasya	3	3
	21-23 Oct 2023						Rojgagar Sevak	46	46
	25-26 Oct 2023						Lekhpal	10	10
	25-26 Oct 2023						Social Worker	130	130
7	14-15 Sep 2023	Safipur	72	109	1	1216	Gram Pradhan	72	72
	16-18 Sep 2023						Ward Member's	860	200
	19-20 Sep 2023								200
	21-22 Sep 2023								200
	25-26 Sep 2023								130
	27-28 Sep 2023								130
	29-30 Sep 2023						Secretary	11	11
	14-15 Sep 2023						BDC	78	78
	29-30 Sep 2023						Zila Panchayat Sadasya	3	3
	14-15 Sep 2023						Rojgagar Sevak	45	45
	29-30 Sep 2023						Lekhpal	10	10
	29-30 Sep 2023						Social Worker	137	137
8	27-28 Sep 2023	Sikandar pur Karan	66	104	1	1120	Gram Pradhan	66	66
	20-21 Sep 2023						Ward Member's	726	200
	22-23 Sep 2023								200
	25-26 Sep 2023								200
	27-28 Sep 2023								126
	29-30 Sep 2023						Secretary	16	16
	29-30 Sep 2023						BDC	86	86
	29-30 Sep 2023						Zila Panchayat Sadasya	3	3

	29-30 Sep 2023						Rojgagar Sevak	38	38					
	29-30 Sep 2023						Lekhpal	10	10					
	30Sep-01Oct 2023						Social Worker	175	175					
9	03-04 Aug 2023	Fatehpur Chaurasi	69	103	1	1156	Gram Pradhan	68	68					
	Ward Member's						800	200						
								200						
								200						
								200						
	05,07 Aug 2023											Secretary	14	14
	08-09 Aug 2023											BDC	76	76
	10-11 Aug 2023											Zila Panchayat Sadasya	3	3
	12,14 Aug 2023											Rojgagar Sevak	43	43
	03-04 Aug 2023											Lekhpal	10	10
	03-04 Aug 2023											Social Worker	142	142
	03-04 Aug 2023													
16-17 Aug 2023														
10	25-26 Oct 2023	Asoha	67	122	1	1153	Gram Pradhan	67	67					
	Ward Member's						804	200						
								200						
								200						
								204						
	01-02 Nov 2023											Secretary	15	15
	03-04 Nov 2023											BDC	76	76
	06-07 Nov 2023											Zila Panchayat Sadasya	3	3
	25-26 Oct 2023											Rojgagar Sevak	44	44
	06-07 Nov 2023											Lekhpal	10	10
	25-26 Oct 2023											Social Worker	134	134
	06-07 Nov 2023													
11	30-31 Oct 2023	Bicchiya	57	81	1	977	Gram Pradhan	57	57					
	Ward Member's						684	200						
								200						
								284						
								200						
	01-02 Nov 2023											Secretary	10	10
	03-04 Nov 2023											BDC	92	92
	06-07 Nov 2023											Zila Panchayat Sadasya	3	3
	08-09 Nov 2023											Rojgagar Sevak	40	40
	30-31 Oct 2023											Lekhpal	10	10
	30-31 Oct 2023											Social Worker	81	81
	08-09 Nov 2023													
12	30-31 Oct 2023	Sumer pur	75	135	1	1290	Gram Pradhan	75	75					
	Ward Member's						902	200						
								200						
								200						
								200						
								102						
	01-02 Nov 2023											Secretary	17	17
	03-04 Nov 2023											BDC	76	76
	06-07 Nov 2023											Zila Panchayat Sadasya	3	3
	08-09 Nov 2023											Rojgagar Sevak	52	52
	08-09 Nov 2023											Lekhpal	10	10
	30-31 Oct 2023											Social Worker	155	155
	10-11 Nov 2023													
	10-11 Nov 2023													
30-31 Oct 2023														
13-14 Nov 2023														
13-14 Nov 2023														
13	02-03 Nov 2023	Bighapur	67	125	1	1156	Gram Pradhan	67	67					
	Ward Member's						792	200						
								200						
								200						
								192						
								192						
	04-05 Nov 2023											Secretary	12	12
	06-07 Nov 2023											BDC	68	68
	08-09 Nov 2023											Zila Panchayat Sadasya	3	3
	10-11 Nov 2023											Rojgagar Sevak	45	45
	02-03 Nov 2023											Lekhpal	10	10
	02-03 Nov 2023											Social Worker	159	159
	02-03 Nov 2023													
	16-17 Nov 2023													
02-03 Nov 2023														
16-17 Nov 2023														

14	06-07 Nov 2023	Sikandar pur Sarosi	55	85	1	932	Gram Pradhan	55	55
	08-09 Nov 2023						Ward Member's	660	200
	10-11 Nov 2023								200
	16-17 Nov 2023								200
	18-20 Nov 2023								60
	18-20 Nov 2023						Secretary	11	11
	06-07 Nov 2023						BDC	96	96
	18-20 Nov 2023						Zila Panchayat Sadasya	3	3
	06-07 Nov 2023						Rojgagar Sevak	36	36
	18-20 Nov 2023						Lekhpal	10	10
	18-20 Nov 2023						Social Worker	61	61
15	04-05 Dec 2023	Purwa	56	99	1	973	Gram Pradhan	56	56
	06-07 Dec 2023						Ward Member's	672	200
	08-09 Dec 2023								200
	11-12 Dec 2023								200
	13-14 Dec 2023								72
	04-05 Dec 2023						Secretary	9	9
	04-05 Dec 2023						BDC	62	62
	04-05 Dec 2023						Zila Panchayat Sadasya	2	2
	04-05 Dec 2023						Rojgagar Sevak	42	42
	04-05 Dec 2024						Lekhpal	12	12
	13-14 Dec 2023						Social Worker	118	118
16	04-05 Dec 2023	Hilauli	50	68	1	840	Gram Pradhan	50	50
	06-07 Dec 2023						Ward Member's	576	200
	08-09 Dec 2023								200
	11-12 Dec 2023								176
	13-14 Dec 2023						Secretary	9	9
	04-05 Dec 2023						BDC	89	89
	13-14 Dec 2023						Zila Panchayat Sadasya	3	3
	04-05 Dec 2023						Rojgagar Sevak	35	35
	13-14 Dec 2023						Lekhpal	10	10
	13-14 Dec 2023						Social Worker	68	68
	TOTAL						1040	1682	16

मेसर्स जे.पी.एस. फाउन्डेशन द्वारा जनपद में प्रस्तावित पी.आर.आई ट्रेनिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

➤ जनपद में F.T.K. किट वितरण की समीक्षा:-

जनपद में F.T.K. किट वितरण की समीक्षा की गयी जिस पर अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कुल 1682 राजस्व ग्रामों में प्रत्येक ग्राम हेतु 01 किट वितरण किया जाना प्रस्तावित जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 935 राजस्व ग्रामों में F.T.K. किट का वितरण तथा F.T.K. Training का कार्य पूर्ण किया जा चुका है शेष कार्य प्रगति पर है, एफ.टी.के. वितरण की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है:-

S No	District	Block	Total Gram Panchayat	Total Revenue Villages	Total Target for FTK Training (per block)	Trained Participants	Total WQMIS Status	Total FTK Kit Received	FTK Kit Distribution	Balance (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Unnao	Asolia	67	119	595	610	610	119	100	13
2	Unnao	Auraas	62	91	455	450	450	91	25	66
3	Unnao	Bangarmanu	55	77	385	385	385	77	27	50
4	Unnao	Bichhiya	57	81	405	405	405	81	79	2
5	Unnao	Bighapur	67	126	630	625	625	126	40	86
6	Unnao	Fatehpur Chaurasi	69	105	525	525	525	105	57	48
7	Unnao	Ganj Moradabad	60	84	420	425	425	84	42	42
8	Unnao	Hasanganj	81	140	700	700	700	140	56	84
9	Unnao	Hilauli	50	68	340	340	340	68	55	13
10	Unnao	Miaganj	73	135	675	700	700	135	30	105
11	Unnao	Navahganj	75	119	595	595	595	119	79	40
12	Unnao	Purwa	56	102	510	495	495	102	62	40
13	Unnao	Sahpur	72	110	550	545	545	110	40	70
14	Unnao	Sikanderpur Karan	66	105	525	520	520	105	59	46
15	Unnao	Sikanderpur Sarosi	55	83	415	425	425	83	59	24
16	Unnao	Sumerpur	75	137	685	685	685	137	119	18
		Total	1040	1682	8410	8430	8430	1682	935	747

उक्त सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि उक्त कार्य क्षेत्र के मा0 जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करवाते हुये शीघ्र पूर्ण कर लिये जायें।

➤ जनपद में क्रियान्वित आई.ई.सी. गतिविधियों की समीक्षा

जनपद में क्रियान्वित आई.ई.सी. गतिविधियों की समीक्षा की गयी जिस पर अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आई.ई.सी. गतिविधियों के सुचारु संचालन हेतु अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र सं0- 1809/W-314/JJM/Agency Empanelment/2022-23 दिनांक 04-07-2023 के माध्यम जनपद में कार्यदायी एजेन्सी के रूप में मेसर्स फेलकॉन, निकट कैंसर अस्पताल, मानस नगर, लखनऊ नामित किया गया है। कार्यदायी एजेन्सी द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां की जानी प्रस्तावित हैं जिसके सापेक्ष प्रगति नीचे तालिका में दर्शायी गयी है:-

प्रगति रिपोर्ट- जनपद उन्नाव
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग जल जीवन मिशन हर घर जल योजनाअन्तर्गत IEC गतिविधि- मेसर्स फाल्कान

क्र.सं.	विभाग का नाम एवं स्थान	फैज-1						फैज-2								फैज-3									
		विभाग एवं स्थान का नाम		कम पेयजल क्षेत्र की एई (एई विभाग)		टीएम संख्या / अधिशासी प्रति वृत्त संख्या		आयोजनाई संख्या एवं आयोजना संख्या		आयोजनाई संख्या एवं आयोजना संख्या		आयोजनाई संख्या एवं आयोजना संख्या		आयोजनाई संख्या एवं आयोजना संख्या		आयोजनाई संख्या एवं आयोजना संख्या		आयोजनाई संख्या एवं आयोजना संख्या							
		एई संख्या	आयोजना संख्या	एई संख्या	आयोजना संख्या	एई संख्या	आयोजना संख्या	एई संख्या	आयोजना संख्या	एई संख्या	आयोजना संख्या	एई संख्या	आयोजना संख्या	एई संख्या	आयोजना संख्या	एई संख्या	आयोजना संख्या	एई संख्या	आयोजना संख्या						
1	समाप्त	67	119	595	595	335	335	134	134	134	134	119	119	67	67	67	67	119	0	119	0	67	0		
2	अधिका	62	91	455	455	310	0	124	124	124	124	91	91	62	62	62	62	91	91	91	0	91	0	62	0
3	अधिका	55	77	385	385	275	275	110	110	110	110	77	77	55	55	55	55	77	77	77	0	77	0	55	0
4	अधिका	57	81	405	405	285	285	114	114	114	114	81	81	57	57	57	57	81	81	81	0	81	0	57	0
5	अधिका	67	126	630	630	335	335	134	134	134	134	126	126	67	67	67	67	126	126	126	0	126	0	67	0
6	अधिका	69	105	525	525	345	0	138	138	138	138	105	0	69	0	69	0	105	0	105	0	105	0	69	0
7	अधिका	60	84	420	420	300	245	120	120	120	120	84	68	60	60	60	60	84	68	84	0	84	0	60	0
8	अधिका	81	140	700	700	405	405	162	162	162	162	140	140	81	81	81	81	140	140	140	0	140	0	81	0
9	अधिका	50	68	340	340	250	250	100	100	100	100	68	50	50	50	50	50	68	48	68	0	68	0	50	0
10	अधिका	73	135	675	675	365	365	146	146	146	146	135	135	73	73	73	73	135	135	135	0	135	0	73	0
11	अधिका	75	119	595	595	375	375	150	150	150	150	119	119	75	75	75	75	119	119	119	0	119	0	75	0
12	अधिका	56	102	510	510	280	280	112	112	112	112	102	102	56	56	56	56	102	102	102	0	102	0	56	0
13	अधिका	72	110	550	550	360	360	144	0	144	0	110	0	72	0	72	0	110	0	110	0	110	0	72	0
14	अधिका	66	105	525	525	330	330	132	0	132	0	105	0	66	0	66	0	105	0	105	0	105	0	66	0
15	अधिका	55	83	415	415	275	275	110	0	110	0	83	0	55	0	55	0	83	0	83	0	83	0	55	0
16	अधिका	75	137	685	685	375	375	150	150	150	150	137	137	75	75	75	75	137	137	137	0	137	0	75	0
	कुल कुल	1040	1682	8410	8410	5200	4490	2080	1662	2080	1662	1682	1243	1040	766	1040	766	1682	1243	1682	0	1682	0	1040	0

मेसर्स फेलकॉन को अवशेष निर्धारित लक्ष्यों को शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुयी।

जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
उन्नाव।

कार्यालय जिलाधिकारी, उन्नाव

पत्रांक:- 3930 / W-5-103 / 638 दिनांक : 20-12-2023

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), किसान बाजार,प्रथम तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ल0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव।
5. जिला विकास अधिकारी, उन्नाव।
6. जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव।
7. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उन्नाव।

8. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव।
9. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/यां०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
10. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (डी.पी.एम.यू.), उन्नाव।
11. डिप्टी टीम लीडर, सेन्सिस टेक्नो लि० (टी.पी.आई.), उन्नाव।
12. मेसर्स मेघा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ।
13. जनपद हेतु नामित समस्त इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (आई.एस.ए.) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि राज्य स्वच्छता एवं पेयजल मिशन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
14. मेसर्स जे.पी.एस. फाउन्डेशन, के-571, सेक्टर-के., ए.डी.ए. कालोनी, लखनऊ।
15. मेसर्स फेलकॉन, निकट कैंसर अस्पताल, मानस नगर, लखनऊ।


जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
उन्नाव।
को/प्र
