

दिनांक 15.02.2024 को पन्नालाल सभागार, उन्नाव में भारत सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में प्रस्तावित कार्यों की आहूत मासिक समीक्षा

बैठक का कार्यवृत्त

—:- उपस्थिति —:-

1. जिलाधिकारी, उन्नाव।
2. मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव।
3. जिला विकास अधिकारी, उन्नाव।
4. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव।
5. सहायक अभियन्ता, उन्नाव शारदा खण्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उन्नाव।
6. सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उन्नाव।
7. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (डी.पी.एम.यू.), उन्नाव।
8. डिप्टी टीम लीडर, सेन्सिस टेक्नो लि० (टी.पी.आई.), उन्नाव।
9. मेसर्स मेधा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ।
10. जनपद हेतु नामित इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (आई.एस.ए.) (1) हिन्दु मुस्लिम एकता एवं कल्याण समिति, 82/75/क, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लालकुंआ, लखनऊ (2) हैलिंग हैण्ड वेलफेयर सोसाईटी, ग्राम सरसोपार, पोस्ट भुसावल, जनपद गोरखपुर (3) प्रभावति देवी नारी कल्याण समिति, 194-ए, शिवपुरसाहबगंज पड़री बाजार, गोरखपुर (4) नवचेतना विकास समिति, बी-76, नेहरू विहार, कल्यानपुर, विकास नगर, लखनऊ (5) जनहित सेवा एवं शोध संस्थान, 277, विकास नगर, जेल रोड, पी.ओ. कादीपुर, प्रतापगढ़ के प्रतिनिधि।
11. मेसर्स फेलकॉन, निकट कैसर अस्पताल, मानस नगर, लखनऊ।
12. मेसर्स विल्सन ग्रीन इंडस्ट्रीज प्रा०लि० एवं मेसर्स एन.ए. मीडिया वेन्चर्स प्रा०लि० (जे०वी०), साणद, अहमदाबाद।
13. सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान, 58, सृजन बिहार कालोनी, भागीदारी भवन के पीछे, गोमतीनगर, लखनऊ
14. मेसर्स जानकी प्रसाद मेमोरियल रिसर्च एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट, लोहिया नगर, जनपद महाराजगंज।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन (फेज-4) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में सतही स्रोत आधारित पेयजल योजना के निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिसके कार्य क्लस्टर- ए एवं बी में कराये जाने हैं। जिस हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यदायी फर्म मेसर्स मेधा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, सेक्टर-सी-2, प्लॉट नं०- 177, सुशान्त गोल्फ सिटी, अन्सल ए.पी.आई., निकट लुलु मॉल, लखनऊ को नामित किया गया है। उक्त योजना से सम्बन्धित निम्नलिखित बिन्दुओं पर समीक्षा बैठक दिनांक 29.01.2024 को कलेक्ट्रेट, उन्नाव स्थित पन्नालाल हाल में सम्पन्न हुई:-

1. जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत जनपद में क्रियान्वित कराये जाने वाले आई.ई.सी. गतिविधियों को आवंटित करने हेतु 04 फर्म मेसर्स जानकी प्रसाद मेमोरियल रिसर्च एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट, लोहिया नगर, जनपद महाराजगंज, मेसर्स फेलकॉन, निकट कैसर अस्पताल, मानस नगर, लखनऊ, सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान, 58, सृजन बिहार कालोनी, भागीदारी भवन के पीछे, गोमतीनगर, लखनऊ एवं मेसर्स अम्बर प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ के प्राप्त प्रस्तावों पर निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में।
2. जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में प्रस्तावित कार्यों पर प्रगति की समीक्षा।
3. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत गुणता प्रभावित जनपद उन्नाव में सतही स्रोत आधारित पेयजल योजना हेतु गंगा बैराज (लवकुश बैराज) परियोजना में बांये गार्ड बन्ध के पास डब्ल्यू०टी०पी० निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में समीक्षा।
4. इनटेकवेल से डब्ल्यू.टी.पी. तक रॉ-वाटर राइजिंग मेन बिछाने हेतु सिंचाई विभाग, उन्नाव/कानपुर नगर एवं अन्य से NOC प्राप्त करने के सम्बन्ध में समीक्षा।
5. जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा बैठक दिनांक 29.01.2024 को आहूत बैठक की अनुपालन आख्या।
6. जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत भूमि उपलब्धता एवं उपयुक्तता (Suitability) की अद्यतन स्थिति।
7. जनपद में नामित 6 इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (ISA) के कार्यों की समीक्षा।
8. जनपद में I.E.C. गतिविधियों की समीक्षा तथा मेसर्स विल्सन ग्रीन इंडस्ट्रीज प्रा०लि० द्वारा (Wall Painting) तथा मेसर्स विल्सन ग्रीन इंडस्ट्रीज प्रा०लि० एवं मेसर्स एन.ए. मीडिया वेन्चर्स प्रा०लि० (जे०वी०), साणद, अहमदाबाद (Outdoor Activities) द्वारा सम्पादित कार्यों का प्रस्तुतीकरण।
9. जनपद में F.T.K. किट वितरण की समीक्षा।

➤ जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत जनपद में क्रियान्वित कराये जाने वाले आई.ई.सी. गतिविधियों को आवंटित करने हेतु 04 फर्म मेसर्स जानकी प्रसाद मेमोरियल रिसर्च एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट, लोहिया नगर, जनपद महाराजगंज, मेसर्स अम्बर प्रेस प्रा0लि0, लखनऊ, मेसर्स फेलकॉन, निकट कैंसर अस्पताल, मानस नगर, लखनऊ एवं सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान, 58, सृजन बिहार कालोनी, भागीदारी भवन के पीछे, गोमतीनगर, लखनऊ के प्राप्त प्रस्तावों पर संस्थाओं को कार्य आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में समीक्षा:- उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्र सं0- 3669/W-314/JJM/Agency Empanelment/ 2022-23 दिनांक 30.11.2023 के द्वारा जनपद उन्नाव में आवंटित/क्रियान्वित की जाने वाली आई.ई.सी. गतिविधियों यथा- Indoor Activities के अन्तर्गत कुल 12 गतिविधियां तथा Outdoor Activities के अन्तर्गत कुल 20 गतिविधियां के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर से आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है जिस हेतु प्रदेश में आई.ई.सी. गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु नामित कुल 13 एजेन्सियों के सापेक्ष 04 एजेन्सियों नामतः (1) मेसर्स जानकी प्रसाद मेमोरियल रिसर्च एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट, लोहिया नगर, जनपद महाराजगंज, (2) मेसर्स अम्बर प्रेस प्रा0लि0 लखनऊ (3) मेसर्स फेलकॉन, निकट कैंसर अस्पताल, मानस नगर, लखनऊ एवं (4) सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान, 58, सृजन बिहार कालोनी, भागीदारी भवन के पीछे, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया है तथा समीक्षा बैठक में (1) मेसर्स जानकी प्रसाद मेमोरियल रिसर्च एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट, महाराजगंज (2) मेसर्स फेलकॉन, लखनऊ एवं (3) सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान, लखनऊ द्वारा प्रतिभाग किया गया। उक्त प्रतिभाग की गयी आई.ई.सी. संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समीक्षा में पाया गया कि जनपद में संचालित आई.ई.सी. गतिविधियों के माध्यम से अधिकांशतः कार्य पूर्व में ही राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा नामित आई.ई.सी. संस्थाओं मेसर्स फेलकॉन, लखनऊ एवं मेसर्स विल्सन ग्रीन इंडस्ट्रीज प्रा0लि0 एवं मेसर्स एन.ए. मीडिया वेन्चर्स प्रा0लि0 (जे0वी0), साणद, अहमदाबाद तथा मेसर्स विल्सन ग्रीन इंडस्ट्रीज प्रा0लि0 द्वारा कुछ गतिविधियां पूर्ण कर ली गयी एवं शेष गतिविधियां पूर्ण कराये जाने का कार्य प्रगति पर है एवं अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्र सं0- 3669/W-314/JJM/Agency Empanelment/ 2022-23 दिनांक 30.11.2023 द्वारा जारी शर्तों के अनुसार जनपद में पूर्व से सम्पादित आई.ई.सी. गतिविधियों की पुनरावृत्ति नहीं की जानी है। जिसके उपरान्त जनपद हेतु जो गतिविधियां शेष बची हैं, उनके आवंटन के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव की अध्यक्षता में जिला विकास अधिकारी, उन्नाव/सदस्य एवं अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव/ सदस्य सचिव के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर पत्रावली प्रस्तुत करें।

➤ जल जीवन मिशन के अन्तर्गत गुणता प्रभावित जनपद उन्नाव में सतही स्रोत आधारित पेयजल योजना हेतु गंगा बैराज (लवकुश बैराज) परियोजना में बांये गाईड बन्ध के पास डब्ल्यू0टी0पी0 निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में समीक्षा:- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि क्लस्टर-ए के अन्तर्गत डब्ल्यू.टी.पी. निर्माण हेतु ग्राम पतारी के स्थान पर गंगा बैराज (लवकुश बैराज) परियोजना में बांये गाईड बन्ध से लगभग 200 मी0 की दूरी पर जनपद कानपुर नगर की तहसील कानपुर सदर के अन्तर्गत कटरी शंकरपुर सराय ग्राम स्थित 9.76 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदया, उन्नाव के पत्र सं0- 3928/डब्ल्यू.एस.-103/636 दिनांक 20.12.2023 तथा अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा अपने अर्द्धशासकीय पत्र सं0- 4176 दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 एवं प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ के अर्द्धशासकीय पत्र सं0- 20/76-1-2024 दिनांक 02.01.2024 के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर को पत्र लिखा गया, जिसके परिपेक्ष्य में कार्यदायी फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुसार डब्ल्यू.टी.पी. (क्लस्टर-ए) निर्माण हेतु न्यूनतम भूमि 4.96 हे0 उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (ल0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा पत्र सं0- 87/डब्ल्यू.जी.-60/10 दिनांक 30.01.2024 के माध्यम से जिलाधिकारी, कानपुर को अग्रिम कार्यवाही पत्र प्रेषित किया गया। दिनांक 02.02.2024 को मुख्य अभियन्ता (ल0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ, अधिशासी अभियन्ता एवं कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि श्री एच.बी. सिंह, डिप्टी जनरल मैनेजर के साथ जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर से उनके कार्यालय में वार्ता हुई जिस पर उनके द्वारा प्रस्तावित स्थल तहसील कानपुर सदर के अन्तर्गत ग्राम कटरी शंकरपुर सराय में राजस्व विभाग के सदर तहसीलदार को निर्देश दिये गये कि मौके पर जाकर प्रस्तावित स्थल का चिन्हांकन कराये तथा क्लस्टर-ए के अन्तर्गत प्रस्तावित डब्ल्यू.टी.पी. के निर्माण कार्यों को प्रारम्भ कराने की मौखिक सहमति प्रदान की गयी, परन्तु उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 के नाम आवंटन कराया जाना अपेक्षित है। जिसके सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/ उपजिलाधिकारी, सदर कानपुर नगर से दिनांक 13.02.2024 को वार्ता की गयी जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम कटरी शंकरपुर सराय शासनादेश संख्या 933/एक-14-2023, राजस्व अनुभाग-14 उ0प्र0 शासन, दिनांक 31.10.2023 की अधिसूचना से सर्वे में निहित हो चुका है। उक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव को निर्देश

दिये गये कि उक्त के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से अर्द्धशासकीय पत्र प्रेषित कराए।

➤ **इनटेकवेल से डब्ल्यू.टी.पी. तक रौं-वाटर राइजिंग मेन बिछाने हेतु सिंचाई विभाग, उन्नाव/कानपुर नगर एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ/कानपुर नगर से NOC प्राप्त करने के सम्बन्ध में समीक्षा:-** उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित जलापूर्ति पाइप लाइन को इनटेकवेल से बाँये एपलेक्स बन्ध के कि०मी० 0.400 पर ट्रेन्चलेस विधि द्वारा क्लस्टर- 'ए' एवं 'बी' की पाइप लाइन को बाँये एपलेक्स बन्ध के एच०एफ०एल० पर क्रॉस किया जायेगा तत्पश्चात पाइप लाइन को बाँये एपलेक्स बन्ध के समानान्तर बैराज से उन्नाव की तरफ बाँये एपलेक्स बन्ध के कि०मी० 0.400 से कि०मी० 2.550 तक क्लस्टर- ए एवं 'बी' की पाइप लाइन बिछायी जायेगी तथा क्लस्टर-ए की पाइप लाइन 2.550 कि०मी० से 4.00 कि०मी० तक डामर रोड के सेन्टर से 55 मीटर दूरी पर दायीं तरफ सिंचाई विभाग की भूमि पर पाइप लाइन बिछाई जाएगी। प्रस्तावित जलापूर्ति पाइप लाइन क्लस्टर- 'बी' के अन्तर्गत पाइप लाइन को बाँये मार्जिनल बन्ध के चैनेज 0.043 कि०मी० एवं 06.55 कि०मी० पर ट्रेन्चलेस विधि से एच०एफ०एल० पर क्रॉस किया जाए तथा मार्जिनल बन्ध के समानान्तर (0 से 10.0 कि०मी० सरैया रेलवे लाइन तक) डामर रोड के सेन्टर से 50 मी० पर सिंचाई विभाग की भूमि पर बिछायी जाएगी। उक्त के सम्बन्ध में संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, बैराज निर्माण खण्ड-2, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, कानपुर नगर से इस कार्यालय के पत्र सं०- 239/डब्ल्यू.एस.-103/66 दिनांक 16.01.2024 के माध्यम से अनुरोध किया गया, जिस पर बैराज निर्माण खण्ड-2, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, कानपुर नगर के स्तर से कार्यवाही शेष है। कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उन्नाव से क्लियर वॉटर राइजिंग मेन हेतु 07 स्थलों पर नहर कासिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना है जिसके सापेक्ष 07 स्थलों का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया जा चुका है। कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उन्नाव शारदा खण्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उन्नाव से रौं वॉटर राइजिंग मेन हेतु 02 स्थलों पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना है जिसके सापेक्ष दोनों स्थलों का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया जा चुका है तथा क्लियर वॉटर राइजिंग मेन हेतु 12 स्थलों पर नहर कासिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना है जिसके सापेक्ष 12 स्थलों का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया जा चुका है। जिसके सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उन्नाव शारदा खण्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उन्नाव एवं सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उन्नाव को N.O.C. उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

➤ **जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत भूमि उपलब्धता एवं उपयुक्तता (Suitability) की अद्यतन स्थिति:-** उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के पत्र सं०- 3958/डब्ल्यू.-26/2023-24 दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में उपलब्ध भूमि के सापेक्ष Hydraulic Design & Drawing, DPR विरचन की कार्यवाही प्रगति पर है तथा जल जीवन मिशन (फेज-4) के अन्तर्गत शिरोपरि जलाशय निर्माण के लिए Re-Zoning हेतु Cluster A & B में कुल 88 स्थलों पर भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदया, उन्नाव द्वारा पत्र सं०- 4069/डब्ल्यू.एस.-103/689 दिनांक 28.12.2023 के माध्यम से सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों को निर्देश प्रदान किये गये हैं जिसके क्रम में समस्त वांछित भूमि का चिन्हांकन राजस्व विभाग द्वारा कर लिया गया है एवं 66 स्थलों का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण हो गया है जिसके सापेक्ष 74 स्थलों का प्रस्ताव भी प्राप्त कर लिया गया है। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी फर्म मेसर्स मेघा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ के प्रतिनिधि डिप्टी जनरल मैनेजर श्री एच.बी. सिंह को निर्देशित किया गया कि उक्त शेष चिन्हित स्थलों की उपयुक्तता (Suitability) का सर्वेक्षण करते हुये रिपोर्ट एक सप्ताह में अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध कराना करना सुनिश्चित करे।

➤ **जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में प्रस्तावित कार्यों पर प्रगति की समीक्षा:-** उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी फर्म मेसर्स मेघा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ द्वारा क्लस्टर ए एवं बी में आवंटित कुल 1682 राजस्व ग्रामों में पाइप लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है क्लस्टर-ए के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों में से 63 जोन में कार्यों को प्रारम्भ कराते हुये लगभग 337.06 किमी. वितरण प्रणाली एवं 15266 नग पेयजल गृह संयोजन करा दिये गये हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। क्लस्टर-बी के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों में से 96 जोन में कार्यों को प्रारम्भ कराते हुये लगभग 498.16 किमी. वितरण प्रणाली एवं 20869 नग पेयजल गृह संयोजन करा दिये गये हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। इस प्रकार कुल 159 जोन में कार्यों को प्रारम्भ कराते हुये कुल 835.23 किमी. वितरण प्रणाली एवं 36135 नग पेयजल गृह संयोजन उपलब्ध कराये जा चुके हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। शेष कार्य प्रगति पर हैं, वर्तमान में जनपद की प्रगति 18.60 प्रतिशत है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

Sl. No.	Month	FHTC Connection (Nos.) Target	Achieved	Balance
1	Oct-23	5000	2241	2759
2	Nov-23	9000	4269	4731
3	Dec-23	15000	11135	3865
4	Jan-24	22500	11974	9813
5	Feb-24	25000	5803	-
Total FHTC Connection		76500	36135	21168

अधिकासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा Existing Tubewell based Water Supply Scheme में कियाशील नलकूपों के उपयोग के लिये फर्म द्वारा आवश्यक पम्पिंग प्लांट के आपूर्ति की प्रगति अत्यन्त धीमी है जिसके सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म के प्रतिनिधि श्री एच.बी. सिंह को निर्देशित किया गया कि आवश्यक पम्पिंग प्लांट तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। माह फरवरी, 2024 तक निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष एफ.एच.टी. सी. कार्यों की प्रगति 47.23 प्रतिशत से भी कम होने पर कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि श्री एच.बी. सिंह को निर्देशित किया गया कि कार्यों को द्रुत गति से करवाते हुए FHTC को शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य 25.00 प्रतिशत को शीघ्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

- जनपद में नामित 6 इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी (ISA) के कार्यों की समीक्षा:- उक्त के सम्बन्ध में अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद हेतु नामित 6 इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी (ISA) नामतः (1) हिन्दु मुस्लिम एकता एवं कल्याण समिति, 82/75/क. गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लालकुंआ, लखनऊ (2) हैलिंग हैण्ड वेलफेयर सोसाईटी, ग्राम सरसोपार, पोस्ट भुसावल, जनपद गोरखपुर (3) प्रभावति देवी नारी कल्याण समिति, 194-ए, शिवपुरसाहबगंज पड़री बाजार, गोरखपुर (4) वैसवारा शिक्षित बेरोजगार वेलफेयर एसोसिएशन, बी-957, आवास विकास कालोनी, उन्नाव (5) नवचेतना विकास समिति, बी-76, नेहरू विहार, कल्याणपुर, विकास नगर, लखनऊ (6) जनहित सेवा एवं शोध संस्थान, 277, विकास नगर, जेल रोड, पी.ओ. कादीपुर, प्रतापगढ़ को क्लस्टर आवंटन एवं अनुबन्ध गठन के पश्चात Planning and Mobilisation Phase के कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं।

- जनपद में F.T.K. किट वितरण की समीक्षा:-

जनपद में F.T.K. किट वितरण की समीक्षा की गयी जिस पर अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कुल 1682 राजस्व ग्रामों में प्रत्येक ग्राम हेतु 01 किट वितरण किया जाना प्रस्तावित जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 1143 राजस्व ग्रामों में F.T.K. किट का वितरण तथा F.T.K. Training का कार्य पूर्ण किया जा चुका है शेष कार्य प्रगति पर है, एफ.टी.के. वितरण की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है:-

S No	District	Block	Total Gram Panchayat	Total Revenue Villages	Total Target for FTK Training (per block)	Trained Participants	Total WQMIS Status	Total FTK Kit Received	FTK Kit Distribution	Balance (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Unnao	Asoha	67	119	595	610	610	119	106	13
2	Unnao	Auraas	62	91	455	450	450	91	25	66
3	Unnao	Bangarnau	55	77	385	385	385	77	77	0
4	Unnao	Bichhiya	57	81	405	405	405	81	79	2
5	Unnao	Bighapur	67	126	630	625	625	126	40	86
6	Unnao	Fatehpur Chaurasi	69	105	525	525	525	105	57	48
7	Unnao	Ganj Moradabad	60	84	420	425	425	84	84	0
8	Unnao	Hananganj	81	140	700	700	700	140	56	84
9	Unnao	Hilauli	50	68	340	340	340	68	55	13
10	Unnao	Maiganj	73	135	675	700	700	135	76	59
11	Unnao	Kawaliganj	75	119	595	595	595	119	79	40
12	Unnao	Purwa	56	102	510	495	495	102	62	40
13	Unnao	Safipur	72	110	550	545	545	110	40	70
14	Unnao	Sikanderpur Karan	66	105	525	520	520	105	105	0
15	Unnao	Sikanderpur Sarosi	55	83	415	425	425	83	83	0
16	Unnao	Sumerpur	75	137	685	685	685	137	119	18
Total			1040	1682	8410	8430	8430	1682	1143	539

उक्त सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिकासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि एफ.टी.के. वितरण शीघ्र पूर्ण कर लिये जायें।

- जनपद में क्रियान्वित आई.ई.सी. गतिविधियों की समीक्षा

जनपद में क्रियान्वित आई.ई.सी. गतिविधियों की समीक्षा की गयी जिस पर अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आई.ई.सी. गतिविधियों के सुचारु संचालन हेतु अधिकासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र सं०- 1809/W-314/JJM/Agency Empanelment/2022-23 दिनांक

04-07-2023 के माध्यम से जनपद में कार्यदायी एजेन्सी के रूप में मेसर्स फेलकॉन, निकट कैसर अस्पताल, मानस नगर, लखनऊ नामित किया गया है। कार्यदायी एजेन्सी द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां की जानी प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष प्रगति नीचे तालिका में दर्शायी गयी है:-

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग जल जीवन मिशन हर घर जल योजनावर्गत IEC गतिविधि- मेसर्स फाल्कन																			
क्रम सं०		विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	खंड-1					खंड-2					खंड-3				
					पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी कार्यप्रगति	25 पेयजल स्रोतों की जाँच (प्रति राजस्व)	दीवार लेखन/घाँसिल (प्रति ग्राम पंचायत)	आंगनवाड़ी केंद्रों पर पेयजल एवं स्वच्छता बैनर (प्रति ग्राम पंचायत)	प्रशिक्षण/उपग्राम विकास विभागों में प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं इन्फो प्रतियोगिता (प्रति ग्राम पंचायत)	सामाजिक मानचित्रण (प्रति राजस्व)	स्वास्थ्य एवं कल्याण रॉडिंग (प्रति ग्राम पंचायत)	पेयजल एवं स्वच्छता रॉडिंग (प्रति ग्राम पंचायत)	पेयजल एवं स्वच्छता परस्त्री कार्यक्रम (प्रति राजस्व)	मुकदम नगर के माध्यम से पेयजल एवं स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता रॉडिंग (प्रति राजस्व)	प्रशिक्षण एवं स्वच्छता रॉडिंग (प्रति राजस्व)			
																	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	कुलकुल	75	137	75	75	685	685	375	375	150	150	137	137	75	75	75	75	137	137
2	विकास खण्ड	67	126	67	67	630	630	335	335	134	134	126	126	67	67	67	67	126	126
3	राजस्व	67	110	67	67	395	395	335	335	134	134	110	110	67	67	67	67	110	110
4	विकास खण्ड	50	88	50	50	340	340	250	250	100	100	88	88	50	50	50	50	88	88
5	राजस्व	50	107	50	50	510	510	280	280	117	117	107	107	50	50	50	50	107	107
6	विकास खण्ड	57	81	57	57	405	405	285	285	114	114	81	81	57	57	57	57	81	81
7	राजस्व	75	119	75	75	505	505	375	375	150	150	119	119	75	75	75	75	119	119
8	विकास खण्ड	81	140	81	81	700	700	405	405	162	162	140	140	81	81	81	81	140	140
9	राजस्व	61	91	61	61	455	455	305	305	122	122	91	91	61	61	61	61	91	91
10	विकास खण्ड	74	135	74	74	675	675	370	370	148	148	135	135	74	74	74	74	135	135
11	राजस्व	60	84	60	60	420	420	300	300	120	120	84	84	60	60	60	60	84	84
12	विकास खण्ड	55	77	55	55	385	385	275	275	110	110	77	77	55	55	55	55	77	77
13	राजस्व	65	105	65	65	525	525	345	345	138	138	105	105	65	65	65	65	105	105
14	विकास खण्ड	72	110	72	72	500	500	360	360	144	144	110	110	72	72	72	72	110	110
15	राजस्व	66	105	66	66	525	525	330	330	132	132	105	105	66	66	66	66	105	105
16	विकास खण्ड	55	83	55	55	415	415	275	275	110	110	83	83	55	55	55	55	83	83
17	कुल कुल	1040	1882	1040	1040	8410	8410	5200	5200	2080	2080	1882	1882	1040	1040	1040	1040	1882	1882

मेसर्स फेलकॉन को अवशेष निर्धारित लक्ष्यों को शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

जनपद में क्रियान्वित आई.ई.सी. गतिविधियों (Indoor Work) की समीक्षा करने पर अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आई.ई.सी. गतिविधियों के सुचारु संचालन हेतु अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र सं०- 3849/W-314/JJM/Agency Empanelment/2022-23 दिनांक 11.12.2023 के माध्यम से जनपद में कार्यदायी एजेन्सी के रूप में M/s Wilson Green Industries Private Limited, Plot No. 90 to 93, Ajanta Ind, Sanand Ahmadabad-382170 को नामित किया गया है। नामित एजेन्सी द्वारा जनपद के ग्रामों के मुख्य द्वार, पंचायत घर, सामुदायिक केन्द्र, स्कूल, कालेज, आंगनवाड़ी सेन्टर, ओ.एच.टी. स्वास्थ्य केन्द्र, बस स्टॉप आदि स्थलों पर नीले रंग के डबल बेस के बाद केसरिया रंग से 5 ft x 6ft साइज के स्लोगन को क्षेत्रीय भाषा में तहसील मुख्यालय पर 10, विकास खण्ड स्तर पर 10 एवं ग्राम पंचायत स्तर पर 10 वॉल राइटिंग का कार्य किया जाना था, जिसके समस्त कार्य पूर्ण कर ली गयी, जिसके सापेक्ष प्रगति नीचे तालिका में दर्शायी गयी है:-

क्रम सं०	तहसील / विकास खण्ड / ग्राम पंचायत स्तर पर	कुल वॉल राइटिंग	
		लक्ष्य	पूर्ति
1	तहसील स्तर पर	60 वॉल राइटिंग (06 तहसील प्रति 10 वॉल राइटिंग)	60 नग
2	विकास खण्ड स्तर पर	160 वॉल राइटिंग (16 विकास खण्ड प्रति 10 वॉल राइटिंग)	160 नग
3	ग्राम पंचायत स्तर पर	10400 वॉल राइटिंग (1040 ग्राम पंचायत प्रति ग्राम)	14000 नग

- जनपद/ विकास खण्ड/तहसील/ग्राम पंचायत एवं राजस्व ग्राम स्तर पर एल.ई.डी./ होर्डिंग्स एवं अन्य आई.ई.सी. गतिविधियों के माध्यम से जनमानस में जनजागरूकता कार्यक्रम / गतिविधियों को (Outdoor work) कराये की समीक्षा:- जनपद में क्रियान्वित आई.ई.सी. गतिविधियों की समीक्षा की गयी जिस पर अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद/ विकास खण्ड/तहसील/ग्राम पंचायत एवं राजस्व ग्राम स्तर पर एल.ई.डी./ होर्डिंग्स एवं अन्य आई.ई.सी. गतिविधियों के माध्यम से जनमानस में जनजागरूकता कार्यक्रम / गतिविधियों को (Outdoor work) कराये जाने हेतु अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र सं०- 4123/W-314/ JJM/Outdoor Agency Empanelment/2022-23 दिनांक 27.12.2023 के माध्यम से जनपद में कार्यदायी एजेन्सी के रूप में मेसर्स विल्सन ग्रीन इंडस्ट्रीज प्रा०लि० एवं मेसर्स एन.ए. मीडिया वेन्चर्स प्रा०लि० (जे०वी०) नामित किया गया है। कार्यदायी एजेन्सी द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां की जानी प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष प्रगति नीचे तालिका में दर्शायी गयी है:-

HOARDING								LED VAN			LED VAN		Fixed LED SCREEN	DIGITAL FLEXI BANNER		PREPARED THEME SONGS
District_50		Block_10		Tehsil_10		GP_01		Distict_01	Block_01		Block_01		Per district_02-04	RV_02		DISTRICT_10
Target	Achieved	Target	Achieved	Target	Achieved	Target	Achieved	Yes/No	Target	Achieved	Target	Achieved	Yes/No (if yes then mention the no. of LED screen installed)	Target	Achieved	Yes/No
50	50	160	160	60	60	1040	782	No	10	2	1662	1624	Yes working	3364	1254	no

मेसर्स M/s Wilson Green Industries Private Limited के उपस्थिति प्रतिनिधि को अवशेष निर्धारित लक्ष्यों को शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुयी।

जिलाधिकारी / अध्यक्ष

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
उन्नाव।

कार्यालय जिलाधिकारी, उन्नाव

पत्रांक:- 732 / W-5-103 / 174

दिनांक : 28.02.2024

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), किसान बाजार,प्रथम तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ल0क्ष0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव।
5. जिला विकास अधिकारी, उन्नाव।
6. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव।
7. अधिशासी अभियन्ता, उन्नाव शारदा खण्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उन्नाव।
8. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उन्नाव।
9. अधिशासी अभियन्ता, बैराज निर्माण खण्ड-2, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, फूलबाग-उ0प्र0 कानपुर नगर।
10. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/या0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
11. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (डी.पी.एम.यू.), उन्नाव।
12. डिप्टी टीम लीडर, सेन्सिस टेक्नो लि0 (टी.पी.आई.), उन्नाव।
13. मेसर्स मेघा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, लखनऊ।
14. जनपद हेतु नामित समस्त इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेंन्सी (आई.एस.ए.) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि राज्य स्वच्छता एवं पेयजल मिशन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
15. मेसर्स फेलकॉन, निकट कैंसर अस्पताल, मानस नगर, लखनऊ।
16. मेसर्स विल्सन ग्रीन इंडस्ट्रीज प्रा0लि0 एवं मेसर्स एन.ए. मीडिया वेन्चर्स प्रा0लि0 (जे0वी0), साणद, अहमदाबाद।
17. मेसर्स जानकी प्रसाद मेमोरियल रिसर्च एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट, लोहिया नगर, जनपद महाराजगंज।
18. सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान, 58, सृजन बिहार कालोनी, भागीदारी भवन के पीछे, गोमतीनगर, लखनऊ।
19. मेसर्स अम्बर प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ, 226018।

जिलाधिकारी / अध्यक्ष

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
उन्नाव।