

भारत सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा बैठक दिनांक 26.02.2024 को आहूत "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक का कार्यवृत्त

-:- उपस्थिति -:-

1. जिलाधिकारी, उन्नाव।
2. मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, उन्नाव।
4. जिला विकास अधिकारी, उन्नाव।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव।
6. जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, उन्नाव।
7. अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, लखनऊ।
8. जिला कृषि अधिकारी, उन्नाव।
9. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, उन्नाव।
10. प्रबन्धक तकनीकी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कानपुर।
11. सहायक अभियन्ता, उन्नाव शारदा खण्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उन्नाव।
12. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव।
13. सहायक अभियन्ता, उन्नाव शारदा खण्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उन्नाव।
14. सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उन्नाव।
15. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (डी.पी.एम.यू.), उन्नाव।
16. डिप्टी टीम लीडर, सेन्सिस टेक्नो लि० (टी.पी.आई.), उन्नाव।
17. मेसर्स मेघा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ।
18. जनपद हेतु नामित इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (आई.एस.ए.) (1) हिन्दु मुस्लिम एकता एवं कल्याण समिति, 82/75/क, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लालकुआ, लखनऊ (2) हैलिंग हेंड वेलफेयर सोसाईटी, ग्राम सरसोपार, पोस्ट भुसावल, जनपद गोरखपुर (3) प्रभावति देवी नारी कल्याण समिति, 194-ए, शिवपुरसाहबगंज पड़री बाजार, गोरखपुर (4) नवचेतना विकास समिति, बी-76, नेहरू विहार, कल्यानपुर, विकास नगर, लखनऊ (5) जनहित सेवा एवं शोध संस्थान, 277, विकास नगर, जेल रोड, पी.ओ. कादीपुर, प्रतापगढ़ के प्रतिनिधि।
19. मेसर्स फेलकॉन, निकट कैंसर अस्पताल, मानस नगर, लखनऊ।
20. मेसर्स विल्सन ग्रीन इंडस्ट्रीज प्रा०लि० एवं मेसर्स एन.ए. मीडिया वेन्चर्स प्रा०लि० (जे०वी०), साणद, अहमदाबाद।
21. सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान, 58, सृजन बिहार कालोनी, भागीदारी भवन के पीछे, गोमतीनगर, लखनऊ
22. मेसर्स जानकी प्रसाद मेमोरियल रिसर्च एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट, लोहिया नगर, जनपद महाराजगंज।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन (फेज-4) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में सतही स्रोत आधारित पेयजल योजना के निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिसके कार्य क्लस्टर-ए एवं बी में कराये जाने हैं। जिस हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यदायी फर्म मेसर्स मेघा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, सेक्टर-सी-2, प्लॉट नं०- 177, सुशान्त गोल्फ सिटी, अन्सल ए.पी.आई., निकट लुलु मॉल, लखनऊ को नामित किया गया है। उक्त योजना से सम्बन्धित निम्नलिखित बिन्दुओं पर समीक्षा बैठक दिनांक 26.02.2024 को कलेक्ट्रेट, उन्नाव स्थित पन्नालाल हाल में सम्पन्न हुई:-

1. जल जीवन मिशन (फेज-4) के अन्तर्गत कार्यदायी फर्म M/s Megha Engineering & Infrastructures Ltd., S-2, Technocrat Indl. Estate, Balanagar, Hyderabad-500037, Andhra Pradesh द्वारा विरचित जनपद उन्नाव में सतही स्रोत आधारित पाइप पेयजल योजना के क्लस्टर-बी के विस्तृत प्राक्कलन का जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से संस्तुति प्राप्त करने के सम्बन्ध में।
2. जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत जनपद में क्रियान्वित कराये जाने वाले आई.ई.सी. गतिविधियों को आवंटित करने हेतु 04 फर्म मेसर्स जानकी प्रसाद मेमोरियल रिसर्च एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट, लोहिया नगर, जनपद महाराजगंज, मेसर्स फेलकॉन, निकट कैंसर अस्पताल, मानस नगर, लखनऊ, सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान, 58, सृजन बिहार कालोनी, भागीदारी भवन के पीछे, गोमतीनगर, लखनऊ एवं मेसर्स अम्बर प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ के प्राप्त प्रस्ताव पर निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में।
3. जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में प्रस्तावित कार्यों पर प्रगति की समीक्षा।
4. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत गुणता प्रभावित जनपद उन्नाव में सतही स्रोत आधारित पेयजल योजना हेतु गंगा बैराज (लवकुश बैराज) परियोजना में बांये गाईड बन्ध के पास डब्ल्यू०टी०पी० निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में समीक्षा।
5. इनटेकवेल से डब्ल्यू.टी.पी. तक रॉ-वाटर राइजिंग मेन बिछाने हेतु सिंचाई विभाग, उन्नाव/कानपुर नगर एवं अन्य से NOC प्राप्त करने के सम्बन्ध में समीक्षा।

6. जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा बैठक दिनांक 15.02.2024 को आहूत बैठक की अनुपालन आख्या।
7. जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत भूमि उपलब्धता एवं उपयुक्तता (Suitability) की अद्यतन स्थिति।
8. जनपद में नामित 8 इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (ISA) के कार्यों की समीक्षा तथा हिन्दु मुस्लिम एकता एवं कल्याण समिति, 82/75/क, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लखनऊ एवं बैसवारा शिक्षित बेरोजगार वेलफेयर एसोसिएशन, बी-957, आठविठ कालोनी, उन्नाव द्वारा सम्पादित कार्यों का प्रस्तुतीकरण।
9. जनपद में I.E.C. गतिविधियों की समीक्षा।
10. जनपद में F.T.K. किट वितरण की समीक्षा।

➤ **जल जीवन मिशन (फेज-4) के अन्तर्गत कार्यदायी फर्म M/s Megha Engineering & Infrastructures Ltd., S-2, Technocrat Indl. Estate, Balanagar, Hyderabad-500037, Andhra Pradesh द्वारा विरचित जनपद उन्नाव में सतही स्रोत आधारित पाइप पेयजल योजना के क्लस्टर-बी के विस्तृत प्राक्कलन का जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से संस्तुति प्राप्त करने के सम्बन्ध में:** अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव द्वारा प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ के पत्र सं०- 4997/E-46/IJM-VC(MOM)/2023-24 दिनांक 20.02.2024 के माध्यम से जारी साप्ताहिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों के क्रम में अवगत कराया गया कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन 'हर घर नल से जल' योजना के अधीन जनपद उन्नाव में सतही स्रोत आधारित पाइप पेयजल योजना के निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत जनपद उन्नाव के ग्रामीण सतही स्रोत पेयजल योजना क्लस्टर-बी में कुल 760 राजस्व ग्रामों को पेयजल से वर्ष 2053 तक अच्छादित किये जाने का प्राविधान किया गया है। उक्त योजना की स्वीकृति प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ की अध्यक्षता में एस.एल.एस.सी. की 37वीं बैठक में दिनांक 21.03.2023 को प्रदान की जा चुकी है। तदोपरान्त राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण करते हुये दिनांक 12.07.2023 को M/s Megha Engineering & Infrastructures Ltd., S-2, Technocrat Indl. Estate, Balanagar, Hyderabad-500037, Andhra Pradesh को कार्यदायी एजेंसी के रूप में नामित करते हुये अनुबन्ध सं०- 14/ED/Phase-4 /2023-24 दिनांक 27.07.2023 का गठन करते हुये कार्य प्रारम्भ की तिथि 27.07.2023 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 26.01.2025 प्रदान की गयी है। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुबन्ध में निहित शर्तों के अनुसार कार्यदायी फर्म को कार्य आवंटन के उपरान्त पुनः विस्तृत सर्वेक्षण एवं डिजाइन करते हुये योजना का प्राक्कलन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ में प्रस्तुत करना होगा, उक्त के अनुपालन में कार्यदायी फर्म M/s Megha Engineering & Infrastructures Ltd. द्वारा अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं०- 3958/W-26/2023-24 दिनांक 15.12.2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुये अपने पत्र सं०- MEIL/UNNAO CLUSTER-B/2023-24/241 दिनांक 17.02.2024 के माध्यम से उन्नाव सतही स्रोत आधारित पाइप पेयजल योजना क्लस्टर-बी का प्राक्कलन विरचित कर प्रस्तुत किया गया जिसकी Vetting, IIT Hyderabad के माध्यम से करायी जा चुकी है। यह भी अवगत कराया गया कि उक्त योजना में इनटेकवेल का निर्माण उन्नाव सतही स्रोत आधारित पेयजल योजना (क्लस्टर-ए) में प्रस्तावित किया गया है। उक्त इनटेकवेल की क्षमता 357 एम.एल.डी. (क्लस्टर ए- 202 एम.एल.डी. + क्लस्टर बी-155 एम.एल.डी.) है। इनटेकवेल का निर्माण जनपद कानपुर नगर में स्थित लवकुश बैराज (गंगा बैराज) पर किया जाना प्रस्तावित है। उक्त इनटेकवेल पर नगर विकास विभाग द्वारा 100 क्यूसेक (245 एम.एल.डी.) कच्चा जल की एन.ओ.सी. नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 के पत्र सं०- 3220/छिहत्तर-1-2023 दिनांक 29.08.2023 द्वारा प्रदान की गयी है, जिससे कि उक्त योजना से वर्ष 2037 तक जनपद उन्नाव की ग्रामीण जनसंख्या को पोषित किया जा सकता है। उक्त योजना की डिजाइन काल 2053 तक जनपद उन्नाव की ग्रामीण क्षेत्र की जनता को शुद्ध पेयजल से पोषित किये जाने हेतु भविष्य में अवशेष 55 एम.एल.डी. कच्चे जल की एन.ओ. सी. की नगर विकास विभाग/ सिंचाई विभाग से आवश्यकता है। प्राक्कलन के प्रस्तावित कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

योजना का नाम- उन्नाव सतही स्रोत आधारित पेयजल योजना (क्लस्टर-बी)

1. अनुमानित लागत-रु० 232922.53 लाख [कुल कार्यलागत- 182118.78 लाख (मूल कार्यलागत- 138493.37 लाख + जी.एस.टी.- 24928.81 लाख + सेन्टेज- 17311.67 लाख + लेबर सेस- 1384.93 लाख) + अन्य विभागों को देय धनराशि- 2459.26 लाख (एन.ओ.सी. प्राप्त करने हेतु देय धनराशि-1500.70 लाख + विद्युत संयोजन- 958.56 लाख) + 10 वर्ष के अनुरक्षण एवं संचालन की लागत- 48344.49 लाख (विद्युत/डीजल व्यय की धनराशि को छोड़कर- 17250.49 लाख + विद्युत/डीजल व्यय की धनराशि- 31094.00 लाख)]
2. वित्त पोषण:- जल जीवन मिशन (फेज-4)

3. प्रस्तावित मुख्य कार्यों का विवरण निम्नवत् है:-

1. 130 एम.एल.डी. डब्ल्यू.टी.पी. (वि०/या० कार्यों सहित)-	01 नग
2. सी.डब्ल्यू.आर. (वि०/या० कार्यों सहित)	- 27 नग
3. शिरोपरि जलाशय (वि०/या० कार्यों सहित)	- 207 नग
4. राइजिंग मेन	- 873.62 कि.मी. (D.I. K-7, D.I. K-9 & M.S. Pipe)
5. वितरण प्रणाली	- 4512.03 कि.मी. (HDPE- 63-200 MM dia)
6. पेयजल गृह संयोजन (FHTC)	- 189798 नग

7. स्टाफ क्वार्टर, गार्ड रूम, क्लोरीनेशन

बिल्डिंग एवं सब स्टेशन बिल्डिंग (वि०/या० कार्यों सहित)-270 नग (30+06+207+27)

8. 10 वर्ष का संचालन एवं रखरखाव कार्य

उक्त प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा पत्र सं०- 211/डब्ल्यू.जी.-36/08 दिनांक 20.02.2024 के माध्यम से प्रदान की जा चुकी है।

उक्त के आलोक में प्राक्कलन को समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

➤ जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत जनपद में क्रियान्वित कराये जाने वाले आई.ई.सी. गतिविधियों को आवंटित करने हेतु 04 फर्म मेसर्स जानकी प्रसाद मेमोरियल रिसर्च एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट, लोहिया नगर, जनपद महाराजगंज, मेसर्स फेलकॉन, निकट कैसर अस्पताल, मानस नगर, लखनऊ, सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान, 58, सृजन बिहार कालोनी, भागीदारी भवन के पीछे, गोमतीनगर, लखनऊ एवं मेसर्स अम्बर प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ के प्राप्त प्रस्ताव पर निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में:- उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्र सं०- 3669/W-314/JJM/Agency Empanelment/ 2022-23 दिनांक 30.11.2023 के द्वारा जनपद उन्नाव में आवंटित/क्रियान्वित की जाने वाली आई.ई.सी. गतिविधियों यथा- Indoor Activities के अन्तर्गत कुल 12 गतिविधियां तथा Outdoor Activities के अन्तर्गत कुल 20 गतिविधियां के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर से आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है जिस हेतु प्रदेश में आई.ई.सी. गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु नामित कुल 13 एजेन्सियों के सापेक्ष 04 एजेन्सियों नामतः (1) मेसर्स जानकी प्रसाद मेमोरियल रिसर्च एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट, लोहिया नगर, जनपद महाराजगंज, (2) मेसर्स अम्बर प्रेस प्रा०लि० लखनऊ (3) मेसर्स फेलकॉन, निकट कैसर अस्पताल, मानस नगर, लखनऊ एवं (4) सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान, 58, सृजन बिहार कालोनी, भागीदारी भवन के पीछे, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया है तथा समीक्षा बैठक में (1) मेसर्स जानकी प्रसाद मेमोरियल रिसर्च एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट, लोहिया नगर, जनपद महाराजगंज, (2) मेसर्स अम्बर प्रेस प्रा०लि० लखनऊ (3) मेसर्स फेलकॉन, निकट कैसर अस्पताल, मानस नगर, लखनऊ एवं (4) सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान, 58, सृजन बिहार कालोनी, भागीदारी भवन के पीछे, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा प्रतिभाग किया गया। उक्त प्रतिभाग की गयी आई.ई.सी. संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समीक्षा में पाया गया कि जनपद में संचालित आई.ई.सी. गतिविधियों के माध्यम से अधिकांशतः कार्य पूर्व में ही राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा नामित आई.ई.सी. संस्थाओं मेसर्स फेलकॉन, लखनऊ एवं मेसर्स विल्सन ग्रीन इंडस्ट्रीज प्रा०लि० एवं मेसर्स एन.ए. मीडिया वेंचर्स प्रा०लि० (जे०वी०), साणद, अहमदाबाद तथा मेसर्स विल्सन ग्रीन इंडस्ट्रीज प्रा०लि० द्वारा कुछ गतिविधियां पूर्ण कर ली गयी एवं शेष गतिविधियां पूर्ण कराये जाने का कार्य प्रगति पर है एवं अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्र सं०- 3669/W-314/JJM/Agency Empanelment/ 2022-23 दिनांक 30.11.2023 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जनपद में पूर्व से सम्पादित आई.ई.सी. गतिविधियों की दुरावृत्ति नहीं की जानी है अधिशासी अभियन्ता द्वारा उक्त के सम्बन्ध में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ०प्र० से हुयी वार्ता के क्रम में अवगत कराया गया कि उपरोक्त कार्यों हेतु जारी दिशा-निर्देशों तथा आई.ई.सी. गतिविधियों की दरों में स्पष्टता हेतु मिशन कार्यालय से आगामी कार्यदिवसों में पुनः संशोधित दिशा-निर्देशों को जारी किये जाने का आश्वासन दिया गया है। जिसके उपरान्त पत्रावली पुनः कार्य आवंटन हेतु तैयार कर प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिया गया।

➤ जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में प्रस्तावित कार्यों पर प्रगति की समीक्षा:- उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी फर्म मेसर्स मेधा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ द्वारा क्लस्टर ए एवं बी में आवंटित कुल 1681 राजस्व ग्रामों में पाइप लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है क्लस्टर-ए के अन्तर्गत

प्रस्तावित कार्यों में से 71 जोन में कार्यों को प्रारम्भ कराते हुये लगभग 397.32 किमी. वितरण प्रणाली एवं 17233 नग पेयजल गृह संयोजन करा दिये गये हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। क्लस्टर-बी के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों में से 107 जोन में कार्यों को प्रारम्भ कराते हुये लगभग 572.90 किमी. वितरण प्रणाली एवं 25697 नग पेयजल गृह संयोजन करा दिये गये हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। इस प्रकार कुल 178 जोन में कार्यों को प्रारम्भ कराते हुये कुल 970.22 किमी. वितरण प्रणाली एवं 42930 नग पेयजल गृह संयोजन उपलब्ध कराये जा चुके हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। शेष कार्य प्रगति पर हैं, वर्तमान में जनपद की प्रगति 19.98 प्रतिशत है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

Sl. No.	Month	FHTC Connection (Nos.) Target	Achieved	Balance
1	Oct-23	5000	2241	2759
2	Nov-23	9000	4269	4731
3	Dec-23	15000	11135	3865
4	Jan-24	22500	12687	9813
5	Feb-24	25000	12598	12402
Total FHTC Connection		76500	42930	33570

अधिकासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा Existing Tubewell based Water Supply Scheme में कियाशील नलकूपों के उपयोग के लिये फर्म द्वारा आवश्यक पम्पिंग प्लांट के आपूर्ति की प्रगति अत्यन्त धीमी है जिसके सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म के प्रतिनिधि श्री एच.बी. सिंह को निर्देशित किया गया कि आवश्यक पम्पिंग प्लांट तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। माह फरवरी, 2024 तक निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष एफ.एच.टी. सी. कार्यों की प्रगति 50.39 प्रतिशत से भी कम होने पर कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि श्री एच.बी. सिंह को निर्देशित किया गया कि कार्यों को द्रुत गति से करवाते हुए FHTC को शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य 25.00 प्रतिशत को शीघ्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत गुणता प्रभावित जनपद उन्नाव में सतही स्रोत आधारित पेयजल योजना हेतु गंगा बैराज (लवकुश बैराज) परियोजना में बांये गाईड बन्ध के पास डब्ल्यू.टी.पी. निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में समीक्षा:- अधिकासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि क्लस्टर-ए के अन्तर्गत डब्ल्यू.टी.पी. निर्माण हेतु ग्राम पतारी के स्थान पर गंगा बैराज (लवकुश बैराज) परियोजना में बांये गाईड बन्ध से लगभग 200 मी० की दूरी पर जनपद कानपुर नगर की तहसील कानपुर सदर के अन्तर्गत कटरी शंकरपुर सराय ग्राम स्थित भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव के पत्र सं०- 3928/डब्ल्यू.एस.-103/636 दिनांक 20.12.2023 तथा अधिकासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा अपने अर्द्धशासकीय पत्र सं०- 4176 दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 एवं प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ के अर्द्धशासकीय पत्र सं०- 20/76-1-2024 दिनांक 02.01.2024 के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर को पत्र लिखा गया, जिसके परिपेक्ष्य में कार्यदायी फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुसार डब्ल्यू.टी.पी. (क्लस्टर-ए) निर्माण हेतु न्यूनतम भूमि 4.96 हे० उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा पत्र सं०- 87/डब्ल्यू.जी.-60/10 दिनांक 30.01.2024 के माध्यम से जिलाधिकारी, कानपुर को अग्रिम कार्यवाही पत्र प्रेषित किया गया। दिनांक 02.02.2024 को मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ, अधिकासी अभियन्ता एवं कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि श्री एच.बी. सिंह, डिप्टी जनरल मैनेजर के साथ जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर से उनके कार्यालय में वार्ता हुई जिस पर उनके द्वारा प्रस्तावित स्थल तहसील कानपुर सदर के अन्तर्गत ग्राम कटरी शंकरपुर सराय में राजस्व विभाग के सदर तहसीलदार को निर्देश दिये गये कि मौके पर जाकर प्रस्तावित स्थल का चिन्हांकन कराये तथा क्लस्टर-ए के अन्तर्गत प्रस्तावित डब्ल्यू.टी.पी. के निर्माण कार्यों को प्रारम्भ कराने की मौखिक सहमति प्रदान की गयी, परन्तु उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० के नाम आवंटन कराया जाना अपेक्षित है। जिसके सम्बन्ध में अधिकासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/ उपजिलाधिकारी, सदर कानपुर नगर से दिनांक 13.02.2024 को वार्ता की गयी जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम कटरी शंकरपुर सराय शासनादेश संख्या 933/एक-14-2023, राजस्व अनुभाग-14 उ०प्र० शासन, दिनांक 31.10.2023 की अधिसूचना से सर्वे में निहित हो चुका है जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव द्वारा अपने अर्द्धशासकीय पत्र सं०- 669/डब्ल्यू.एस.-103/122 दिनांक 22.02.2024 के द्वारा प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ को मार्गदर्शन हेतु पत्र प्रेषित किया गया। दिनांक 23.02.2024 को प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ की जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर के साथ उनके कार्यालय कक्षा में वार्ता की गयी जिसमें जिलाधिकारी महोदय कानपुर नगर द्वारा उक्त भूमि पर आख्या

तहसील सदर के माध्यम से प्राप्त कर प्रमुख सचिव महोदय को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु पत्रावली तैयार करने के लिये अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), कानपुर नगर को निर्देश दिये गये हैं। जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि कार्यालय जिलाधिकारी कानपुर नगर से समन्वय स्थापित करते हुये अग्रेतर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

- इनटेकवेल से डब्ल्यू.टी.पी. तक सैं-वाटर राइजिंग मेन बिछाने हेतु सिंचाई विभाग, उन्नाव/कानपुर नगर एवं अन्य से NOC प्राप्त करने के सम्बन्ध में समीक्षा:- उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित जलापूर्ति पाइप लाइन को इनटेकवेल से बाँये एफलेक्स बन्ध के कि०मी० ०.४०० पर ट्रेन्चलेस विधि द्वारा क्लस्टर- 'ए' एवं 'बी' की पाइप लाइन को बाँये एफलेक्स बन्ध के एच०एफ०एल० पर क्रॉस किया जायेगा तत्पश्चात पाइप लाइन को बाँये एफलेक्स बन्ध के समानान्तर बैराज से उन्नाव की तरफ बाँये एफलेक्स बन्ध के कि०मी० ०.४०० से कि०मी० २.५५० तक क्लस्टर- ए एवं 'बी' की पाइप लाइन बिछायी जायेगी तथा क्लस्टर-ए की पाइप लाइन २.५५० कि०मी० से ४.०० कि०मी० तक डामर रोड के सेंटर से ५५ मीटर दूरी पर दायीं तरफ सिंचाई विभाग की भूमि पर पाइप लाइन बिछाई जाएगी। प्रस्तावित जलापूर्ति पाइप लाइन क्लस्टर- 'बी' के अन्तर्गत पाइप लाइन को बाँये मार्जिनल बन्ध के चैनेज ०.०४३ कि०मी० एवं ०६.५५ कि०मी० पर ट्रेन्चलेस विधि से एच०एफ०एल० पर क्रॉस किया जाए तथा मार्जिनल बन्ध के समानान्तर (० से १०.० कि०मी० सारैया रेलवे लाइन तक) डामर रोड के सेंटर से ५० मी० पर सिंचाई विभाग की भूमि पर बिछायी जाएगी। उक्त के सम्बन्ध में संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, बैराज निर्माण खण्ड-२, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, कानपुर नगर से इस कार्यालय के पत्र सं०- २३९/डब्ल्यू.एस.-१०३/६६ दिनांक १६.०१.२०२४ के माध्यम से अनुरोध किया गया, जिस पर बैराज निर्माण खण्ड-२, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, कानपुर नगर के स्तर से कार्यवाही शेष है। कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उन्नाव से Clear Water Rising Main हेतु १८ स्थलों पर नहर कासिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना है जिसके सापेक्ष १८ स्थलों का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया जा चुका है। कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उन्नाव शारदा खण्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उन्नाव से Raw Water Rising Main हेतु ०२ स्थलों पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना है जिसके सापेक्ष दोनों स्थलों का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया जा चुका है तथा Clear Water Rising Main हेतु १८ स्थलों पर नहर कासिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना है जिसके सापेक्ष १८ स्थलों का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया जा चुका है जिसके सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उन्नाव शारदा खण्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उन्नाव एवं सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उन्नाव को N.O.C. उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

- जल जीवन मिशन योजना (फेज-४) के अन्तर्गत भूमि उपलब्धता एवं भूमि सीमांकन (Land Demarcation) की अद्यतन स्थिति:- उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के पत्र सं०- ३९५८/डब्ल्यू.-२६/२०२३-२४ दिनांक १५.१२.२०२३ के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में उपलब्ध भूमि के सापेक्ष Hydraulic Design & Drawing, DPR विरचन की कार्यवाही प्रगति पर है तथा जल जीवन मिशन (फेज-४) के अन्तर्गत शिरोपरि जलाशय एवं Clear Water Reservoir निर्माण के लिए उपलब्ध भूमि पर शिरोपरि जलाशय एवं Clear Water Reservoir निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी के पत्र सं०- ६१३/डब्ल्यू.एस.-१०३/१५१ दिनांक १६.०२.२०२४ के माध्यम से सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों को निर्देश प्रदान किये गये हैं जिसके क्रम में समस्त उपलब्ध भूमि का सीमांकन (Land Demarcation) राजस्व विभाग के साथ किया जाना है एवं वर्तमान तक १५१ नग शिरोपरि जलाशयों एवं ०३ नग Clear Water Reservoir का सीमांकन किया जा चुका है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

	Cluster-A	Cluster-B	Total Required Land	Land Demarcation Done
OHT	२४४	२०७	४५१	१५१
CWR	२७	२६	५३	०३

जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यवाही फर्म मेसर्स मेधा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ के प्रतिनिधि डिप्टी जनरल मैनेजर श्री एच.बी. सिंह को निर्देशित किया गया कि उक्त उपलब्ध स्थलों पर भूमि सीमांकन (Land Demarcation) आगामी १५ दिवसों में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

- जनपद में नामित ६ इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (ISA) के कार्यों की समीक्षा तथा हिन्दु मुस्लिम एकता एवं कल्याण समिति, ८२/७५/क, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लखनऊ एवं बैसवारा शिक्षित बेरोजगार वेलफेयर एसोसिएशन, बी-९६७, आ०वि० कालोनी, उन्नाव द्वारा सम्पादित कार्यों का प्रस्तुतीकरण:- उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता,

इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी (ISA) नामतः (1) हिन्दु मुस्लिम एकता एवं कल्याण समिति, 82/75/क. गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लालकुआ, लखनऊ (2) हैलिंग हैण्ड चैलेंजर सोसाईटी, ग्राम सरसोपार, पोस्ट भुसावल, जनपद गोरखपुर (3) प्रभावति देवी नारी कल्याण समिति, 194-ए, शिवपुरसाहबगंज पड़री बाजार, गोरखपुर (4) बैसवारा शिक्षित बेरोजगार चैलेंजर एसोसिएशन, बी-957, आवास विकास कालोनी, उन्नाव (5) नववेतना विकास समिति, बी-76, नेहरू विहार, कल्याणपुर, विकास नगर, लखनऊ (6) जनहित सेवा एवं शोध संस्थान, 277, विकास नगर, जेल रोड, पी.ओ. कादीपुर, प्रतापगढ़ को क्लस्टर आवंटन एवं अनुबन्ध गठन के पश्चात Planning and Mobilisation Phase के कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं, समीक्षा करने पर कार्यों की प्रगति अत्यन्त धीमी पायी गयी जिस पर अग्रोहस्ताक्षरी द्वारा समस्त आई.एस.ए. प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि Planning and Mobilisation Phase के कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करायें।

➤ जनपद में क्रियान्वित आई.ई.सी. गतिविधियों की समीक्षा

जनपद में क्रियान्वित आई.ई.सी. गतिविधियों की समीक्षा की गयी जिस पर अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आई.ई.सी. गतिविधियों के सुचारु संचालन हेतु अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र सं०- 1809/W-314/JJM/Agency Empanelment/2022-23 दिनांक 04-07-2023 के माध्यम से जनपद में कार्यदायी एजेन्सी के रूप में मेसर्स फेलकॉन, निकट कैसर अस्पताल, मानस नगर, लखनऊ नामित किया गया है। कार्यदायी एजेन्सी द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां की जानी प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष प्रगति नीचे तालिका में दर्शायी गयी है:-

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग जल जीवन मिशन हर घर जल योजनान्तर्गत IEC गतिविधि- मेसर्स फाल्कन

नगरपालिका एवं ग्रामीण जलपूर्ति विभाग जल जीवन मिशन हर घर जल योजनाअन्तर्गत IEC गतिविधि- मेसर्स फाल्गुन																													
क्रम सं.	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	फैज-1						फैज-2						फैज-3													
				पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी कार्यवाही		05 पेयजल सौदा की जाँच (प्रति राजस्व) 05@R.V.		पीपल लेखन / कविकल (प्रति ग्राम पंचायत) 05@G.P.		आंगनवाड़ी केंद्रों पर पेयजल एवं स्वच्छता बैठक (प्रति ग्राम पंचायत) 02@G.P.		ग्रामिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छता जल एवं दूधन प्रतियोगिता (प्रति ग्राम पंचायत) 02@G.P.		साप्ताहिक समीक्षण (प्रति राजस्व) 01@R.V.		स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति (प्रति ग्राम पंचायत) 01@G.P.		पेयजल एवं स्वच्छता समिति (प्रति ग्राम पंचायत) 01@G.P.		पेयजल एवं स्वच्छता प्रदर्शनी कार्यक्रम 01@R.V.		मुकदम मालिकों के सम्मेलन के पेयजल स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम 01@R.V.		स्वच्छता मेल का आयोजन 01@R.V.		स्वच्छता के सम्मेलन के माध्यम से जल जीवन मिशन प्रदर्शन 01@G.P.			
				लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	भुसावल	75	137	75	75	685	685	375	375	150	150	150	150	137	137	75	75	75	75	137	137	137	114	137	114	75	75	75	75
2	बिचनपुर	67	125	67	67	630	630	335	335	134	134	134	134	125	125	67	67	67	67	125	125	125	120	125	120	67	67	67	67
3	अमरगढ़	67	116	67	67	595	595	335	335	134	134	134	134	116	116	67	67	67	67	116	116	116	116	116	116	67	67	67	67
4	सिवाली	90	68	90	90	340	340	250	250	100	84	100	84	68	68	50	42	50	42	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
5	दुमरा	96	102	96	96	510	510	280	280	112	112	112	112	102	102	56	56	56	56	102	102	102	102	102	102	96	96	96	96
6	बिचनपुर	57	61	57	57	405	405	265	265	114	114	114	114	61	61	57	57	57	57	61	61	61	61	61	61	57	57	57	57
7	साहबगंज	75	119	75	75	595	595	375	375	150	150	150	150	119	119	75	75	75	75	119	119	119	0	119	0	75	75	75	75
8	दरभंगा	81	140	81	81	700	700	405	405	162	162	162	162	140	140	81	81	81	81	140	140	140	140	140	140	81	81	81	81
9	अजमेर	61	61	61	61	455	455	305	305	122	122	122	122	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
10	सिवाली	74	135	74	74	675	675	370	370	148	148	148	148	135	135	74	74	74	74	135	135	135	135	135	135	74	74	74	74
11	गजपुराद्वारा	60	64	60	60	420	420	300	300	120	120	120	120	64	64	60	60	60	60	64	64	64	64	64	64	60	60	60	60
12	बगलगाँव	55	77	55	55	380	380	275	275	110	110	110	110	77	77	55	55	55	55	77	77	77	0	77	0	55	55	55	55
13	कलकत्ता	68	105	68	68	525	525	345	345	138	138	138	138	105	105	68	68	68	68	105	105	105	0	105	0	68	68	68	68
14	सबौर	72	110	72	72	560	560	360	360	144	144	144	144	110	110	72	72	72	72	110	110	110	0	110	0	72	72	72	72
15	सिवाली	65	105	65	65	525	525	330	330	132	132	132	132	105	105	65	65	65	65	105	105	105	0	105	0	65	65	65	65
16	सिवाली	55	83	55	55	415	415	275	275	110	110	110	110	83	83	55	55	55	55	83	83	83	0	83	0	55	55	55	55
कुल योग				1040	1682	1040	1040	6410	6410	5200	5200	2080	2048	2080	1980	1682	1830	1040	1005	1040	1031	1682	1682	1682	906	1682	288	1040	871

जनपद में क्रियान्वित आई.ई.सी. गतिविधियों (Indoor Work) की समीक्षा करने पर अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आई.ई.सी. गतिविधियों के सुचारु संचालन हेतु अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र सं०- 3849/W-314/JJM/Agency Empanelment/2022-23 दिनांक 11.12.2023 के माध्यम से जनपद में कार्यदायी एजेन्सी के रूप में M/s Wilson Green Industries Private Limited, Plot No. 90 to 93, Ajanta Ind, Sanand Ahmadabad-382170 को नामित किया गया है। नामित एजेन्सी द्वारा जनपद के ग्रामों के मुख्य द्वार, पंचायत घर, सामुदायिक केन्द्र, स्कूल, कालेज, आंगनवाड़ी सेन्टर, ओ.एच.टी. स्वास्थ्य केन्द्र, बस स्टॉप आदि स्थलों पर नीले रंग के डबल बेस के बाद केसरिया रंग से 5 ft x 6 ft साइज के स्लोगन को क्षेत्रीय भाषा में तहसील मुख्यालय पर 10, विकास खण्ड स्तर पर 10 एवं ग्राम पंचायत स्तर पर 10 बॉल राइटिंग का कार्य किया जाना था, जिसके समस्त कार्य पूर्ण कर ली गयी, जिसके सापेक्ष प्रगति नीचे तालिका में दर्शायी गयी है:-

क्रम सं०	तहसील / विकास खण्ड / ग्राम पंचायत स्तर पर	कुल वॉल राइटिंग	
		लक्ष्य	पूर्ति
1	तहसील स्तर पर	60 वॉल राइटिंग (06 तहसील प्रति 10 वॉल राइटिंग)	60 नग
2	विकास खण्ड स्तर पर	160 वॉल राइटिंग (16 विकास खण्ड प्रति 10 वॉल राइटिंग)	160 नग
3	ग्राम पंचायत स्तर पर	10400 वॉल राइटिंग (1040 ग्राम पंचायत प्रति ग्राम)	14000 नग

- जनपद / विकास खण्ड / तहसील / ग्राम पंचायत एवं राजस्व ग्राम स्तर पर एल.ई.डी. / होर्डिंग्स एवं अन्य आई.ई.सी. गतिविधियों के माध्यम से जनमानस में जनजागरूकता कार्यक्रम / गतिविधियों को (Outdoor work) कराये की समीक्षा:- जनपद में क्रियान्वित आई.ई.सी. गतिविधियों की समीक्षा की गयी जिस पर अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद / विकास खण्ड / तहसील / ग्राम पंचायत एवं राजस्व ग्राम स्तर पर एल.ई.डी. / होर्डिंग्स एवं अन्य आई.ई.सी. गतिविधियों के माध्यम से जनमानस में जनजागरूकता कार्यक्रम / गतिविधियों को (Outdoor work) कराये जाने हेतु अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र सं०- 4123/W-314/ JJM/Outdoor Agency Empanelment/2022-23 दिनांक 27.12.2023 के माध्यम जनपद में कार्यदायी एजेंसी के रूप में मेसर्स विल्सन ग्रीन इंडस्ट्रीज प्रा०लि० एवं मेसर्स एन.ए. मीडिया वेन्चर्स प्रा०लि० (जे०वी०) नामित किया गया है। कार्यदायी एजेंसी द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां की जानी प्रस्तावित हैं जिसके सापेक्ष प्रगति नीचे तालिका में दर्शायी गयी है:-

HOARDING								LED VAN			LED VAN		Fixed LED SCREEN	DIGITAL FLEXI BANNER		PREPARED THEME SONGS
District_50		Block_10		Tehsil_10		GP_01		Distict_01	Block_01		Block_01		Per district_02-04	RV_02		DISTRICT_10
Target	Achieved	Target	Achieved	Target	Achieved	Target	Achieved	Yes/No	Target	Achieved	Target	Achieved	Yes/No (if yes then mention the no. of LED screen installed)	Target	Achieved	Yes/No
50	50	160	160	60	60	1040	1028	YES	16	10	1682	1667	Yes working	3364	3210	no

मेसर्स M/s Wilson Green Industries Private Limited के उपस्थिति प्रतिनिधि को अवशेष निर्धारित लक्ष्यों को शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

- जनपद में F.T.K. किट वितरण की समीक्षा:-

जनपद में F.T.K. किट वितरण की समीक्षा की गयी जिस पर अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कुल 1682 राजस्व ग्रामों में प्रत्येक ग्राम हेतु 01 किट वितरण किया जाना प्रस्तावित जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 1229 राजस्व ग्रामों में F.T.K. किट का वितरण तथा F.T.K. Training का कार्य पूर्ण किया जा चुका है शेष कार्य प्रगति पर है, एफ.टी.के. वितरण की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है:-

S No	District	Block	Total Gram Panchayat	Total Revenue Villages	Total Target for FTK Training (per block)	Trained Participants	Total WQMIS Status	Total FTK Kit Received	FTK Kit Distribution	Balance (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Unnao	Asoha	67	119	595	610	610	119	106	13
2	Unnao	Aurair	62	91	455	450	450	91	25	66
3	Unnao	Bangarmanu	55	77	385	385	385	77	77	0
4	Unnao	Bichhly	57	81	405	405	405	81	79	2
5	Unnao	Bighapur	67	126	630	625	625	126	126	0
6	Unnao	Fatehpur Chaurasi	69	105	525	525	525	105	57	48
7	Unnao	Ganj Moradabad	60	84	420	425	425	84	84	0
8	Unnao	Hasanganj	81	140	700	700	700	140	56	84
9	Unnao	Hileuli	50	68	340	340	340	68	55	13
10	Unnao	Miaganj	73	135	675	700	700	135	76	59
11	Unnao	Nawalaganj	75	119	595	595	595	119	79	40
12	Unnao	Purwa	56	102	510	495	495	102	62	40
13	Unnao	Safipur	72	109	545	545	545	109	40	69
14	Unnao	Sikanderpur Kuran	66	105	525	520	520	105	105	0
15	Unnao	Sikanderpur Saroi	55	83	415	425	425	83	83	0
16	Unnao	Sumerpur	75	137	685	685	685	137	119	18
		Total	1040	1681	8405	8430	8430	1681	1229	452

उक्त सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि एफ.टी.के. वितरण शीघ्र पूर्ण कर लिये जायें।

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुयी।


अधिशासी अभियन्ता/ सदस्य सचिव
खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
उन्नाव।



जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी/ सदस्य
उन्नाव।


जिला बेसिक शिक्षाधिकारी/सदस्य
उन्नाव।


अधिशासी अभियन्ता/सदस्य
सिंचाई एवं जल संसाधन,
उन्नाव।


प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य
उन्नाव।


मुख्य चिकित्साधिकारी/सदस्य
उन्नाव।


जिला विकास अधिकारी/सदस्य
उन्नाव।


जिला कृषि अधिकारी/सदस्य
उन्नाव।


मुख्य विकास अधिकारी
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
उन्नाव।
१५/०३/२४

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव

पत्रांक:- 991 / W-5-103 / 226 दिनांक : 15-03-2024

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), किसान बाजार, प्रथम तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव।
5. जिला विकास अधिकारी, उन्नाव।
6. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव।
7. अधिशासी अभियन्ता, उन्नाव शारदा खण्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उन्नाव।
8. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उन्नाव।
9. अधिशासी अभियन्ता, बैराज निर्माण खण्ड-2, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, फूलबाग-उ०प्र० कानपुर नगर।
10. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
11. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (डी.पी.एम.यू.), उन्नाव।
12. डिप्टी टीम लीडर, सेन्सिस टेक्नो लि० (टी.पी.आई.), उन्नाव।
13. मेसर्स मेधा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ।
14. जनपद हेतु नामित समस्त इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेंसी (आई.एस.ए.) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि राज्य स्वच्छता एवं पेयजल मिशन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

15. मेसर्स फेलकॉन, निकट कैंसर अस्पताल, मानस नगर, लखनऊ।
16. मेसर्स दिल्लान ग्रीन इंडस्ट्रीज प्रा०लि० एवं मेसर्स एन.ए. मीडिया वेन्चर्स प्रा०लि० (जे०बी०), साणद, अहमदाबाद।
17. मेसर्स जानकी प्रसाद मेमोरियल रिसर्च एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट, लोहिया नगर, जनपद महाराजगंज।
18. सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान, 58, सृजन बिहार कालोनी, भागीदारी भवन के पीछे, गोमतीनगर, लखनऊ।
19. मेसर्स अम्बर प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ, 226018।

मुख्य विकास अधिकारी
संस्था

का/प्र.
8