

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-फतेहपुर में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की दिनांक- 28.04.2025 को आहूत समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 28.04.2025 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुयी जिसमें निम्न अधिकारी/सदस्य उपस्थित रहें-

- श्री प्रमोद सिंह चंद्रौल, जिला विकास अधिकारी, फतेहपुर।
- श्री अनुराग गौतम, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर।
- श्री शिवम यादव, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर।
- श्री कैलाश चन्द, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर।
- श्री अरविन्द कुमार रघुवंश, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर।
- श्री राज मुनि यादव, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू० फतेहपुर।
- श्री हरिओम, अवर अभियन्ता, यान्त्रिक खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज।
- श्री कृष्ण कुमार खरे, डी०पी०एम०, मेघज टेक्नो कान्सल्ट, क्लस्टर-प्रयागराज, फतेहपुर।
- श्री गिरी बाबू, प्रतिनिधि, मे० पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड (जे०वी०) जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री पी० के० सिंघल, प्रतिनिधि, मे० पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड (जे०वी०) जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री मनोज तिवारी, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड (जे०वी०) जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री कृष्ण मौर्या, प्रतिनिधि, मे० बाबा जी० ए० इन्फ्रा (जे०वी०) जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री शिवेश कुमार, प्रतिनिधि, मे० गायत्री रैमिकी प्रा० लि० जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री अचल कुमार, प्रतिनिधि, सण्डिगो सोलर सात्यूशन प्रा० लि०, फतेहपुर।

समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा विगत माह समीक्षा के दौरान दिए गये लक्ष्य के सापेक्ष कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किये गये लक्ष्य पूर्ति का विवरण प्रस्तुत किया गया जिसकी समीक्षा के उपरांत अगले माह हेतु कार्यदायी संस्थाओं को लक्ष्य दिया गया जो निम्नवत है:-

फर्म का नाम	कार्य समय	टयूब वेल	पम्प	सोलर	इलेक्ट्रिसिटी	पम्प हाउस	पइप लाइन (कि०मी० में)	O H T	रोड रेस्टो रेशन (कि०मी०)	रेगुलर वाटर सप्लाई (ग्राम)	HGJ (ग्राम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मे० पावरमेक - मे० भूरथनम (जे०वी०)	कुल लक्ष्य	452	452	341	111	452	5345	427	3299	425	733
	25 अप्रैल तक कुल उपलब्धि	442	316	172	65	336	5023	128	3157	76	55
	21 मार्च का लक्ष्य	10	27	37	23	39	166	43	93	91	45
	लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति	0	18	9	2	21	0	25	21	14	3
	28 अप्रैल का लक्ष्य	10	9	16	10	10	35	14	20	17	17
मे० बाबा जी० ए० इन्फ्रा (जे०वी०)	कुल लक्ष्य	77	77	39	38	77	954	68	557	67	122
	25 अप्रैल तक कुल उपलब्धि	73	68	27	17	60	880	21	540	4	6
	21 मार्च का लक्ष्य	4	9	12	8	17	60	10	58	55	25
	लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति	0	2	3	2	2	5	8	4	1	1
	28 अप्रैल का लक्ष्य	1	5	7	6	4	20	6	3	5	3
मे० गायत्री - रैमिकी (जे०वी०) / सबलेट्स	कुल लक्ष्य	190	190	161	29	190	1528	170	1067	170	325
	25 अप्रैल तक कुल उपलब्धि	190	173	115	23	170	1512	101	1031	80	74
	21 मार्च का लक्ष्य	0	17	30	14	21	15	25	158	85	56
	लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति	0	1	3	2	3	4	2	8	5	5
	28 अप्रैल का लक्ष्य	0	5	3	3	8	5	5	10	10	6
सभी कार्यदायी संस्थाओं का कुल लक्ष्य		719	719	541	178	719	7827	665	4923	662	1180
सभी कार्यदायी संस्थाओं की कुल उपलब्धि		705	557	314	105	566	7415	250	4728	160	135

1. मे० पावरमेक - मे० भूरधनम (जे०वी०):

मे० पावरमेक भूरधनम (जे०वी०) को 10 ट्यूबवेल बोर करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष उपलब्धि शून्य रही। प्रगति शून्य होने के सम्बन्ध में संस्था द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया, जिसके सम्बन्ध में चेतावनी दी गयी। संस्था के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया की 15 जून तक सभी अवशेष 10 बोर पूर्ण कर लिए जायेंगे। 27 पम्प के लक्ष्य के सापेक्ष 18 पम्प की पूर्ति की गयी जिसके क्रम में संस्था के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि शेष 9 पम्प अगले 15 दिनों में लगा दिए जायेंगे। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिसिटी, पाइप लाइन तथा हर घर जल की प्रगति अत्यंत खराब रही जिसके लिए चेतावनी दी गयी। निर्देशित किया गया कि दिए गये लक्ष्य की पूर्ति करना सुनिश्चित करें।

2. मे० बाबा जी० ए० इन्द्रा (जे०वी०):

दिए गये लक्ष्य 10 के सापेक्ष ओवर हेड टैंक में 8 की पूर्ति की गयी एवं अन्य सभी मदों में प्रगति खराब रही। जिसके लिए चेतावनी देते हुए निर्देशित किया गया कि दिए गये लक्ष्य की पूर्ति करना सुनिश्चित करें।

3. मे० गायत्री - रैमिकी (जे०वी०) / सबलेट्स:

मे० गायत्री रैमिकी द्वारा भी विगत माह दिए गये लक्ष्य के सापेक्ष की पूर्ति अत्यंत खराब रही। कार्यदायी संस्था को दिए गये लक्ष्य की पूर्ति किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

4. विद्युत कनेक्शन की समीक्षा में कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पैसा जमा किया जा चुका है किन्तु अभी तक कनेक्शन मिलना शेष है। निर्देशित किया गया कि सभी कार्यदायी संस्थाएं जिन योजनाओं का पैसा जमा कर चुकी है उसकी सूची अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध करायें। जिनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय अथवा अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में अधिशासी अभियन्ता विद्युत खण्ड की बैठक कराकर निराकरण कराया जाये।

(कार्यवाही - अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण))

5. जनपद में चार योजनाओं में सलाईन वाटर से सम्बन्धित समस्या के सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता (ई०&एम०) द्वारा अवगत कराया गया कि पिछले माह बैठक में दिए गये निर्देश के अनुपालन में आस पास के बोर की जाँच करायी गयी किन्तु सभी जगह 30 - 40 मीटर के नीचे खारा पानी पाया गया है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि आस पास की पेयजल योजनाओं से जोड़ने सम्बन्धी स्थिति का आकलन व निरीक्षण कर समाधान कराया जाये।

(कार्यवाही - अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) व सहायक अभियन्ता (ई०&एम०))

6. रोड रेस्टोरेशन के कार्य की समीक्षा के दौरान पाया गया कि खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम सचिवों से प्राप्त सूचना के अनुसार 648 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष मात्र 159 ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण पाया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	रोड रेस्टोरेशन की सूचना	सत्यापन	
			रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण हो गया	रोड रेस्टोरेशन का कार्य अपूर्ण है
1	अमौली	15	09	06
2	ऐरायां	37	00	37
3	असोथर	12	00	12
4	बहुआ	83	60	23
5	भिटौरा	44	27	17
6	देवमई	222	00	222
7	धाता	50	00	50
8	हसवां	35	04	31
9	हथगावं	79	09	70
10	खजुहा	16	04	12
11	मलवां	17	09	08
12	तेलियानी	38	37	01
13	विजयीपुर	00	00	00
	योग-	648	159	489

संस्थाओं द्वारा अधूरे रोड रेस्टोरेशन के कार्य की सूची भेजी जाती है। जिसमें निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त का सत्यापन करते हुये पुनः सूची प्रस्तुत करें। आप सभी कार्यदायी संस्थाओं को चेतावनी दी जाती है कि यदि किसी भी संस्था द्वारा आपके गलत सूचना प्रस्तुत की गयी तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। अतः अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि अवशेष ग्रामों का रोड रेस्टोरेशन बरसात के पूर्व प्रत्येक दशा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, तथा जिन ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य कराया गया है उसकी सूची उपलब्ध करायें ताकि सत्यापन कराया जा सके।

(कार्यवाही - अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) व समस्त कार्यदायी संस्थाएँ)

7. हर घर जल प्रमाणीकरण की समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बताया गया कि हर घर जल प्रमाणीकरण में कुछ प्रधानों व सचिवों द्वारा हीला हवाली की जा रही है, जिसके सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि जिन ग्राम पंचायतों में इस प्रकार की समस्या हो उसकी सूची अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) / डी०पी०आर०ओ०)

8. DPM- TPI मेघज टेक्नो कान्सेप्ट द्वारा बैठक में NC की Compliances रिपोर्ट का विवरण प्रस्तुत किया गया जो निम्नवत है :-

TKC Name	Date	Critical NC	Critical Compliance
M/s Gayatri – Ramky (JV)	21.03.2025	299	53
	28.04.2025	311	75
M/s GA Infra – Baba (JV)	21.03.2025	129	35
	28.04.2025	141	57
M/s PMPL – BRCCPL (JV)	21.03.2025	694	163
	28.04.2025	735	218
Overall	21.03.2025	1122	251
	28.04.2025	1187	350

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि किसी भी कार्यदायी संस्था द्वारा NC का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया गया है तथा निर्देशित किया गया कि अगले माह तक शत प्रतिशत अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही –समस्त कार्यदायी संस्थायें)

9. जनपद की समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि पांच हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में प्राथमिकता के आधार पर पहले कार्य कराया जाये। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि सभी कार्यदायी संस्थाओं को पांच हजार से अधिक आबादी वाली योजनाओं की सूची उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही – अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) व समस्त कार्यदायी संस्थायें)

10. मे० पावरमेक भूरथनम (जे०वी०) की FHTC की प्रगति 90% से कम पायी गयी, जिसके कारण जनपद की स्थिति अत्यंत खराब है जिसके क्रम चेतावनी देते हुए निर्देशित किया कि मैन पावर बढ़ाकर अगले माह तक 95% का लक्ष्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा भी अपनी प्रगति 95% करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही –मे० पावरमेक भूरथनम (जे०वी०))

11. जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कार्य धीमी गति से किया जा रहा है। गर्मी की दृष्टि से मैनपावर को बढ़ाते हुये पेयजल सुविधाओं हेतु कार्य को प्राथमिकता से कराये साथ ही कार्य पूर्ण कराते हुये रोड़ रेस्टोरेशन की कार्यवाही नियमानुसार कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही – अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) व समस्त कार्यदायी संस्थायें)

12. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के क्रम में निर्देशित किया गया कि कार्य की गुणवत्ता व मानक के अनुसार सामग्री के प्रयोग पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा ससमय निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति की जाये।

(कार्यवाही – अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) व समस्त कार्यदायी संस्थायें)

13. सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि माननीय विधायकगण / माननीय सांसद व माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा की गयी शिकायतों का निस्तारण अविलम्ब करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही – अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) व समस्त कार्यदायी संस्थायें)

इसी के साथ बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(पवन कुमार मोना)

मुख्य विकास अधिकारी
फतेहपुर


पृ०सं०: 1796 / M-9 / 27

दिनांक: 28-05-2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा (ग्रामीण) जलापूर्ति विभाग, लखनऊ महोदय की सेवा में सादर अवलोनार्थ।

2. मण्डलायुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज महोदय की सेवा में सादर अवलोनार्थ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी महोदय, फतेहपुर को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
6. जिला विकास अधिकारी, फतेहपुर को सादर सूचनार्थ।
7. जिला पंचायत राज अधिकारी, फतेहपुर।
8. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर।
9. अधिशासी अभियन्ता, यांत्रिक खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज।
10. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (DPMU), फतेहपुर।
11. डी०पी०एम०, मे० मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि० प्रयागराज, क्लस्टर फतेहपुर।
12. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० गायत्री-रैमकी (जे०वी०) जनपद-फतेहपुर।
13. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० पावरमेक/भूरधनम (जे०वी०) जनपद यूनिट फतेहपुर।
14. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० बाबा जी०ए०इन्फ्रा (जे०वी०) जनपद यूनिट फतेहपुर।


मुख्य विकास अधिकारी
फतेहपुर