

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-फतेहपुर में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की
दिनांक-01.07.2025 को आहूत समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 01.07.2025 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुयी जिसमें निम्न अधिकारी/सदस्य उपस्थित रहें-

- श्री प्रमोद सिंह चन्द्रौल, जिला विकास अधिकारी, फतेहपुर।
- श्री अनुराग गौतम, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर।
- श्री अरविन्द कुमार धवंश, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर।
- श्री कृष्ण कुमार खरे, डी०पी०एम०, मेघज टेक्नो कान्सेप्ट, कलस्टर-प्रयागराज, फतेहपुर।
- श्री राकेश कुमार वर्मा, प्रो० मैनेजर, मे० गायत्री रैमकी (जे०वी०), जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री गिरि बाबू, प्रो० मैनेजर, मे० पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड (जे०वी०), जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री कृष्ण मौर्या, प्रो० मैनेजर, मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा (जे०वी०), जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री राजमुनि यादव, जिला समन्वयक, जिला परियोजना, प्रबन्धन इकाई, फतेहपुर।
- श्री गणेश कुमार, मे० गायत्री रैमकी (जे०वी०), जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री मनोज कुमार तिवारी, प्रो० मैनेजर, मे० पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड (जे०वी०), जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री देव भाविक, प्रो० मैनेजर, मे० पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड (जे०वी०), जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री हरिओम, जूनियर इंजीनियर, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर।

समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा विगत माह समीक्षा के दौरान दिये गये लक्ष्य के सापेक्ष कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा किये गये लक्ष्य पूर्ति का विवरण प्रस्तुत किया गया जिसकी समीक्षा के उपरान्त अगले माह हेतु कार्यदायी संस्थाओं को लक्ष्य दिया गया जो निम्नवत है-

कर्म का नाम	कार्य समय	टयूब वेल	पम्प	सोलर	इलेक्ट्रिसिटी	पम्प हाउस	पइप लाइन (कि०मी० में)	O H T	रोड रेस्टो रेशन (कि०मी०)	रेगुलर वाटर सप्लाई (ग्राम)	HGJ (ग्राम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मे० पावरमेक - मे० भूरथनम (जे०वी०)	कुल लक्ष्य	452	452	341	111	452	5345	427	3299	425	733
	30 जून तक कुल उपलब्धि	445	322	180	70	352	5055	140	3157	88	59
	28 अप्रैल का लक्ष्य	10	9	16	10	10	35	14	20	17	17
	लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति	3	6	8	5	16	10	12	0	12	4
	माह जुलाई का लक्ष्य	3	9	10	7	10	25	10	15	12	17
मे० बाबा जी० ए० इन्फ्रा (जे०वी०)	कुल लक्ष्य	77	77	39	38	77	954	68	557	67	122
	30 जून तक कुल उपलब्धि	74	69	29	18	62	885	27	540	4	9
	28 अप्रैल का लक्ष्य	1	5	7	6	4	20	6	3	5	3
	लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति	1	1	2	1	2	5	6	3	0	3
	माह जुलाई का लक्ष्य	—	3	5	2	4	0	7	4	5	4
मे० गायत्री - रैमकी (जे०वी०) / सबलेट्स	कुल लक्ष्य	190	190	161	29	190	1528	170	1067	170	325
	30 जून तक कुल उपलब्धि	190	176	118	25	175	1514	103	1033	82	80
	28 अप्रैल का लक्ष्य	0	5	3	3	8	5	5	10	10	6
	लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति	0	3	3	2	5	2	2	2	3	6
	माह जुलाई का लक्ष्य	—	6	5	2	5	4	5	4	10	10

1. मे० पावरमेक- मे० भूरथनम (जे०वी०)-

मे० पावरमेक भूरथनम (जे०वी०) को 10 टयूबवेल बोर करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष उपलब्धि 03 रही। प्रगति सन्तोषजनक न होने के सम्बन्ध में चेतावनी दी गयी। संस्था के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि माह जुलाई तक सभी अवशेष बोर पूर्ण कर लिये जायेंगे। रोड रेस्टोरेशन 20 के सापेक्ष 0 रही जिस पर संस्था को

चेतावनी दी गई। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिसिटी, पाइप लाइन तथा हर घर जल की प्रगति सन्तोषजनक नहीं रही जिसके लिये चेतावनी दी गयी। निर्देशित किया गया कि दिये गये लक्ष्य की पूर्ति करना सुनिश्चित करें।
(कार्यवाही- मे० पावरमेक- मे० भूरथनम (जे०वी०)

2. मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा-

मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा का द्यूबवेल व ओ०एच०टी० तथा हर घर जल में लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि पूर्ण पायी गई जबकि रोड रेस्टोरेशन सहित अन्य मदों में उपलब्धि अत्यन्त खराब पायी गई जिसके लिये सचेत किया गया कि अगले माह लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा (जे०वी०)

3. मे० गायत्री रैमकी (जे०वी०)-

मे० गायत्री रैमकी का द्यूबवेल का कार्य शतप्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। सोलर पैनल एवं हर घर जल छोड़कर शेष मदों में लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि अत्यन्त खराब रही जिसके लिये सचेत किया गया कि भविष्य में लक्ष्य की पूर्ति करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-मे० गायत्री रैमकी (जे०वी०)

4. हर घर जल प्रमाणीकरण की समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अवगत कराया गया कि हर घर जल प्रमाणीकरण में कुछ प्रधानों व सचिवों द्वारा हीला-हवाली की जा रही है, जिसके सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में इस प्रकार की समस्या हो उसकी सूची अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध करायी जायें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) व/डी०पी०आर०ओ०)

5. डी०पी०एम०-टी०पी०आई० मेधज टेक्नो कान्सेप्ट द्वारा बैठक में एन०सी० की एजेन्सियों की रिपोर्ट का विवरण प्रस्तुत किया गया जो निम्नवत है-

TKC Name	Date	Critical NC	Critical Compliance
M/s Gayatri - Ramky (JV)	28.04.2025	311	75
	01.07.2025	221	96
M/s GA Infra - Baba (JV)	28.04.2025	141	57
	01.07.2025	152	64
M/s PMPL - BRCCPL (JV)	28.04.2025	735	218
	01.07.2025	807	248
Overall	28.04.2025	1187	350
	01.07.2025	1180	408

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि किसी भी कार्यदायी संस्था द्वारा एन०सी० का सन्तोषजनक अनुपालन नहीं किया गया है तथा निर्देशित किया गया है कि अगली बैठक में एन०सी० के सापेक्ष पूर्व के फोटोग्राफ व एन०सी० निस्तारण के बाद की फोटोग्राफ के साथ विवरण प्रस्तुत करेंगे। सभी कार्यदायी संस्थाओं को निस्तारण में प्रगति लाने हेतु सचेत किया गया।

(कार्यवाही-समस्त कार्यदायी संस्थायें)

6. जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कार्य धीमी गति से किया जा रहा है। गर्मी की दृष्टि से मैनपावर को बढ़ाते हुये पेयजल सुविधाओं हेतु कार्य को प्राथमिकता से करायें साथ ही कार्य पूर्ण कराते हुये रोड रेस्टोरेशन की कार्यवाही नियमानुसार कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) व समस्त कार्यदायी संस्थायें)

7. रोड रेस्टोरेशन कार्य की समीक्षा के उपरान्त पाया गया कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा 1180 ग्रामों के सापेक्ष मात्र 642 ग्रामों में ही रोड रेस्टोरेशन का कार्य किया गया है यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है रोड रेस्टोरेशन के कार्य में सुधार हेतु चेतावनी दी गई। रोड रेस्टोरेशन की स्थिति निम्नवत पायी गयी है-

फर्म का नाम	कुल आवंटित ग्राम	माह जून तक उपलब्धि (ग्राम)	कुल अवशेष ग्रामों की संख्या	माह जुलाई हेतु लक्ष्य (ग्राम)
मे० पावरमेक - मे० भूरथनम (जे०वी०)	733	351	382	40
मे० बाबा जी० ए० इन्फ्रा (जे०वी०)	122	83	39	4
मे० गायत्री - रैमकी (जे०वी०) / सबलेट्स	325	208	117	10
कुल	1180	642	538	54

निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक कार्यदायी संस्था अवशेष रोड़ रेस्टोरेशन में माहवार रोड़ रेस्टोरेशन पूर्ण किये जाने की सूचना दे।

8. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के क्रम में निर्देशित किया गया कि कार्य की गुणवत्ता व मानक के अनुसार सामग्री के प्रयोग पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा ससमय निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति की जाये। शासनादेशों एवं निर्गत पत्रों के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) गुणवत्ता सुनिश्चित करायें व माहवार निरीक्षण की संख्या भी रखें।

- (कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) व समस्त कार्यदायी संस्थाएँ)
9. सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक ग्राम पेयजल योजना से सम्बन्धित विद्यालयों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, आयुषमान केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व समस्त सार्वजनिक केन्द्रों पेयजल हेतु नल का कनेक्शन दिया जाना सुनिश्चित करें। तथा इसकी प्रगति का विवरण विकास खण्डवार कार्य योजना के साथ पृथक से प्रस्तुत करें साथ ही सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से क्रॉस चेक भी करायें।

- (कार्यवाही- समस्त कार्यदायी संस्थाएँ व अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण))
10. नियमित पेयजल आपूर्ति की समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्था पावर मेक भूस्थलन के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि धरमपुर सातो, सुल्तानपुर सातो, घूरी बुजुर्ग और पैरी नरवाँ विकास खण्ड हसवाँ में विद्युत आपूर्ति पर्याप्त न होने के कारण जलापूर्ति भी पर्याप्त नहीं हो पाती है जिस कारण ग्रामवासियों द्वारा शिकायत की जाती है। निर्देशित किया गया कि सहायक अभियन्ता (वि०या०) जल निगम (ग्रामीण), एस०डी०ओ० विद्युत हसवाँ, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) हसवाँ की संयुक्त समिति से जाँच करा कर आख्या प्रस्तुत की जायें।

- (कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण))
11. सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि उनको आवंटित प्रत्येक ग्राम पेयजल योजना का योजनावार, मदवार कार्यप्रगति का विवरण फोटोग्राफ सहित बुकलेट बनाकर आगामी बैठक में समीक्षा हेतु प्रस्तुत करेंगे। तथा प्रत्येक योजना का ओ०एच०टी०, तथा पम्प हाउस का स्टेजिंग वाइज फोटोग्राफ सहित पृथक से विवरण प्रस्तुत करेंगे।

- (कार्यवाही- समस्त कार्यदायी संस्थाएँ व अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण))
12. यदि किसी साइट पर 15 दिनों से कार्य बन्द है तो उसको भी शुरू कराने के निर्देश दिये गये।

- (कार्यवाही- समस्त कार्यदायी संस्थाएँ व अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण))
13. रोड़ रेस्टोरेशन का सत्यापन एवं आई०एस०ए० संस्थाओं द्वारा की जा रही गतिविधियों की मासिक सत्यापन आख्या बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

- (कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण))
14. जहाँ पर सलाइन वाटर की समस्या है एवं कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है वहाँ पर नियमानुसार अन्य स्थल का चयन समन्वय स्थापित करते हुये या Revised DPR स्थलीय निरीक्षणोपरान्त आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण))
इसी के साथ बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(पवन कुमार शर्मा)
मुख्य विकास अधिकारी
फतेहपुर

पृ०सं०: 4017/ M-9 /35

दिनांक: 25-07-2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
2. मण्डलायुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज महोदय की सेवा में सादर अवलोनार्थ।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी महोदय, फतेहपुर को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
5. जिला विकास अधिकारी, फतेहपुर।
6. जिला पंचायत राज अधिकारी, फतेहपुर।
7. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर।

8. अधिशासी अभियन्ता, यांत्रिक खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज।
9. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (DPMU), फतेहपुर।
10. डी०पी०एम०, मे० मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि० प्रयागराज, क्लस्टर फतेहपुर।
11. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० गायत्री-रैमकी (जे०वी०) जनपद-फतेहपुर।
12. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० पावरमेक/भूरधनम (जे०वी०) जनपद यूनिट फतेहपुर।
13. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० बाबा जी०ए०इन्फ्रा (जे०वी०) जनपद यूनिट फतेहपुर।

मुख्य विकास अधिकारी
फतेहपुर