

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति कुशीनगर की अध्यक्षता में "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) समिति की दिनांक 17.01.2025 को आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 17.01.2025 को जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति कुशीनगर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. श्री अरुण कुमार, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।
2. श्री विवेक कुमार कुशवाहा, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।
3. श्री नीरज कुमार, सहायक अभियन्ता(SWSM), खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कुशीनगर।
4. श्री देवेश कुमार गुप्त, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, कुशीनगर।
5. श्री मोहम्मद शफी, आई०एस०ए० कोऑर्डिनेटर, डी०पी०एम०यू०, कुशीनगर।
6. श्री रविन्द्र कुमार गोखले, डी०पी०एम०, मेघज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा० लि० (टी०पी०आई०ए०) कुशीनगर।
7. श्री राकेश शर्मा, परियोजना प्रबन्धक, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड, कुशीनगर।
8. श्री कुंदन कुमार, कलस्टर इंजार्ज, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड, कुशीनगर।
9. श्री मुन्ना सिंह, फर्म प्रतिनिधि, जय माँ गायत्री इण्टर प्राईजेज, कुशीनगर।

उक्त बैठक में अधिशासी अभियन्ता, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा जिलाधिकारी महोदय को एजेन्सी वार जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद की योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया गया, बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्मों की प्रगति एवं अधिशासी अभियन्ता को प्रगति में अपेक्षित सुधार हेतु निर्देशित किया गया।



जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूर्व में की गयी समीक्षा बैठक में दिये गये वर्कप्लान के अनुसार प्रगति की समीक्षा की गयी जिसमें सड़क पुर्नस्थापना, पाईप लाईन, अवर जलाशय, गृह संयोजन एवं अन्य कार्यों का लक्ष्य निर्धारित किये गये थे किन्तु फर्मों द्वारा दिये गये वर्क प्लान में प्रगति संतोषजनक नहीं की गयी जिस पर असंतोष व्यक्त किया।

अधिशाली अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा जनपद में ०७ अदद ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं हेतु प्रस्तावित भूमि में विवाद की स्थिति से अवगत कराया गया, जिसके कम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों को दूरगाप पर निर्देशित किया गया एवं यह भी निर्देशित किया गया कि उपरोक्त प्रकरण से सम्बन्धित समस्त अभिलेख मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों को उपलब्ध कराकर समन्वय स्थापित करते हुये प्रकरण का निस्तारण करा लिया जाय।

समीक्षा के दौरान अधिशाली अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा यह अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ७४ अदद ग्रामीण पेयजल योजनाएँ विद्युत आधारित हैं, जिनके विद्युत संयोजन हेतु मार्च २०२४ तक भुगतान कर दिया गया था परन्तु लगभग ०९ माह व्यतीत हो जाने के बाद भी अबतक मात्र २३ अदद पेयजल योजनाओं पर ट्रान्सफार्मर स्थापित किया गया है तथा उनमें से किसी भी योजना पर अबतक विद्युत आपूर्ति बाहल नहीं की गयी है। इसके कम जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि उनके स्तर से अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि० कुशीनगर को पत्र जारी कराया जाय।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं का संक्षिप्त प्रगति (Over All) भी प्रस्तुत किया जाय तथा जिन योजनाओं के कार्य अवशेष हैं, उनको माहवार पूर्ण किये जाने का लक्ष्य भी प्रस्तुत किया जाय।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद में रेड्रोफिटिंग योजनाओं को शतप्रतिशत पूर्ण करते हुये सूचारु रूप से पूर्ण क्षमता पर जलापूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/मे० एन०सी०सी० लि० कुशीनगर/मे० जय माँ गायत्री इण्टरप्राईजेज, गोरखपुर/टी०पी०आई०ए०/डी०पी०एम०यू०)

समीक्षा बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।



(अरुण कुमार)

अधिशाली अभियन्ता/सदस्य सचिव,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
कुशीनगर।

पत्रांक— १०४-१ / V-१० / ०३

दिनांक १६-०४-२०२५

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. जिलाधिकारी महोदय कुशीनगर (अध्यक्ष)।
२. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कुशीनगर (सदस्य)।
३. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कुशीनगर।
४. अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर।
५. अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।
६. अधिशाली अभियन्ता (वि०/यॉ०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
७. समस्त अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कुशीनगर।
८. जनरल मैनेजर/परियोजना प्रबन्धक, एन०सी०सी० लिमिटेड, कुशीनगर।
९. मे० जय माँ गायत्री इण्टरप्राईजेज, गोरखपुर।
१०. डी०पी०एम०, टी०पी०आई०ए० कुशीनगर।
११. जिला समन्वयक डी०पी०एम०यू० कुशीनगर।

अधिशाली अभियन्ता/सदस्य सचिव,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
कुशीनगर।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति कुशीनगर की अध्यक्षता में 'जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) समिति की दिनांक 17.01.2025 को आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 17.01.2025 को जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति कुशीनगर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्यो द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. श्री अरुण कुमार, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।
2. श्री विवेक कुमार कुशवाहा, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।
3. श्री नीरज कुमार, सहायक अभियन्ता(SWSM), खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कुशीनगर।
4. श्री देवेश कुमार गुप्त, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, कुशीनगर।
5. श्री मोहम्मद शफी, आई०एस०ए० कोऑर्डिनेटर, डी०पी०एम०यू०, कुशीनगर।
6. श्री रविन्द्र कुमार गोखले, डी०पी०एम०, मेघज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा० लि० (टी०पी०आई०ए०) कुशीनगर।
7. श्री राकेश शर्मा, परियोजना प्रबन्धक, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड, कुशीनगर।
8. श्री कुंदन कुमार, कलस्टर इंचारज, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड, कुशीनगर।
9. श्री मुन्ना सिंह, फर्म प्रतिनिधि, जय माँ गायत्री इण्टर प्राईजेज, कुशीनगर।

उक्त बैठक में अधिशासी अभियन्ता, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा जिलाधिकारी महोदय को एजेन्सी वार जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद की योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया गया, बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्मों की प्रगति एवं अधिशासी अभियन्ता को प्रगति में अपेक्षित सुधार हेतु निर्देशित किया गया।



जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूर्व में की गयी समीक्षा बैठक में दिये गये वर्कप्लान के अनुसार प्रगति की समीक्षा की गयी जिसमें सड़क पुर्नस्थापना, पाईप लाईन, अवर जलाशय, गृह संयोजन एवं अन्य कार्यों का लक्ष्य निर्धारित किये गये थे किन्तु फर्मों द्वारा दिये गये वर्क प्लान में प्रगति संतोषजनक नहीं की गयी जिस पर असंतोष व्यक्त किया।

अधिशारी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा जनपद में ०७ अदद ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं हेतु प्रस्तावित भूमि में विवाद की स्थिति से अवगत कराया गया, जिसके कम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों को दूरगाव पर निर्देशित किया गया एवं यह भी निर्देशित किया गया कि उपरोक्त प्रकरण से सम्बन्धित समस्त अभिलेख मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों को उपलब्ध कराकर समन्वय स्थापित करते हुये प्रकरण का निस्तारण करा लिया जाय।

समीक्षा के दौरान अधिशारी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा यह अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ७४ अदद ग्रामीण पेयजल योजनाएँ विद्युत आधारित हैं, जिनके विद्युत संयोजन हेतु मार्च २०२४ तक भुगतान कर दिया गया था परन्तु लगभग ०९ माह व्यतीत हो जाने के बाद भी अबतक मात्र २३ अदद पेयजल योजनाओं पर ट्रान्सफार्मर स्थापित किया गया है तथा उनमें से किसी भी योजना पर अबतक विद्युत आपूर्ति बाहाल नहीं की गयी है। इसके कम जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि उनके स्तर से अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि० कुशीनगर को पत्र जारी कराया जाय।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं का संक्षिप्त प्रगति (Over All) भी प्रस्तुत किया जाय तथा जिन योजनाओं के कार्य अवशेष है, उनको माहवार पूर्ण किये जाने का लक्ष्य भी प्रस्तुत किया जाय।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद में रेट्रोफिटिंग योजनाओं को शतप्रतिशत पूर्ण करते हुये सूचारु रूप से पूर्ण क्षमता पर जलापूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अधिशारी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/मे० एन०सी०सी० लि० कुशीनगर/मे० जय मों गायत्री इण्टरप्राइजेज, गोरखपुर/टी०पी०आई०ए०/डी०पी०एम०यू०)

समीक्षा बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(अरुण कुमार)

अधिशारी अभियन्ता/सदस्य सचिव,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
कुशीनगर।

पत्रांक- १०४१ / V-18 / 03

दिनांक १६-०४-२०२५

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय कुशीनगर (अध्यक्ष)।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कुशीनगर (सदस्य)।
3. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कुशीनगर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर।
5. अधिशारी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।
6. अधिशारी अभियन्ता (वि०/यॉ०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
7. समस्त अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कुशीनगर।
8. जनरल मैनेजर/परियोजना प्रबन्धक, एन०सी०सी० लिमिटेड, कुशीनगर।
9. मे० जय मों गायत्री इण्टरप्राइजेज, गोरखपुर।
10. डी०पी०एम०, टी०पी०आई०ए० कुशीनगर।
11. जिला समन्वयक डी०पी०एम०यू० कुशीनगर।

अधिशारी अभियन्ता/सदस्य सचिव,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
कुशीनगर।