

मारत सरकार की महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु जनपद-शाहजहांपुर में  
गठित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWMS) समिति की दिनांक 11.10.2022 को  
आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

**आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।**  
प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन नमामि गंगे जलपूर्ति अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 95 / छियत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी0सी0ए0-अ0 लखनऊ दिनांक 21.01.2020 के द्वारा पेयजल एंव स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वन तथा मूल्याकांन तथा उनके अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर गठित जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन समिति की बैठक दिनांक 11.10.2022 को कलेकटेट स्थित सभागार, शाहजहांपुर में आयोजित की गयी है। जिसमें निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

क्रमांक	पदाधिकारी शाहजहाँपुर	अध्यक्ष
1	जिलाधिकारी शाहजहाँपुर	उपाध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
3	जिला विकास अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
4	प्रभागीय वनाधिकारी, शाहजहाँपुर	सदस्य
5	परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, शाहजहाँपुर।	सदस्य
6	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहजहाँपुर	सदस्य
7	बैसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
8	अधिशासी अभियंता वाटर रिसोसेस / सिंचाई शाहजहाँपुर	सदस्य
9	अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई शाहजहाँपुर	सदस्य
10	जिला कृषि अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
11	जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
12	अधिशासी अभियंता वि०/या० उ०प्र० जल निगम, मुरादाबाद शाहजहाँपुर।	सदस्य
13	अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण शाहजहाँपुर	सदस्य सचिव

1. सदस्य सचिव अधिशासी अभियंता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा ग्रामीण पेयजल अपूर्ति हेतु फर्म मै एन०सी०सी० लि०, हैदाराबाद को चयनित किया गया है। जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से “जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति” द्वारा फर्म को 1032 ग्राम पंचायतों (2033 राजस्व ग्राम ) की सूची उपलब्ध करायी गयी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत फर्म द्वारा राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा समय—समय पर निर्गत किए गये निर्देशों के अनुपालन मे प्राकलन विरचित किये गए है, जिसकी जल निगम द्वारा तकनीकी गाइडलाइन के अनुरूप सघनता से जांच की गयी। फर्म द्वारा प्रस्तुत डी०पी०आर० मे ली गयी कार्यों की दरें SWSM Schedule रेट के आधार पर ली गयी है। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा मानकीकृत प्रति व्यक्ति 55 एल०पी०सी०डी० की दर से अभिकल्पित वर्ष 2052 के लिए विरचित किया गया है।
  2. वर्तमान तक “जिला पेयजल मिशन” समिति द्वारा 440 नग डी०पी०आर० अधिशासी निदेशक नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) लखनऊ को प्रेषित की जा चुकी है तथा 358 नग की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। इसी क्रम में आज बैठक में पुनः 26 नग डी०पी०आर० (26 ग्राम पंचायत) “जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति” के समक्ष संस्तुति हेतु प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त 26 नग डी०पी०आ० का तकनीकी परिक्षण किया गया एंव यह भी सुनिश्चित कर लिया गया कि मुख्य अभियंता ग्रामीण उ०प्र० जल निगम लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देश को संज्ञानित कराते हुये प्राकलनों का तकनीकी परीक्षण खंड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम ग्रामीण शाहजहांपुर द्वारा किया गया है, जो कि निम्नवत् है:-

1. योजनाओं की प्रति व्यक्ति कार्य लागत जनपद के लिए औसतन 6000 रु से कम रखी गयी है, जिसकी पुष्टि तालिका के अंत में अंकित औसत से स्पष्ट है।
2. स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिस योजना विशेष की प्रति व्यक्ति लागत रु 7000 से अधिक है, उन योजनाओं का रथालीय परिक्षण करा लिया गया है एवं समस्त प्रस्ताव का मूल्याकांक्षण्य स्थलीय आवश्यकता के अनुरूप है।
3. पम्पिंग प्लांट की डिजाइन में हैड अधिकतम 50 मी० के आधार पर ही प्रस्तावित किया है। इसका परिक्षण अधिशासी अभियंता विद्युत यांत्रिक द्वारा कर लिया गया है।
4. सोलर पी०पी० माडयूल की क्षमता किलोवाट, पम्प की क्षमता हार्स पावर से अधिकतम 1.4 गुना के आधार पर ही प्रस्तावित की गयी है।
5. जिन 5 परियोजनाओं में रोड कटिंग की पुर्ननिर्माण की लागत, वितरण प्रणाली की लागत से 25 प्रतिशत से अधिक है, उस स्थिति में इसका शत प्रतिशत स्थलीय निरीक्षण श्री दर्शनलाल (सहायक अभियंता), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) शाहजहाँपुर द्वारा किया गया है एवं प्रस्तावित कार्य की मात्रा कार्य स्थल के अनुरूप ली गयी है।
6. योजना की डिजाइन जनसंख्या की गणना विभिन्न विधियों से की गयी है एवं आधार वर्ष से अभिकल्पित जनसंख्या अधिकतम 80 प्रतिशत की वृद्धि के अंतर्गत ही प्रस्तावित की गयी है।
7. प्रति घर व्यक्तियों की संख्या 4 से 8 के बीच रखी गयी है।
8. वितरण प्रणाली में सैंड बेडिंग का प्रयोग नहीं किया गया है।
9. जलकल परिसर में सामान्यतः मिटटी भराई प्रस्तावित नहीं है। जिस ग्राम पंचायत में जलकल परिसर के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है एवं मिटटी भराव अपरिहार्य है, कि स्थिति में विस्तृत सर्वे कर मात्रा की गणना की गयी है एवं इसी आधार पर संस्तुति करते हुये डी०पी०आर० प्रस्तुत की गई है।
10. स्पेयर पम्पस का प्रावधान नहीं किया गया है।
11. योजनाओं की जो विशिष्टियां राज्य योजना स्वीकृति रखी गई हैं, उनमें किसी भी प्रकार का तकनीकी या वित्तीय विचलन नहीं हो रहा है।
12. सभी कार्य सक्षम अभियंताओं की देखरेख में ही सम्पन्न कराये जाए और टी०पी०आर० द्वारा लगातार गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने का अनुपालन किया जायेगा।
13. सेन्टरेज चार्ज का वहन केन्द्रांश से नहीं किया जायेगा, प्रदेश सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्ति नियमों के अनुरूप इसमें निर्माण लिया जायेगा।
14. साथ ही अवगत कराना है कि योजनाओं में प्रस्ताव का परीक्षण मौके पर स्थलीय परीक्षण के अनुरूप लिया गया है एवं इन कार्यों के सम्पादन के उपरान्त योजना अपने उददेश्य में जनोपयोगी हो सकेगी।

उक्त कम में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल अपूर्ति हेतु 26 नग डी०पी०आर० जल निगम द्वारा तकनीकी परीक्षणोंपरांत समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए।

प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के आदेश संख्या-51/2021/1948/छियत्तर-1-2021-25 सम/2019 दिनांक 06.08.2021 के अनुपालन में कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राकलनों को नियमानुसार रु 5.00 करोड़ से कम लागत की योजनाओं की स्वीकृति “जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन” समिति द्वारा प्रदान की जानी है।

उक्त क्रम में बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अन्य निम्न बिन्दुओं पर निर्देश दिये गये—

1. बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म मै०एन०सी०सी० लि० को गुरथना, गोलारायपुर, नाहिल खास ग्राम पंचायत में तत्काल पुर्नस्थापना कराने के लिये निर्देशित किया गया तथा पुर्नस्थापन होने के उपरान्त फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कहा गया।
2. बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म को परिसर में वृक्षारोपण तथा लेवलिंग कराने के लिये निर्देशित किया गया।
3. बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा आई०एस०ए० एजेन्सी द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु ब्लाक स्तर टीम गठित करने का निर्देश दिया। जिसके सदस्य खण्ड विकास अधिकारी, जल निगम (ग्रामीण) के सहायक अभियन्ता तथा लघु सिचाई विभाग के सहायक अभियन्ता रहेंगे।
4. बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा एम्लीमेटेशन सपोर्ट एजेन्सी के कर्मचारियों को बुलाकर वर्कशाप कराने के निर्देश दिये गये हैं तथा यह भी निर्देशित किया गया कि फर्म बिल प्रेषित करेंगे, एजेन्सी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा के उपरान्त ही बिल का अनुमोदन किया जायेगा।

१. बैठक में जनपद में कार्यरत आई0एस0ए० एजेन्सी को कलस्टर वार की जा रही गतिविधियों की दैनिक प्रगति की बुकलेट डायरी करने के लिये निर्देशित किया गया।
२. बैठक में आई0एस0ए० एजेन्सी को शुद्ध पेयजल पीने से होने वालों लामों पर ५-५ स्लोगन बनाकर प्रेषित करने के लिये निर्देशित किया गया।
३. मै0 एन0सी0सी0 को आवंटित भूमि के सापेक्ष समस्त अवशेष डी0पी0आर0 शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः सम्यक विचारोपरान्त उक्त 26 नग डी0पी0आर0 उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) की संस्तुति के आधार पर स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया है।

84  
अधिशासी अभियन्ता  
खण्ड कार्यालय,  
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),  
शाहजहाँपुर।  
(सदस्य सचिव)

85  
अधिशासी अभियन्ता  
(विठ्ठ/यां)  
अस्थम खण्ड, उ0प्र0 जल निगम,  
मुरादाबाद।  
सदस्य

८६  
६ अधिशासी अभियन्ता  
लघु सिंचाई,  
शाहजहाँपुर।  
सदस्य

८७  
जिला कृषि अधिकारी,  
शाहजहाँपुर।  
सदस्य

88  
अधिशासी अभियन्ता  
वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई  
शाहजहाँपुर।  
सदस्य

८९  
जिला कृषि एवं जन सम्पर्क अधिकारी,  
शाहजहाँपुर।  
सदस्य

९०  
प्रकाशीय वनाधिकारी  
शाहजहाँपुर।  
सदस्य

९१  
जिला विकास अधिकारी,  
शाहजहाँपुर।  
सदस्य

९२  
वैसिक शिक्षा अधिकारी,  
शाहजहाँपुर सदस्य।

९३  
परियोजना निदेशक,  
जिला ग्राम्य विकास अभियन्ता,  
शाहजहाँपुर

९४  
मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
शाहजहाँपुर सदस्य।

९५  
मुख्य विकास अधिकारी,  
शाहजहाँपुर।  
उपाध्यक्ष

९६  
जिलाधिकारी, (उपाध्यक्ष)  
जिला पेयजल सुर्व स्वच्छता समिति  
शाहजहाँपुर।