

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, फर्रुखाबाद की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक 24.02.2023 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

पत्रांक- 266

JJM-3

/ 57

दिनांक 24.02.2023

जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1 के शा०दे०-95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी, 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगणनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-5-2010-20 स्वजल/2010(टी०सी०-अ), दिनांक 29 नवम्बर 2019 को संशोधित करते हुये जनपद स्तर पर गठित "पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनांक 24.02.2023 को आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण उपस्थित पंजिका में अंकित है। (संलग्नक-1)

(1) डी०पी०आर० विरचन कार्य:-

अधिशाली अभियन्ता एवं सदस्य सचिव खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम, (ग्रामीण) फर्रुखाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि जल जीवन मिशन फेज-3 के अन्तर्गत "राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" लखनऊ द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु चयनित फर्म मै० वी०टी०एल० गजा इंजीनियर्स लि० नोएडा द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जनपद फर्रुखाबाद के 14 राजस्व ग्रामों के 12 नग पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन प्रस्तुत किये गये थे, जिसमें योजनावार हर घर जल योजनान्तर्गत नलकूप, पम्पहाउस, अवर जलाशय, राईजिंगमेन, वितरण प्रणाली, सोलर प्लान्ट एवं गृह संयोजन इत्यादि का प्राविधान किया गया है। 12 नग पेयजल योजना के सापेक्ष 07 नग पेयजल योजना की लागत प्रति एफ०एच०टी०सी० निर्धारित मानक से अधिक है परन्तु उक्त 07 नग पेयजल योजना में सम्मिलित राजस्व ग्रामों को किसी दूसरी पेयजल योजना में सम्मिलित करना सम्भव नहीं है। चूंकि नजदीकी ग्रामों में पेयजल योजना के कार्य प्रगति पर है अथवा पूर्व निर्मित है। अधिशाली अभियन्ता एवं सदस्य (सचिव), खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम, ग्रामीण फर्रुखाबाद द्वारा सहायक अभियन्ता के माध्यम से परीक्षणोपरान्त 14 राजस्व ग्रामों के 12 नग नये पेयजल योजनाओं के प्राक्कलनो (जिनकी लागत रू० 05 करोड़ से कम है) को मुख्य अभियन्ता (का०क्षे०) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कानपुर द्वारा 14 राजस्व ग्रामों की 12 नग प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति पत्रांक 373/डब्लू-4/38 दिनांक 16.02.2023 द्वारा प्रदान की गयी है तथा उक्त वर्णित कुल 12 नग प्राक्कलनों का विवरण निम्नवत् है:-

S.No.	District	Block	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Estimated Cost (Rs. in Lakh)
1	FARRUKHABAD	Shamshabad	Aliyapur	1	1	142.53
2	FARRUKHABAD	Barhpur	Baglakulla	1	1	176.81
3	FARRUKHABAD	Kamalganj	Durgupur	1	1	147.90
4	FARRUKHABAD	Barhpur	Kaluli Mahbulla Pur	1	1	170.26
5	FARRUKHABAD	Kayamganj	Nibalpur	1	1	155.33
6	FARRUKHABAD	Kayamganj	Pathramai	1	1	174.90
7	FARRUKHABAD	Barhpur	Katri Bhaimpur	1	1	149.57
8	FARRUKHABAD	Kaimganj	Bharthri	1	1	166.94
9	FARRUKHABAD	Kamalganj	Raukri & Mistini	2	2	254.53
10	FARRUKHABAD	Kamalganj	Bahoranpur Tappa Hawali	1	2	414.18
11	FARRUKHABAD	Kamalganj	Chauki Mohammadpur	1	1	247.13
12	FARRUKHABAD	Kaimganj	Mistini	1	1	194.11
Total				13	14	2394.19

तथा जल जीवन मिशन फेज-2 के अन्तर्गत "राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" लखनऊ द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु चयनित फर्म मै० जी०वी०पी०आर० लि० हैदराबाद द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जनपद फर्रुखाबाद के 12 राजस्व ग्रामों के 05 नग पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन प्रस्तुत किये गये थे, जिसमें योजनावार हर घर जल योजनान्तर्गत नलकूप, पम्पहाउस, अवर जलाशय, राईजिंगमेन, वितरण प्रणाली, सोलर प्लान्ट एवं गृह संयोजन इत्यादि का प्राविधान किया गया है। अधिशाली अभियन्ता एवं सदस्य (सचिव), खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम, ग्रामीण फर्रुखाबाद द्वारा सहायक अभियन्ता के माध्यम से परीक्षणोपरान्त 05 राजस्व ग्रामों के 03 नग नये पेयजल योजनाओं के प्राक्कलनो (जिनकी लागत रू० 05 करोड़ से कम है) को मुख्य अभियन्ता (का०क्षे०) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कानपुर द्वारा 05 राजस्व ग्रामों की 03 नग प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति पत्रांक 414/डब्लू-4/40 दिनांक 21.02.2023 द्वारा प्रदान की गयी है तथा

शेष 07 राजस्व ग्रामों के 02 नग नये पेयजल योजनाओं के प्राक्कलनो (जिनकी लागत रु0 05 करोड़ से अधिक है) को डा0 प्रदीप कुमार प्रोफेसर डिपार्टमेन्ट आफ सिविल इंजीनियरिंग एच0बी0टी0यू0 कानपुर द्वारा वैटिंग की गई है उक्त वर्णित कुल 05 नग प्राक्कलनों का विवरण निम्नवत् है:-

S.No.	District	Block	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Estimated Cost (Rs. in Lakh)
1	FARRUKHABAD	Rajepur	Chachoopur Jatpura	1	3	353.62
2	FARRUKHABAD	Kamalganj	Amanabad	1	1	207.83
3	FARRUKHABAD	Kayamganj	Samauddinpur	1	1	158.70
4	FARRUKHABAD	Mohammadabad	Raisepur	3	5	535.69
5	FARRUKHABAD	Kamalganj	Mahrupur Khar	2	2	509.67
Total				8	12	1765.51

उक्त प्राक्कलनों को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा प्राक्कलनों का विस्तृत अध्ययन उपरान्त 05 करोड़ से कम लागत के 15 नग प्राक्कलनों की स्वीकृति प्रदान की गई को संस्तुति सहित अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया एवं 05 करोड़ से अधिक लागत के 02 नग प्राक्कलनों को स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार कुल 17 नग प्राक्कलनों को अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को स्वीकृति एवं धनावंटन हेतु संस्तुति सहित प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति
फर्रुखाबाद

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक "राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, किसान बाजार विभूती खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी फर्रुखाबाद
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी फर्रुखाबाद।
5. जिला प्रभागीय वन अधिकारी फर्रुखाबाद।
6. जिला पंचायत राज अधिकारी फर्रुखाबाद।
7. जिला विकास अधिकारी फर्रुखाबाद।
8. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण फर्रुखाबाद।
9. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद।
10. अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग, फर्रुखाबाद।
11. जिला कृषि अधिकारी, फर्रुखाबाद।
12. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, फर्रुखाबाद।
13. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) फर्रुखाबाद।
14. सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग फर्रुखाबाद।
15. मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजी0लि0 हैदराबाद।
16. वी0टी0एल0 गजा इंजीनियर्स प्रा0लि0 जे0वी0 नोएडा।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति
फर्रुखाबाद

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, फर्रुखाबाद की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक 27.09.2023 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

पत्रांक- 1665 / JJM-3

/203

दिनांक 27-09-2023

जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1 के शा०दे०-95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी, 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगणनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-5-2010-20 स्वजल/2010 (टी०सी०-अ), दिनांक 29 नवम्बर 2019 को संशोधित करते हुये जनपद स्तर पर गठित "पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनांक 27.09.2023 को आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण उपस्थित पंजिका में अंकित है। (संलग्नक-1)

(1) एजेन्सियों की प्रगति :-

जनपद फर्रुखाबाद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत दो एजेन्सियों द्वारा कार्य कराया जा रहा है जिसका विवरण निम्न है:-

- A. मै० जी०वी०पी०आर० इंजी० लि० हैदराबाद:- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद फर्रुखाबाद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत फेज-02 में चयनित फर्म मै० जी०वी०पी०आर० इंजी० लि० हैदराबाद द्वारा 227 नग योजनाओं के सापेक्ष 399 ग्रामों में कार्य किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्न है:-

Progress report of GVPR					
SR No	Discription of Works	Scope	Unit	Progress up to DATE	Balance
1	Tube Well	255	No's	241	14
2	Distribution Line	1818.45	Km	1419.731	398.719
3	Over Head Tank	227	No's	13	214
4	Over Head Tank(WIP)	227	No's	204	23
5	Solar	227	No's	78	149
6	Solar(WIP)	227	No's	39	188
7	FHTC	111401	No's	86768	24633

- B. मै० वी०टी०एल० गजा इंजी० लि० नोएडा:- जनपद फर्रुखाबाद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत फेज-03 में चयनित फर्म मै० वी०टी०एल० गजा इंजी० लि० नोएडा द्वारा 149 नग योजनाओं के सापेक्ष 311 ग्रामों में कार्य किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्न है:-

Progress report of VTL-Gaja Eng.					
SR No	Discription of Works	Scope	Unit	Progress up to DATE	Balance
1	Tube Well	158	No's	142	16
2	Distribution Line	1617.54	Km	1310	307.54
3	Over Head Tank	149	No's	1	148
4	OHT(WIP)	149	No's	112	37
5	Solar	123	No's	0	123
6	Solar (WIP)	123	No's	58	65
7	FHTC	71983	No's	33895	38088

(2) हर घर जल :-

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद फर्रुखाबाद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 246 ग्रामीण पेयजल योजनाओं को हर घर जल किया जा चुका है जिसके सापेक्ष 46 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का प्रमाणीकरण कराकर पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा हर घर जल सर्टिफाइड की प्रगति को बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया।

(3) भूमि विवाद :-

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद फर्रुखाबाद में कुल विवादित भूमि 16 नग है, जिनमें तहसील फर्रुखाबाद सदर में 05 नग एवं तहसील कायमगंज में 09 नग एवं तहसील अमृतपुर में 02 नग भूमि विवादित है। (छायाप्रति संलग्न)

(4) ISA के बीजक के भुगतान:-

अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद फर्रुखाबाद हेतु सूचीबद्ध ISA में भारतीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, बेबर, मैनपुरी द्वारा कुल अनुबन्धित 07 क्लस्टरों के सापेक्ष क्लस्टर B-2 एवं क्लस्टर B-3 के अन्तर्गत द्वितीय फेज में कराये गये कार्यों के सापेक्ष बीजक फर्म के पत्र सं० 145/JJM/B.M.A.B.B./2023-24 दिनांक 11.07.2023 अनुबन्ध सं० 07/EE/ 2021-22 दिनांक 20.07.2021 द्वारा रु० 1410750/- एवं पत्र सं० 146/JJM/B.M.A.B.B./2023-24 दिनांक 11.07.2023, अनुबन्ध सं० 08/ EE/ 2021-22 दिनांक 20.07.2021 द्वारा रु० 1410750/- का बीजक प्रस्तुत किया गया है। ISA द्वारा अनुबन्ध सं० 07/EE/ 2021-22 दिनांक 20.07.2021 तथा अनुबन्ध सं० 08/ EE/ 2021-22 दिनांक 20.07.2021 के अन्तर्गत कराये गये कार्यों के बीजक का परीक्षण जनपद में नामित एजेन्सी डी०पी०एम०यू० Medhaj Techno concept Pvt.Ltd. द्वारा किया गया है तथा उपलब्ध अभिलेखों/वीडियो ग्राफ्स के आधार पर सत्यापन कर अनुबन्ध की लागत के सापेक्ष द्वितीय फेज हेतु प्रति क्लस्टर निर्धारित 41 प्रतिशत में से कराये गये कार्यों के सापेक्ष प्रति क्लस्टर कुल 27 प्रतिशत के भुगतान करने की संस्तुति पत्रांक MTCPL/SWSM/DPMU/2023-24/47132 दिनांक 01.09.2023 में गई है, (छायाप्रति संलग्न)

ISA द्वारा किये जा रहे कार्यों के भुगतान हेतु शासनादेश सं० 03/2021/423/ छिहत्तर-1-2021-03 शिकायत/2020 दिनांक 05.02.2022 के प्रस्तर-9 में संशोधन करते हुये शासनादेश सं० 65/2022/3396/ छिहत्तर-1-2022-03 सम/2022 दिनांक 03.10.2022 को जारी किया गया है। इस शासनादेश के अनुसार अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फर्रुखाबाद द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष उक्त बीजक एवं किये गये गतिविधियों का आलेख एवं सम्बन्धित फोटोग्राफ/वीडियो प्रस्तुत किया गया। अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) फर्रुखाबाद द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेखों का परीक्षण एवं सत्यापन उपरान्त समिति द्वारा सर्व सहमति से भुगतान करने का निर्णय लिया गया तथा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशाली अभियन्ता/सदस्य सचिव उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) फर्रुखाबाद को निर्देशित किया गया कि उक्त बीजक के भुगतान हेतु अग्रिम कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(5) ISA एजेन्सियों की प्रगति :-

ISA कोऑर्डिनेटर श्री राहुल यादव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद फर्रुखाबाद में सूचीबद्ध कुल दो आई०एस०ए० संस्थाओं को आवंटित/अनुबन्धित क्लस्टरों के सापेक्ष प्रगति निम्नवत् है:-

क्र० सं०	संस्था का नाम	अनुबन्धित क्लस्टर	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	एक्टिविटी प्रगति		
				प्लानिंग एवं मोबलाईजेशन फेज (03 माह)	इम्प्लीमेंटेशन फेज (06 माह)	पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज (03 माह)
1	भारतीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, मैनपुरी	B1	39	प्रगति	-	-
2		B2	38	पूर्ण	पूर्ण	-
3		B3	38	पूर्ण	पूर्ण	-
4		B4	39	प्रगति	-	-
5		B5	37	प्रगति	-	-
6		B6	27	-	-	-
7		B7	51	-	-	-
8	सर्वार्थ सेवा संस्थान, लखनऊ।	A1	41	पूर्ण	पूर्ण	-
9		A2	41	पूर्ण	पूर्ण	-
10		A3	39	पूर्ण	प्रगति	-
11		A4	41	पूर्ण	प्रगति	-
12		A5	42	प्रगति	-	-
13		A6	36	-	-	-
14		A7	27	-	-	-
15		A8	51	-	-	-

(6) IEC एजेन्सी की प्रगति :-

जनपद फर्रुखाबाद हेतु सूचीबद्ध आई०ई०सी० संस्था में स्वजन फाउन्डेशन, लखनऊ द्वारा प्रथम चरण में कुल तीन गतिविधियां पूर्ण कर ली गई है, जिसका सत्यापन सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। गतिविधियां निम्नवत् है:-

- पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी कार्यशाला का आयोजन।

(ii) जनपद की समस्त राजस्व ग्राम पंचायतों में 05 पेयजल स्रोतों की जल जाँच हेतु जागरूकता तथा स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम से व्यवहार परिवर्तन करने का कार्य।

(iii) जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों की सार्वजनिक स्थानों, वि०ख०/जनपद स्तर के मुख्यालयों पर पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी वॉल्व राईटिंग/ग्रेफिटी पेन्टिंग का कार्य।

वर्तमान में द्वितीय चरण के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में फव्वानल हाऊस होल्ड टैप कनेक्शन, शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल तथा जल जनित बीमारियों से बचाओ हेतु 09 प्रकार के जन-जागरूकता कार्यक्रम वि०ख० वार निम्न प्रकार प्रगति पर है:-

क्र० स०	ब्लॉक का नाम	पेयजल बैठक			प्रदर्शनी			स्वच्छता मेला			स्वास्थ्य कल्याण समिति बैठक			आगनवाड़ी केन्द्रों पर स्वच्छता संबंधित जागरूकता		
		तक्ष्य (G.P)	प्राप्ति	शेष	तक्ष्य (G.P)	प्राप्ति	शेष	तक्ष्य (G.P)	प्राप्ति	शेष	तक्ष्य (G.P)	प्राप्ति	शेष	तक्ष्य (G.P)	प्राप्ति	शेष
1	बढ़पुर	59	58	1	83	82	1	83	82	1	59		59	59		59
2	कमालगंज	118		118	162		162	162		162	118		118	118		118
3	कायमगंज	86	3	83	145	3	142	145	3	142	86	83	3	86	83	3
4	मोहम्मदाबाद	76	73	3	104	103	1	104	103	1	76	3	73	76	1	75
5	नवाबगंज	64	64	0	81	81	0	81	81	0	64	2	62	64	2	62
6	राजेपुर	81		81	130		130	130		130	81		81	81		81
7	शमसाबाद	96		96	136		136	136		136	96		96	96		96
		580	198	382	841	269	572	841	269	572	580	88	492	580	86	494

क्र० स०	ब्लॉक का नाम	विद्यालय में डाइंग प्रतियोगिता			नुकड़ नाटक			सोशल मैरिंग			वीडियो प्रोजेक्टर		
		तक्ष्य (G.P)	प्राप्ति	शेष	तक्ष्य (G.P)	प्राप्ति	शेष	तक्ष्य (R.V)	प्राप्ति	शेष	तक्ष्य (G.P)	प्राप्ति	शेष
1	बढ़पुर	59		59	83	83	0	83	83	0	83	83	0
2	कमालगंज	118		118	161	161	0	161	161	0	161	161	0
3	कायमगंज	86	83	3	145	145	0	145	145	0	145	145	0
4	मोहम्मदाबाद	76		76	104	104	0	104	104	0	104	104	0
5	नवाबगंज	64	1	63	81	81	0	81	81	0	81	81	0
6	राजेपुर	81		81	131		131	131		131	131		131
7	शमसाबाद	96		96	136	136	0	136	136	0	136	136	0
		580	84	496	841	710	131	841	710	131	841	710	131

(7) ट्रेनिंग एजेन्सी की प्रगति :-

जनपद फर्रुखाबाद हेतु सूचीबद्ध ट्रेनिंग एजेन्सी में 0 उजाला वेलफेयर सोसईटी, गोरखपुर नामित है, जिसके द्वारा अब तक निम्न प्रकार कुल 02 ट्रेनिंग कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं-

01. जनपद की 594 ग्राम पंचायतों में प्रति ग्राम पंचायत 05 महिलाओं, कुल 2970 महिलाओं को एफ०टी०के (फील्ड टेस्ट किट) के माध्यम से जल स्रोतों की जाँच हेतु प्रशिक्षण कार्य।


02. जनपद की 594 ग्राम पंचायतों में प्रति ग्राम पंचायत 13 तकनीकी कार्मिकों (03-राजमिस्त्री, 02-पम्प ऑपरेटर, 02-इलेक्ट्रीशियन, 02-मोटर मैकेनिक, 02-फिटर व 02-प्लम्बर) कुल 7722 तकनीकी कार्मिकों का प्रशिक्षण कार्य।

इसके साथ ही वर्तमान में संस्था द्वारा पी०आ०आई० ट्रेनिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत अभी तक मात्र 04 विकासखण्डों (शमसाबाद, कायमगंज, बढ़पुर एवं मोहम्मदाबाद) में ही यह ट्रेनिंग कार्य अभी तक प्रगति पर है, जिसकी प्रगति अत्यन्त धीमी है, तथा शेष 03 विकास खण्डों (राजेपुर, नवाबगंज व कमालगंज) में यह ट्रेनिंग कार्य प्रारम्भ किया जाना अभी शेष है। उपरोक्त ट्रेनिंग की स्थिति अत्यन्त धीमी/असंतोषजनक है, जिस हेतु मौखिक निर्देश के साथ-साथ कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के द्वारा कार्य प्रणाली में सुधार हेतु निर्देश/चेतावनी पत्र सं० 1631/प्रशिक्षण/17 दिनांक 22.09.2023 निर्गत किया जा चुका है।

जिलाधिकारी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) फर्रुखाबाद व फर्म के प्रतिनिधियों को निर्देश दिये गये कि फेज-2 एवं फेज-3 में जी०वी०पी०आर० इंजी०लि० हैदराबाद एवं मै० वी०टी०एल० गजा इंजी०लि० नोएडा को उच्च जलाशय, सोलर पैनल, सड़क मरम्मत का कार्य शीघ्र-अति-शीघ्र पूर्ण किये जाये जिससे

ग्रामवासियों को असुविधा न हो तथा योजना के समस्त कार्य दिसम्बर, 2023 तक पूर्ण करने, हर घर जल सर्टिफाइड की प्रगति बढ़ाने, 10 मॉडल पेयजल योजनाएँ तैयार की जाये तथा फर्म के प्रतिनिधियों को कार्य योजना तैयार कर कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी एवं कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) फर्रुखाबाद को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये, साथ ही यह भी निर्देश दिये गये जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की आगामी बैठक में उक्त कार्य योजना को प्रस्तुत करने। उक्त के अतिरिक्त आई०ई०सी० मै० स्वजन फाउण्डेशन लखनऊ के प्रतिनिधि को विकास खण्ड वार रोस्टर तैयार कर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति
फर्रुखाबाद

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक "राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, किसान बाजार विभूती खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद।
4. मुख्य विकास अधिकारी फर्रुखाबाद
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी फर्रुखाबाद।
6. जिला प्रभागीय वन अधिकारी फर्रुखाबाद।
7. जिला पंचायत राज अधिकारी फर्रुखाबाद।
8. जिला विकास अधिकारी फर्रुखाबाद।
9. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण फर्रुखाबाद।
10. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद।
11. अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग, फर्रुखाबाद।
12. जिला कृषि अधिकारी, फर्रुखाबाद।
13. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, फर्रुखाबाद।
14. सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग फर्रुखाबाद।
15. मै० जी०वी०पी०आर० इंजी०लि० हैदराबाद।
16. वी०टी०एल० गजा इंजीनियर्स प्रा०लि० जे०वी० नोएडा।


अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति
फर्रुखाबाद