

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, फर्रुखाबाद की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक 25.05.2023 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

पत्रांक-

695

/

JJM-3

/ ///

दिनांक 27-05-2023

जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1 के शा०दे०-95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी, 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगणनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-5-2010-20 स्वजल/2010(टी०सी०-अ), दिनांक 29 नवम्बर 2019 को संशोधित करते हुये जनपद स्तर पर गठित "पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनांक 25.05.2023 को आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण उपस्थित पंजिका में अंकित है। (संलग्नक-1)

(1.) फेज-2 के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की भौतिक प्रगति:-

अधिकासी अभियन्ता एवं सदस्य सचिव खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम, (ग्रामीण) फर्रुखाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि जल जीवन मिशन फेज-2 के अन्तर्गत 255 नग ट्यूबवेल के सापेक्ष 168 नग ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण कर दिया गया है तथा 227 नग उच्च जलाशय के सापेक्ष 132 नग उच्च जलाशय पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जिसमें से 04 नग उच्च जलाशय का कार्य पूर्ण कर दिया गया है तथा 1817 कि०मी० वितरण प्रणाली के सापेक्ष 975 कि०मी० वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। 216 नग सोलर के सापेक्ष 39 नग सोलर स्थापित कर दिये गये हैं।

कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि को सभी अवशेष ट्यूबवेल का कार्य 30 जून, 2023 तक पूर्ण करने, अवशेष 95 नग उच्च जलाशयों पर कार्य अतिशीघ्र प्रारम्भ करने, अवशेष 177 नग सोलर प्लान्ट अतिशीघ्र लगाने हेतु निर्देश दिये गये तथा जिन ग्रामों में वितरण प्रणाली बिछाकर पेयजल गृह संयोजन पूर्ण कर वितरण प्रणाली बिछाये जाने हेतु खोदी गई सड़को की मरम्मत अति-शीघ्र पूर्ण कराया जाये, इसके अतिरिक्त जिन ग्रामों में 90 प्रतिशत पेयजल गृह संयोजन किये जा चुके हैं उनके अवशेष गृह संयोजन अति-शीघ्र कराते हुये ग्राम को हर घर जल से संतुष्ट करें।

अधिकासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा प्रस्तुत बार चार्ट के अनुसार कार्य निम्नवत् पूर्ण होंगे।

Work Discription	Scope	Achievement as 20-04-2023	Achievement as 24-05-2023	Achievement from 20-04-2023 to 24-05-2023	Weekly Average Achievement	Weekly Target (Till 15 th June) as per JJM	Target proposed by firm	
							Completion Till	Weekly Average Target
Tubewell	255 Nos.	153 Nos.	168 Nos.	15 Nos.	04 Nos.	20 Nos.	July 2023	09 Nos.
OHT	227 Nos.	95 Nos.	132 Nos.	37 Nos.	09 Nos.	26 Nos.	June 2023	16 Nos.
	227 Nos.	0	04 Nos.	04 Nos.	01 No.	26 Nos.	July 2024	04 Nos.
Pipe Laying	1817 (Km)	820 (KM)	975 (Km)	155 (km)	25 (Km)	99 (km)	March 2024	20 (km)
Solar	216 Nos.	35	39 Nos.	04 Nos.	01 No.	34 Nos.	April 2024	04 Nos.

जोकि निर्धारित समय सीमा से अधिक है। फर्म द्वारा प्रस्तावित कार्यों को पूर्ण करने हेतु बार चार्ट की समीक्षा अधोहस्ताक्षरी द्वारा की गई तथा निर्देश दिये गये कि समस्त कार्यों को दिसम्बर, 2023 तक पूर्ण करने के अनुसार पुनरीक्षित बार चार्ट प्रस्तुत करे।

(2.) फेज-3 के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की भौतिक प्रगति:-

अधिकासी अभियन्ता एवं सदस्य सचिव खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम, (ग्रामीण) फर्रुखाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि जल जीवन मिशन फेज-3 के अन्तर्गत 158 नग ट्यूबवेल के सापेक्ष 66 नग ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण कर दिया गया है तथा 159 नग उच्च जलाशय के सापेक्ष 32 नग उच्च जलाशय पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा 1617.50 कि०मी० वितरण प्रणाली के सापेक्ष 640 कि०मी० वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। 123 नग सोलर के सापेक्ष वर्तमान में किसी भी योजना पर सोलर प्लान्ट स्थापित नहीं किये गये हैं।

कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि को सभी अवशेष ट्यूबवेल का कार्य 30 जून, 2023 तक पूर्ण करने, अवशेष 117 नग उच्च जलाशयों पर कार्य अतिशीघ्र प्रारम्भ करने, अवशेष 123 नग सोलर प्लान्ट अतिशीघ्र लगाने हेतु निर्देश दिये गये तथा जिन ग्रामों में वितरण प्रणाली बिछाकर पेयजल गृह संयोजन पूर्ण कर वितरण प्रणाली बिछाये जाने हेतु खोदी गई सड़को की मरम्मत अति-शीघ्र पूर्ण कराया जाये, इसके अतिरिक्त जिन ग्रामों में 90 प्रतिशत

पेयजल गृह संयोजन किये जा चुके हैं उनके अवशेष गृह संयोजन अति-शीघ्र कराते हुये ग्राम को हर घर जल से संतुष्ट करें

अधिकासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा प्रस्तुत बार चार्ट के अनुसार कार्य निम्नवत् पूर्ण होंगे।

Work Discription	Scope	Achievement as 20-04-2023	Achievement as 24-05-2023	Achievement from 20-04-2023 to 24-05-2023	Weekly Average Achievement	As per JJMUP Portal Till 15 th June Weekly Target	Target proposed by firm	
							Completion Till	Weekly Average Target
Tubewell	158 Nos.	46 Nos.	66 Nos.	20 Nos.	04 Nos.	20 Nos.	July 2023	08 Nos.
OHT	149 Nos.	13 Nos.	32 Nos.	19 Nos.	04 Nos.	26 Nos.	June 2023	20 Nos.
	149 Nos.	0	0	0	0	Not Mentioned.	January 2024	05 No. from August 2023
Pipe Laying	1617(Km)	360 (KM)	640 (Km)	279.50 (km)	62.5(Km)	252 (km)	December 2023	35 (km)
Solar	123 Nos.	0	0	0	0	25 Nos.	January 2024	05 Nos.

फर्म द्वारा प्रस्तावित कार्यों को पूर्ण करने हेतु बार चार्ट की समीक्षा अधोहस्ताक्षरी द्वारा की गई तथा निर्देश दिये गये कि समस्त कार्यों को दिसम्बर, 2023 तक पूर्ण करने के अनुसार पुनरीक्षित बार चार्ट प्रस्तुत करें।

इम्प्लीमेंट एजेंसी आई०एस०ए० को निर्देश दिये गये कि वह ग्रामों में जाकर ग्रामीण पेयजल समिति के सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित कर ग्रामवासियों के साथ बैठक कर गृह संयोजन कराने एवं जल संचयन हेतु जागरूक करें तथा कार्यदायी एजेंसियों को निर्देशित किया गया कि समस्त योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों पर एक साथ कार्य कराये जिससे योजना के समस्त कार्य ससमय पूर्ण कर ग्रामवासियों को जलापूर्ति से लाभान्वित किया जा सके।


धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


 जिलाधिकारी/अध्यक्ष
 "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति
 फर्रुखाबाद

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
2. अधिकासी निदेशक "राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, किसान बाजार विभूती खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी फर्रुखाबाद।
4. जिला विकास अधिकारी फर्रुखाबाद।
5. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण फर्रुखाबाद।
6. अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) फर्रुखाबाद।
7. जी०वी०पी०आर० इंजी०लि० हैदराबाद।
8. वी०टी०एल० गजा इंजीनियर्स प्रा०लि० जे०वी० नोएडा।


 जिलाधिकारी/अध्यक्ष
 "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति
 फर्रुखाबाद