

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, फर्रुखाबाद की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक 15.03.2024 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त पत्रांक- 359 / JJM-02 / 69 दिनांक 15/3/24

जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1 के शा०दे०-95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी, 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगणनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-5-2010-20 स्वजल/2010 (टी०सी०-अ), दिनांक 29 नवम्बर 2019 को संशोधित करते हुये जनपद स्तर पर गठित "पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनांक 15.03.2024 को सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण उपस्थित पंजिका में अंकित है। (संलग्नक-1)

(1) विगत बैठक के निर्देशों की अनुपालन:-

अधिकासी अभियन्ता एवं सदस्य सचिव द्वारा पिछली बैठक की अनुपालन की पुष्टि से अवगत कराया गया।

(2) जल जीवन मिशन फेज-2 एवं फेज-3 की प्रगति की समीक्षा:-

अधिकासी अभियन्ता एवं सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन फेज-02 के अन्तर्गत 227 नग पेयजल योजनाओं पर मै० जी०वी०पी०आर० इंजी० लि०, हैदराबाद द्वारा कार्य कराया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 255 नग ट्यूबवेल के सापेक्ष 251 नग ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण कर लिया गया एवं अवशेष पर कार्य प्रगति पर है, 227 नग उच्च जलाशय के सापेक्ष 18 नग उच्च जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा अवशेष पर निर्माण कार्य प्रगति पर है, 255 नग पम्प हाउस के सापेक्ष 91 नग पम्प हाउस का कार्य पूर्ण है एवं अवशेष निर्माणाधीन है, 227 नग सोलर के सापेक्ष 147 नग सोलर स्थापित कर दिये गये हैं एवं अवशेष पर कार्य प्रगति पर है, 1819 कि०मी० वितरण प्रणाली के सापेक्ष 1691 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछा दी गयी है एवं अवशेष पर कार्य प्रगति पर है, 113816 नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 96480 नग गृह जल संयोजन उपलब्ध करा दिये गये हैं, 255 नग क्लोरीनेशन प्लान्ट के सापेक्ष 58 नग क्लोरीनेशन प्लान्ट अधिष्ठापित कर दिये गये हैं। यह भी अवगत कराना है कि विगत बैठक के उपरान्त अतिरिक्त 04 नग उच्च जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण एवं 12 नग पेयजल योजनाओं पर जलापूर्ति चालू की गई है।

अधिकासी अभियन्ता एवं सदस्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन फेज-03 के अन्तर्गत 151 नग पेयजल योजनाओं पर मै० वी०टी०एल० गजा इंजी० लि०, नोएडा द्वारा कार्य कराया जा रहा है जिसके अन्तर्गत 151 नग पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य प्रस्तावित है जिसमें 168 नग ट्यूबवेल के सापेक्ष 164 नग ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण कर लिया गया एवं अवशेष पर कार्य प्रगति पर है, 154 नग उच्च जलाशय के सापेक्ष 07 नग उच्च जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा अवशेष पर निर्माण कार्य प्रगति पर है, 168 नग पम्प हाउस के सापेक्ष 55 नग पम्प हाउस का कार्य पूर्ण है एवं अवशेष निर्माणाधीन है, 124 नग सोलर के सापेक्ष 53 नग सोलर स्थापित कर दिये गये हैं एवं अवशेष पर कार्य प्रगति पर है, 1722 कि०मी० वितरण के सापेक्ष 1673 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछा दी गयी है एवं अवशेष पर कार्य प्रगति पर है, 80073 नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 58886 नग गृह जल संयोजन उपलब्ध करा दिये गये हैं, 168 नग क्लोरीनेशन प्लान्ट प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष 01 नग क्लोरीनेशन प्लान्ट अधिष्ठापित कर दिया गया है अवशेष पर अधिष्ठापन की कार्यवाही प्रगति पर है। यह भी अवगत कराना है कि विगत बैठक के उपरान्त अतिरिक्त 02 नग उच्च जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण एवं 05 नग पेयजल योजनाओं पर जलापूर्ति चालू की गई है।

उक्त के सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दोनो फर्मों के प्रतिनिधियों को निम्न निर्देश दिये:-

- उच्च जलाशय के निर्माण कार्यों में अपेक्षाकृत प्रगति न होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा रोष व्यक्त किया गया साथ ही उच्च जलाशय पर विशेष ध्यान देकर गति बढ़ाने हेतु दोनो फर्मों को निर्देश दिये गए तथा श्रम शक्ति बढ़ाकर समस्त उच्च जलाशयों पर नियमित रूप से प्रतिदिन कार्य कराया जाये जिससे समस्त उच्च जलाशयों का कार्य माह जून, 2024 तक पूर्ण किया जा सके।
- जिन ग्रामों में उच्च जलाशय के निर्माण हेतु आवंटित भूमि पर मा० उच्च न्यायालय में केस लम्बित है उसकी नियमित पैरवी सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करे।
- जिन ग्रामों में वितरण प्रणाली बिछाने हेतु रोड तोड़ी गई है एवं जिन ग्रामों में रोड की मरम्मत की गई है, की सूची बनाने एवं सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से सत्यापन कराकर अधिकासी अभियन्ता के माध्यम से सूची अग्रिम 10 दिवस में प्रेषित करने हेतु दोनो फर्मों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिये गये, साथ ही कठोर निर्देश दिये यदि 10 दिवस के उपरान्त वितरण प्रणाली बिछाने के कारण सड़क मरम्मत सम्बन्धित शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध कार्यवाही करने की संस्तुति शासन को कर दी जायेगी।
- जिन ग्रामों में वितरण प्रणाली के कार्य किये जा चुके हैं उनमें क्लोरीनयुक्त पेयजल आपूर्ति नियमित रूप से रोस्टर बनाकर करने के निर्देश दिये गये।

(v) जिन ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है उन ग्रामों में समस्त गृह संयोजन पूर्ण कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा हर घर जल प्रमाणीकरण कराये एवं हर घर जल कराने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये गये।

(4) नल जल मित्र के चिन्होंकन की प्रगति:-

अधिशाली अभियन्ता एवं सदस्य सचिव अवगत कराया गया कि कार्यालय अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) फर्रुखाबाद के पत्रांक 265/प्रशिक्षण/09 दिनांक 29.02.2024 के द्वारा जिला पंचायतराज अधिकारी, फर्रुखाबाद से नल जल मित्र के चिन्होंकन उपरान्त विवरण से कौशल विकास विभाग को परीक्षण हेतु उपलब्ध कराने को अनुरोध किया गया था परन्तु वर्तमान तक नल जल मित्र की प्रगति से जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है जिस पर नल जल मित्र की चयनित सूची बनाने हेतु जिला पंचायतराज अधिकारी फर्रुखाबाद को निर्देश दिये गये कि एक सप्ताह में सूची बनवाकर अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं कौशल विकास विभाग को उपलब्ध कराये साथ ही पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं पर अधिशाली अभियन्ता एवं जिला पंचायतराज अधिकारी को निर्देश दिये गये कि आपसी समन्वय स्थापित कर पेयजल योजनाओं का सुचारु संचालन कराये जिससे ग्रामवासियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। यदि किसी क्षेत्र में ग्रामवासी पाइप पेयजल योजना से सुचारु जलापूर्ति वर्तमान में नहीं हो रही है तो स्थानीय खराब हैण्डपम्पों को तत्काल रिबोर कराये जिससे त्वरित राहत प्रदान की जा सके।

(5) आई०एस०ए० बीजक का सत्यापन:-

अधिशाली अभियन्ता एवं सदस्य सचिव अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद फर्रुखाबाद हेतु नामित आई०एस०ए० मै० सर्वार्थ सेवा संस्थान ने क्लस्टर A-3 एवं A-4 के इम्प्लीमेंटेशन फेज (द्वितीय फेज) के बीजकों को पत्रांक-मेमो/S.S.S/BILL/A-3/2023-24 दिनांक 03.02.2024 द्वारा रू० 1447875.00 पत्रांक-मेमो/S.S.S/BILL/A-4/2023-24, दिनांक 03.02.2024 द्वारा रू० 1522125.00 एवं क्लस्टर A-5 पत्रांक-मेमो/S.S.S/BILL/A-5/2023-24 दिनांक 01.02.2024 द्वारा रू० 1790250.00 कार्यालय अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) फर्रुखाबाद में प्रस्तुत किया गये। उक्त सभी क्लस्टर संख्या- A-3, A-4, A-5 के उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की जाँच परियोजना अनुश्रवण इकाई द्वारा की गयी जिसकी भुगतान की संस्तुति की गयी। उक्त बीजकों का परीक्षणोपरान्त डी०पी०एम०यू० द्वारा अपने पत्रांक संख्या-MTCPL/SWSM/DPMU/2023-24/117084 DATE: 06-03-2024 के द्वारा भुगतान हेतु रिपोर्ट कार्यालय अधिशाली अभियन्ता को प्रस्तुत की।

अधिशाली अभियन्ता एवं सदस्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि शासनादेश सं-65/2022/3396/छियत्तर -1-2022-03 सम/2022 दिनांक 03.10.2022 के द्वारा भुगतान की प्रक्रिया से अवगत कराया गया है, शासनादेश के बिन्दु सं० 2(iv) में निर्देश है कि "अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा आई०एस०ए० की आर०एफ०पी० के अनुसार फेजवाइज गतिविधियों का अभिलेख एवं सम्बन्धित फोटोग्राफ/वीडियो प्राप्त कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति से सत्यापित कराकर तथा जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर ही आई०एस०ए० के बिलों के भुगतान की कार्यावाही की जायेगी"। जिसके फलस्वरूप सदस्य सचिव उपरोक्त बीजकों से सम्बन्धित गतिविधियों के फोटो/वीडियो इत्यादि समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये, जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशाली अभियन्ता एवं आई०एस०ए० एजेन्सी को निर्देश दिये गये कि गतिविधियों का विवरण जिला विकास अधिकारी फर्रुखाबाद को उपलब्ध कराये तथा जिला विकास अधिकारी फर्रुखाबाद को निर्देशित किया गया कि गतिविधियों का सत्यापन सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से कराते हुये अग्रिम 07 दिवस में अवगत कराये।

(6) आई०ई०सी० की कार्ययोजना:-

अधिशाली अभियन्ता एवं सदस्य सचिव अवगत कराया गया कि जनपद फर्रुखाबाद के राजस्व ग्रामों में IEC गतिविधियों हेतु 05 संस्थाओं क्रमश:- 1 M/s Amber private ltd. Lucknow . 2. M/s Janki Prasad memorial Research and education trust, Maharajganj. 3.M/s Sangyan, Lucknow. 4. M/s Swajan Foundation, lucknow. 5. M/s Wilson green Industries private ltd Gujrat . द्वारा कार्य आवंटन हेतु अनुरोध किया गया था। जिसके क्रम में निर्णय लेने हेतु अधिशाली अभियन्ता उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फर्रुखाबाद के पत्रांक- 320, 321, 322, 323, 324 दिनांक 07.03.2024 द्वारा सम्बन्धित संस्थाओं से कार्य योजना प्रस्ताव PPT के रूप में उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी, जिसके क्रम में 04 संस्थायें क्रमश:- 1- M/s Amber private ltd. Lucknow . 2. M/s Janki Prasad memorial Research and education trust, maharajganj. 3. M/s Sangyan, lucknow. 4. M/s Swajan Foundation, lucknow. द्वारा PPT एवं कार्य योजना उपलब्ध करायी गयी है, प्राप्त प्रस्तावों पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसहमति से "Social Mapping displaying habitation of village & water source to inculcate Sanitation water hygiene issues & promoting FHTC" की गतिविधि कराने तथा FTK USER (महिलाओं) को " Printed cap of JJM logo , एवं Printed t-shirt with jjm branding" उपलब्ध कराने पर सहमति दी गई जिससे अधिक से अधिक ग्रामवासियों को योजना के बारे में जागरूक किया जा सके।

उपरोक्त गतिविधि के क्रियान्वयन एवं समग्री वितरण हेतु संस्थाओं का चयन एवं क्षेत्र आवंटन पर समिति द्वारा संस्तुति की गयी जिसका अनुमोदन जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष के द्वारा किया गया जो कि निम्नवत् है।

क्रमसं०	एजेंसी का नाम	ब्लॉक नाम
1	M/s Swajan Foundation, lucknow	राजेपुर
2	M/s Amber private ltd. Lucknow	कायमगंज, नबावगंज
3	M/s Janki Prasad memorial Research and education trust, maharajganj	कमालगंज, बड़पुर, मोहम्दाबाद, शमसाबाद

उक्त गतिविधियों के आयोजन एवं सामग्री वितरण में अनुमानित व्यय अधिशासी निदेशक, SWSM के पत्रांक 5147/W-314/JJM/Agency emplement/2022-23 दिनांक 28.02.2024 के स्वीकृति दरों के अनुसार निम्नवत् होगा।

Description of work/Item	Item	GP/Village	No. per GP/Vill	Rate(exl. GST)	Amount
FTK USER	CAP	841	5	80	336400.00
VWSC MEMBER	T-SHIRT + CAP	580	15	(250+80)=330	2871000.00
Social Mapping displaying habitation of village & water source to inculcate sanitation water hygiene issues & promoting FHTC	ACTIVITY	841	1	3950	3321950.00
TOTAL					6529350.00

इस प्रकार कुल रू०- 6529350.00(GST रहित) तथा 18% GST सम्मिलित करने के उपरान्त रू०-7704633.00(GST सहित) का व्यय होगा जो कि स्वीकृत धनराशि रू०-8542878.00 से कम है जिसके फलस्वरूप मिशन कार्यालय के पत्रांक 3669 दिनांक 30 नवम्बर, 2023 में दी व्यवस्था के अनुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।
धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति
फर्रुखाबाद

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक "राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, किसान बाजार विभूती खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
3. मुख्य विकास अधिकारी फर्रुखाबाद।
4. जिला विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) फर्रुखाबाद।
6. मै० बी०एल०जी०, कस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रा०लि० टी०पी०आई०, फर्रुखाबाद।
7. मै० मेंधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि० डी०पी०एम०यू० फर्रुखाबाद।
8. मै० जी०वी०पी०आर० इंजी०लि० हैदराबाद।
9. मै० वी०टी०एल० गजा इंजीनियर्स प्रा०लि० जे०वी० नोएडा।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति
फर्रुखाबाद