

“जल जीवन मिशन” हर घर जल कार्यक्रम के अन्तर्गत विरचित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन पर विचार विमर्श करने हेतु दिनांक 28.09.2022 को सम्पन्न जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ की बैठक का कार्यवृत्त :-

जल जीवन मिशन ‘हर घर जल’ कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों की पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किये जाने हेतु विरचित विस्तृत प्राक्कलन की स्वीकृति/संस्तुति पर निर्णय लेने हेतु पत्रांक 735/डब्लू-30/813 दिनांक 27.09.2022 द्वारा दिनांक 28.09.2022 को दोपहर 12:00 बजे जिलाधिकारी/ अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है:-

1. श्रीमती रिया केजरीवाल, मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
2. श्री राजेश सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
3. श्री विनोद कुमार, सहायक अभियन्ता, द्वितीय निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. श्री विवेक सिंह, सहायक अभियन्ता, द्वितीय निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
5. श्री अमित कुमार, सहायक अभियन्ता, द्वितीय निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
6. श्री धनन्जय तिवारी, सहायक अभियन्ता, लखनऊ खण्ड-2 शारदा नहर, लखनऊ।
7. श्री अजय कुमार गौतम, सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, लखनऊ।
8. श्री डा० राम सागर गुप्ता, ए०डी०ए०ओ०, जिला कृषि अधिकारी, लखनऊ।
9. श्री प्रवीण ठाकरे, मेसर्स सेन्सेस टेक लि०, लखनऊ।
10. श्री वी वी सुब्बा राजू, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० एन०सी०सी०लि०, लखनऊ।
11. श्री राजेश उपाध्याय, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डेवलपमेंट स्टडीज एण्ड एक्शन सत्या, जयपुर।
12. श्री संतोष पाण्डेय, कोषाध्यक्ष, नवदुर्गा सेवा संस्थान, लखनऊ।
13. श्री हरि ओम पाल, एस०पी० ग्राम्य विकास एवं ग्रामोद्योग, लखनऊ।
14. श्री राहुल द्विवेदी, हिन्दू मुस्लिम एकता एवं कल्याण समिति, लखनऊ।
15. श्री पुनीत साहू, पी०एस० सेवा समिति, लखनऊ।
16. श्री शशांक शेखर रथ, जी०आई०एस० एक्सपर्ट मेसर्स आर०वी० एसोसिएट्स, लखनऊ।
17. श्रीमती अंकिता पटेल, फाइनेन्स मैनेजर, मेसर्स आर०वी० एसोसिएट्स, लखनऊ।
18. श्री सुमित भटनागर, कॉर्डिनेटर सी०बी०टी०, मेसर्स आर०वी० एसोसिएट्स, लखनऊ।
19. श्री पवन कुमार कुशावाहा, एम०आई०एस० कॉर्डिनेटर, मेसर्स आर०वी० एसोसिएट्स, लखनऊ।

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के अनुरूप समुचित मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘जल जीवन मिशन’ हर घर जल कार्यक्रम संचालित है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण हेतु नियमित रूप से गुणवत्ता युक्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना है। तदक्रम में नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के पत्रांक 95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/ 2010 टीसी-अ, दिनांक 21.01.2020 द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का गठन करते हुये पेयजल योजना के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

उक्त के क्रम में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किये जाने हेतु पेयजल योजना के निर्माण हेतु अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के पत्रांक 2143/डब्लू-22/एन०आई०टी०/2020- 21 दिनांक 13.01.2021 द्वारा मेसर्स एन०सी०सी० लि०, हैदराबाद को कार्यदायी फर्म के रूप में सूचीबद्ध किये जाने के क्रम में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 575/ल०स०/जल जीवन मिशन/ग्रा०वार सूची/2020-21 दिनांक 30.01.2021 द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों की सूची उपलब्ध कराते हुए पेयजल योजना के निर्माण हेतु विस्तृत प्राक्कलन (डी०पी०आर०) प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। वर्तमान तक पेयजल के निर्माण हेतु 467 ग्राम पंचायतों में

निःशुल्क भूमि कार्यदायी फर्म मे0 एन0सी0सी0 लि0, हैदराबाद को उपलब्ध करा दी गयी है। तदक्रम में कार्यदायी फर्म मेसर्स एन0सी0सी0 लि0 हैदराबाद द्वारा सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करते हुए जनपद लखनऊ में चयनित 468 ग्राम पंचायतों/672 राजस्व ग्राम के सापेक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में संस्तुति के उपरान्त वर्तमान तक कुल 291 विस्तृत प्राक्कलन (डी0पी0आर0) को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष 258 विस्तृत प्राक्कलन (डी0पी0आर0) की स्वीकृति प्राप्त हो गयी। स्वीकृत 258 विस्तृत प्राक्कलन के सापेक्ष वर्तमान तक 254 का त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन के उपरान्त राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा 234 विस्तृत प्राक्कलन का कवर एग्रीमेन्ट गठित किया गया है। कार्यदायी फर्म मे0 एन0सी0सी0 लि0, हैदराबाद वर्तमान तक 150 योजना पर कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किये जाने हेतु कार्यदायी फर्म मे0 एन0सी0सी0 लि0, हैदराबाद द्वारा प्रस्तुत एवं परीक्षणोपरान्त ठीक पाये गये 50 नग विस्तृत प्राक्कलन, जिससे 81 ग्राम पंचायत/112 राजस्व ग्राम/261 मजरे पाइप पेयजल योजना से आच्छादित होंगे, समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रमुख सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 36/2021/1599/छिहत्तर-1-2021-25 सम/2019, दिनांक 08.07.2021 एवं संशोधित शासनादेश सं0 7/2022/430/छिहत्तर-1-2022-25 सम/2019, दिनांक 04.03.2022 में निर्गत निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु 05 करोड़ की लागत तक के निम्न विस्तृत प्राक्कलनों की जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया-

SI No	Block	Name of Scheme (GP)	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habi tns.	FHTC (2022)	Work Cost included contingency & GST (Rs. In Lakh)	Centag e (Rs. In Lakh)	Estimat ed Cost (Rs. In Lakh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bakshi ka Talab	Rampur Behra	1	1	2	444	221.72	23.49	245.21
2	Bakshi ka Talab	Barakhempur	1	1	3	406	201.310	21.330	222.64
3	Bakshi ka Talab	Tikaari & Digoj	2	2	2	479	296.25	31.38	327.63
4	Bakshi Ka Talab	Sahadat Nagar	1	2	3	326	205.30	21.78	227.08
5	Bakshi Ka Talab	Lodhauili	1	2	2	386	242.65	25.70	268.35
6	Bakshi Ka Talab	chandanapur	1	1	3	397	196.80	20.85	217.65
7	Bakshi Ka Talab	Unai	1	2	3	348	211.79	22.44	234.23
8	Bakshi Ka Talab	Mndaui	1	2	4	407	233.73	24.76	258.49
9	Bakshi Ka Talab	Raipur Raja	1	2	3	405	201.11	21.30	222.41

10	Chinhat	Farrukhabad	1	2	2	300	194.17	20.57	214.74
11	Chinhat	Devariya	1	1	4	715	274.22	29.05	303.27
12	Chinhat	Mehora & Sikanerpur Khurd	2	2	6	576	341.30	36.16	377.46
13	Chinhat	Kondri Bholiand & sairpur	2	4	4	752	351.28	37.21	388.49
14	Gosaiganj	Bhaura Khurd	1	2	6	485	251.99	26.69	278.68
15	Mal	Patauna	1	1	3	526	243.57	25.80	269.37
16	Mal	Saibasi	1	1	1	350	173.12	18.34	191.46
17	Mal	Chandwara & Aunt	2	2	4	571	253.53	26.86	280.39
18	Mal	Birpur	1	1	5	486	242.66	25.71	268.37
19	Mal	Sarthara	1	1	3	458	227.45	24.09	251.54
20	Mal	Raipur	1	1	2	363	180.15	19.08	199.23
21	Mal	Kamalpur Lodhaura & Tikari Kala	2	3	7	706	365.03	38.67	403.70
22	Malihabad	Amlauli	1	2	2	374	206.96	21.92	228.88
23	Malihabad	Tilsua & Purva	2	2	3	643	285.10	30.20	315.30
24	Malihabad	Mahdoiya	1	2	4	436	238.60	25.28	263.88
25	Mohanlalga anj	Dedhari & Bramhdaspur & Rampur Garhi	3	3	6	979	464.88	49.25	514.13
26	Mohanlalga anj	Amba Muratajapur & Karorwa	2	2	4	648	308.48	32.68	341.16
27	Mohanlalga anj	Miranpur & Barbaliya	2	2	6	659	325.46	34.48	359.94
28	Mohanlalga anj	Rati & Akbarpur Beniganj	2	2	4	842	362.92	38.45	401.37
29	Mohanlalga anj	Salempur Achaka	1	2	3	339	192.43	20.38	212.81
30	Mohanlalga anj	Achalikhara & Jamalapur	2	2	4	747	355.08	37.61	392.69
31	Sarojni Nagar	Andpurdev & piparsand	2	2	8	11274	490.62	51.97	542.59

12

2

32	Sarojni Nagar	Bhokapur & Latif Ngar	2	2	4	852	393.42	41.68	435.10
33	Sarojni Nagar	Garhi Chunoti	1	1	5	756	277.45	29.39	306.84
			47	60	125	18288	9010.53	954.55	9965.08

उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त शासनादेश में निर्गत निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु 05 करोड़ से अधिक लागत के निम्न 15 नग विस्तृत प्राकलनों की स्वीकृति हेतु संस्तुति प्रदान करते हुए राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया-

SI No	Block	Name of Scheme (GP)	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Hab. tns.	FHTC (2022)	Work Cost included contingency & GST (Rs. In Lakh)	Centag e (Rs. In Lakh)	Estimat ed Cost (Rs. In Lakh)
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	Bakshi ka Talab	Paikaramau	1	1	6	1195	597.34	63.28	660.62
2	Gosaiganj	Sadarapur Karaura & Kaze Khera & Sekhanapur	3	4	11	1484	733.86	77.74	811.60
3	Malihabad	Bakhtiyar nagar & barhi gahi	2	4	6	1019	537.87	56.98	594.85
4	Malihabad	khar kuwa	1	2	7	1320	645.11	68.34	713.45
5	Malihabad	Surgaula & Bhatoliya & Ishapur	3	7	8	1227	761.90	80.71	842.61
6	Malihabad	Jamolia	1	1	8	1020	506.70	53.68	560.38
7	Malihabad	Gaunda Muajjam Nagar	1	1	7	1327	661.22	70.04	731.26
8	Mohanlalga nj	Bhadeshwa & Dhanuwa Sand	2	2	11	1093	574.49	60.86	635.35
9	Mohanlalga nj	Khujehra & Ram bhan khera	2	5	9	1263	593.33	62.85	656.18
10	Mohanlalga nj	Bairisal Pur & Sherpur Lawal	2	2	5	1050	536.02	56.78	592.80
11	Mohanlalga nj	Sulsa mau & Kodara Raypur	2	3	14	1349	696.330	73.760	770.09
12	Mohanlalga nj	Hulas Khera & Dada Sikanderpur	2	3	16	1597	688.29	72.91	761.20
13	Mohanlalga nj	Chhatauni, Kaneri & Hasanpur	3	3	7	1249	547.88	58.040	605.92


14	Mohanlaig anj	Badhauna , Nadauli & Ramdaspur	3	4	8	1063	522.17	55.31	577.48
15	Sarojini Nagar	Khatola & Maqdoompur Kaithi	2	4	5	955	523.35	55.44	578.79
16	Sarojini Nagar	Saidpur Purhi & Sahijanpur	2	4	5	1112	553.09	58.59	611.68
17	Sarojini Nagar	Bhadoi & Behta	2	2	3	1185	562.85	59.62	622.47
			34	52	136	20508	10241.8	1084.9	11326.7


सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा शासनादेश संख्या 16/2021/948/छिहत्तर-1-201-22 सम/2019 दिनांक 19.03.2021 एवं 36/2021/1599/छिहत्तर-1-2021-25 सम/2019 दिनांक 08.07.2021 एवं संशोधित शासनादेश सं 7/2022/430/छिहत्तर-1-2022-25 सम/2019, दिनांक 04.03.2022 के अनुपालन में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा उक्त विवरण के अनुसार 05 करोड़ की लागत तक के 33 विस्तृत प्राक्कलनो की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने एवं 05 करोड़ से अधिक लागत के 17 नग विस्तृत प्राक्कलनो की स्वीकृति हेतु संस्तुति प्रदान करते हुए राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा योजनान्तर्गत विस्तृत प्राक्कलन प्रस्तुत करने के अन्तिम तिथि की जानकारी लेने पर सहायक अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा विस्तृत प्राक्कलन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30.09.2022 निर्धारित की गयी है। अवशेष विस्तृत प्राक्कलनों को दिनांक 30.09.2022 तक प्रस्तुत करने के निर्देश पर कार्यदायी फर्म मे0 एन0सी0सी0लि0, हैदराबाद के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में अवशेष समस्त ग्रामों के विस्तृत प्राक्कलन प्रस्तुत कर दिये जायेंगे। जिसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 30.09.2022 के बाद विस्तृत प्राक्कलनों को प्राप्त न किये जाने के निर्देश दिये गये। दिनांक 30.09.2022 तक अवशेष समस्त विस्तृत प्राक्कलन प्रेषित न किये जाने की दशा में इससे सम्बन्धित कर्मियों को हटाने के निर्देश कार्यदायी फर्म मे0एन0सी0सी0लि0 को दिये गये हैं।

कार्यदायी फर्म मे0एन0सी0सी0लि0 द्वारा वर्तमान तक कराये गये समस्त एफ0एच0टी0सी0 की सूचना निर्धारित प्रारूप पर गूगल शीट पर उपलब्ध कराने के निर्देश कार्यदायी फर्म को दिये गये। भविष्य में भी करायी जा रही एफ0एच0टी0सी0 की सूचना की फीडिंग उक्त गूगल शीट पर कराने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान तक करायी गयी प्रत्येक एफ0एच0टी0सी0 की कन्ज्यूमर सहित फोटो उपलब्ध कराने के निर्देश टी0पी0आई0 मे0 सेन्सिस टेक लि0 को दिये गये। प्रत्येक एफ0एच0टी0सी0 की फोटों गूगल ड्राइव पर अपलोड करने के निर्देश दिये गये।

कार्यदायी फर्म मे0 एन0सी0सी0लि0 को टी0एण्ड0पी0 व श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करते हुए स्वीकृत हुए समस्त योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करने व तीव्र गति से कार्य करने के निर्देश दिये गये। फर्म को प्रधानों से समन्वय स्थापित करते हुए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध श्रमिकों के माध्यम से अधिक से अधिक एफ0एच0टी0सी0 कराने के निर्देश दिये गये।


अधिसासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
लखनऊ।


जिला कृषि अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
लखनऊ।


जिला सूचना अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
लखनऊ।

30/9/22
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
लखनऊ।

12/10/2022
अधिकांशी अभियन्ता/सदस्य
शारदा नहर खण्ड-2
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
लखनऊ।

12/10/2022
जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
लखनऊ।

12/10/2022
अधिकांशी अभियन्ता/सदस्य
ग्राउण्ड वॉटर, नलकूप खण्ड प्रथम, लखनऊ
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
लखनऊ।

12/10/2022
प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
लखनऊ।

12/10/2022
जिला विकास अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
लखनऊ।

12/10/2022
मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
लखनऊ।

12/10/2022
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
लखनऊ।

पृ0सं0- 758 / W-30 / 848

दिनांक 12 / 10 / 2021

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिकांशी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ।
5. जिला विकास अधिकारी, लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
7. अधिकांशी अभियन्ता, त्रयोदश खण्ड, (वि0/यॉ0) जल निगम लखनऊ।
8. अधिकांशी अभियन्ता सिंचाई खण्ड लखनऊ।
9. अधिकांशी अभियन्ता, भूगर्भ, जल विभाग, लखनऊ।
10. प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ।
11. जिला पंचायती राज अधिकारी, लखनऊ।
12. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
13. जिला कृषि अधिकारी लखनऊ।
14. जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी लखनऊ।
15. सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, लखनऊ।
16. मेसर्स एन0सी0सी0लि0, लखनऊ/हैदराबाद।

12/10/2022
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ