

04/02

Dak:-30-04-2025

जिलाधिकारी महोदय, की अध्यक्षता में दिनांक 27.03.2025 को कलेक्ट्रेट सभागार, में अलीगढ़ जिले के "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

जिलाधिकारी, महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 27.03.2025 को, जिलाधिकारी कार्यालय सभागार, अलीगढ़ में "जल जीवन मिशन" योजनान्तर्गत सम्पन्न समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे:-

1. मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़।
2. श्री लोकेश शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अलीगढ़।
3. श्री कैलाश चन्द्र, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अलीगढ़।
4. श्री हेमन्त कुमार, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अलीगढ़।
5. श्री अनिल कुमार, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अलीगढ़।
6. जिला समन्वयक, जिला परियोजना एवं अनुश्रवण इकाई, अलीगढ़।
7. जिला परियोजना प्रबन्धक, टी०पी०आई०, मै० आरवी एसोसियेट, अलीगढ़।
8. श्री राजवर्धन शर्मा, परियोजना निदेशक, मैसर्स-आयन एक्सचेन्ज इण्डिया लि०, अलीगढ़।
9. श्री गौरव शर्मा, परियोजना प्रबन्धक, मै० पी०एन०सी०।
10. श्री ग्यान प्रकाश, परियोजना प्रबन्धक, मै० कल्पतरु (जे०एम०सी०)।
11. समस्त आई०एस०ए० एजेन्सी अलीगढ़।

जिलाधिकारी महोदय, की अध्यक्षता में "जल जीवन मिशन" के अन्तर्गत जनपद-अलीगढ़ में सूचीबद्ध फर्मों क्रमशः 1-मैसर्स-आयन एक्सचेन्ज इण्डिया लि०, अलीगढ़, 2-मैसर्स कल्पतरु (जे०एम०सी०), अलीगढ़ एवं 3-मैसर्स पी०एन०सी० इन्फ्राटैक लि०, अलीगढ़ द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की गयी जिसमें निम्नानुसार निर्देशित किया गया :-

1. **मै० आयन एक्सचेन्ज इण्डिया लि०:-** जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्म की प्रगति रिपोर्ट पी०पी०टी० (प्रिजेन्टेशन) के माध्यम से प्रदर्शित की गई, अवगत कराया गया है कि फर्म द्वारा (फेज-2) जनपद में "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 155 नग योजनाओं पर कार्य कराया जा रहा है, परन्तु फर्म की प्रगति शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार नहीं है और धीमी है। फर्म के पास मैन पावर की कमी होने के कारण 155 नग अवर जलाशयों के सापेक्ष वर्तमान तक फर्म द्वारा मात्र 120 नग अवर जलाशयों पर ही कार्य प्रारम्भ किया जा सका है, जिसमें से मात्र 23 स्थानों पर अवर जलाशयों का कार्य पूर्ण है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए अधोहस्ताक्षरी को उन योजनाओं को चिन्हित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है जिन पर वर्तमान तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। आयन एक्सचेन्ज के परियोजना निदेशक द्वारा आश्वस्त किया गया कि 30 मई 2025 तक समस्त शेष योजनाओं पर अवर जलाशय का कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त एजेन्सी के प्रतिनिधि द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उनके द्वारा 56 राजस्व ग्रामों में निरन्तर पेयजलापूर्ति की जा रही है इस पर जिलाधिकारी महोदय, द्वारा रोष व्यक्त करते हुए अन्य योजनाओं जिन पर पाइप लाइन एवं एफ०एच०टी०सी० का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उन सभी योजनाओं पर पेयजलापूर्ति किया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त 76745 गृह जल संयोजनों के सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक मात्र 63095 गृह जल संयोजन ही किये गये हैं। जिसपर महोदय द्वारा फर्म के परियोजना निदेशक को प्रतिदिन 300 गृह जल संयोजन प्रदान करने के आदेश दिये गये। साथ ही जिला परियोजना प्रबन्धक टी०पी०आई० द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा वर्तमान तक कुल 206 राजस्व ग्रामों में से 155 राजस्व ग्रामों पर पाइप लाइन बिछाने हेतु तोड़ी गयी ट्रेंच की पुनर्स्थापन का कार्य करा लिया गया है जिसपर महोदय द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, को उक्त राजस्व ग्रामों का निरीक्षण करने को निर्देशित किया गया।
2. **मै० कल्पतरु जे०एम०सी०:-** जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्म की प्रगति रिपोर्ट पी०पी०टी० (प्रिजेन्टेशन) के माध्यम से प्रदर्शित की गई, अवगत कराया गया है कि फर्म द्वारा (फेज-3) जनपद में "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 152 नग योजनाओं पर कार्य कराया जा रहा है, परन्तु फर्म की प्रगति शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार नहीं है और धीमी है। फर्म के पास मैन पावर की कमी होने के कारण 156 नग अवर जलाशयों के सापेक्ष वर्तमान तक फर्म द्वारा मात्र 136 नग अवर जलाशयों पर ही कार्य प्रारम्भ किया जा सका है, जिसमें से मात्र 17 स्थानों पर अवर जलाशयों का कार्य पूर्ण है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए अधोहस्ताक्षरी को उन योजनाओं को चिन्हित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है जिन पर वर्तमान तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। मै० कल्पतरु (जे०एम०सी०) के परियोजना प्रबन्धक द्वारा आश्वस्त किया गया कि 30 मई

2025 तक समस्त शेष योजनाओं पर अवर जलाशय का कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऐजेन्सी के प्रतिनिधि द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उनके द्वारा 93 राजस्व ग्रामों में निरन्तर पेयजलापूर्ति की जा रही है इस पर जिलाधिकारी महोदय, द्वारा रोष व्यक्त करते हुए अन्य योजनाओं जिन पर पाइप लाइन एवं एफ0एच0टी0सी0 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उन सभी योजनाओं पर पेयजलापूर्ति किया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त 63644 गृह जल संयोजनों के सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक मात्र 57928 गृह जल संयोजन ही किये गये हैं। जिसपर महोदय द्वारा फर्म के परियोजना निदेशक को प्रतिदिन 200 गृह जल संयोजन प्रदान करने के आदेश दिये गये। साथ ही जिला परियोजना प्रबन्धक टी0पी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा वर्तमान तक कुल 207 राजस्व ग्रामों में से 173 राजस्व ग्रामों पर पाइप लाइन बिछाने हेतु तोड़ी गयी ट्रेंच की पुर्नस्थापन का कार्य करा लिया गया है जिसपर महोदय द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, को उक्त राजस्व ग्रामों का निरीक्षण करने को निर्देशित किया गया।

मै0 पी0एन0सी0 लि0:- जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्म की प्रगति रिपोर्ट पी0पी0टी0 (प्रिजेन्टेशन) के माध्यम से प्रदर्शित की गई, अवगत कराया गया है कि फर्म द्वारा (फेज-3) जनपद में "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 417 नग योजनाओं पर कार्य कराया जा रहा है, परन्तु फर्म की प्रगति शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार नहीं है और धीमी है। फर्म के पास मैन पावर की कमी होने के कारण 417 नग अवर जलाशयों के सापेक्ष वर्तमान तक फर्म द्वारा मात्र 362 नग अवर जलाशयों पर ही कार्य प्रारम्भ किया जा सका है, जिसमें से मात्र 28 स्थानों पर अवर जलाशयों का कार्य पूर्ण है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए अधोहस्ताक्षरी को उन योजनाओं को चिन्हित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है जिन पर वर्तमान तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। पी0एन0सी0 लि0 के परियोजना प्रबन्धक द्वारा आश्वस्त किया गया कि 30 मई 2025 तक समस्त शेष योजनाओं पर अवर जलाशय का कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऐजेन्सी के प्रतिनिधि द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उनके द्वारा 312 राजस्व ग्रामों में निरन्तर पेयजलापूर्ति की जा रही है इस पर जिलाधिकारी महोदय, द्वारा रोष व्यक्त करते हुए अन्य योजनाओं जिन पर पाइप लाइन एवं एफ0एच0टी0सी0 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उन सभी योजनाओं पर पेयजलापूर्ति किया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त 253041 गृह जल संयोजनों के सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक मात्र 235157 गृह जल संयोजन ही किये गये हैं। जिसपर महोदय द्वारा फर्म के परियोजना निदेशक को प्रतिदिन 375 गृह जल संयोजन प्रदान करने के आदेश दिये गये। साथ ही जिला परियोजना प्रबन्धक टी0पी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा वर्तमान तक कुल 654 राजस्व ग्रामों में से 503 राजस्व ग्रामों पर पाइप लाइन बिछाने हेतु तोड़ी गयी ट्रेंच की पुर्नस्थापन का कार्य करा लिया गया है जिसपर महोदय द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, को उक्त राजस्व ग्रामों का निरीक्षण करने को निर्देशित किया गया।

जिलाधिकारी महोदय, द्वारा उक्त के सम्बन्ध में सभी फर्मों को निर्देशित किया गया है कि दिनांक 30.04.2025 तक उन योजनाओं की सूची उपलब्ध कराये जिन योजनाओं पर कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा साथ ही उन सभी योजनाओं पर निरन्तर पेयजलापूर्ति किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही जल जीवन मिशन के कार्यों में तीव्रता लाने को आदेशित किया गया। इसके अतिरिक्त सभी फर्मों को उन स्थानों पर जहां ट्यूबवैल बोरिंग इत्यादि शेष है अथवा खारा पानी पाये जाने के कारण नवीन भूमि का चिन्हांकन किया जाना है उन सभी योजनाओं पर ई0आर0टी0 टैस्ट के माध्यम से भूमि के चिन्हांकन हेतु निर्देशित किया गया, साथ ही जिन स्थानों पर वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उन सभी स्थानों को तत्पश्चात मोटेरेबल किया जा चुका है एवं यथाशीघ्र पाइप लाइन टेस्टिंग कराते हुये काटी गयी ट्रेंच के पुर्नस्थापन का कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त फर्मों को उन योजनाओं को चिन्हित करने हेतु निर्देशित किया गया जिन पर 80-प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण है तथा आगामी समय में "हर घर जल" प्रदर्शित कराया जाना प्रस्तावित है। बैठक में उपस्थित सभी आई0एस0ए0 संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं जिला समन्वयक, जिला परियोजना एवं अनुश्रवण इकाई को महोदय द्वारा आदेशित किया गया है कि विकास खण्ड स्तर पर जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कराई जा रही समस्त प्रचार-प्रसार की गतिविधियों को खण्ड विकास अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कराया जाना सुनिश्चित करें और इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी महोदय, को भी समय-समय पर अवगत कराये।

(लोकेरा समी)



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अलीगढ़।
पत्रांक- 543/ (मि.)/ 8190/ 127 दिनांक- 3-4-2025

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग।
2. जिलाधिकारी, अलीगढ़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़।
4. मुख्य अभियन्ता (आ०क्ष०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अलीगढ़।
6. जिला पंचायतराज अधिकारी, अलीगढ़।
7. खण्डान्तर्गत समस्त सहायक अभियन्ता/ जूनियर इंजीनियर।
8. जिला समन्वयक, जिला परियोजना एवं अनुश्रवण इकाई, अलीगढ़।
9. जिला परियोजना प्रबन्धक, टी०पी०आई०, मै० आरवी एसोसियेट, अलीगढ़।
10. परियोजना निदेशक, मैसर्स- आयन एक्सचेंज इण्डिया लि०, अलीगढ़।
11. परियोजना प्रबन्धक, मै० पी०एन०सी०, अलीगढ़।
12. परियोजना प्रबन्धक, मै० कल्पतरु जे०एम०सी०, अलीगढ़।

अधिशासी अभियन्ता