

जल जीवन मिशन की समीक्षा हेतु दिनांक 03.02.2024 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 03.02.2024 को सायं 05.00 बजे अद्योहस्ताक्षरी द्वारा जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया-

1. इं० अंकित यादव, अधिशासी अभियंता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।
2. इं० सी०बी० त्यागी, सहायक अभियंता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।
3. इं० विकास श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।
4. इं० पुष्पेन्द्र कुमार, जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।
5. इं० सोनू कुमार, जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।
6. इं० योगेश कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई, मैनपुरी।
7. श्री विनोद कुमार, भारतीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, बेवर, मैनपुरी।
8. श्री के०एन० पाण्डेय, विद्या बाल कल्याण सेवा सदन, अलीपुर खेड़ा सुल्तानगंज, मैनपुरी।
9. इं० सिरजीरेड्डी निवासउलू, संयुक्त महाप्रबन्धक, एन०सी०सी० लि०, हैदराबाद।
10. इं० अनिल शाह सिंह, डी०पी०एम०, फिचनर कन्सल्टिंग इंजीनियर्स प्रा०लि०, मैनपुरी।

आहूत समीक्षा बैठक में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निम्न बिन्दुओं की समीक्षा की गयी एवं निम्नानुसार निर्देशित भी किया गया -

गृह पेयजल संयोजन की प्रगति:- जल जीवन मिशन कार्यकमान्तर्गत जनपद में गृह पेयजल संयोजन के निर्धारित लक्ष्य 259849 नग के सापेक्ष अब तक 212879 नग (81.92%) संयोजन किये गये हैं। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी एजेंन्सी के संयुक्त महाप्रबन्धक को निर्देशित किया कि अवशेष गृह पेयजल संयोजन को मार्च 2024 तक शत-प्रतिशत पूर्ण करें।

अवर जलाशय की प्रगति:- अधिशासी अभियंता, जल निगम, मैनपुरी द्वारा अवगत कराया गया जनपद में 479 अवर जलाशय लक्षित है जिसमें से 33 अवर जलाशय का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी एजेंन्सी के संयुक्त महाप्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि प्रभावी कार्ययोजना बनाते हुए अवर जलाशय के लक्ष्यों को मार्च 2024 तक शत-प्रतिशत पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

हर घर जल सर्टिफिकेशन:- अधिशासी अभियंता, जल निगम, मैनपुरी द्वारा अवगत कराया गया जनपद में 810 नग राजस्व ग्राम को हर घर जल सर्टिफिकेशन लक्षित है जिसमें से 42 नग राजस्व ग्रामों को हर घर जल प्रमाणित करा दिये गये हैं। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि मार्च 2024 तक शत-प्रतिशत हर घर जल प्रमाणित करें।

सड़क पुर्नस्थापना/मरम्मत की प्रगति:- अद्योहस्ताक्षरी को मा० जनप्रतिनिधियों एवं जनमानस द्वारा प्रायः शिकायते प्राप्त हो रही हैं कि ग्रामीण पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बिछायी गई पाइप लाइन/वितरण प्रणाली हेतु काटी/क्षतिग्रस्त की गई सड़कें कई माह तक खुदी पड़ी रहती हैं जिससे आम जनमानस को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है एवं दुर्घटना की भी सम्भावना बनी रहती है। तदकम में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि प्राथमिकता के आधार पर सड़क पुर्नस्थापना का कार्य मानकानुसार मार्च 2024 तक शत-प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे, जिससे जनमानस को आवागमन में असुविधा का सामना न करना पड़े।

मशीनरी/मैनपावर:- अधिशासी अभियंता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 3600 मैनपावर उपलब्ध है, जबकि लक्ष्यों को पूर्ण कराने हेतु 7000 मैनपावर की आवश्यकता है। तदकम में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा फर्म को

letter- 25573 (B)

निर्देशित किया गया कि कार्यस्थलों पर तत्काल दो गुनी गैरपावर बढ़ाते हुए कार्यों को सारामय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, जिस पर कार्यदायी संस्था के संयुक्त महाप्रबन्धक द्वारा राहगति व्यक्त की गयी।

समस्त को निर्देशित किया जाता है कि दिये गये उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।


अधिशासी अभियंता
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
मैनपुरी।


(नेहा बन्धु)
आई०ए०एस०
मुख्य विकास अधिकारी,
मैनपुरी।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, मैनपुरी।


पत्रांक- 301

/ जल जीवन मिशन / 88

दिनांक- 17/02/2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य अभियन्ता(आगरा क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आगरा।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा।
3. जिलाधिकारी, मैनपुरी को सादर अवलोकनार्थ।
4. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।
5. अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक), खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आगरा।
6. संयुक्त महाप्रबन्धक, एन०सी०सी० लि०, हैदराबाद।
7. जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई, मैनपुरी।
8. डी०पी०एम०, टी०पी०आई०, मैनपुरी।


मुख्य विकास अधिकारी
मैनपुरी।