

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की कार्य प्रगति के संदर्भ में दिनांक 04.02.2025 को आहूत साप्ताहिक बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन (हर घर नल से जल) के अन्तर्गत निर्माणाधीन ग्राम समूह पेयजल योजनाओं की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी, महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 04.02.2025 को सम्पन्न हुई, समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी गण एवं अभियंता गण उपस्थित रहे:-

1. श्री हरेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, महोबा।
2. श्री चन्द्र किशोर वर्मा, जिला पंचायतराज अधिकारी, महोबा।
3. श्री अनिल कुमार, अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, वृत्तीय खण्ड, महोबा।
4. श्री विकास जौहरी, अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड महोबा।
5. श्री संदेश सिंह तोमर, अधिशाषी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) महोबा।
6. श्री सुमित कुमार, अधिशाषी अभियंता, वि०/या० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट।
7. श्री पियूष कुमार, अधिशाषी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, महोबा।
8. श्री अनिल कुमार, अधिशाषी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, महोबा।
9. श्री मुकेश नामदेव, सहायक अभियंता, एस.डब्ल्यू.एस.एम., महोबा।
10. श्री अशफाक खान, डीटीएल, टी.पी.आई., महोबा।
11. श्री भागवत साहू, सहायक प्रबंधक, एल.एण्ड.टी. महोबा।
12. श्री सुनील कुमार पाण्डेय, प्रोजेक्ट मैनेजर, एस.सी.एल.-एस.एम.सी. महोबा।
13. श्री चन्द्रमणी, प्रोजेक्ट मैनेजर, जे.एम.सी.-जे.डब्ल्यू.आई.एल. जेवी महोबा।
14. श्री अली मिराज, जे.एम.सी.-जे.डब्ल्यू.आई.एल. जेवी महोबा।
15. श्री रघुवंश शर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर, कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना महोबा।



1. **सड़क पुनर्निर्माण (रोड रेस्टोरेशन):**—जल जीवन मिशन पोर्टल के अनुसार जनपद महोबा में रोड रेस्टोरेशन की स्थिति निम्नानुसार परिलक्षित होती है:-

क्र.सं.	योजना/कर्म का नाम	कुल ग्राम	कार्य पूर्ण हो चुके ग्रामों की संख्या	अवशेष ग्रामों की संख्या	लगायी गयी टीनों/ग्राम की संख्या	साप्ताहिक प्रगति (ग्राम)	प्रतिशत प्रगति (प्रतिशत)
1.	शिवहर ग्राम समूह पेयजल योजना (एल.एण्ड.टी.)	81	81	0	—	0	100
2.	सलईया-नाथपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एम.सी.—जे.डब्ल्यू.आई.एल.)	77	75	02	06/05	0	97.40
3.	लाहपुरा-कालीपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एम.सी.—जे.डब्ल्यू.आई.एल.)	78	78	0	03/03	0	100
4.	कवरई ग्राम समूह पेयजल योजना (मै. एन.के.ए.एल.—के.बी.ए.एल.)	38	35	02	01/01	0	94.74
5.	धवरा-सिजवाड़ा ग्राम समूह पेयजल योजना (एल.सी.एल.—एल.एम.सी.)	95	88	07	12/06	0	92.63
6.	कुल:-	349	338	11	22/15	0	96.85

अधिशायी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त परियोजनाओं के अन्तर्गत 11 ग्राम रोड रेस्टोरेशन हेतु शेष हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशायी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन के अवशेष कार्यों को तत्काल पूर्ण करा लिया जाए। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा नाली/खण्डजा/सड़क निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अधिशायी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाए जिससे पेयजल पाइप लाइन क्षतिग्रस्त न होने पाए, इस हेतु समस्त ग्राम पंचायत सचिवों एवं ग्राम प्रधानों को सर्कुलर जारी किया जाए।

(कार्यवाही अपेक्षित — जिला पंचायत राज अधिकारी/अधिशायी अभियंता जल निगम (ग्रामीण)/समस्त प्रोजेक्ट मैनेजर्स जल जीवन मिशन)

2. **ओ.एच.टी.:**—जल जीवन मिशन पोर्टल के अनुसार जनपद महोबा में ओवर हेड टैंक की स्थिति निम्नानुसार परिलक्षित होती है:-

क्र.सं.	योजना/कर्म का नाम	कुल ओ.एच.टी. की संख्या	पूर्ण ओ.एच.टी. की संख्या (अधिशायी अभियंता के अनुसार)	अवशेष ओ.एच.टी. की संख्या	ओ.एच.टी. की साप्ताहिक प्रगति	कुल फंक्शनल ओ.एच.टी. की संख्या (टी.पी.आई. के अनुसार)	फंक्शनल ओ.एच.टी. की साप्ताहिक प्रगति (टी.पी.आई. के अनुसार)
1.	शिवहर ग्राम समूह पेयजल योजना (एल.एण्ड.टी.)	18	18	—	—	18	—
2.	सलईया-नाथपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एम.सी.—जे.डब्ल्यू.आई.एल.)	40	40	—	—	40	—

3.	लहभूरा-काशीपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एम.सी.-जे.डब्ल्यू.आई.एल.)	32	32	-	-	32	-
4.	कवरई ग्राम समूह पेयजल योजना (मि० एन०के०गुला-के०बी०गुला जेबी)	13	13	-	-	13	-
5.	धवरा-सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल योजना (एस.सी.एल.-एस.एम.सी.)	29	29	-	-	28	0
6.	कुल:-	132	132	-	-	131	0

अधिशायी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) जनपद महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में निर्माणाधीन 132 ओएचटी के सापेक्ष 131 ओएचटी फंक्शनल हो चुकी हैं तथा 12 ओएचटी का स्ट्रेन्थ टेस्ट कराया जा चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशायी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि ग्राम धवरा स्थित शेष बची ओएचटी को शीघ्र फंक्शनल कराया जाए एवं जनपद में स्थित समस्त ओएचटी का स्ट्रेन्थ टेस्ट प्रतिष्ठित संस्थान से कराकर टेस्ट रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से जिलाधिकारी, महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जाए।

(कार्यवाही अपेक्षित - अधिशायी अभियंता जल निगम (ग्रामीण)/डी.टी.एल.
टीपीआई/प्रोजेक्ट मैनेजर एस.सी.एल- एस.एम.सी. जेबी)

3. सी.डब्ल्यू.आर.-जल जीवन मिशन पोर्टल के अनुसार जनपद महोबा में सी०डब्ल्यू०आर० की स्थिति निम्नानुसार परिलक्षित होती है:-

क्र०स०	योजना/फर्म का नाम	सी.डब्ल्यू. आर. की संख्या	पूर्ण सी. डब्ल्यू.आर. की संख्या	अवशेष सी. डब्ल्यू.आर. की संख्या	क्रियाशील सी. डब्ल्यू.आर.की संख्या	अक्रियाशील सी.डब्ल्यू.आर. की संख्या
1.	शिवहर ग्राम समूह पेयजल योजना (एल.एण्ड.टी.)	06	06	0	06	0
2.	सलेइया-नाथपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एम.सी.-जे.डब्ल्यू.आई.एल.)	22	22	0	22	0
3.	लहभूरा-काशीपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एम.सी.-जे.डब्ल्यू.आई.एल.)	10	10	0	10	0
4.	कवरई ग्राम समूह पेयजल योजना (मि० एन०के०गुला-के०बी०गुला जेबी)	09	09	0	09	0
5.	धवरा-सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल योजना (एस.सी.एल.-एस.एम.सी.)	09	09	0	09	0
6.	कुल:-	56	56	0	56	0

4. हर घर जल:- जल जीवन मिशन पोर्टल के अनुसार जनपद महोबा में हर घर जल प्रमाणन की स्थिति निम्नानुसार परिलक्षित होती है:-

क्र०स०	योजना/फर्म का नाम	कुल ग्रामों की संख्या	एच.जी.जे. 100 प्रतिष्ठित पूर्ण ग्रामों की संख्या	अवशेष ग्रामों की संख्या	एच.जी.जे. प्रमाणित ग्रामों की संख्या	साप्ता हिक प्रगति	प्रमाणन हेतु शेष ग्रामों की संख्या
1.	शिवहर ग्राम समूह पेयजल योजना (एल.एण्ड.टी.)	61	61	0	61	-	0
2.	सलेइया-नाथपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना	77	77	0	70	0	07

	(जे.एम.सी.-जे.डब्ल्यू.आई.एल.)						
3.	सहपूरा-कालीपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एम.सी.-जे.डब्ल्यू.आई.एल.)	78	78	0	78	0	0
4.	कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना (बी० एन०के०गुप्ता-के०बी०गुप्ता जेबी)	38	38	0	28	0	10
5.	धवरी-सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल योजना (एस.सी.एल.-एस.एम.सी.)	95	95	0	76	0	19
6.	कुल:-	349	349	0	313	0	36

अधिशायी अभियंता जल निगम ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद महोबा में हर घर जल (100 प्रतिशत पूर्ण) हेतु फर्म एन०के० गुप्ता-के०बी० गुप्ता के 02 ग्राम गुगौरा-46 एवं झीर साहिबा-176 (दूध क्षेत्र) ग्राम अवशेष है। इसी प्रकार जनपद महोबा में प्रमाणन हेतु शेष ग्रामों की संख्या 36 है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशायी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) तथा सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर्स को निर्देशित किया गया कि हर घर जल प्रमाणन हेतु शेष बचे 36 ग्रामों में खुली बैठक कराकर प्रमाण पत्र सम्बन्धित पोर्टल पर शीघ्र अपलोड करा दिए जाएं।

(कार्यवाही अपेक्षित - जिला पंचायत राज अधिकारी/अधिशायी अभियंता जल निगम (ग्रामीण)/सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर्स)

5. एफ.एच.टी.सी.-जल जीवन मिशन पोर्टल के अनुसार जनपद महोबा में एफ.एच.टी.सी. की स्थिति निम्नानुसार परिलक्षित होती है:-

क्र०सं०	योजना/फर्म का नाम	कुल हाउसहोल्ड	प्रदान एफ.एच.टी.सी.	एफ.एच.टी.सी. की साप्ताहिक प्रगति	अवशेष एफ.एच.टी.सी. की संख्या	एफ.एच.टी.सी. प्रतिशत
1.	शिवहर ग्राम समूह पेयजल योजना (एल.एच.टी.)	22511	22511	-	0	100
2.	सलेहवा-नाथपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एम.सी.-जे.डब्ल्यू.आई.एल.)	28072	28072	0	0	100
3.	सहपूरा-कालीपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एम.सी.-जे.डब्ल्यू.आई.एल.)	25257	25257	0	0	100
4.	कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना (बी० एन०के०गुप्ता-के०बी०गुप्ता जेबी)	12331	12109	0	222	98.20
5.	धवरी-सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल योजना (एस.सी.एल.-एस.एम.सी.)	30104	30104	0	0	100
6.	कुल:-	118275	118053	0	222	99.81

अधिशायी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना के 222 एफ०एच०टी०सी० जल जीवन मिशन के पोर्टल पर अवशेष हैं। उक्त के संबंध में डीटीएल टीपीआई द्वारा अवगत कराया गया कि कबरई ग्राम समूह पेयजल परियोजना के अन्तर्गत ग्राम झीर साहिबा दूध क्षेत्र होने के कारण उक्त से सम्बन्धित 176 एफ.एच.टी.सी. प्रदान नहीं किया जाना है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशायी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि अवशेष एफ०एच०टी०सी० को व्यक्तिगत ध्यान देकर तत्काल पूर्ण कराया

जाना सुनिश्चित करें एवं भारत सरकार के पोर्टल (e-jalshakti) एवं जल जीवन मिशन पोर्टल में कोई भिन्नता होने की दशा में मुख्यालय से समन्वय स्थापित करते हुए उक्त का निराकरण कराया जाना सुनिश्चित करें।
(कार्यवाही अपेक्षित – अधिशाषी अभियंता जल निगम (ग्रामीण))

6. **कमीशनिंग विलेज:-** जल जीवन मिशन पोर्टल के अनुसार जनपद महोबा में कमीशनिंग/रेगुलर वाटर सप्लाई की स्थिति निम्नानुसार परिलक्षित होती है:-

क्र.सं.	योजना/फर्म का नाम	कुल ग्रामों की संख्या	कमीशनिंग ग्रामों की संख्या	कमीशनिंग हेतु शेष ग्रामों की संख्या	रेगुलर वाटर सप्लाई वाले ग्रामों की संख्या	नियमित जलापूर्ति हेतु शेष ग्रामों की संख्या
1.	शिवहर ग्राम समूह पेयजल योजना (एल.एण्ड.टी.)	61	61	-	61	-
2.	सलैइथा-नाथपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एम.सी.-जे.डब्ल्यू.आई.एल.)	77	77	-	74	03
3.	सहपूर-कासीपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (जे.एम.सी.-जे.डब्ल्यू.आई.एल.)	78	78	-	78	0
4.	कवरई ग्राम समूह पेयजल योजना (मै० एन०के० गुप्ता-के०बी० गुप्ता जेवी)	38	38	-	35	03
5.	धवरा-सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल योजना (एस.सी.एल.-एस.एम.सी.)	95	95	-	78	17
6.	कुल:-	349	349	-	326	23

अधिशाषी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद महोबा में नियमित जलापूर्ति हेतु 23 ग्राम अवशेष हैं जिसमें फर्म एस०सी०एल० एस०एम०सी० के 17 ग्राम, फर्म एन०के० गुप्ता-के०बी० गुप्ता के 03 ग्राम तथा फर्म जे०एम०सी० के सलैइथा नाथपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 03 ग्रामों में नियमित पेयजलापूर्ति नहीं की जा रही है, अवशेष 23 ग्रामों में रेगुलर वाटर सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित फर्म द्वारा पर्याप्त मैन पावर/टीम की तैनाती नहीं की जा रही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजरर्स को निर्देशित किया गया कि लीकेज/फाल्ट होने की दशा में समस्या का तत्काल निस्तारण कराते हुये सम्बन्धित ग्राम में उसी दिन पेयजलापूर्ति कराया जाना सुनिश्चित करें एवं समस्त प्रोजेक्ट मैनेजर रेगुलर वाटर सप्लाई हेतु अवशेष ग्रामों में शीघ्र रेगुलर वाटर सप्लाई सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशाषी अभियंता जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित सहायक अभियंता एवं टी.पी.आई. से उक्त का प्रतिदिन अनुश्रवण करते हुये उक्तानुसार अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही अपेक्षित – सम्बन्धित समस्त प्रोजेक्ट मैनेजरर्स/अधिशाषी अभियंता जल निगम (ग्रामीण)/डी०टी०एल०, टी.पी.आई।)

अन्य बिन्दु

7. प्रोजेक्ट मैनेजर एस०सी०एल० एस०एम०सी० जेवी द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम लेवा स्थित सी०डब्ल्यू०आर० में विद्युत आपूर्ति के फ्लक्चुएशन से धवरा-सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल योजना के 13 ग्रामों में पेयजलापूर्ति बाधित होती है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशाषी अभियंता वि०/या० जल निगम ग्रामीण एवं अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय को निर्देशित किया गया आपसी समन्वय से उक्त समस्या का निस्तारण यथाशीघ्र करायें।

- (कार्यवाही अपेक्षित - अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड
द्वितीय/अधिशाषी अभियंता वि०/या० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट।
8. जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुख्य विकास अधिकारी महोबा को निर्देशित किया गया कि ग्रामों में की जा रही पेयजलापूर्ति एवं रोड़ रेस्टोरेशन आदि का सत्यापन जिला स्तरीय अधिकारियों से कराते हुए आख्या अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जाए।

- (कार्यवाही अपेक्षित - मुख्य विकास अधिकारी)
9. जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला पंचायतराज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि ग्रामों में हो रही नियमित पेयजलापूर्ति, टैप कनेक्शन, रोड़ रेस्टोरेशन आदि का सत्यापन ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति से कराकर सत्यापन आख्या अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति) के माध्यम से अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जाए।

- (कार्यवाही अपेक्षित - जिला पंचायत राज अधिकारी/अधिशाषी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) महोबा।
10. अधिशाषी अभियंता वि०/या० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि सम्बन्धित फर्मों द्वारा विद्युत बिलों के भुगतान नियमित रूप से नहीं किए जा रहे हैं तत्कम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर्स को विद्युत बिलों के नियमानुसार भुगतान हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अपेक्षित - सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर्स, जल जीवन मिशन)

तदुपरांत बैठक सघन्यवाद सम्पन्न हुयी।

अपर जिलाधिकारी
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति
महोबा।

कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा।

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति)

पत्रांक:- 963/एस.टी.-जे.जे.एम./2025

दिनांक 10.02.2025

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. अधिशाषी निदेशक, महोदय एस.डब्लू.एस.एम., लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, महोबा।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, महोबा।
5. अधिशाषी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) महोबा।
6. अधिशाषी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, महोबा।
7. अधिशाषी अभियंता, वृत्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, महोबा।
8. अधिशाषी अभियंता, वि०/या०, जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट।
9. अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, महोबा।
10. डी.टी.एल. टी.पी.आई. सेन्सिस महोबा।
11. प्रोजेक्ट मैनेजर (एल.एण्ड.टी.) शिवहर ग्राम समूह पेयजल योजना महोबा।
12. प्रोजेक्ट मैनेजर (जे.एम.सी.-जे.डब्लू.आई.एल. जेवी) सलईया-नाथूपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना महोबा।

13. प्रोजेक्ट मैनेजर (जे.एम.सी.-जे.डब्लू.आई.एल. जेवी) लहचूरा-काशीपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना महोबा।
14. प्रोजेक्ट मैनेजर, (में० एन०के० गुप्ता-के०बी० गुप्ता जेवी) कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना महोबा।
15. प्रोजेक्ट मैनेजर, (एस.सी.एल.-एस.एम.सी. जेवी) धवर्षा-सिजवाह ग्राम समूह पेयजल योजना महोबा।

अपर जिलाधिकारी-
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति
महोबा।