

कार्यालय जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर

कं- 1436 / JJM / 2025-26

174

दिनांक-24/05/2025

जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति-

दिनांक-22/05/2025 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक जिला NIC सभागार में की गयी। जिसमें अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) के साथ सभी AE/JE जल निगम ग्रामीण, DPMU व दोनों फर्म वेलस्पन व VTL, डीपीओ आरओ, आरओएफओ, अधिशासी अभियन्ता विद्युत अकबरपुर व MIS मैनेजर जिला समन्वयक कौशल विकास मिशन के द्वारा प्रतिभाग किया गया।

समीक्षा बैठक में वेलस्पन एवं VTL कम्पनी के मैनेजर एवं अधिकारी/कर्मचारियों को निम्न निर्देश दिए गये-

1. यह कि समीक्षा बैठक में पाया गया कि OHT के निर्माण का विवरण जो पोर्टल पर अपडेट किया गया है उसमें VTL के 08 तथा वेलस्पन के 08 कुल 16 का अन्तर पाया गया। दोनों फर्मों को निर्देशित किया गया कि इसे यथाशीघ्र करके पोर्टल पर OHT के विवरण को सही करें।
2. यह कि VTL द्वारा 10166 किमी० के सापेक्ष 9518 किमी० के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है जबकि पोर्टल पर 9880 किमी० की प्राप्ति का विवरण प्रदर्शित है इस प्रकार लगभग 286 किमी० का अन्तर पाया गया निर्देशित किया गया कि 286 किमी० अन्तर के लक्ष्य को यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए।
3. यह कि हर घर जल सर्टिफिकेशन एक सप्ताह में मात्र 02 राजस्व ग्राम में किया गया है जो बहुत कम है इसमें वृद्धि किया जाना सुनिश्चित करें।
4. यह कि FHTC में पाया गया कि 15000 परिवारों का टैप कनेक्शन घर के बाहर किया गया है इसका परिवारों से संतुष्टि प्रमाण पत्र लेकर प्रस्तुत किया जाए।
5. यह कि रोड रेस्टोरेशन में डीपीओ आरओ द्वारा O&M की 17 पेयजल परियोजनाओं का सत्यापन करके पायी गयी कमियों को पूर्ण कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता जल निगम को इस आशय से प्रेषित किया है कि वह कम्पनी के माध्यम से कमियों को पूर्ण कराकर के प्रधान/पंचायत सहायक से प्रमाण पत्र लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
6. यह कि अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण दोनों फर्मों से प्रत्येक ब्लॉक से एक पूर्ण की गयी पेयजल योजना की सूची प्रस्तुत की जाए।
7. यह कि उमरामीनापुर परियोजना में स्थित वृक्षों का मूल्यांकन जो वन विभाग द्वारा किया गया है उसके आधार पर नीलामी कराकर धनराशि को जमा कर नियमानुसार वृक्षों के पतन की कार्यवाही की जाए।
8. ISA द्वारा अंगत कराया गया कि विशेष सचिव के निरीक्षण किए जाने हेतु ग्राम पंचायत में यदि कोई परिवार टैप कनेक्शन से संतुष्ट नहीं है इसे प्रत्येक दशा में पूर्ण कराया जाए।
9. भूमि विवाद से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण में रुचि न लेने और सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से समन्वय न करने पर डिस्ट्रिक्ट क्वाड्रिनेटर के विरुद्ध शासन को पत्र लिखने के लिए अधिशासी अभियन्ता जल निगम को निर्देश दिए गए हैं।

उपरोक्त निर्देश के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
जिलापेयजल एवं स्वच्छता मिशन
अम्बेडकरनगर

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिलापेयजल एवं स्वच्छता मिशन
अम्बेडकरनगर

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी निदेशक राज्य पेय जल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी अम्बेडकरनगर।
3. जिला विकास अधिकारी अम्बेडकरनगर।
4. डीपीओ आरओ अम्बेडकरनगर।
5. अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) अम्बेडकरनगर।
6. समस्त ISA संस्था एवं ISA कोर्डिनेटर अम्बेडकरनगर को इस आशय के साथ कि समस्त सूचनाओं के साथ बैठक में प्रतिभाग करने हेतु।
7. समीक्षा बैठक में जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी अम्बेडकरनगर को VC के माध्यम से प्रतिभाग करने हेतु।
8. MIS मैनेजर जिला समन्वयक कौशल विकास को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. वेलस्पन एवं VTL कम्पनी अम्बेडकरनगर को अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिलापेयजल एवं स्वच्छता मिशन
अम्बेडकरनगर