

(16)

'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति, रायबरेली की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM), समिति की दिनांक- 07.01.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय, रायबरेली की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन 'नमामि गंगे' जलापूर्ति अनुभाग-1 के शासनादेश-संख्या- 13/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक- 21.01.2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, जल शक्ति मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगणनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं०- 2211/38-5-2010-20 स्वजल/2010 (टी०सी०-अ), दिनांक- 29 नवम्बर, 2010 को संशोधित करते हुए जनपद स्तर पर गठित 'जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन' समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, रायबरेली के निर्देशानुसार दिनांक- 07.01.2022 को आयोजित की गयी है जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया-

- | | |
|---|-------------|
| 1. जिलाधिकारी महोदय, रायबरेली। | - अध्यक्ष |
| 2. मुख्य विकास अधिकारी, रायबरेली। | - उपाध्यक्ष |
| 3. प्रभागीय वनाधिकारी, रायबरेली। | - सदस्य |
| 4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रायबरेली। | - सदस्य |
| 5. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, रायबरेली। | - सदस्य |
| 6. जिला कृषि अधिकारी, रायबरेली। | - सदस्य |
| 7. सहायक सूचना निदेशक, रायबरेली। | - सदस्य |
| 8. जिला मुख्य चिकित्साधिकारी, रायबरेली। | - सदस्य |
| 9. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), रायबरेली। | - सदस्य |
| - सदस्य सचिव | |

बैठक में सर्वप्रथम 'जल जीवन मिशन' से सम्बन्धित कराये जाने वाले कार्यों एवं इस योजना से सम्बन्धित जारी दिशा निर्देशों की जानकारी सभी अधिकारियों को दी गयी तथा इसके पश्चात जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के माध्यम से फर्म को उपलब्ध करायी गयी 401 नग ग्राम पंचायतों के सापेक्ष संशोधन हेतु 30 नग ग्राम पंचायतों पर विचार विमर्श किया गया।

1-नई परियोजनाओं हेतु भूमि की उपलब्धता की समीक्षा- इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि 'जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति' द्वारा फर्म को नई पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु 401 नग ग्राम पंचायतों में से 25 नग पंचायतों में भूमि अप्राप्त है तथा 05 नग ग्राम पंचायत पूर्व में आच्छादित हैं। सदस्य सचिव द्वारा अवगत

am

कराया गया कि कुल 30 नग ग्राम पंचायतों का संशोधन किया जाना है तथा संशोधन हेतु 30 ग्राम पंचायतों का विवरण प्रस्तुत किया गया जो निम्न तालिका के अनुसार है—

क्र.सं.	तहसील	ब्लॉक	पूर्व में चयनित ग्राम पंचायत	संशोधित ग्राम पंचायत	टिप्पणी
1	सलोन	छतोह	अबु मऊ	काजीपुर तेलियानी	भूमि अप्राप्त
2	सलोन	छतोह	बैदोहना	कुरहा	भूमि अप्राप्त
3	सलोन	छतोह	कुहहा	बरखुरदारपुर	भूमि अप्राप्त
4	सलोन	छतोह	लक्खापुर	पूरे राय	भूमि अप्राप्त
5	सलोन	सलोन	गोटिया	अतागंज उसरी	भूमि अप्राप्त
6	सलोन	सलोन	कहुआ	रतनपुर	भूमि अप्राप्त
7	सलोन	सलोन	मुरतजा नगर	सहरी	भूमि अप्राप्त
8	डलमऊ	डलमऊ	रायपुर थापा हवेली	रामपुर बरारा	भूमि अप्राप्त
9	डलमऊ	डलमऊ	सेमौरी	अदिलाबाद	भूमि अप्राप्त
10	डलमऊ	डलमऊ	सूरजपुर	कनाहा	भूमि अप्राप्त
11	डलमऊ	डलमऊ	सलेमपुर	बसन्तपुर कठोरिया	भूमि अप्राप्त
12	डलमऊ	डलमऊ	बहेरिया	अमबा	पूर्व में आच्छादित
13	डलमऊ	दीनशाहगौरा	इस्मेल मऊ	अलीपुर चकराई	भूमि अप्राप्त
14	डलमऊ	दीनशाहगौरा	कीरातपुर चरुहार	बेहीखोर	भूमि अप्राप्त
15	लालगंज	खीरों	बरोला	जैती	भूमि अप्राप्त
16	लालगंज	खीरों	बेहटा सातनपुर	चन्देमऊ	भूमि अप्राप्त
17	लालगंज	खीरों	चन्दौली	दोकनहा	भूमि अप्राप्त
18	लालगंज	खीरों	ऐंधी	रमवापुर दुबई	भूमि अप्राप्त
19	लालगंज	सरेनी	दरियापुर	लखनगांव	भूमि अप्राप्त
20	लालगंज	सरेनी	हैबतपुर कलां	धनपालपुर	भूमि अप्राप्त
21	लालगंज	सरेनी	लखनापुर	कोटिया ऐतमाली	भूमि अप्राप्त
22	लालगंज	सरेनी	सोटवाखेड़ा	सगरखेड़ा	भूमि अप्राप्त
23	ऊँचाहार	रोहनिया	सलेमपुर बहेरवार	उसरौना	भूमि अप्राप्त
24	ऊँचाहार	ऊँचाहार	भागीपुर	मटरौली	भूमि अप्राप्त
25	ऊँचाहार	ऊँचाहार	सलीमपुर भैरवा	पचखारा	भूमि अप्राप्त

मिनि

एजेण्डा बिन्दु सं०- 03 : कार्यदायी संस्था मे० एन०सी०सी० लिमिटेड द्वारा संपादित कराये जा रहे कार्यों की प्रगति-

'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत प्रदेश में सम्पन्न कराये जा रहे कार्यों की प्रगति Real Time Basis पर वेबसाइट www.jjmup.org पर उपलब्ध है जिसकी फीडिंग जनपद स्तर पर कार्यदायी संस्था द्वारा की जाती है।

वेबसाइट पर उपलब्ध Real Time Basis डाटा का स्नैपशॉट निम्न है-

District Name Sort Select ▼	Agency	Total No. of Villages Assigned	Total No. of Verified DPRs Submitted	Total No. of Revenue Villages Covered (as per available DPRs)	FHTC Progress		Financial Progress (in Cr.)		Total Population Covered (as per available DPRs)	Total No. of FHTC Covered (as per available DPRs)	Total No. of Land Available Sort Select ▼	Land Availability Percentage (%) Sort Select ▼	No. of Schemes where Work Started	No. of Villages where Work Started	Total No. of DPRs Approved 1			
					Cumulative Target	Cumulative Achievement	Cumulative Target	Cumulative Achievement							Total	on 30.06.2021	on 27.07.21	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q1	Q2	Q3
11	Varanasi	Larsen & Toubro Ltd	1055	338	656	124220	2820	686.12	51.24	1129146	193436	931	88.25	251	459	251	137	78
12	Etahri	NOC Ltd	1409	215	722	135750	16507	669.73	60.03	1024533	213414	234	99.45	255	426	255	24	14
13	Fate Bareilly	NOC Ltd	676	294	446	115300	70	651.12	43.35	877473	168019	634	96.75	167	282	167	1	109
14	Azamgarh	LC INFRA-rite	406	263	458	93263	7203	608.35	17.77	864526	126503	406	100	201	305	201	31	46
15	Bulandshahr	JMC projects POWER MECH WATER SUPPLY	1038	409	356	134516	16719.57	588.5	23.81	1577272	264189	944	96.76	225	272	225	8	22

मे० एन०सी०सी० लिमिटेड द्वारा वर्तमान में कराये जा रहे कार्यों की प्रगति गैट चार्ट तथा तालिका के रूप में निम्न है-

(Handwritten signature)

Project: Jal Jeevan Mission, Dist- Raebareli

Name of Work : Implementation of Piped Water Supply Projects in Various Villages of Raebareli District.

Nodal Department : Uttar Pradesh Jal Nigam, Raebareli.




Agency : NCC Ltd.

Sl.No.	Tehsil	Block	Bore Drilling		Compressor with gravel packing		OP unit		Water Test Sample		Boundry Wall		Pump House		OHT		Distribution			FHTC	
			WIP Nos	Completed Nos	WIP Nos	Completed Nos	WIP Nos	Completed Nos	WIP Nos	Completed Nos	WIP Nos	Completed Nos	WIP Nos	Completed Nos	WIP Nos	Completed Nos	WIP Nos	Completed Nos	WIP KM	Completed Nos	Completed Nos
1	Sadar	Rahi	2	13	8		6		5	5	1		4		1		3	7.450			
		Amawan																			
		Harchandpur		14	9		1	7	2	5	9		4		1		10	37.124			50
		Sataon	1	11	2	5	4	4	4	5		4		3		7	17.011	1	20		
2	Lalganj	Tehsil Total	3	46	2	23	1	17	2	14	20	0	12	0	5	0	20	61.585	1	70	
		Lalganj	1	2	1																
		Khiro	1																		
		Sareni	1								1						1	5.607			
3	Dalmau	Tehsil Total	3	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	5.607	0	0	0
		Dalmau		4																	
		Deensah Gora																			
		Tehsil Total	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0	0
4	Unchahar	Jagatpur	2																		
		Unchahar																			
		Rohniyar																			
		Tehsil Total	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0	0
5	Maharajganj	Maharajganj	14	4	2		2		1	5	1		1		1		5	23.092			
		Shivgarh	1	8	4		4		2	1	1		1				4	10.831			
		Bachhrawan	2	11	1	4		3	1	2	2		1				3	12.569			
		Tehsil Total	3	33	5	10	0	9	3	4	8	0	3	0	1	0	12	46.492	0	0	0
6	Salon	Dih	2	4		1		1	1		1						2	6.855			
		Chatoh	1	1																	
		Salon	1	6													1	0.326			
		Tehsil Total	4	11	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3	7.681	0	0	0
GRAND TOTAL			15	96	8	34	1	27	6	18	30	0	15	0	6	0	36	121.365	1	70	

Machinery Details

o of Rigs :-	16
o of Compressor :-	8
o of OP Unit :-	5

'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदया/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति, रायबरेली की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM), समिति की दिनांक- 25.05.2022 को आयोजित बैठक की उपस्थिति पंजिका

क्र०सं०	पदनाम	हस्ताक्षर
1.	श्रीमती माला श्रीवास्तव, जिलाधिकारी/अध्यक्ष	✓
2.	श्री प्रभाष कुमार, मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष	
3.	एल.एन. चौधरी जिला विकास अधिकारी	
4.	Mohit Vikram Singh, EC, UPJNCR	
5.	रवि चन्द्र प्रकाश जिला सूचि अधिकारी	
6.	शिवेन्द्र प्रताप सिंह B.S.A.	
7.	नन्द किशोर क्षेत्री मुख्य जल विभाग	
8.		
9.	J.K. Tathar DRO	
10.		
11.		
12.		