

मुख्य विकास अधिकारी जनपद गोरखपुर की अध्यक्षता में दिनांक 17.10.2024 को जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्मित / निर्माणाधीन शिरोपरि जलाशय निर्माण तथा पानी कनेक्शन के सत्यापन की समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति।

उपस्थिति

- 1- परियोजना निदेशक, जि०ग्रा०वि०अभि०
- 2- उपायुक्त, स्वतः रोजगार
- 3- सहायक आयुक्त, सहकारिता
- 4- जिला ग्रामोद्योग अधिकारी
- 5- भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि
- 6- समस्त खण्ड विकास अधिकारी
- 7- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, ग्रामीण
- 8- जिला कोऑर्डिनेटर, डी०पी०एम०यू०
- 9- सहायक विकास अधिकारी, कृषि रक्षा
- 10- समस्त, अवर अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण
- 11- समस्त नामित आई०एस०ए०
- 12- श्री सरोज जेना, डी०जी०एम०, एन०सी०सी० व अन्य
- 13- प्रोजेक्ट मैनेजर, ऋत्विक् कोया
- 14- टीम लीडर मेधज व अन्य

दिनांक 17-10-2024 को अपरन्ह 02.00 बजे से बैठक आहुत किया गया। बैठक में उपरोक्त समस्त अधिकारी उपस्थित रहें।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 16.8.2024 को जल जीवन मिशन अन्तर्गत समीक्षा बैठक की अनुपलान आख्या का अवलोकन किया गया। जिसमें 16 परियोजनाओं का कार्य 25 प्रतिशत तक पूर्ण, 10 परियोजनाओं का कार्य 50 प्रतिशत तक पूर्ण तथा 101 परियोजनाओं का कार्य 75 प्रतिशत तक पूर्ण है। निर्देशित किया गया कि उक्त कार्यों में तेजी लाते हुये कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। ऐसी 502 परियोजनाएँ जो पूर्ण होने के करीब हैं उनका सत्यापन सम्बन्धित नोडल अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा सम्बन्धित अवर अभियन्ता के साथ संयुक्त रूप से करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता जल निगम/एन०सी०सी०/ऋत्विक् कोया/नोडल अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी)

बैठक में उपस्थित जल निगम ग्रामीण के समस्त अवर अभियन्ताओं से अपने आवंटित विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी एवं नोडल अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर जाँच कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में उपस्थित अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण से अवर अभियन्ता का आवंटित विकास खण्ड की सूची उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता जल निगम)

मेसर्स एन०सी०सी० द्वारा पूर्ण 130 परियोजनाओं का सत्यापन खण्ड विकास अधिकारी गण से कराया गया जिसमें स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी है।

खण्ड विकास अधिकारी चरगाँवा द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत बेलवारायपुर में 1- नरेश के घर से प्रभुनाथ के घर तक खड़जा का पुरा ईट गायब है तथा रोड क्षतिग्रस्त है।

2- पोखरा टोला पर गोवरी के घर से श्यामवली के घर तक का नाली की खुदाई के बाद क्षतिग्रस्त है और पुरा ईंट गायब है। मेसर्स एन0सी0सी0, द्वारा अवगत कराया गया कि नहरपुर में रेस्टोरेशन का टीम काम कर रहा है यहाँ का काम पूर्ण होते ही बेलवारायपुर में काम तुरन्त चालू हो जायेगा। ग्राम पंचायत रामगढ़ उर्फ रजही, में रोड कई जगह टूटा है जो कि 90 दिन से अधिक हो चुका है परन्तु बना नहीं है। मेसर्स एन0सी0सी0, द्वारा अवगत कराया गया कि रेस्टोरेशन का कार्य प्रगति पर है शीघ्र ही ठीक करा दिया जायेगा।

जं0तिकोनिया नं0-3 में स्टाफ क्वार्टर नहीं बना है। पाईप लाईन बिछाने के कारण कई जगहों पर रोड क्षतिग्रस्त है। मरम्मत नहीं कराया गया है। मेसर्स एन0सी0सी0, द्वारा अवगत कराया गया कि रोड का कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

ग्राम पंचायत बरौली में पाईप लाईन बिछाने के कारण कई जगहों पर रोड क्षतिग्रस्त है। मरम्मत नहीं कराया गया है। मेसर्स एन0सी0सी0, द्वारा अवगत कराया गया कि रेस्टोरेशन का कार्य प्रगति पर है शीघ्र ही ठीक करा दिया जायेगा।

ग्राम पंचायत जौरहर निम्न प्रकार की कमियाँ आयी है 1- पाईप लाईन बिछाने के कारण कई जगहों पर रोड क्षतिग्रस्त है। मरम्मत नहीं कराया गया है। 2- 3 जगह चैम्बर टूटा है। 3- ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि पानी काला आता है। 4- जगह-जगह पाईप लिकेज है। 5- चैम्बर के पास कई जगहों पर इन्टरलॉकिंग धस गया है। मेसर्स एन0सी0सी0, द्वारा अवगत कराया गया कि पाइप लाईन लीकेज बनाने का काम जारी है लीकेज सही हाने के बाद पानी सही हो जायेगा कुछ जगहों पर ही पानी काला आ रहा है जो इन्टरलॉकिंग धस गया है जिसे जल्द ही ठीक करा लिया जायेगा।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कार्य में तेजी लाते हुये कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-अधिशाली अभियन्ता जल निगम/मे0एन0सी0सी0)

खण्ड विकास अधिकारी सहजनवाँ द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत भलुआ में ओवरहेड टैंक एवं वाउण्ड्रीवाल का कार्य अपूर्ण है। मेसर्स एन0सी0सी0 द्वारा अवगत कराया गया कि ओवरहेड टैंक स्लैब बॉटम पर है काम चालू है शीघ्र ही पूर्ण करा लिया जायेगा। ग्राम पंचायत रानीडीह में सड़कों के मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है। मेसर्स एन0सी0सी0 द्वारा अवगत कराया गया कि रेस्टोरेशन का कार्य प्रगति पर है शीघ्र ही ठीक करा दिया जायेगा।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कार्य में तेजी लाते हुये कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-अधिशाली अभियन्ता जल निगम/मे0एन0सी0सी0)

खण्ड विकास अधिकारी जंगल कौड़िया द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत एकमा में ओवरहेड टैंक एवं हाउस कनेक्शन का कार्य अपूर्ण है। सड़कों के मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है। मेसर्स एन0सी0सी0 द्वारा अवगत कराया गया कि रेस्टोरेशन का कार्य प्रगति पर है जल्द ही पूर्ण करा लिया जायेगा। ओवरहेड टैंक का कार्य TB1 पर चल रहा है।

ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर माफी में ओवरहेड टैंक का कार्य अपूर्ण है। सड़कों के मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है। मेसर्स एन0सी0सी0 द्वारा अवगत कराया गया कि रेस्टोरेशन का कार्य प्रगति पर है जल्द ही पूर्ण करा लिया जायेगा। ओवरहेड टैंक का स्लैब का कार्य पूर्ण हो चुका है सीढ़ी का काम चल रहा है जिसे पूर्ण कर लिया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कार्य में तेजी लाते हुये कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

✓

ग्राम पंचायत गौराखास सड़कों के मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है। मेसर्स एन0सी0सी0 द्वारा अवगत कराया गया कि रेस्टोरेशन का कार्य प्रगति पर है जल्द ही पूर्ण करा लिया जायेगा।

खण्ड विकास अधिकारी सरदारनगर द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत अयोध्याचक में सड़कों के मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है। मेसर्स एन0सी0सी0 द्वारा अवगत कराया गया कि रेस्टोरेशन का कार्य प्रगति पर है जल्द ही पूर्ण करा लिया जायेगा।

ग्राम पंचायत रसूलपुर में पाइप लिकेज के कारण आपूर्ति नहीं हो रही है। मेसर्स एन0सी0सी0 द्वारा अवगत कराया गया कि पाइप लिकेज बनाने का कार्य जारी है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रत्येक विकास खण्डवार पाइप पेयजल परियोजनाओं के निर्माण के सम्बन्ध में समीक्षा करते हुये निर्देशित किया गया कि पाइप लिकेज होने की शिकायतें अधिक प्राप्त हो रही हैं इसका निरीक्षण कराकर ठीक कराया जाय।

(कार्यवाही-अधिशाली अभियन्ता जल निगम/मे0एन0सी0सी0)

जिला कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि विकास खण्ड पाली के ग्राम पंचायत में सत्यापन का कार्य किया गया जिसमें ग्राम पंचायत जगदीशपुर गाही में ओवरहेड टैंक का कार्य अपूर्ण है। ग्राम पंचायत घघसरा में बाउण्ड्रीवाल एवं पाइप लाइन का कार्य अपूर्ण है। ग्राम पंचायत बनकटिया में ओवरहेड टैंक का कार्य अपूर्ण है। ग्राम पंचायत पुण्डा में ओवरहेड टैंक एवं पाइप लाइन का कार्य अपूर्ण है। ग्राम पंचायत सहरी में ओवरहेड टैंक एवं पम्प हाउस का कार्य अपूर्ण है। ग्राम पंचायत भिटहा में ओवरहेड टैंक का कार्य अपूर्ण है। ग्राम पंचायत गोविन्दपुर लोनिया में ओवरहेड टैंक एवं पम्प हाउस का कार्य अपूर्ण है।

मेसर्स एन0सी0सी0 द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत जगदीशपुर गाही में ओवरहेड टैंक का कार्य पूर्ण हो गया है। ग्राम पंचायत घघसरा में पाइप लाइन 08 किमी0 हो गया है और बाउण्ड्रीवाल का खुदाई हो गया है बाकी काम चल रहा है। ग्राम पंचायत बनकटिया में ओवरहेड टैंक स्लैब बॉटम पर है कार्य चल रहा है। ग्राम पंचायत पुण्डा में ओवरहेड टैंक ग्राउन्ड लेवल पर है पाइप लाइन 10 किमी0 तक बिछा दिया गया है। कार्य चल रहा है। ग्राम पंचायत सहरी में ओवरहेड टैंक ग्राउन्ड लेवल पर है पम्प हाउस का स्लैब हो गया है शेष कार्य चल रहा है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक में उपस्थित एन0सी0सी0 संस्था प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि कार्य में तेजी लाते हुये एक सप्ताह में कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-अधिशाली अभियन्ता जल निगम/मे0एन0सी0सी0)

संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि कई परियोजनाओं के कार्य स्थल पर बारिश के कारण पानी भर गया है इस कारण से कार्य कराने में असुविधा हो रही है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि बरसात का मौसम समाप्त हो गया है पानी की निकासी कराकर ऐसी समस्त बन्द पड़े परियोजनाओं को एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारम्भ कराकर पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय। जितने सड़क क्षतिग्रस्त किये गये हैं उनका मरम्मत तत्काल कराया जाय। प्रत्येक नोडल अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी अपने विकास खण्ड अन्तर्गत समस्त परियोजनाओं का सत्यापन कर लें तथा 15 दिवस के अन्दर सत्यापन रिपोर्ट फोटोग्राफ के साथ रिपोर्ट उपलब्ध करायें।

मुख्य विकास अधिकारी
गोरखपुर

पत्रांक 2606A/दिनांक 21-10-2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
- 2- जिला विकास अधिकारी, गोरखपुर।
- 3- समस्त नामित नोडल अधिकारी जनपद गोरखपुर।
- 4- समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद गोरखपुर।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, दशम खण्ड, जल निगम, ग्रामीण गोरखपुर।
- 6- मेसर्स एन0सी0सी0लि0/मेसर्स ऋत्विक् कोया, जनपद गोरखपुर।
- 7- मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0 लि0 जनपद गोरखपुर।
- 8- जिला कोआर्डिनेटर, डी0पी0एम0यू0 जनपद गोरखपुर।

21/10/24
मुख्य विकास अधिकारी
गोरखपुर





स्वयं विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन अन्तर्गत ओवरहेड टैंक
सत्यापन से सम्बन्धित समीक्षा बैठक में उपस्थिति

दिनांक 17.10.2024 समय 02.00 बजे

क्र.सं.	नाम	पदनाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4	AKHEL Anand	Ex EN UPJN (Rural)	9453590179	
5	Anjuddh S. Chaudhary	BDO, Binsgarh	7275554505	
6	Raghunath Singh	BDO Unwana	9454464892	
7	Ajay Sharma	BDO Gajaha	9454464895	
8	Garima Singh	BDO, Brahmapur	7275554604	
9	Ramesh Shukla	BDO Khajani	7275554607	
10	Pradeep Kumar Kanyo	Asst Jal Nigam	7800674979	
11	Bijay Kumar Singh	D.L. DPM UJM	9415277909	
12	सत्येंद्र कुमार सिंह	BDO नौद्वीप	7983358516	
13	MANOJ SINGH	BDO Bhatkal	9335733277	
14	Suresh Chandra Srivastava	BDO Jugal Kusia	9335929609	
15	Anurag Kumar	JE Jal Nigam	9415806780	
16	Pankaj Lal	JE JAL Nigam	9698346930	
17	Sonu Chaudhary	J.E SWSM	8127984005	
18	Arun Kumar	BDO Bherohia	8887534435	
19	(विश्व) कुमार शर्मा	सो वि वि (मिप/बी)	9454464884	






मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन अन्तर्गत ओवरहेड टैंक सत्यापन से सम्बन्धित समीक्षा बैठक में उपस्थिति

दिनांक 17.10.2024 समय 02.00 बजे

क्र.सं.	नाम	पदनाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4	AKHIL Anand	Ex-EN UPJN (Rural)	9453590179	
5	Anjuddh S. Chaudhan	BDO, Binsgarh	7275554605	
6	Raghunath Singh	BDO Uruwa	9454464892	
7	Ajay Sharma	BDO Gajaha	9454464895	
8	Garema Singh	BDO, Brahmapur	7275554604	
9	Ramesh Shukla	BDO Khajauri	7275554607	
10	Pradeep Kumar Kanygi	Asst Jal Nigam	7900674979	
11	Pran Kumar Singh	D.C. DPMUJSM	9415277909	
12	स.म.उ. वल सिंह	BDO मोहम्मद	7983358516	
13	MANOJ SINGH	BDO Bhatkal	9335733297	
14	Suresh Chandra Shrivastava	BDO Jugal Kumbh	9335929689	
15	Anurag Kumar	JE Jal Nigam	9415806780	
16	Pankaj Lal	JE JAL Nigam	9698246930	
17	Sonu Chaudhary.	J.E SWSM	8127484005	
18	Arun Kumar	BDO Bherohia	8887534435	
19	विश्व कृष्ण खन्ना	सो वि (मप) (बी)	9454464887	







मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन अन्तर्गत ओवरहेड टैंक
सत्यापन से सम्बन्धित समीक्षा बैठक में उपस्थिति

दिनांक 17.10.2024 समय 02.00 बजे

क्र.सं.	नाम	पदनाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
20	Satyaj Prakash	D.P.M.	9082639813	
21	Naveen Kumar	S.E.	8076998058	
22	Dipak Kumar	J.E.	9473992860	
23	V.K. VERMA	ADD (P) RPO Office Muz	9313027081	
24	Dilip Kumar Ray	T.L.	9862258859	
25	Naveet Upadhyay	C.DPM (TP)	9236080828	
26	Markanday Singh	M.E (TP)	8273080160	
27	Ashwankar Kushwaha	J.E. मिनिस्टर	9455043310	
28	Vikas Tiwari	DPM (SHU)	9369930881	
29	S.K. Srivastava	DC, UASOM	9412365329	
30	NEELAM KUMAR	AR COOPERATING	9305452203	
31	श.के.पाल	जिला ग्रामो.अधि.	9580503191	
32	Satyaj Prakash Singh	BDO Chhaganpur	7275554602	
33	Asif Ali Khan	BDO Khosabari	8171928352	
34	Ashwankar Nigam	BSA, TWRD	9685732581	
35	Satyakam Tomar	BDO, Sahjampur	6005599392	
36	Brijesh Yadav	BDO - Pali	9454464882	
37	Satish Singh	B.D.O. Belghat	9454464897	
38	Satish Chandra Srivastava	ISA Jal Tiran District (HWSO)	9413092425	

मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन अन्तर्गत ओवरहेड टैंक सत्यापन से सम्बन्धित समीक्षा बैठक में उपस्थिति

दिनांक 17.10.2024 समय 02.00 बजे

क्र०सं०	नाम	पदनाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
39	Saghar Kumar	ISA Mahu Mathura Self-Sanitation	85T4876447	
40	Shyam Nagendra Pandey	ISA Teamlider SVSS	8317037805	
41	Aditya Tiwari	ISA Dm. Bhrem Jau Ambedkar Chukra	7398926188	Aditya Tiwari
42	Umesh chandrashekhar	ISA SGVS GKD	9838252807	Umesh chandrashekhar
43	Deepak Kumar	ISA Dehradun Society	8176870684	
44	Vinod Kumar	ISA JANKALYAN SAMITI	9532600255	
45	Omkar	ADOLESB Gola	8840118807	
46	Girish Yadav	ADAO RPPL	9456995093	
47	Deepak K Singh	Manager	8459122716	
48	Krishna Mohan Gupta	Manager	9769650284	
49	Kunal Bera	JE-RS	8116786902	
50	S.K. Dena	TGM-NCC	9676907961	
51	Atanu Mitra	DGM-NCC	9958740655	
52	S.K. Singh	DPM-NCC	8146936648	
53	Shailendra Rawat	S.E-NCC	8085334652	
54	Rajani Kant Sahu	S.E-NCC	9178380280	
55	md Asif Khan	A.E-NCC	9264990412	md Asif Khan
56	M. Sankeer Vora	A.E-NCC	9959634091	
57	Santosh Kumar Dey	ISA Coordinator	8052583465	

व्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन अन्तर्गत ओवरहेड टैंक
सत्यापन से सम्बन्धित समीक्षा बैठक में उपस्थिति

दिनांक 17.10.2024 समय 02.00 बजे

क्र०सं०	नाम	पदनाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
58	Shiv Kumar Chaudhary MRE		9450504095	Shiv
59	राजेश कुमार मणि	र. उ. नि	7007232586	✓
60	Ankit Singh	A.E.	9335298996	A. Singh
61	Shashank Pandey	AE	9454387627	S. Pandey
62	Shashishankar Dahi	AE	9851471352	shsh
63	Pawan Chaturvedi	AE	9889495613	Paw
64	Abhishek Kumar	J.E (SWSM)	6392837707	Abhishek
65	Anshu Rao	J.E (SWSM)	8953315745	Anshu
66	Sakshi Pandey	J.E (SWSM)	7007595682	Sakshi
67	Divya Shukla	J.E (SWSM)	8354965895	Divya Shukla
68	Saraj Yadav	J.E (SWSM)	7800270087	Saraj Yadav
69	Poonam Singh	J.E (SWSM)	7317282999	Poonam Singh
70	Avadhesh Kumar	J.E (SWSM)	9399325952	Avadhesh
71	Nidheh Kumar	J.E (SWSM)	9118144155	Nidheh
72				
73				
74				
75				
76				