

मुख्य विकास अधिकारी जनपद गोरखपुर की अध्यक्षता में दिनांक 10.12.2024 को जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन शिरोपरि जलाशय निर्माण तथा पानी कनेक्शन के सत्यापन की समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति।

उपस्थिति

- 1- उपायुक्त, स्वतः रोजगार
- 2- सहायक आयुक्त, सहकारिता
- 3- जिला ग्रामोद्योग अधिकारी
- 4- भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि
- 5- समस्त खण्ड विकास अधिकारी
- 6- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, ग्रामीण
- 7- जिला कोऑर्डिनेटर, डी0पी0एम0यू0
- 8- सहायक विकास अधिकारी, कृषि रक्षा
- 9- समस्त, अवर अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण
- 10- समस्त नामित आई0एस0ए0
- 11- श्री सरोज जेना, डी0जी0एम0, एन0सी0सी0 व अन्य
- 12- प्रोजेक्ट मैनेजर, ऋत्विक् कोया
- 13- टीम लीडर मेधज व अन्य

दिनांक 10-12-2024 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से बैठक आहुत किया गया। बैठक में उपरोक्त समस्त अधिकारी उपस्थित रहें।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 17.10.2024 को जल जीवन मिशन अन्तर्गत समीक्षा बैठक की अनुपलान आख्या का अवलोकन किया गया। जिसमें विभिन्न ग्राम पंचायतों में हो रहे निर्माण कार्यों में विलम्ब होने की स्थिति में कार्यों में तेजी लाते हुये पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं। संस्थाओं द्वारा कुछ ग्राम पंचायतों का कार्य कराया गया है। बैठक में उपस्थित एन0सी0सी0 के डी0जी0एम0 द्वारा अवगत कराया गया कि विगत माह में 502 परियोजना के सापेक्ष 260 परियोजना पूर्ण हो चुका था इस माह तक 36 परियोजना पूर्ण कर लिया गया है कुल 296 परियोजना पूर्ण हो चुका है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूछे जाने पर बैठक में उपस्थित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि ओवर हेड टैंक निर्माण की सूची मिल गयी है जल निगम के अवर अभियन्ता द्वारा बराबर सम्पर्क किया जाता है।

एन0सी0सी0 द्वारा अवगत कराया गया कि विकास खण्ड चरगावा के ग्राम पंचायत बेलवारायपुर, बरौली एवं जौरहर में शत प्रतिशत कार्य करा दिया गया है। ग्राम पंचायत रामगढ़ उर्फ रजही का कार्य एक सप्ताह में पूर्ण करा लिया जायेगा।

संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि विकास खण्ड सहजनवाँ के ग्राम पंचायत भलुआ में ओवरहेड टैंक का कार्य चल रहा है बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण है। गेट लग जाने से सामाग्री को ले आने में कठिनाई होती है। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त गेट लग जाने का आश्वासन दिया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया 15 दिवस के अन्दर कार्य पूर्ण कराकर गेट लगाना सुनिश्चित करें।

संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि स्टीमेट उल्लिखित लक्ष्य के सापेक्ष हाउस कनेक्शन का कार्य करा दिया गया है, ग्राम वासियो द्वारा अधिक हाउस कनेक्शन की माँग किया जा रहा है। इस कारण से कार्य में विलम्ब हो रहा है

(कार्यवाही-अधिशाली अभियन्ता जल निगम/एन0सी0सी0/नोडल अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी)

खण्ड विकास अधिकारी खोराबार द्वारा अवगत कराया गया कि जं0 केवटलिया, अकोलही, जं0 अयोध्या प्रसाद, जं0रामगढ़ उर्फ चवरी, डागीपार, बरगदवा, तरकुलही, अड़डा, मोतीराम, गहिरा, जं0 गौरी नं02, कुई, लहसड़ी, झगहा में सड़क क्षतिग्रस्त पाया गया जिसे कार्यदायी संस्था द्वारा सड़कों का मरम्मत नहीं कराया गया है।

संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि हाउस कनेक्शन के दौरान कुछ स्थानों पर पाइप लिकेज हो जाता है तथा वाटर सप्लाई देने पर कुछ जगह से पाइप फट जाती है जिसके ठीक कराने के उपरान्त सड़क मरम्मत का कार्य कराया जाता है।

उपरोक्त से प्रथम् दृष्ट्या प्रतीत होता है कि उपयोग किये जा रहे पाइप की गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं है जिसे जाँच किये जाने हेतु नोडल अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं अवर अभियन्ता जल निगम ग्रामीण को निर्देश दिये गये तथा यह भी निर्देशित किया जाता कि सभी क्षतिग्रस्त सड़कों का 15 दिवस के अन्दर मरम्मत कराकर फोटोग्राफ के साथ आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित अवधि में संस्था द्वारा अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो संस्था के विरुद्ध सम्बन्धित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्यवाही कर दी जायेगी।

(कार्यवाही-अधिशाली अभियन्ता जल निगम/एन0सी0सी0/ऋत्तिक कोया)

भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि विकास खण्ड खजनी के ग्राम पंचायत तुलसी रतन, बहुरीपार बुजुर्ग, कुआ बुजुर्ग, में ओ0एच0टी0 एवं पाइप लाईन का कार्य अपूर्ण पाया गया है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कार्य में तेजी लाते हुये कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि माह जनवरी के अन्त तक कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

(कार्यवाही-अधिशाली अभियन्ता जल निगम/एन0सी0सी0/ऋत्तिक कोया)

खण्ड विकास अधिकारी बांसगांव द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत देवडार खुर्द करहल डाडीरावत फुलहर खुर्द अम्मरपुर ओ0एच0टी0, स्टाफ क्वार्टर, हाउस कनेक्शन का कार्य अपूर्ण है। सड़कों के मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया है। ग्राम पंचायत जिगिना भियांव में सड़कों के मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि 15 दिवस के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। सभी क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मत कराकर फोटोग्राफ के साथ आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित अवधि में संस्था द्वारा अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित संस्था के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्यवाही कर दी जायेगी।

(कार्यवाही-अधिशाली अभियन्ता जल निगम/एन0सी0सी0/ऋत्तिक कोया)

खण्ड विकास अधिकारी बड़हलगांज द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत नेतवार पट्टी मुहालजलकर, खजुरी पाण्डेय, शुक्लपुरी, नेवादा, मकरन्दपुर में सड़कों के मरम्मत का कार्य अपूर्ण है। ग्राम पंचायत बरडीहा में ओ0एच0टी0, वाउण्डीवाल, पम्प हाउस, स्टाफ क्वार्टर एवं हाउस कनेक्शन

का कार्य अपूर्ण है। ग्राम पंचायत में सड़कों के मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है। 09 माह से कार्य बन्द है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये निर्देशित किया गया कि जिन ग्राम पंचायतों में कार्य बन्द है उन्हें तत्काल प्रारम्भ कराते हुये कार्य पूर्ण कराया जाय। अगर कोई प्रकरण आता है तो उसे संज्ञान में लाया जाय। हाउस कनेक्शन के पूर्ण हाते ही सड़क का मरम्मत तत्काल कराया जाय।

(कार्यवाही-अधिशाली अभियन्ता जल निगम/एन0सी0सी0/ऋत्त्विक कोया)
जिला कृषि अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि विकास खण्ड ब्रम्हपुर के ग्राम पंचायत कोल्हुआ मटिया, भिस्वां, दुबौली, परसौनी, जं0 रसूलपुर नं01, लक्ष्मणपुर, में याउण्डीवाल एवं पम्प हाउस का कार्य अपूर्ण है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक में उपस्थित एन0सी0सी0 एव ऋत्त्विक कोया संस्था प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि कार्य में तेजी लाते हुये 15 जनवरी तक कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-अधिशाली अभियन्ता जल निगम/एन0सी0सी0/ऋत्त्विक कोया)
खण्ड विकास अधिकारी कौडीराम द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत डवरपार, कसिहार, कनईल, देवकली बुजुर्ग, मलौली, सुअड़डा, जगरनाथपुर, ओवरहेड टैंक का कार्य अपूर्ण है। ग्राम पंचायत वासुडिहा में ओवरहेड टैंक का कार्य अपूर्ण है। हाउस कनेक्शन का कार्य नहीं हुआ है। सड़क मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया है। ग्राम पंचायत राजगढ़, जानीपुर, खजुरी बाबू, कलानी उर्फ टडवा वस्तुपार में ओवरहेड टैंक का कार्य अपूर्ण है। कार्य बन्द पाया गया है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये निर्देशित किया गया कि जिन ग्राम पंचायतों में बन्द पड़े कार्यों को तत्काल प्रारम्भ कराते हुये कार्य पूर्ण कराया जाय। जहाँ क्षति ग्रस्त सड़के हैं उनका मरम्मत 15 दिवस के अन्दर कराकर फोटोग्राफ सहित उपलब्ध करायें। आगामी बैठक में क्षतिग्रस्त सड़को का प्रकरण आने पर सम्बन्धित संस्था के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

बैठक के अन्त में उपस्थित समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि रोस्टर बनाकर विकास खण्डवार बैठक आयोजित किया जाय जिसमें जल निगम ग्रामीण के अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, सम्बन्धित कार्यदायी संस्था, समस्त ग्राम पंचायत सचिव उपस्थित रहेंगे।

मुख्य विकास अधिकारी
गोरखपुर

पत्रांक 3151 / तददिनांकित। 19-12-2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
- 2- जिला विकास अधिकारी, गोरखपुर।
- 3- समस्त नामित नोडल अधिकारी जनपद गोरखपुर।
- 4- समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद गोरखपुर।
- 5- अधिशाली अभियन्ता, दशम खण्ड, जल निगम, ग्रामीण गोरखपुर।
- 6- मेसर्स एन0सी0सी0लि0/मेसर्स ऋत्त्विक कोया, जनपद गोरखपुर।
- 7- मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0 लि0 जनपद गोरखपुर।
- 8- जिला कोआर्डिनेटर, डी0पी0एम0यू0 जनपद गोरखपुर।

मुख्य विकास अधिकारी
गोरखपुर

विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन अन्तर्गत ओवरहेड टैंक सत्यापन से सम्बन्धित समीक्षा बैठक में उपस्थिति

दिनांक 10.12.2024 समय 11.00 बजे

0	नाम	पदनाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	डा. ए. ओ. कुमार सिंह	J.E (SWSM)	9395385392	
2	निलेश कुमार	J.E (SWSM)	9118144155	
3	पंकज लाल कर्कोजिया	J.E. (JAL NIGAM)	9628846930	
4	Anureg Kumar	J.F. Jal Nigam	9415606780	
5	Dharamendra Kumar	DRP Baramulla	9415175186	
6	Bipin Kumar Singh	JJA UNICEF D.C. - DPMU JN	9415272909	
7	Arun Kumar	BDO Baramulla	8887534435	
8	सत्येंद्र पाल सिंह	BDO कोशीराम	7983358516	
9	Ainakar Singh	BDO Tola	8707057962	
10	Ramesh Shukl	BDO Ichajni	7275554687	
11	Azaz Akram	BDO Gargah	9454464895	
12	Anisuddh S. Chauhan	BDO Bamsagan	7275554605	
13	Raghu Nath Singh	BDO Uruman	9454464892	
14	Sandeep Kumar Dore	JGM, NCC Ltd	9676907961	
15	Akhil Anand.	Ex En Jal Nigam	9453590179	
16	Rupinder Singh	CPM	8882380005	
17	Kunal Bera	SE (QS)	8116786902	
18	Abhishek Varma	JE (SWSM)	6392843704	
19	Pawan Chaturvedi	J.E (UPSH)	9885485613	






विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन अन्तर्गत ओवरहेड टैंक सत्यापन से सम्बन्धित समीक्षा बैठक में उपस्थिति

दिनांक 10.12.2024 समय 11.00 बजे

0	नाम	पदनाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
	2	3	4	5
20	Amrith Rao	J.E (SWSM)	8953315745	Amrith
21	Shashank Pandey	AE (SWSM)	9454387627	Sh Pandey
22	Shashishubhan Dubey	AE (SWSM)	8811477312	Shashu
23	Ankit Singh	AE (SWSM)	9335618396	Ankit Singh
24	Rathesh Chaudhary	AE (SWSM)	8604658330	Rathesh Chaudhary
25	Divya Shukla	JE (SWSM)	8354965895	Divya Shukla
26	Saroj Yadav	JE (SWSM)	7800270087	Saroj Yadav
27	Toonam Singh	JE (SWSM)	7317282799	Toonam Singh
28	Sonu Chaudhary	JE (SWSM)	8127484005	Sonu
29	Santosh Kumar Dubey	ISA Coordinator DPH	8052583465	Sh
30	Mouli Singh	A.E (SWSM)	8286780183	Mouli Singh
31	Pradeep Kumar Kanjia	AE Jal Migan (R)	7800674978	Pradeep
32	Rajani Kant Singh	S.E. (NCC)	9178380280	Rajani
33	Shailendra Singh Raut	S.E. (NCC)	8085134652	Shailendra
34	S. K. Singh	PM (NCC)	8146936688	S.K. Singh
35	NEERAJ KUMAR	AR COORDINATOR	9825452203	Neeraj
36	Satya Prakash Singh	BDO Chergawan	7275554602	Satya
37	Brigish Yadav	BDO - Pale	7800178517	Brigish
38	Satish Suresh	BDO - Belghat	9454464897	Satish

विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन अन्तर्गत ओवरहेड टैंक सत्यापन से सम्बन्धित समीक्षा बैठक में उपस्थिति

दिनांक 10.12.2024 समय 11.00 बजे

0	नाम	पदनाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
39	रं. के. पाल	जिला ग्रामो. अधिकारी	9580503191	
40	रं. प. सिंह	डीएस/डीआर (कृषि)	9919001060	
41	Jaishankar Kushash	J.E (B.S.A office)	9455043210	
42	रं. भाग माल	BDO सरदारगढ़	9454464889	
43	सुरेश चन्द्र शीवाल	BDO जंगल बेडिया	9335929689	
44	Bharat Kumar	D.P.M (TPI)	7906239905	
45	Dilip Kumar Ray	TL (TPI)	9862258859	
46	Markandey Singh	M.E.	8873080166	
47	विकास त्रिपाठी	विलुप्त प्रद-युक्त मौखिक विवाद	9369930881	
48	दीपक झा	बूडिंग	9473942260	
49	मिथलेश कुमार	बूडिंग	9984551532	
50	रं. भाग झा	AD-व.स.	8004609900	
51	संजय सिंह	ADO (ST)	9198856877	
52	Vinod Kumar	T.S.A. J.A.R. Kalyan	9532600255	
53	वैद्यनाथ	ISA ग.प.ग.प.	8081894518	
54	Satish Kumar	TSA MASS	8874876000	
55	Aditya	TSA Bhindawas	7007300811	
56	Shivan, New Kalyan	ISA-SVSS	8317032805	
57	Umash Chandra Shrivastava	ISA SGUS	9838252807	