

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, मेरठ की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय, मेरठ की अध्यक्षता में प्रमुख, सचिव, उ०प्र० शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1 के शा०सं० 95/छिहत्तर-1-2020-20स्वजल/2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-5-2010-20स्वजल/2010 (टी०सी०-अ), दिनांक 29 नवम्बर 2019 को संशोधित करते हुए जनपद स्तर पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनांक 04.08.2022 को जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- | | |
|--|---------------|
| 1. जिला विकास अधिकारी, मेरठ | -सदस्य |
| 2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ | -सदस्य |
| 3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ | -सदस्य |
| 4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ | -सदस्य |
| 5. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, मेरठ | -सदस्य |
| 6. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, मेरठ | -सदस्य |
| 7. निदेशक, नीर फाउण्डेशन, मेरठ | -सदस्य |
| 8. जिला पंचायत राज अधिकारी, मेरठ | -सदस्य |
| 9. समन्वयक, जिला विज्ञान क्लब, मेरठ | -सदस्य |
| 10. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, मेरठ | -सदस्य |
| 11. अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), मेरठ | -सदस्य (सचिव) |

पिछली बैठक की पुष्टि:-

उपरिथत सदस्यों द्वारा पिछली सम्पन्न बैठक की पुष्टि की गयी।

डी०पी०आर० विवरण:-

श्री अकांशु सिंह, अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य (सचिव), खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, लखनऊ के शासनादेश संख्या 51 /2021 / 1883 / छिहत्तर-1-2021-25सम / 2019 दिनांक 06.08.2021, शासनादेश संख्या 2729/2021/2650/छिहत्तर-1-2021 दिनांक 28.09.2021 एवं शासनादेश संख्या 53/2021/2774/छिहत्तर-1-2021 दिनांक 05.10.2021 द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स के अनुसार 29 नग योजनाओं की डी०पी०आर० तैयार कर नामित फर्म द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, जो शासनादेश द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार अर्ह पायी गयी है। डी०पी०आर० की कुल लागत में वर्क कॉस्ट, 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी, 12.50 प्रतिशत विभागीय सेन्टेज तथा 12 प्रतिशत जी०एस०टी० को सम्मिलित किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार 12.50 प्रतिशत सेन्टेज के व्यय का प्राविधान राज्यांश में किया गया है तथा इसके अतिरिक्त 10 वर्ष के Operation and Maintenance हेतु व्यय का भी प्राविधान किया गया है।

शासनादेश संख्या 51 /2021/1883/ छिहत्तर-1-2021-25सम/2019 दिनांक 06.08.2021 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, दिनांक 06.08.2021 के अनुसार रु० 5.00 करोड़ से कम लागत की योजनाओं की स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा एवं रु० 5.00 करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं की स्वीकृति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा प्रदान की जानी हैं। वर्तमान में प्राप्त 22 नग विस्तृत प्राक्कलन रु० 5.00 करोड़ से कम लागत के हैं, जिनका तकनीकी अनुमोदन मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त विस्तृत प्राक्कलन की जाँच मै० मेधज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा० लि० (डी०पी०एम०यू०) स्तर से भी कराई गई, जिसमें उक्त प्राक्कलन अर्ह पाये गये हैं। उक्त 22 नग विस्तृत प्राक्कलनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जिला

पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, मेरठ द्वारा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। स्वीकृत 22 नग डी0पी0आर0 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है—
05 करोड़ से कम लागत:-

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	वर्क कॉस्ट (लाख में)	रोन्टेज (लाख में)	कुल लागत (लाख में)	प्रति व्यक्ति लागत अंमिकल्पित वर्ष (रु०)	टिप्पणी
1	जानी	ढिंढाला	1	527	260.36	27.58	287.94	6171	फेज-3
2	जानी	रावा	1	500	245.76	26.03	271.79	5972	फेज-3
3	रजपुरा	मामीपुर	1	529	263.81	27.95	291.76	6323	फेज-3
4	खरखौदा	नंगलापातू एवं खानपुर	2	421	267.23	28.31	295.54	6325	फेज-3
5	दौराला	मछरी	1	516	241.32	25.56	266.89	5816	फेज-2
6	दौराला	मैथना इंद्रसिंह	1	783	345.73	36.62	382.36	5475	फेज-2
7	दौराला	मीठेपुर	1	604	274.70	29.10	303.80	5094	फेज-2
8	दौराला	अन्दावली एवं बेहटा	2	459	277.54	29.40	306.94	6332	फेज-3
9	दौराला	गेसुपुर बफावत	1	497	240.79	25.51	266.30	6098	फेज-3
10	दौराला	अखत्यारपुर	1	426	205.33	21.75	227.08	6381	फेज-2
11	सरधना	रुहासा	1	1103	426.49	45.18	471.67	4380	फेज-2
12	सरधना	शाहपुर जदीद एवं मामूरी	2	508	270.94	28.70	299.65	6393	फेज-2
13	सरधना	टहरकी	1	764	399.93	42.37	442.29	5114	फेज-2
14	सरधना	जसरथपुर, कनोड़ा एवं जमालपुर गोमा	3	591	307.05	32.53	339.57	6163	फेज-3
15	सरधना	आलमगीरपुर फरीदपुर एवं राजपुर मोमन	2	418	228.24	24.18	252.41	6315	फेज-3
16	मवाना	बहजादका एवं पिलौना	2	685	334.08	35.39	369.47	6096	फेज-2
17	मवाना	गगसौना एवं नागौरी	2	833	394.30	41.77	436.07	5985	फेज-3
18	माछरा	मेघराजपुर	1	489	235.69	24.97	260.66	6356	फेज-2
19	माछरा	शहजादपुर एवं लालपुर	2	463	253.41	26.84	280.25	6393	फेज-3
20	माछरा	मानपुर एवं शाहकुलीपुर	2	758	348.13	36.88	385.01	6380	फेज-3
21	परीक्षितगढ़	अमरसिंहपुर	1	527	262.72	27.83	290.55	6369	फेज-3
22	हस्तिनापुर	गजरौली, नंगली खादर, बामनौली, एदलपुर एवं झड़का	5	765	406.84	43.06	449.54	6388	फेज-3

शारनादेश संख्या 10 / 2021 / 940 / छिहत्तर-1-2021-25 राग/2019 दिनांक 19.03.2021 के अनुसार 05 करोड़ से अधिक लागत की डी0पी0आर0 की वैटिंग आई0आई0टी0/एन0आई0ई0टी0/राजकीय विश्वविद्यालय से कराने के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी। उक्त के क्रम में 05 करोड़ से अधिक लागत की डी0पी0आर0 की वैटिंग फर्म द्वारा आई0आई0टी0 बी0एच0यू0 से कराने के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा प्रदान की गयी है। उल्लेखनीय है कि उक्त विस्तृत प्राक्कलनों की जाँच मै0 मेघज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा0 लि0 (डी0पी0एम0यू0) स्तर से भी कराई गई, जिसमें उक्त प्राक्कलन अर्ह पाये गये हैं। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, मेरठ द्वारा उक्त 07 नग विस्तृत प्राक्कलनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु संस्तुति प्रदान कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित करने हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, मेरठ द्वारा निर्णय लिया गया। तदोपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु इन्हें राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किया जाना है। 07 नग डी0पी0आर0 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

05 करोड़ से अधिक लागत:-

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	वर्क कॉस्ट (लाख में)	सेन्टेज (लाख में)	कुल लागत (लाख में)	प्रति व्यक्ति लागत अभिकल्पित वर्ष (रु0)	टिप्पणी
1	जानी	जानी खुर्द एवं भूपगढ़ी	2	1708	654.34	69.32	723.65	4409	जानी खुर्द (फेज-2) एवं भूपगढ़ी (फेज-3)
2	जानी	कुराली	1	1296	543.31	57.55	600.86	4411	फेज-2
3	रोहटा	रसूलपुर रोहटा	1	1996	911.63	96.57	1008.20	6042	फेज-2
4	दौराला	महलका	1	1205	486.79	51.57	538.36	5000	फेज-2
5	सरधना	कैली	1	1395	499.64	52.93	552.57	3855	फेज-3
6	मवाना	नगली इस्सा एवं बना	2	1065	479.81	50.83	530.63	5034	नगली इस्सा (फेज-2) एवं बना (फेज-3)
7	मवाना	सनौता, पिनई एवं कुण्डा	3	1132	499.94	52.96	552.90	4411	फेज-3

जल जीवन मिशन फेज-2 एवं फेज-3 के अन्तर्गत फर्म द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 एवं डी0पी0आर0 में सम्मिलित ग्राम का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0सं0	जनपद का नाम	जल जीवन मिशन	डी0पी0आर0 की संख्या	डी0पी0आर0 में सम्मिलित ग्रामों की संख्या
1	मेरठ	फेज-2	14	16
2	मेरठ	फेज-3	15	31
कुल			29	47

भूमि उपलब्धता :-

खण्ड स्तर से सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं, जूनियर इंजीनियर एवं मै0 पावर मैक प्रोजेक्ट्स भूतन्त्र कन्सल्टेशनस (जे0वी0), के प्रतिनिधियों द्वारा सम्बन्धित तहसीलों (मेरठ, मवाना एवं सरधना) में भूमि उपलब्धता के सन्दर्भ में राजस्व विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों से नियमित सम्पर्क किया जा रहा है। योजनाओं के निर्माण हेतु भूमि आवंटन का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	तहसील	प्रस्तावित कुल नये ग्राम	प्रस्तावित पुनर्गठन ग्राम	कुल प्रस्तावित ग्राम	कुल प्रस्तावित ग्रामों के सापेक्ष उपलब्ध भूमि	डी0पी0 आर0 में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	एस0एल0 एस0एस0 सी0 से स्वीकृत ग्रामों की संख्या	कवर एग्रीमेन्ट	एस0एल0एस0 एस0सी0 से स्वीकृत डी0पी0आर0 के सापेक्ष विवादित स्थल	प्रस्तावित ग्रामों के सापेक्ष अनुपलब्ध भूमि
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8	9	10	11 (5-6)
1	मेरठ	141	11	152	107	84	68	46	11	45
2	सरधना	89	16	105	83	71	41	19	7	22
3	मवाना	242	6	248	119	83	56	21	2	129
	कुल	472	33	505	309	238	165	86	20	196

अप्राप्त भूमि वाले ग्रामों हेतु खण्ड स्तर से निकटतम ग्रामों की सूची सम्बन्धित तहसील एवं नामित फर्म को उपलब्ध करायी गयी है। उपरोक्त निकटतम ग्रामों में भूमि आवंटन/चिन्हांकन की कार्यवाही के उपरान्त जिन ग्रामों में भूमि अनुपलब्ध है, उन ग्रामों को बहुल ग्राम पेयजल योजना के माध्यम से जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत "हर घर जल" से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। समिति द्वारा उक्त विषयक आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

कार्य की प्रगति:-

फर्म द्वारा वर्तमान में 119 नग ग्रामों में जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत चयनित		स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन के अनुसार आवश्यक पाइप (कि0मी0)	फर्म उपलब्ध करायी गई पाइप (कि0मी0)	बिछायी गई वितरण प्रणाली (कि0मी0)	अवर जलाशय की प्रगति	नलकूप की प्रगति	स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन के अनुसार FHTC का लक्ष्य	FHTC की प्रगति	टिप्पणी
ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
412	505	1125.80	674.85	404.74	86	94	91983	32584	95 नग योजनाओं कार्य प्रारम्भ।

फर्म स्तर से कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति का अनुश्रवण टी0पी0आई0 द्वारा किया जा रहा है। जनपद मेरठ में टी0पी0आई0 के रूप में मै0 आरवी एसोसिएट कार्यरत हैं। साथ ही जनपद मेरठ में District Project Monitoring Unit (डी0पी0एम0यू0) के रूप में मै0 मेघज टैक्नो कॉन्सेप्ट लि0 कार्यरत है।

वन विभाग द्वारा अपेक्षित अनापत्ति:-

जनपद मेरठ के विकास खण्ड हस्तिनापुर में फेज-2 के अन्तर्गत निर्माणाधीन 04 ग्रामों कमशः 1.तारापुर, 2.कुन्हैडा, 3.शाहपुर बटावली, 4.अकबरपुर गढ़ी में पाइप पेयजल योजनाओं के कार्य कराये जा रहे थे, जिनको वन विभाग के कार्मिकों द्वारा रूकवा दिये गये हैं।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में मै0 पावर मैक प्रोजेक्ट्स भूतनम कन्स्ट्रक्शन (जे0वी0) को इस कार्यालय के पत्रांक 672/पेय0-71/374 दिनांक 28.05.2022 द्वारा निर्देशित किया गया कि संदर्भित ग्रामों में योजनाओं के निर्माण के लिए उक्तानुसार भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने हेतु अपने स्तर से कार्यवाही करें, जिसके अनुपालन में संज्ञानार्थ है कि फर्म स्तर से संदर्भित 04 ग्रामों में अनापत्ति हेतु Consultant का चयन किया गया है, जिनके द्वारा आवेदन कर दिया गया है। समिति द्वारा उक्त का अवलोकन किया गया।

अन्त में सभी का आभार व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा बैठक का समापन किया गया।

(कार्यवाही-अधिशाली अभियन्ता, जल निगम)

अधिशाली अभियन्ता जल निगम
सदस्य सचिव,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
मेरठ

BSR

4/8/22
CMO HZ

04/08/22
A.H. UPADH

04-08-2022
RF-0