

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, मेरठ की अध्यक्षता में गठित "जिला स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय, मेरठ की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1 के शा०सं० 95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-5-2010-20स्वजल/2010 (टी०सी०-अ), दिनांक 29 नवम्बर 2019 को संशोधित को जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- | | |
|--|---------------|
| 1. मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ | -सदस्य |
| 2. जिला विकास अधिकारी, मेरठ | -सदस्य |
| 3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ | -सदस्य |
| 4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ | -सदस्य |
| 5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ | -सदस्य |
| 6. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, मेरठ | -सदस्य |
| 7. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, मेरठ | -सदस्य |
| 8. निदेशक, नीर फाउण्डेशन, मेरठ | -सदस्य |
| 9. जिला पंचायत राज अधिकारी, मेरठ | -सदस्य |
| 10. समन्वयक, जिला विज्ञान क्लब, मेरठ | -सदस्य |
| 11. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, मेरठ | -सदस्य |
| 12. अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), मेरठ | -सदस्य (सचिव) |

पिछली बैठक की पुष्टि:-

उपस्थित सदस्यों द्वारा पिछली सम्पन्न बैठक की पुष्टि की गयी।

डी०पी०आर० विरचन कार्य :-

प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, लखनऊ के शासनादेश संख्या 51 /2021 / 1883 / छिहत्तर-1-2021-25 सम / 2019 दिनांक 06.08.2021 शासनादेश संख्या 2729/2021/2650/छिहत्तर-1-2021 दिनांक 28.09.2021 एवं शासनादेश संख्या 53/2021/2774/छिहत्तर-1-2021 दिनांक 05.10.2021 द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स के अनुसार 06 नग योजनाओं की डी०पी०आर० तैयार कर नामित फर्म द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, जो शासनादेश द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार अर्ह पायी गयी है। डी०पी०आर० की कुल लागत में वर्क कॉस्ट, 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी, 12.50 प्रतिशत विभागीय सेन्टेज तथा 18 प्रतिशत जी०एस०टी० को सम्मिलित किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार 12.50 प्रतिशत सेन्टेज के व्यय का प्राविधान राज्यांश में किया गया है तथा इसके अतिरिक्त 10 वर्ष के Operation and Maintenance हेतु व्यय का भी प्राविधान किया गया है।

शासनादेश संख्या 51 /2021/1883/ छिहत्तर-1-2021-25सम/2019 दिनांक 06.08.2021 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, दिनांक 06.08.2021 के अनुसार रु० 5.00 करोड से कम लागत की योजनाओं की स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा एवं रु० 5.00 करोड से अधिक लागत की योजनाओं की स्वीकृति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा प्रदान की जानी हैं। वर्तमान में प्राप्त 01 नग विस्तृत प्राक्कलन रु० 5.00 करोड से कम लागत के हैं, जिनका तकनीकी अनुमोदन मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त विस्तृत प्राक्कलन की जाँच मै० मेधज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा० लि० (डी०पी०एम०यू०) स्तर से भी कराई गई, जिसमें उक्त प्राक्कलन अर्ह पाये गये हैं। उक्त 01 नग विस्तृत प्राक्कलन की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जिला पेयजल

एवं स्वच्छता मिशन, मेरठ द्वारा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। तदोपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु इन्हें राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किया जाना है। 01 नग डी0पी0आर0 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

05 करोड़ से कम लागत:-

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	वर्क कॉस्ट (लाख में)	सेन्टेज (लाख में)	कुल लागत (लाख में)	प्रति व्यक्ति लागत अभिकल्पित वर्ष (रु०)	टिप्पणी
1	सरूरपुर खुर्द	दबथुवा गढ़ी	1	268	127.721	13.53	141.25	7345	फेज-3

शासनादेश संख्या 16/ 2021/ 948/ छिहत्तर-1-2021-25 सम/2019 दिनांक 19.03.2021 के अनुसार 05 करोड़ से अधिक लागत की डी0पी0आर0 की वैटिंग आई0आई0टी0/एन0आई0ई0टी0/राजकीय विश्वविद्यालय से कराने के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी। उक्त के क्रम में 05 करोड़ से अधिक लागत की डी0पी0आर0 की वैटिंग फर्म द्वारा सरकारी संस्थान से कराने के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा प्रदान की गयी है। उल्लेखनीय है कि उक्त विस्तृत प्राक्कलनों की जाँच मै० मेघज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा० लि० (डी०पी०एम०यू०) स्तर से भी कराई गई, जिसमें उक्त प्राक्कलन अर्ह पाये गये हैं। निम्न 04 नग विस्तृत प्राक्कलनों एवं 01 नग पुनर्गठन योजना के प्राक्कल की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु संस्तुति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, मेरठ प्रदान करने का निर्णय लिया गया। तदोपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु इन्हें राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किया जाना है। 04 नग डी0पी0आर0 एवं 01 नग पुनर्गठन की डी0पी0आर0 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

05 करोड़ से अधिक लागत:-

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	वर्क कॉस्ट (लाख में)	सेन्टेज (लाख में)	कुल लागत (लाख में)	प्रति व्यक्ति लागत अभिकल्पित वर्ष (रु०)	टिप्पणी
1	हस्तिनापुर	मेवा	1	1481	518.77	54.95	573.73	5383	फेज-3
2	जानी	जानी बुजुर्ग	1	1308	567.97	60.16	628.14	3644	फेज-3
3	परीक्षितगढ़	ललियाना	1	2495	859.01	90.99	950.01	4852	फेज-3
4	मेरठ	मौहिददीनपुर	1	1480	514.47	54.50	568.97	5686	फेज-3

01 नग पुनर्गठन पेयजल योजना

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	वर्क कॉस्ट (लाख में)	सेन्टेज (लाख में)	कुल लागत (लाख में)	प्रति व्यक्ति लागत अभिकल्पित वर्ष (रु०)	टिप्पणी
1	हस्तिनापुर	सैफपुर फिरोजपुर	1	3269	1114.92	118.10	1233.23	4886	फेज-2

जल जीवन मिशन फेज़-2 एवं फेज़-3 के अन्तर्गत फर्म द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 एवं डी0पी0आर0 में सम्मिलित ग्राम का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0सं0	जनपद का नाम	जल जीवन मिशन	डी0पी0आर0 की संख्या	डी0पी0आर0 में सम्मिलित ग्रामों की संख्या
1	मेरठ	फेज़-2 (पुनर्गठन)	1	1
2	मेरठ	फेज़-3	5	5
कुल			06	06

भूमि उपलब्धता :-

खण्ड स्तर से सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं, जूनियर इंजीनियर एवं मै0 पावर मैक प्रोजेक्ट्स भूतन्म कस्ट्रक्शनस (जे0वी0), के प्रतिनिधियों द्वारा सम्बन्धित तहसीलों (मेरठ, मवाना एवं सरधना) में भूमि उपलब्धता के सन्दर्भ में राजस्व विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों से नियमित सम्पर्क किया जा रहा है। योजनाओं के निर्माण हेतु भूमि आवंटन का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	तहसील	प्रस्तावित कुल नये ग्राम	प्रस्तावित पुनर्गठन ग्राम	कुल प्रस्तावित ग्राम	कुल प्रस्तावित ग्रामों के सापेक्ष उपलब्ध भूमि	फर्म द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	SLSSC से स्वीकृत ग्रामों की संख्या	SLSSC से स्वीकृत डी.पी.आर. के सापेक्ष विवादित स्थल	प्रस्तावित ग्रामों के सापेक्ष अनुपलब्ध भूमि
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8	9	10 (5-6)
1	मेरठ	133	11	144	143	144	118	3	1
2	सरधना	88	16	104	104	104	95	6	0
3	मवाना	215	6	221	220	219	186	3	1
	कुल	436	33	469	467	467	399	12	2

विवादित स्थलों की सूची पताका-7 पर एवं अनुपलब्ध भूमि वाले ग्रामों की सूची पताका-8 पर संलग्न है।

अप्राप्त भूमि वाले ग्रामों हेतु खण्ड स्तर से निकटतम ग्रामों की सूची सम्बन्धित तहसील एवं नामित फर्म को उपलब्ध करायी गयी है। उपरोक्त निकटतम ग्रामों में भूमि आवंटन/चिन्हांकन की कार्यवाही के उपरान्त जिन ग्रामों में भूमि अनुपलब्ध है, उन ग्रामों को भी पेयजल योजना के माध्यम से जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत "हर घर जल" से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

कार्य की प्रगति:-

फर्म द्वारा वर्तमान में 270 नग ग्रामों में जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत चयनित राजस्व ग्राम	स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन के अनुसार आवश्यक पाइप (कि०मी०)	फर्म उपलब्ध करायी गई पाइप (कि०मी०)	बिछायी गई वितरण प्रणाली (कि०मी०)	अवर जलाशय की प्रगति	नलकूप की प्रगति	स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन के अनुसार FHTC का लक्ष्य	FHTC की प्रगति	टिप्पणी
2	3	4	5	6	7	8	9	10
469	1329.97	1067.08	1067.08	161	188	116753	101322	190 नग योजनाओं में (270 ग्रामों में) कार्य प्रारम्भ।

फर्म स्तर से कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति का अनुश्रवण टी०पी०आई० द्वारा किया जा रहा है। जनपद मेरठ में टी०पी०आई० के रूप में मै० आरवी एसोसिएट कार्यरत हैं। साथ ही जनपद मेरठ में District Project Monitoring Unit (डी०पी०एम०यू०) के रूप में मै० मेघज टैक्नो कॉन्सेप्ट लि० कार्यरत है।

अन्त में सभी का आभार व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा बैठक का समापन किया गया।

(कार्यवाही-अधिशाली अभियन्ता, जल निगम)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

अधिशाली अभियन्ता जल निगम
सदस्य सचिव,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
मेरठ

कार्यालय अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, मेरठ।
दिनांक

पत्रांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), किसान बाजार प्रथम तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
4. जिला विकास अधिकारी, मेरठ।
5. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ।
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ।
7. निम्न त्रेयिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ।