

(131)

**‘जल जीवन मिशन’ (फेज-II एवं III) कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदया/अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति, रायबरेली की अध्यक्षता में दिनांक- 29.09.2022
को आयोजित समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त।**

जिलाधिकारी महोदया/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति, रायबरेली की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम (फेज- II एवं III) के अन्तर्गत जनपद रायबरेली में पेयजल योजनाओं के डीपीआर विरचन एवं क्रियान्वयन हेतु नामित मे०एन०सी०सी० लिमिटेड, हैदराबाद तथा मे० विन्ध्या टेलीलिंक्स लि०- गाजा इंजीनियरिंग प्रा०लि०जे०वी०, नोएडा के कार्य की समीक्षा की गयी। जिसमें निम्न अधिकारियों/सभी फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया-

- | | | |
|--|---|---|
| 1- श्रीमती माला श्रीवास्तव | - | जिलाधिकारी, रायबरेली। |
| 2- श्री प्रभाष कुमार | - | मुख्य विकास अधिकारी, रायबरेली। |
| 3- श्री अरूण कुमार | - | जिला विकास अधिकारी, रायबरेली। |
| 4- श्री एस रहमान | - | अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम, (ग्रामीण), रायबरेली। |
| 5- श्री शैलेन्द्र कुमार | - | सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम, (ग्रामीण), रायबरेली। |
| 6- श्री अनिल मण्डाला | - | परियोजना प्रबन्धक, मे० एन०सी०सी० लि०, रायबरेली। |
| 7- श्री अशोक कुमार चौधरी | - | परियोजना प्रबन्धक, मे० विन्ध्या टेलीलिंक्स लि०- गाजा इंजीनियरिंग प्रा०लि०जे०वी०, नोएडा। |
| 8- श्री अभिषेक सिंह (प्रतिनिधि) | - | डिजाइन कोर्डिनेटर (डी०पी०एम०यू०) |
| 9- श्री नितीश कुमार | - | डी०टी०एल० (टी०पी०आई०) |
| 10- श्री बसन्त (प्रतिनिधि) | - | आरना फाउण्डेशन लखनऊ। |
| 11- प्रतिनिधि, समस्त चयनित आई०एस०ए०, जनपद- रायबरेली। | | |

अधिकासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म मे० एन०सी०सी० लि०, रायबरेली को आवंटित 676 नग राजस्व ग्रामों में से 674 नग राजस्व ग्राम पेयजल योजना के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करा दी गयी है। 676 नग राजस्व ग्राम हेतु 455 नग ग्राम पंचायतों की डीपीआर विरचित कर डी०डब्ल्यू०एस०एम० को प्रेषित की जानी थी।



बैठक में निम्न बिन्दुओं पर वार्ता की गयी-

1-डी0पी0आर0 विरचन की स्थिति :-

अधिकांसी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि मे0 एन0सी0सी0 लि0 को 401 नग ग्राम पंचायत हेतु नई पेयजल योजनाओं हेतु डी0पी0आर0 (फेज-2) तैयार की जानी है तथा 54 नग पुनर्गठन Reorganization योजनाओं की भी डी0पी0आर0 तैयार की जानी है। कुल संख्या 401 + 54 = 455 नग ग्राम पंचायत है।

वर्तमान तक जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को 401 नग ग्राम पंचायत डी0पी0आर0 के सापेक्ष 307 नग ग्राम पंचायतों के डी0पी0आर0 उपलब्ध कराये गये हैं जिसमें 219 नग ग्राम पंचायतों के डी0पी0आर0 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। जिसके सापेक्ष 187 ग्राम पंचायतों के डी0पी0आर0 (कवर एग्रिमेंट सं0- 131/ED/2020-21-I दिनांक- 06.09.2021 में 24 नग ग्राम पंचायत तथा कवर एग्रिमेंट सं0- 132/ED/2020-21-II दिनांक- 06.09.2021 में 27 नग ग्राम पंचायत तथा कवर एग्रिमेंट सं0- 133/ED/2020-21-III दिनांक- 06.09.2021 में 27 नग ग्राम पंचायत तथा कवर एग्रिमेंट सं0- 237/ED/2020-21-V दिनांक- 17.01.2022 में 75 नग ग्राम पंचायत) के डी0पी0आर0 की वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति एस0एल0एस0एस0सी0 से प्राप्त हो चुकी है तथा 02 नग ग्राम पंचायत के डी0पी0आर0 एस0एल0एस0एस0सी0 में विचाराधीन हैं। 29 नग डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के सम्मुख अनमोदनार्थ रखे गये जिस पर अधिकांसी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि 29 नग डी0पी0आर0 सौर ऊर्जा आधारित एवं 25 नग डी0पी0आर0 विद्युत ऊर्जा आधारित विचारित किये गये हैं। परन्तु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ0प्र0 एवं कार्यरत फर्म मेसर्स एन0सी0सी0 लि0 के मध्य गठित अनुबंध के पेज संख्या 936 में यह वर्णित है कि भूमि उपलब्धता होने पर सौर ऊर्जा आधारित प्राक्कलन को वरीयता दी जाए। अतः उपयुक्त विद्युत उर्जा आधारित प्राक्कलन में संशोधित कर पुनः प्रस्तुत किया जाना उचित है। अतः 04 नग डी0पी0आर0 जो कि सोलर आधारित हैं जिसकी जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा अवशेष 25 नग डी0पी0आर0 संशोधित कर पुनः प्रस्तुत करने के निर्देश जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा दिए गए। 29 नग डी0पी0आर0 मे0 एन0सी0सी0 लि0 द्वारा जल निगम को प्रस्तुत किये गये थे जो कि मानक अनुरूप नहीं थे, उनको संशोधित कर पुनः प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये। 30 नग डी0पी0आर0 अधीक्षण अभियन्ता तथा मुख्य अभियन्ता को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये गए हैं।

अतः 04 नग डी0पी0आर0 (सोलर आधारित) जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति से स्वीकृत :-

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत लागत
1-	डीह	कचनावां	371.99
2-	सलोन	दर्शावां	367.10
3-	सरेनी	काजीखेड़ा	371.08
4-	हरचन्दपुर	रहवा	477.46

401 ग्राम पंचायतों के डी0पी0आर0 में से अवशेष 94 नग डी0पी0आर0 के लिए परियोजना प्रबन्धक मे0 एन0सी0सी0 ने अवगत कराया कि 42 नग डी0पी0आर0 विरचित कर 05 अक्टूबर 2022 तक प्रस्तुत करेंगे तथा शेष 52 नग डी0पी0आर0 एस0डब्लू0एस0एम0 कि राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस0एल0एस0एस0सी0) द्वारा निर्धारित प्रति व्यक्ति लागत रू0- 6000/- के मानक को पूरा नहीं करने के कारण तकनीकी अर्हता को पूर्ण नहीं कर रहे हैं। अधिकांसी अभियन्ता द्वारा फर्म को अवगत कराया गया है कि राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस0एल0एस0एस0सी0) पदहवी बैठक दिनांक 07.07.2022 के एन्जेन्डा बिन्दु संख्या 01 के 4.03 के अनुसार योजना के प्रति व्यक्ति लागत अब रू0- 7000/- तक ले सकते हैं।

जिलाधिकारी महोदया द्वारा मे0विन्ध्या टेलीलिक्स लि0-गाजा इंजीनियरिंग प्रा0लि0जे0वी0, नोएडा से पूछा गया कि वर्तमान तक कितने डी0पी0आर0 विरचन का कार्य पूर्ण हो चुका है। परियोजना प्रबंधक, मे0 विन्ध्या टेलीलिक्स लि0- गाजा इंजीनियरिंग प्रा0लि0 जे0वी0, नोएडा द्वारा अवगत कराया गया कि 58 नग डी0पी0आर0 विरचन का कार्य पूर्ण हो चुका है जिसे 01 अक्टूबर 2022 तक डी0डब्लू0एस0एम0 को प्रस्तुत कर देंगे।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा उक्त दोनों फर्मों को निर्देशित किया गया कि समस्त डी0पी0आर0 विरचन का कार्य शासकीय गाइडलाइन के अनुसार 15 अक्टूबर 2022 तक पूर्ण कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में फर्म स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(कार्यवाही मे0 एन0सी0सी0 लि0, हैदराबाद/मे0विन्ध्या टेलीलिक्स लि0-गाजा इंजीनियरिंग प्रा0लि0जे0वी0, नोएडा/अधिकांसी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण))

अधिकांसी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) रायबरेली द्वारा अवगत कराया गया कि प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0जल निगम(ग्रामीण) लखनऊ के पत्रांक 393/011-जल जीवन मिशन-22 दिनांक 06.07.2022 द्वारा जनपद रायबरेली में 384 नग राजस्व ग्राम में

पुनर्गठन के प्राक्कलन विरचन हेतु खण्ड कार्यालय को निर्देशित किया गया है। तत्कम में वर्तमान तक सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर प्राक्कलन एवं विरचन का कार्य प्रगति पर है। 02 नग डी0पी0आर0 जिसमें 19 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं के प्राक्कलन खण्ड कार्यालय में जाच हेतु प्रस्तुत हैं।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त डी0पी0आर0 विरचन का कार्य शासकीय गाइडलाइन के अनुसार 15 अक्टूबर 2022 तक पूर्ण कर डी0डब्ल्यू0एस0एम0 को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, अन्यथा की स्थिति में स्वय की स्थिति में उत्तरदायी होंगे।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण))

2-भूमि उपलब्धता :-

फर्म मे0 एन0सी0सी0 लि0 द्वारा बताया गया कि 401 ग्राम पंचायतों में से 400 ग्राम पंचायतों में पेयजल योजना के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करा दिया गया है। शेष 01 नग ग्राम पंचायत हेतु प्रस्ताव प्राप्त होना शेष है।

उक्त के क्रम में डी0पी0एम0यू0 के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 01 नग ग्राम पंचायत जिसमें प्रस्ताव होना शेष है, उक्त ग्राम पंचायत बेहीखोर विकास खण्ड दीनशाह गौरा तह0 डलमऊ के अन्तर्गत आता है, जिसके लिए राजस्व लेखपाल से वार्ता की गयी तथा उनके द्वारा प्रस्ताव देने हेतु समय चाहा गया। इस पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा डी0पी0एम0यू0 को निर्देशित किया गया कि तत्काल अनुश्रवण करते हुए उक्त ग्राम पंचायत बेहीखोर में भूमि का नियमानुसार प्रस्ताव कराना सुनिश्चित करें।

परियोजना प्रबंधक मे0एन0सी0सी0लि0 द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में एस0एल0एस0एस0सी0 द्वारा स्वीकृत 187 नग डी0पी0आर0 में से 17 ग्राम पंचायतों में भूमि विवाद है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 17 में से 02 भूमि पर भूमि विवाद का निस्तारण किया जा चुका है तथा शेष 15 विवादित भूमि स्थल पर डी0पी0एम0यू0 को निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी महोदया द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण को निर्देशित दिया गया कि उक्त 15 विवादित भूमि स्थल हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को पत्राचार कर विवादित भूमि स्थल का तत्काल निस्तारण कराए।

परियोजना प्रबंधक मे0विन्ध्या टेलीलिंक्स लि0-गाजा इंजीनियरिंग प्रा0लि0जे0वी0, नोएडा द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान तक 232 ग्राम पंचायतों में से 62 ग्राम पंचायतों में भूमि का प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है तथा शेष ग्राम पंचायतों में भूमि हेतु कार्य प्रगति पर है तथा एक सप्ताह में शेष ग्राम पंचायत में प्रस्ताव प्राप्त कर लिया जायेगा। साथ यह भी अवगत कराया कि 02 तहसील क्रमशः डलमऊ एवं सदर में आवंटित पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु भूमि चिन्हांकन की प्रगति अत्यन्त धीमी है।

(कार्यवाही सम्बन्धित उपजिलाधिकारी महोदय को इस वार्ता में व्यक्तिगत रुचि लेने हेतु निर्देश दिये जाने की अपेक्षा की गयी/ अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)/ मे0 एन0सी0सी0 लि0 हैदराबाद/ मे0विन्ध्या टेलीलिंक्स लि0-गाजा इंजीनियरिंग प्रा0लि0जे0वी0, नोएडा/ जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0 आरवी एसोसिएट रायबरेली)

3. कार्य की प्रगति समीक्षा :-

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि 185 नग डी0पी0आर0 एस0एल0एस0एस0सी0 से स्वीकृत हैं, जिसमें 110 नग योजनाओं का 04 नग कवर एग्रिमेण्ट गठित किया गया है। जिसकी कार्य प्रारम्भ तिथि 06.09.2021 एवं कार्य समाप्ति तिथि 05.03.2023 है तथा 75 नग योजनाओं के सापेक्ष 01 नग कवर एग्रिमेण्ट गठित किया गया जिसकी कार्य प्रारम्भ तिथि 17.01.2022 तथा कार्य समाप्ति तिथि 16.07.2023 है। 185 नग योजनाओं के सापेक्ष 158 नग पेयजल परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है। 27 नग पेयजल परियोजनायें अनारम्भ हैं। 185 नग पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति निम्नवत है-

क्र.सं.	कार्य का विवरण	प्रस्तावित कार्य	भौतिक प्रगति	भौतिक प्रतिशत
			4	5
1	2	3		
1-	नलकूप	185 नग	नलकूप बोरिंग पूर्ण - 158 कम्प्रेसर - 112 ओ0पी0 यूनिट - 96	नलकूप बोरिंग पूर्ण - 85.41% कम्प्रेसर - 59.89% ओ0पी0 यूनिट - 51.34%
2-	पम्प हाउस	185 नग	42 नग पम्प हाउस कार्य प्रगति पर	22.70%
3-	शिरोपरि जलाशय	185 नग	16 नग शिरोपरि जलाशय कार्य प्रगति पर	8.65%
4-	बाउण्ड्रीवॉल	185 नग	51 नग बाउण्ड्रीवॉल कार्य प्रगति पर	27.57%
5-	वितरण प्रणाली	1199.95 कि.मी.	613.06 कि.मी. कार्य प्रगति पर	25.81%
6-	हाउस कनेक्शन (FHTC)	114600 नग	नग कार्य प्रगति पर	14.92%

उपरोक्त प्रगति के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय द्वारा वर्तमान प्रगति पर शेष व्यक्त किया गया एवं अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) एवं मे० एन०सी०सी० लि०, हैदराबाद के परियोजना प्रबन्धक को प्रत्येक योजना को सारायम पूर्ण करने हेतु आवश्यक मैनपावर व मशीनरी की आवश्यकता एवं उपलब्धता सुनिश्चित कराने व विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत करने एवं अनारम्भ योजनाओं पर कार्य त्वरित प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये। लक्षित 114600 नग एफ०एच०टी०सी० के सापेक्ष 17104 नग एफ०एच०टी०सी० पूर्ण कर लिया गया। जिस पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा प्रतिदिन न्यूनतम 1000 एफ०एच०टी०सी० पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही मे० एन०सी०सी० लि०, हैदराबाद /अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण))

4. डी०पी०एम०यू० :-

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिला कार्यक्रम निगरानी इकाई (डी०पी०एम०यू०) के रूप में कार्यरत फर्म मे० आरवी एसोसिएट्स, हैदराबाद द्वारा 09 स्टाफ की टीम नियुक्त की गयी है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा प्रभारी जिला समन्वयक डी०पी०एम०यू० को निर्देशित किया गया कि टीम बनाकर रेट्रोफिटिंग योजनाओं में से जिन योजनाओं में एफ०एच०टी०सी० कार्य शेष है उन योजनाओं पर शत-प्रतिशत संतृप्तिकरण कराना सुनिश्चित करे तथा हर घर जल प्रमाण-पत्र पोर्टल पर यथावश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करे।

मे० विन्ध्या टेलीलिंक्स लि०-गाजा इंजीनियरिंग प्रा०लि०जे०वी०, नोएडा को आवंटित पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु भूमि चिन्हांकन सम्बन्धित धीमी प्रगति के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा डी०पी०एम०यू० को निर्देशित किया गया कि मे० विन्ध्या टेलीलिंक्स सम्बन्धित उपजिलाधिकारी महोदय से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार भूमि चिन्हांकन कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।

(जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू० रायबरेली /अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण))

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुयी।


अधिशासी अभियन्ता /सदस्य सचिव,
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
रायबरेली।


मुख्य विकास अधिकारी,
रायबरेली।

जिलाधिकारी /अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
रायबरेली।

कार्यालय जिलाधिकारी, रायबरेली।

पत्रांक : / दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, प्रथम तल, मल्लीपर्वज हाल, किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
6. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, रायबरेली।
7. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
8. जिला विकास अधिकारी, रायबरेली।
9. मे० सिन्सेस टेक लि०, रायबरेली (टी०पी०आई०ए०) / मे० आरवी एसोसिएट्स लि०, रायबरेली (डी०पी०एम०यू०) / समस्त आई०एस०ए०, जनपद- रायबरेली।
10. परियोजना प्रबन्धक, मे० एन०सी०सी० लि०, भरतपुरम्, रुद्रा काम्पलेक्स के पीछे, अमावां रोड, रतापुर, रायबरेली।

जिलाधिकारी /अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
रायबरेली।