

**"जल जीवन मिशन फेज-II" कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति, रायबरेली की अध्यक्षता में दिनांक- 24.09.
2022 को आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त**

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति, रायबरेली की अध्यक्षता में "जल जीवन मिशन फेज-II" कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद रायबरेली में पेयजल योजनाओं के डीपीआर विवरण एवं क्रियान्वयन हेतु नामित मे० एन०सी०सी० लि०, हैदराबाद तथा मे० विन्ध्या टेलीलिंक्स लि०- गाजा इंजीनियरिंग प्रा०लि० जे०वी०, नोएडा के कार्यो की समीक्षा की गयी, जिसमें निम्न अधिकारियों/फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया (मे० आरना फाउण्डेशन के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे)-

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| 1- श्री प्रभाष कुमार | - | मुख्य विकास अधिकारी, रायबरेली। |
| 2- श्री अरुण कुमार | - | जिला विकास अधिकारी, रायबरेली। |
| 3- श्री एस रहमान | - | अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), रायबरेली। |
| 4- श्री शैलेन्द्र | - | सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), रायबरेली। |
| 5- श्री अनिल मण्डाला | - | परियोजना प्रबन्धक, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड, रायबरेली। |
| 6- श्री अशोक कुमार चौधरी | - | परियोजना प्रबन्धक, मे० विन्ध्या टेलीलिंक्स लि०- गाजा इंजीनियरिंग प्रा०लि० जे०वी०, नोएडा। |
| 7- श्री नितीश कुमार | - | परियोजना प्रबन्धक, मे० सेन्सिस टेक लिमिटेड, (टी०पी०आई०) रायबरेली। |
| 8- श्री एस०के० दुबे | - | डिस्ट्रिक्ट को-ऑर्डिनेटर, मे० आरवी एसोसिएट्स, रायबरेली। (डी०पी०एम०यू०) |
| 9- प्रतिनिधि | - | समस्त चयनित आई०एस०ए०, जनपद- रायबरेली। |
| 10- अनुपस्थित | - | मे० आरना फाउण्डेशन, लखनऊ। |

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर वार्ता की गयी :-

1- भूमि उपलब्धता :-

फर्म मे० एन०सी०सी० लिमिटेड द्वारा बताया गया कि 401 ग्राम पंचायत में से 400 ग्राम पंचायतों में पेयजल निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करा ली गयी है। जिसमें तहसील सदर के विकासखण्ड हरचन्दपुर के ग्राम पंचायत सेओंठी में आबादी वाली भूमि आवंटित की गयी है जिस कारण भूमि को लेकर विवाद चल रहा है। शेष 01 नग ग्राम पंचायत बैरीखोर जो कि तहसील डलमऊ के विकास खण्ड डलमऊ में है, वहां पर अपेक्षित साइज के अनुरूप भूमि उपलब्ध नहीं है। डी०पी०एम०यू० के समन्वयक को निर्देशित किया गया कि तत्काल तहसील से कोर्डिनेट कर, भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करायें।

परियोजना प्रबन्धक, मे० एन०सी०सी० लि० द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में आवंटित की गयी भूमि का Existing Ground Level समीप की सड़क से 05% नीचे है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के निर्देशानुसार डी०पी०आर० में मिट्टी भराई कार्य का प्राविधान नहीं किया गया है तथा उक्त कार्य मनरेगा के माध्यम से कराया जाना है। तत्क्रम में निर्देश दिया गया कि मनरेगा से समन्वय कर कार्यवाही करें तथा अगली बैठक में डी०सी०, मनरेगा को भी शामिल करें।

मे० विन्ध्या टेलीलिंक्स लि०- गाजा इंजीनियरिंग प्रा०लि० जे०वी०, नोएडा द्वारा अवगत कराया गया है कि कुल 232 ग्राम पंचायत में से 45 ग्राम पंचायतों में पेयजल निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध हो गयी है तथा अन्य शेष ग्राम पंचायतों में भूमि आवंटित कराने का कार्य प्रगति पर है, जिसे तत्काल पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये।

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा मे० विन्ध्या टेलीलिंक्स लि०- गाजा इंजीनियरिंग प्रा०लि० जे०वी०, नोएडा को अपनी टीम 09 से बढ़ाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही :- मेसर्स एन०सी०सी० लिमिटेड, हैदराबाद / मे० विन्ध्या टेलीलिंक्स लि०- गाजा इंजीनियरिंग प्रा०लि० जे०वी०, नोएडा / समन्वयक, डी०पी०एम०यू०)

2- डी०पी०आर० विरचन की स्थिति :-

अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि मे० एन०सी०सी० लि० को 401 नग डी०पी०आर० नई पेयजल योजनाओं हेतु डी० पी० आर० (फेज-II) तैयार की जाती है तथा 54 नग हेतु पुनर्गठन योजनाओं की भी डी०पी०आर० तैयार की जानी है। कुल संख्या- $401 + 54 = 455$ नग है।

फेज-III हेतु मे० विन्ध्या टेलीलिंक्स लि०- गाजा इंजीनियरिंग प्रा०लि० जे०वी०, नोएडा द्वारा 232 नग ग्राम पंचायत हेतु नई पेयजल योजनाओं हेतु डी०पी०आर० तैयार किया जाना है।

इस संबंध में मे० एन०सी०सी० लि० के परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान तक इनके द्वारा 401 नग ... नई पेयजल योजनाओं में से 307 डी०पी०आर० प्रस्तुत किये गये थे जिनमें से 219 डी०पी०आर० स्वीकृत हो गये हैं तथा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा 88 नग डी०पी०आर० संशोधन हेतु मे० एन०सी०सी० लि० को वापस कर दिये गये थे, जो कि वर्तमान तक अप्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त 401 नग ग्राम पंचायतों में से 94 ग्राम पंचायतों के डी०पी०आर० विरचन कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को प्रस्तुत किया जाना शेष है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा समस्त डी०पी०आर० का कार्य पूर्ण कर शासन द्वारा दी गयी डेडलाइन दिनांक- 30.09.2022 तक जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये, दिनांक- 30.09.2022 तक समस्त डी०पी०आर० प्रस्तुत न करने की दशा में फर्म स्वयं उत्तरदायी होगी।

मे० विन्ध्या टेलीलिंक्स लि०- गाजा इंजीनियरिंग प्रा० लि० जे० वी० द्वारा अवगत कराया गया कि 232 नग ग्राम पंचायत में से 13 ग्राम पंचायतों के डी० पी० आर० विरचन का कार्य पूर्ण हो गया है तथा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को प्रस्तुत किया जाना है। इस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त 232 नग ग्राम पंचायत के डी० पी० आर० विरचन का कार्य पूर्ण कर दिनांक- 15.10.2022 तक जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में फर्म स्वयं उत्तरदायी होगी।

अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि पुनर्गठन हेतु शेष 207 ग्राम पंचायतों (सम्मिलित 384 राजस्व ग्राम) के सर्वेक्षण तथा भूमि चिन्हांकन का कार्य प्रगति पर है। कुछ ग्राम पंचायतों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शीघ्र ही डी० पी० आर० तैयार कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।

(कार्यवाही :- अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) /
मे० एन० सी० सी० लिमिटेड, हैदराबाद / मे० विन्ध्या
टेलीलिंक्स लि०- गाजा इंजीनियरिंग प्रा० लि० जे० वी०, नोएडा)

3- टी० पी० आई० :-

अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद स्तर पर थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन एजेन्सी के रूप में चयनित मे० सिन्सेस टेक लि०, नागपूर द्वारा कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त है।

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान टी० पी० आई० से पूछा कि जल जीवन मिशन कार्यों में आपका क्या उत्तरदायित्व है, जिसके अनुपालन में श्री नितीश कुमार, डी० टी० एल० (टी० पी० आई०) द्वारा अवगत कराया गया कि टी० पी० आई० द्वारा कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाता है तथा पर्यवेक्षण के दौरान किये गये Observations को उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) को अवगत कराया जाता है तथा कार्यों में हुई त्रुटियों को सही कराया जाता है।

(कार्यवाही :- मेसर्स एन० सी० सी० लिमिटेड, हैदराबाद, डी० पी० एम० यू० एवं टी० पी० आई०)

4- आई० एस० ए० :-

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद रायबरेली में कार्यरत 05 इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी (आई० एस० ए०) में 03 एजेन्सीज A कैटेगरी एवं 02 एजेन्सीज B कैटेगरी में हैं।

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा पूछा गया कि आई०एस०ए० द्वारा किसी ग्राम पंचायत में बिना कार्यक्रम कराये डी०पी०आर० Approve कराया जा सकता है एवं उसकी Guideline क्या है। आई०एस०ए० द्वारा कराये गये कार्यों का सत्यापन संबंधित खण्ड विकास अधिकारी या थर्ड पार्टी से करवाने हेतु क्या कार्यवाही की गयी?

(कार्यवाही :- अधि०अभि०,उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं समस्त आई०एस०ए०)

5- एफ०एच०टी०सी० :-

जनपद रायबरेली में जल जीवन मिशन फेज-II के अन्तर्गत मे० एन०सी०सी० लि० द्वारा कराये जा रहे कार्यों का दिसम्बर, 2022 तक 53630 नग एफ०एच०टी०सी० लक्षित है तथा 152 नग योजनाओं के सापेक्ष 114600 एफ०एच०टी०सी० मार्च, 2023 तक लक्षित है। पिछले 07 दिवस की एफ०एच०टी०सी० की प्रगति 2409 है। वर्तमान में मे० एन०सी०सी० लि० द्वारा प्रतिदिन लगभग 300 नग एफ०एच०टी०सी० किये जा रहे हैं।

उपरोक्त लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा आवश्यक मशीनरी एवं मैनपावर उपलब्ध कराते हुए लक्ष्य की पूर्ति तथा प्रतिदिन 500 एफ०एच०टी०सी० पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

6- उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) :-

अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन फेज-II के कार्यों हेतु मे० एन०सी०सी० लि० द्वारा बहुत ही कम संख्या में मैन पावर के साथ कार्य कराया जा रहा है जिससे ससमय कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सकता। ससमय कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक मशीनरी/मैनपावर एवं अन्य संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मे० एन०सी०सी० लि० को निर्देशित किया गया तथा साप्ताहिक रूप से कार्यों का बार- चार्ट तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही :- मे० एन०सी०सी० लिमिटेड, हैदराबाद)

अन्त में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उपरोक्तानुसार दिए गए निर्देशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित रखते हुए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधित को निर्देशित किया गया।

अधिशाली अभियन्ता / सदस्य, सचिव,
खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
रायबरेली।

मुख्य विकास अधिकारी / उपाध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
रायबरेली।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, रायबरेली।

पत्रांक :

/

/

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1- अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी महोदया, रायबरेली।
- 3- जिला विकास अधिकारी, रायबरेली।
- 4- अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), रायबरेली।
- 5- परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स एन०सी०सी० लिमिटेड, रायबरेली।
- 6- परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स विन्ध्या टेलीलिंक्स लि०- गाजा इंजी० प्रा०लि० जे०बी०, नोएडा।
- 7- टीम लीडर, मेसर्स सेन्सिस टेक लिमिटेड, रायबरेली।
- 8- जिला समन्वयक, मे० आरवी एसोसिएट्स, रायबरेली (डी०पी०एम०यू०)।
- 9- समस्त आई०एस०ए०।

मुख्य विकास अधिकारी / उपाध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
रायबरेली।