

जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, की अध्यक्षता में दिनांक 27.09.2022 को कार्यालय जिलाधिकारी, बाराबंकी स्थित लोकसभागर में जल जीवन मिशन "हर घर जल" के कार्यक्रम के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु प्रस्तुत डी0पी0आर0 के अनुमोदन /संस्तुति हेतु हुई बैठक की कार्यवृत्ति

दिनांक 27.09.2022 को सांय 5:30 बजे कलेक्ट्रेट स्थित लोकसभागर में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, बाराबंकी की बैठक जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, बाराबंकी की अध्यक्षता में आहूत की गयी। बैठक में उपस्थिति निम्नवत रही:-

- 1- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी।
- 3- प्रभागीय बनाविकारी, बाराबंकी, स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य।
- 4- जिला विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 5- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी।
- 6- जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी।
- 7- अधि0अभि0, वाटर रिसो0/सिंचाई, बाराबंकी।
- 8- अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण)/सचिव जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, बाराबंकी।
- 9- स्थानीय प्रतिनिधि, प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स गायत्री-रेमकी(जेवी), 6-3-1090, सोमाजीगुडा, राजमवन रोड हैदराबाद।
- 10- स्थानीय प्रतिनिधि, प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स मेघा इन्जीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लि0 एस-2 टेक्नोकॉन्ट इण्डिस्ट्रियल स्टेट, बालानगर, हैदराबाद-500037 (तिलंगाना)
- 11- स्थानीय प्रतिनिधि, प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स पी0एन0सी0-एसपीएमएल(जेवी) पी0एन0सी0 इन्फ्राटेक लि0 आगरा।
- 12- स्थानीय प्रतिनिधि, प्रोजेक्ट मैनेजर मै0वी0एस0ए0इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट, लि0-एस0सी0एल0 इन्फ्राटेक लि0 (जेवी) मकान नं0-8-2-502/1/ए, प्रथम तल जीवी टावर, रोड नं0-7, बन्जारा हिल्स, हैदराबाद (तिलंगाना)

बैठक में उपरोक्त के अतिरिक्त जल निगम के सहायक अभियन्ता एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम, बाराबंकी द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन फेज-2 के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी में मै0 गायत्री-रेमकी(जेवी) हैदराबाद को जनपद बाराबंकी में भूगर्भ पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य एवं 10 वर्ष तक संचालन/अनुसूचन कार्य हेतु अनुबन्धित किया गया है जिसके अनुक्रम में फर्म द्वारा पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा जनपद में फेज-3 के अन्तर्गत तीन एजेन्सियों 1. मै0 मेघा इन्जीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लि0 एस-2 टेक्नोकॉन्ट इण्डिस्ट्रियल स्टेट, बालानगर, हैदराबाद- 500037, 2. मै0 पी0एन0सी0-एसपीएमएल(जेवी)पी0एन0सी0 इन्फ्राटेक लि0, पी0 एन0 सी0 टावर 3/22-डी, सिविल लाइन,बाईपास रोड, एन एच-2, आगरा (यूपी) 3. मै0 वी0एस0ए0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लि0 एस0सी0एल0 इन्फ्राटेक लि0 (जेवी)मकान नं0 -8-2-502/1/ए प्रथम तल जीवी टावर रोड नं0-7 बन्जारा हिल्स हैदराबाद(तिलंगाना) का चयन भूगर्भ पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु किया गया है।

अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा फेज-2 एवं फेज-3 अन्तर्गत डी0पी0आर0 तैयार करने एवं उनकी डी0डब्लू0एस0एम0 से स्वीकृति के सम्बन्ध अवगत कराया गया जो कि निम्नवत है:-

क्र सं नं0	कर्म का नाम	फेज	किस विधि कर्म करे डी0पी0आर 0 की सं0	प्रस्तावित की सं0	प्रस्तावित से विवरित पुनः की सं0	कार्य पुनः की सं0	कर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये डी0पी0 आर0	कर्म निगम तक पत्र संख्या की सं0	डी0डब्लू0 एस0एम0 तक पत्र संख्या की सं0	डी0डब्लू0 एस0एम0 द्वारा स्वीकृत डी0पी0आर0	कर्म को करवा किये गये डी0पी0 आर0	किस कर्म हेतु काम की सं0	SLBSC के स्वीकृत डी0पी0 आर0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	मै0 गायत्री-रेमकी(जेवी) हैदराबाद	फेज-2	83	83	0	0	83	0	7	73	3	0	83
2	मै0 मेघा इन्जीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लि0	फेज-3	329	307	0	2	239	30	87	80	62	70	1
3	मै0 पी0एन0सी0- एसपीएमएल(जेवी)	फेज-3	370	322	45	45	200	0	11	194	05	170	33
3	मै0 वी0एस0ए0इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट, लि0-एस0सी0एल0	फेज-3	57	71	03	19	05	8	0	30	10	19	21
	कुल योग-		849	783	48	66	560	38	105	367	80	259	144

दिनांक 24.09.2022 तक फर्म मै0 मेघा के 45 नग डी0पी0आर0 डी0डब्लू0एस0एम0 द्वारा स्वीकृति हेतु लम्बित थे, जो स्वीकृति हेतु डी0डब्लू0एस0एम0 की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। दिनांक 27.09.2022 को मै0 मेघा के 42 नग

डीपीआर, मै 0 पीएनसी के 11 नग डीपीआर एवं मै 0 गायत्री के 07 नग डीपीआर जल निगम कार्यालय में अनुमोदन/संस्तुति हेतु प्रस्तुत किये गये। जिन्हे अध्यक्ष डी0डब्लू0एस0एम0 की अनुमति से बैठक में प्रस्तुत किया गया। समस्त प्रस्तुत किये गये डीपीआर अन्तर्गत डिजाइन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत 7000 से कम है। इस प्रकार समिति द्वारा मेघा फर्म के कुल 87 (138 राजस्व ग्राम) नग डीपीआर एवं पीएनसी के 11 नग (28 राजस्व ग्राम) डीपीआर की लागत रु 5.00 करोड़ से कम है का अनुमोदन किया गया। मै 0 गायत्री-रैमकी(जेवी) के 07 नग (10 राजस्व ग्राम) की लागत रु 5.00 करोड़ से अधिक होने के कारण समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी। इस प्रकार डी0डब्लू0एस0एम0 से वर्तमान तक कुल 472 नग डीपीआर अनुमोदन/संस्तुति प्रदान की गयी जिसमें कुल 853 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित है। जिलाधिकारी/अध्यक्ष महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम को भूमि सम्बन्धित प्रकरण का निस्तारण कराने हेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से सम्पर्क कर 5 दिवस के अन्दर निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये। प्राप्त भूमि के सापेक्ष अवशेष डीपीआर को फर्म द्वारा तीन दिवस के अन्दर उपलब्ध कराने के निर्देश अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये।

अनुमोदित एवं संस्तुति किये गये डीपीआर का विकरण निम्नवत है।

दिनांक 24.09.2022 तक फर्म मै 0 मेघा द्वारा प्रस्तुत डीपीआर का विवरण

क्र.सं.	फर्म का नाम	योजना का नाम	प्रकलन की लागत (रु लाख में)	प्रति व्यक्ति लागत (रु में)
1	2	3	4	5
2	मै 0 मेघा इन्जीनियरिंग एण्ड इन्फ्रस्ट्रक्चर्स लि. हैदराबाद	भेन्दुवा बाहेरला ग्राम पाइप पेयजल योजना	285.73	6102
3		धनौली खास ग्राम पाइप पेयजल योजना	312.13	6248
4		धनौली मिश्रण ग्राम पाइप पेयजल योजना	231.52	6152
5		धनौली ठाकुरान ग्राम पाइप पेयजल योजना	208.22	6395
6		डिगसरी ग्राम पाइप पेयजल योजना	191.52	6362
7		नारैमऊ ग्राम पाइप पेयजल योजना	272.65	6194
8		सकौली ग्राम पाइप पेयजल योजना	240.04	6414
9		लकडिवा ग्राम पाइप पेयजल योजना	240.62	6296
10		खरिकाफूल ग्राम पाइप पेयजल योजना	282.92	5376
11		कन्हाईपुर ग्राम पाइप पेयजल योजना	262.90	6395
12		जरीली ग्राम पाइप पेयजल योजना	245.05	4621
13		टिकरा ग्राम पाइप पेयजल योजना	305.32	5488
14		धारुपुर ग्राम पाइप पेयजल योजना	188.84	6919
15		हथौधा ग्राम पाइप पेयजल योजना	254.83	6388
16		तासीपुर ग्राम पाइप पेयजल योजना	193.29	6761
17		सातगंज ग्राम पाइप पेयजल योजना	197.47	5822
18		धनौली ग्राम पाइप पेयजल योजना	308.20	4712
19		पहलपुर ग्राम पाइप पेयजल योजना	231.55	5584
20		बरहुआ ग्राम पाइप पेयजल योजना	437.59	5051
21		अमरसंग्रह ग्राम पाइप पेयजल योजना	294.58	5909
22		अलिशाबाद ग्राम पाइप पेयजल योजना	394.97	4407
23		तेलना ग्राम पाइप पेयजल योजना	279.67	5352
24		रसूलपुरकला ग्राम पाइप पेयजल योजना	298.68	4606
25		मधुलनगर ग्राम पाइप पेयजल योजना	347.37	4714
26		मीन नगर ग्राम पाइप पेयजल योजना	265.55	6344
27		खजुरी ग्राम पाइप पेयजल योजना	202.71	5370
28		बेलहरी ग्राम पाइप पेयजल योजना	197.89	6174
29		सराय राबत ग्राम पाइप पेयजल योजना	219.11	6835
30		बरनपुर ग्राम पाइप पेयजल योजना	249.33	6542
31		सतहरी ग्राम पाइप पेयजल योजना	285.65	6008
32		धिरवा ग्राम पाइप पेयजल योजना	209.03	6965
33		शिवराजपुर ग्राम पाइप पेयजल योजना	179.28	6907
34		हरिपालपुर ग्राम पाइप पेयजल योजना	199.34	6543
35		धानपुर ग्राम पाइप पेयजल योजना	186.60	6817
36		कोलवा ग्राम पाइप पेयजल योजना	341.58	6361

37		पलिया ग्राम पाइप पेयजल योजना	293.51	5811
38		बीजापुर ग्राम पाइप पेयजल योजना	190.88	6114
39		अधकानक ग्राम पाइप पेयजल योजना	271.01	6352
40		पश्चिम बेलवा ग्राम पाइप पेयजल योजना	364.39	5767
41		नरेंद्रपुर मंदरवा ग्राम पाइप पेयजल योजना	178.70	6853
42		मनोधरपुर ग्राम पाइप पेयजल योजना	191.53	6245
43		मोहपुर ग्राम पाइप पेयजल योजना	259.54	5934
44		खाजापुर ग्राम पाइप पेयजल योजना	351.96	4578
45		गौरवा उस्मानपुर ग्राम पाइप पेयजल योजना	284.21	4615
	योग		11997.13	

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक में प्रस्तुत किये गये डीपीआर का विवरण

क्र.सं.	फर्म का नाम	योजना का नाम	प्राक्कलन की लागत	प्रति व्यक्ति लागत
1	2	3	4	5
1	मि० मेधा इंजीनियरिंग एण्ड इम्प्लैमेंटर्स लि० हैदराबाद।	बडेला नरुयनपुर ग्राम पेयजल योजना	420.92	6871
2		मटौली ग्राम पेयजल योजना	221.89	5941
3		चौरी अलादादपुर ग्राम पेयजल योजना	286.73	6229
4		दिलौना ग्राम पेयजल योजना	266.46	5041
5		सुलेनपुर ग्राम पेयजल योजना	219.82	6795
6		टाण्डा ग्राम पेयजल योजना	284.86	6968
7		सिलहौरा ग्राम पेयजल योजना	300.36	6375
8		सादुल्लापुर ग्राम पेयजल योजना	345.21	4530
9		मानपुर नकोहिया ग्राम पेयजल योजना	334.26	5341
10		बबुईगांव ग्राम पेयजल योजना	264.09	5964
11		सलेमपुर एवं मकनीपुर ग्राम पेयजल योजना	325.77	5553
12		हाजीपुर एवं अल्लखपुर ग्राम पेयजल योजना	288.85	5478
13		मोहम्मदपुर उकथ्याय ग्राम पेयजल योजना	378.31	6601
14		लौली ग्राम पेयजल योजना	301.30	6970
15		जमेली ग्राम पेयजल योजना	303.87	5358
16		छन्दवल ग्राम पेयजल योजना	441.35	5468
17		अहमदपुर ग्राम पेयजल योजना	494.19	4379
18		देवकली ग्राम पेयजल योजना	277.84	5409
19		भगनिवापुर खेवली ग्राम पेयजल योजना	346.83	6817
20		अमहिया ग्राम पेयजल योजना	369.05	4778
21		श्यामनगर ग्राम पेयजल योजना	236.07	5767
22		हड़दा ग्राम पेयजल योजना	409.21	5317
23		पतुलकी ग्राम पेयजल योजना	244.99	5740
24		सराय साहजालम ग्राम पेयजल योजना	322.18	4768
25		मुहुरपुर ग्राम पेयजल योजना	354.40	6131
26		कोयवा ग्राम पेयजल योजना	267.86	6932
27		सादुल्लापुर ग्राम पेयजल योजना	285.30	5133
28		सानीपुर ग्राम पेयजल योजना	216.33	6437
29		बहरीली ग्राम पेयजल योजना	269.66	5182
30		शेखपुर जाहिदजली ग्राम पेयजल योजना	229.02	6245
31		मदारपुर बहादुर सिंह ग्राम पेयजल योजना	282.43	6811
32		शेखपुर हकीम ग्राम पेयजल योजना	189.82	6190
33		कादिरपुर ग्राम पेयजल योजना	359.29	6668
34		नसीरपुर ग्राम पेयजल योजना	300.87	5573
35		दुर्गा ग्राम पेयजल योजना	250.33	5960
36		बिबियापुर धाना ग्राम पेयजल योजना	230.80	5547
37		मिर्जिया ग्राम पेयजल योजना	263.30	6457

38		भरिया ग्राम पेयजल योजना	307.87	6821
39		संगीत सैदखान ग्राम पेयजल योजना	316.75	5887
40		खानपुर ग्राम पेयजल योजना	242.63	5773
41		देवकली ग्राम पेयजल योजना	279.18	6496
42		रबडीहिया ग्राम पेयजल योजना	186.75	6968
	योग		12448.81	
1	मै० पी०एन०सी०-एसपीएनएल (जेवी) अगल	दोहई एवं टाण्डा ग्राम पाइप पेयजल योजना	350.35	5975
2		बकवा ग्राम पाइप पेयजल योजना	262.58	6733
3		मदैया ग्राम पाइप पेयजल योजना	261.17	6741
4		कीरतपुर एवं शेखपुर मखदूम ग्राम पाइप पेयजल योजना	292.29	5244
5		रजईपुर एवं नुरकीनगर ग्राम पाइप पेयजल योजना	245.11	6047
6		हेलमपुर एवं वाजिदपुर ग्राम पाइप पेयजल योजना	304.26	6690
7		टिकराघाट ग्राम पाइप पेयजल योजना	182.57	6965
8		नियामतपुर ग्राम पाइप पेयजल योजना	242.81	5861
9		अनखा एवं सदरुद्दीनपुर ग्राम पाइप पेयजल योजना	370.17	4525
10		छूलाबन्नी एवं टाण्डा मसूदपुर ग्राम पाइप पेयजल योजना	324.74	5080
11		पाटमऊ एवं कमरावा ग्राम पाइप पेयजल योजना	454.24	6197
	योग		3290.29	
1	मै० गायत्री-रेमकी(जेवी) हैदराबाद	बहुता पुर्नगठन ग्राम पाइप पे० योजना	600.35	5655
2		बदोसराय पुर्नगठन ग्राम पाइप पे० योजना	557.35	3868
3		सोनिकपुर पुर्नगठन ग्राम पाइप पे० योजना	530.79	5755
4		मोहसण्ड पुर्नगठन ग्राम पाइप पे० योजना	894.48	4101
5		शिचनाम एवं रामीपुर ग्राम पाइप पे० योजना	815.96	5486
6		मसीली पुर्नगठन ग्राम पाइप पे० योजना	1120.72	3702
7		गदिया पुर्नगठन ग्राम पाइप पे० योजना	897.55	4076
	योग		5417.20	

जल जीवन मिशन फेज-2 एवं फेज-3 के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गयी। अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि फेज-2 के 08 नग डी०पी०आर० फेज-3 अन्तर्गत 75 नग डी०पी०आर० दिनांक 16.09.2022 की एस०एल०एस०एस०सी० मे स्वीकृत हो गये है। फेज-2 अन्तर्गत 61 नग डी०पी०आर० के सापेक्ष 52 नग पेयजल योजनाओं के कवर एग्रीमेंट तैयार हो चुके है। मै० गायत्री द्वारा वर्तमान मे केवल 26 नग पाइप पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है। फर्म द्वारा कराये जा रहे कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है। प्रगति संतोषजनक न होने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी एवं बैठक मे उपस्थित मै० गायत्री के प्रतिनिधित मो० आरिफ को तीन दिवस के अन्तर्गत समस्त पेयजल योजनाओं मे कार्य प्रारम्भ कराने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 16.09.2022 मे स्वीकृत योजनाओं के त्रिपक्षीय अनुबन्ध को तीन दिवस के अन्दर तैयार कर हस्ताक्षरित कराने के उपरान्त कवर एग्रीमेंट तैयार कराने एवं 10 दिवस के अन्दर स्वीकृत परियोजनाओ मे कार्य प्रारम्भ कराने के निर्देश दिये गये।

अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 3567/W-25(Ayodhya)/2021-22 दिनांक 07.01.2022 के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 774/कार्य-24/04 दिनांक 28.04.2022 द्वारा मै० पी०एन०सी० को 650 राजस्व ग्राम आवंटित किये गये है। 650 राजस्व ग्रामों के अन्तर्गत 07 नग राजस्व ग्राम मै० गायत्री को आवंटित होने एवं 02 नग राजस्व ग्राम गैर आबाद की श्रेणी में आने के कारण कुल 09 राजस्व ग्रामों में मै० पी०एन०सी० द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। जनपद में 03 ग्राम पंचायत अन्तर्गत 09 राजस्व ग्रामों का

आवंटन वर्तमान में शेष है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि आवंटन हेतु अवशेष ग्राम विकास खण्ड देवा, फतेहपुर, निन्दूरा के अन्तर्गत आते हैं। उक्त विकास खण्ड पूर्व से मै० पी०एन०सी० को आवंटित हैं। अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये अवशेष ग्रामों को आवंटित किये जाने हेतु समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी।

आवंटित राजस्व ग्रामों का विवरण निम्नानुसार है -

क्र० सं०	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम
1	देवा	सिकन्दरपुर	सिकन्दरपुर
2			उमरपुर
3			सरवा
4	फतेहपुर	सरवा	बिहुरी
5			पहाड़पुर
6			बड़नापुर
7			मौजमपुर
8	निन्दूरा	मौजमपुर	दरियापुर
9			देवगांव

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण) उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) लखनऊ के पत्र सं० 517/011-जल जीवन मिशन/22 दिनांक 02.08.2022 के द्वारा जनपद अन्तर्गत पूर्व निर्मित पाइप पेयजल योजनाओं अन्तर्गत रेट्रोफिटिंग/पूर्णगठन के डी०पी०आर० तैयार करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। खण्ड कार्यालय द्वारा 33 नग योजनाओं जिसमें 53 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित के डी०पी०आर० समिति के सक्षम अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत किये गये। तैयार किये गये डी०पी०आर० दिनांक 16.09.2022 को सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की 18वीं बैठक में दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार तैयार कराये गये हैं जिनका विवरण निम्नवत है।

क्र०सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित लागत (रु० लाख में)	प्रति FHTC लागत
1	शुक्लपुर ग्राम पेयजल योजना	56.44	11129
2	धलवारा ग्राम पेयजल योजना	90.93	10632
3	बसारी ग्राम पेयजल योजना	46.84	24935
4	मसुरिहा सालपुर ग्राम पेयजल योजना	22.84	34450
5	बिन्दौरा घरखरिया ग्राम पेयजल योजना	40.61	16629
6	चन्द्रसिहाली ग्राम पेयजल योजना	31.51	23758
7	तुरकौली ग्राम पेयजल योजना	33.44	24206
8	महमूदपुर ग्राम पेयजल योजना	31.10	24470
9	आल्लमऊ ग्राम पेयजल योजना	39.69	21129
10	मुकौली ग्राम पेयजल योजना	48.98	23326
11	जगतपुर ग्राम पेयजल योजना	32.29	24350
12	बिशुनपुर ग्राम पेयजल योजना	45.14	13617
13	छेदारजीतपुर ग्राम पेयजल योजना	68.53	13782
14	नन्दरूपवात ग्राम पेयजल योजना	41.27	20750
15	रामपुर तेलियानी ग्राम पेयजल योजना	32.32	35241
16	पारा ग्राम पेयजल योजना	41.05	21229
17	उटखरा ग्राम पेयजल योजना	44.94	35365
18	मैलारायगंज ग्राम पेयजल योजना	71.30	12290
19	कंसरई ग्राम पेयजल योजना	44.57	13443
20	कन्दरवल खुर्द ग्राम पेयजल योजना	38.30	28883
21	बसन्तपुर ग्राम पेयजल योजना	41.66	19040
22	हसनपुर पहाड़पुर ग्राम पेयजल योजना	49.59	44880
23	मधवा जलालपुर ग्राम पेयजल योजना	40.35	23555
24	गौराधक ग्राम पेयजल योजना	25.25	35154
25	दीण्ड ग्राम पेयजल योजना	23.35	24871

26	कुधनई ग्राम पेयजल योजना	54.33	18912
27	दादरा ग्राम पेयजल योजना	52.89	13244
28	मथुरा ग्राम पेयजल योजना	45.90	20770
29	बतनेरा ग्राम पेयजल योजना	63.14	15443
30	बुडनीरा ग्राम पेयजल योजना	24.75	24889
31	बैरानागढ़ ग्राम पेयजल योजना	63.08	13431
32	लकौड़ा ग्राम पेयजल योजना	26.43	43991
33	सिकोहना ग्राम पेयजल योजना	50.38	25328
योग-		1463.00	

प्रस्तुत किये गये डी0पी0आर0 का समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अधिकांसी अभियन्ता द्वारा जनपद अन्तर्गत आवंटित इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी के मध्य क्लस्टर आवंटन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो कि निम्नवत है।

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	कुल ग्राम पंचायत	पूर्व में आवंटित ग्राम पंचायतों जिनमें कार्य कराये गये	आवंटित की जाने वाली ग्राम पंचायतें	सम्मिलित राजस्व ग्राम	क्लस्टर की संख्या	संस्था का नाम	श्रेणी
1	बंकी	62	12	50	63	5.97	श्रद्धा सेवा समिति	ए
2	मसौली	56	11	45	59			
3	पूरुडलई	51	4	47	75			
4	सूरतगंज	97	0	97	185			
	योग	266	27	239	382			
1	फतेहपुर	98	0	98	196	4.35	हेल्पिंग यूथ	ए
2	समनगर	76	0	76	130			
	योग	174	0	174	326			
1	त्रिवेदीगंज	66	0	66	103	5.60	शिक्षा भारती	ए
2	निन्दूरा	88	10	78	115			
3	देवा	88	8	80	112			
	योग	242	18	224	330			
1	हैदरगढ़	72	0	72	100	4.12	इण्टरडिस्ट्रिक्टनरी	बी
2	सिद्धौर	96	3	93	163			
	योग	168	3	165	263			
1	हरख	76	5	71	98	3.40	समरस समाज	सी
2	सिरौलीगौसपुर	73	8	65	120			
	योग	149	13	136	218			
1	दरियाबाद	71	5	66	107	3.70	मां चैरिटेबल	सी
2	बनीकोडर	92	9	83	102			
	योग	163	14	149	209			
	महायोग-	1162	75	1087	1728			

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत किये आर0एफ0पी0 एवं टेण्डर के अनुसार क्लस्टर अन्तर्गत लगाये जाने वाले मैन पावर की सूची उपलब्ध हेतु अधिकांसी अभियन्ता जल निगम को निर्देश दिये गये। फर्म द्वारा उपलब्ध करायी गयी मैनपावर की सूचना के आधार पर क्लस्टर आवंटन के निर्देश अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये।

अधिकांसी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी को निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन बाराबंकी के माध्यम से अधिकांसी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) किसान बाजार, प्रथम तल, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को 105 नम डी0पी0आर0 अग्रसारित किये जाने से सम्बन्धित पत्र का आलेख भी प्रस्तुत करें।

अन्त मे अधिशासी अभियन्ता जल निगम, द्वारा समस्त आगंतुको का बैठक मे उपस्थित होने हेतु आभार व्यक्त करते हुये अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्त की गयी।



(अमित कुमार)

अधिशासी अभियन्ता जल निगम,
/ सदस्य सचिव, जि० पे० एवं स्व० मि०
बाराबंकी।



(सदस्य)

जिला कृषि अधिकारी,
बाराबंकी



(सदस्य)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बाराबंकी




(सदस्य)

जिला विकास अधिकारी,
बाराबंकी



(सदस्य)

अधिशासी अभियन्ता, सिचाई
बाराबंकी



(सदस्य)

अधिशासी अभियन्ता ग्राउण्ड
वाटर अयोध्या




(सदस्य सचिव)

अधिशासी अभियन्ता उ० प्र०
जल निगम, बाराबंकी



(उपाध्यक्ष)

मुख्य विकास अधिकारी,
बाराबंकी



(अध्यक्ष)

जिलाधिकारी
बाराबंकी

सौरभ कार्यालय
जिलाधिकारी, बाराबंकी
पञ्चावली प्रान्त डी० का
दिनांक. 02/11/22...
प्रत्यक्ष करने वाले लिपिक
के हस्ताक्षर.....