

दिनांक 27.04.2024 जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 27.04.2024 को जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बिजनौर में निमाणाधीन पेयजल परियोजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी बिजनौर, परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र०जल निगम (ग्रामीण), बिजनौर व जल निगम की कार्यदायी एजेंसी एल०सी०इन्फ्रा प्रा०लि० एवं विंध्या टेलीलिंक्स लि० के जनपदीय प्रोजेक्ट मैनेजर, थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन एजेंसी के पी०एम० एवं डी०पी०एम०, डी०पी०एम०यू० के जिला समन्वयक एवं जनपद में कार्यरत 04 नग आई०एस०ए० एजेंसीयों महिला ग्रामोद्योग विकास संस्थान अमरोहा, राम मनोहर एजुकेशन एवं समुदाय बाल विकास सोसाइटी, मन्सूरी एकेडमी एवं पी०एस०सेवा समिति के प्रतिनिधि, आई०ई०सी० कार्डिनेटर के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया। समीक्षा के दौरान स्थिति निम्नवत पायी गयी :-

बिन्दु सं०-1-

जनपद में कार्यरत जल जीवन मिशन फेज-2 एवं फेज-3 के अंतर्गत कार्यदायी एजेंसी मै०एल०सी०इन्फ्रा प्रा०लि० एवं मै०विंध्या टेलीलिंक्स लि०-गजा इंजी०प्रा०लि० जे०वी० द्वारा किये जा रहे F.H.T.C के कार्यों की समीक्षा की गयी जिसमें पाया गया कि मै०एल०सी०इन्फ्रा प्रा०लि० द्वारा 95 प्रतिशत F.H.T.C के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं, 5 प्रतिशत अवशेष बचे F.H.T.C के कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के लिए एजेंसी को निर्देश दिये गये। मै०विंध्या टेलीलिंक्स लि० द्वारा किये जा रहे F.H.T.C के कार्यों की समीक्षा की गयी जिसमें पाया गया कि एजेंसी द्वारा मात्र 66.35 प्रतिशत F.H.T.C के कार्य पूर्ण किये गये हैं, जिसके कारण सी०एम०डैश पोर्टल पर जनपद की 61 वीं रैंक आयी है, अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि एजेंसी के पास मैनपावर की कमी है जिसके लिए एजेंसी को मैनपावर बढ़ाकर F.H.T.C के कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं। मै०विंध्या टेलीलिंक्स लि० की F.H.T.C के कार्यों की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी एवं प्रोजेक्ट मैनेजर मै०विंध्या टेलीलिंक्स को चेतावनी देते हुए निर्देश दिये गये कि एक सप्ताह में F.H.T.C के कार्य में अपेक्षित सुधार लाना सुनिश्चित करें अन्यथा एजेंसी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

बिन्दु सं०-02-

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में फेज-1 के अन्तर्गत कार्यदायी एजेंसी मै०एल०इन्फ्रा प्रा०लि० एवं फेज-1 के अन्तर्गत कार्यदायी एजेंसी मै०विंध्या टेलीलिंक्स लि०-गजा इंजीनियरिंग प्रा०लि०(जे०वी०) के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा पेयजल योजनाओं के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध न होने एवं विद्युत विभाग द्वारा लाईन शिफ्ट न कराये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा समस्त तहसील के उपजिलाधिकारियों से संपर्क किया गया है अधिकांश स्थलों पर भूमि प्राप्त हो गयी है, जिन पर शीघ्र ही कार्य शुरू करा दिया जायेगा। डी०पी०एम०यू० को निर्देश दिये गये कि एजेंसी के साथ सम्पर्क कर प्राप्त भूमि पर कार्य प्रारम्भ कराया जाना सुनिश्चित करें।

ऐसे ग्रामों विद्युत लाईन शिफ्ट नहीं हो पायी है के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता से की गयी कार्यवाही का विवरण मांगा गया, जिस पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जिन ग्रामों में विद्युत लाईन शिफ्टिंग का कार्य कराया जाना है ऐसे समस्त स्थलों की शिफ्टिंग हेतु धनराशि विद्युत विभाग में जमा करा दी गयी विद्युत विभाग से निरन्तर संपर्क किया जा रहा है, जिसमें विद्युत विभाग द्वारा जल्द कार्य पूर्ण कराने हेतु कहा गया है।

बिन्दु सं०-3-

जनपद के 08 नग ग्राम जहां बोक्सा कम्युनिटी/बोक्सा जनजाति निवास करती है में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की समीक्षा की गयी, एजेन्सीयों द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त ग्रामों में वर्तमान में डायरेक्ट पम्पिंग से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। अधिशासी अभियन्ता एवं एजेन्सीयो को निर्देश दिये गये कि शीघ्र समस्त ग्रामों में अवर जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जायें, F.H.T.C के कार्यों के दौरान तोड़ी गयी सड़को के रोड रेस्टोरेशन के कार्य उचित गुणता से पूर्ण कराये जायें।

बिन्दु सं०-4-

उपस्थित आई०ई०सी० एजेन्सीयों को ग्रामों में एप के माध्यम से सर्वे का कार्य शुरू करने के निर्देश दिये गये। अधिशासी अभियन्ता को साप्ताहिक रूप से प्रगति से अवगत कराने के निर्देश दिये गये।

(अंकित कुमार अग्रवाल)
जिलाधिकारी
बिजनौर

कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर।
पत्रांक: 1530 / जल जीवन मिशन / 321

दिनांक:- 03.05.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य विकास अधिकारी बिजनौर।
- 2- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र०जल निगम(ग्रामीण), बिजनौर।
- 3- पी०एम०, मै०आर०जी एसोसिएट्स (TPI) बिजनौर।
- 4- डिस्ट्रीक्ट कॉर्डिनेटर, मै०मेधज प्रा०लि०(DPMU), बिजनौर।
- 5- समस्त आई०एस०ए०, जनपद बिजनौर।
- 6- डिस्ट्रीक्ट कॉर्डिनेटर, मै०विंघस, आई०ई०सी०, बिजनौर।
- 7- प्रोजेक्ट मैनेजर, मै०विंध्या टेलीलिंक्स लि०-गजा इंजीनियरिंग प्रा०लि० जे०वी०/मै०एल०सी०इन्फ्रा प्रो०प्रा०लि० बिजनौर।

02/5/24
जिलाधिकारी