

मुख्य विकास अधिकारी बिजनौर


विषय:- जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 17.10.2024 में की गयी समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपकी अध्यक्षता में दिनांक 17.10.2024 में की सम्पन्न जल जीवन मिशन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त आपके हस्ताक्षर हेतु पत्रावली में दायी ओर संलग्न है।

कृपया दायी ओर चस्पे कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।

सादर प्रेषित।


6-11-24

(राकेश चौधरी)
अधिशायी अभियन्ता
ख0कार्यालयउ0प्र0जल निगम,
बिजनौर


11.11.24

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 17.10.2024 को आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 17.10.2024 को जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बिजनौर में निर्माणाधीन पेयजल परियोजनाओं की प्रगति एवं एजेन्सी द्वारा किये गये रोड रेस्टोरेशन के सत्यापन के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक में श्री राकेश चौधरी, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र०जल निगम (ग्रामीण), बिजनौर, श्री शुभम सक्सैना सहायक अभियन्ता, श्री अकबर हसन, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र०जल निगम (ग्रामीण), बिजनौर जल निगम की कार्यदायी एजेंसी एल०सी०इन्फ्रा प्रा०लि० एवं विंध्या टेलीलिंक्स लि० के जनपदीय प्रोजेक्ट मैनेजर, थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन एजेन्सी के पी०एम० एवं डी०पी०एम०, डी०पी०एम०यू० के जिला समन्वयक एवं जनपद में कार्यरत 04 नग आई०एस०ए० एजेन्सीयों महिला ग्रामोद्योग विकास संस्थान अमरोहा, राम मनोहर एजूकेशन एवं समुदाय बाल विकास सोसाइटी, मन्सूरी एकेडमी एवं पी०एस०सेवा समिति के प्रतिनिधि, आई०ई०सी० कार्डिनेटर के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया। समीक्षा के दौरान स्थिति निम्नवत पायी गयी :-

बिन्दु सं०-1-

जनपद में कार्यरत जल जीवन मिशन फेज-2 एवं फेज-3 के अंतर्गत कार्यदायी एजेन्सी मै०एल०सी०इन्फ्रा प्रा०लि० एवं मै०विंध्या टेलीलिंक्स लि०-गजा इंजी०प्रा०लि० जे०वी० द्वारा किये जा रहे F.H.T.C के कार्यों की समीक्षा की गयी जिसमें पाया गया कि मै०एल०सी०इन्फ्रा प्रा०लि० द्वारा 97.02 प्रतिशत F.H.T.C के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं, अवशेष बचे F.H.T.C के कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के लिए एजेन्सी को निर्देश दिये गये। मै०विंध्या टेलीलिंक्स लि० द्वारा किये जा रहे F.H.T.C के कार्यों की समीक्षा की गयी जिसमें पाया गया कि एजेन्सी द्वारा मात्र 77.03 प्रतिशत F.H.T.C के कार्य पूर्ण किये गये हैं, जिसके कारण सी०एम०डैश पोर्टल पर जनपद की "बी" रैंक आ रही है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि एजेन्सी के पास मैनपावर की कमी है जिसके लिए एजेन्सी को मैनपावर बढ़ाकर F.H.T.C के कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं। मै०विंध्या टेलीलिंक्स लि० की F.H.T.C के कार्यों की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी एवं प्रोजेक्ट मैनेजर मै०विंध्या टेलीलिंक्स को चेतावनी देते हुए निर्देश दिये गये कि एक सप्ताह में F.H.T.C के कार्य में अपेक्षित सुधार लाना सुनिश्चित करें।

बिन्दु सं०-02-

जनपद में कार्यरत जल जीवन मिशन फेज-2 एवं फेज-3 के अंतर्गत कार्यदायी एजेन्सी मै०एल०सी०इन्फ्रा प्रा०लि० एवं मै०विंध्या टेलीलिंक्स लि०-गजा इंजी०प्रा०लि० जे०वी० द्वारा किये जा रहे रोड रेस्टोरेशन के कार्यों का सत्यापन खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से कराया गया था, जिसकी बैठक में समीक्षा की गयी जिसमें पाया गया कि ग्रामों के रोड रेस्टोरेशन के कार्य अधिकांश ग्रामों में अभी भी पूर्ण नहीं है, जिसके सम्बन्ध में ग्रामीण स्तरों से विभिन्न शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत दोनों एजेन्सियों की कार्य प्रणाली से यह स्पष्ट है कि इनके द्वारा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण कार्य समय से पूर्ण किया जाना संभव नहीं होगा, जिस हेतु दोनों एजेन्सीयों के

प्रोजेक्ट मैनेजरों को निर्देश दिये गये कि जिन ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन के कार्य अपूर्ण हैं एवं कार्यों की प्रगति धीमी है वहां तत्काल में पॉवर बढ़ाते हुए कार्यों को गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

बिन्दु सं०-3-

डी०पी०एम०, टी०पी०आई० को निर्देश दिये गये कि ऐसे ग्राम जहां रोड रेस्टोरेशन के कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं, उन ग्रामों का सत्यापन कर सत्यापन आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

बिन्दु सं०-4-

उपस्थित आई०एस०ए० एवं आई०ई०सी० एजेन्सियों को ग्रामों में अपने समस्त कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।


(पूर्ण बोरा)
मुख्य विकास अधिकारी
बिजनौर

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, बिजनौर।

पत्रांक: 4122 / जल जीवन मिशन-बैठक कार्यवृत्त / 2024-25 748 दिनांक:- 12.11.2024
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 2- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बिजनौर।
- 3- जिला पंचायत राज अधिकारी, बिजनौर।
- 4- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद बिजनौर को अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 5- पी०एम०, मै०.आरवी एसोसिएट्स (TPI) बिजनौर।
- 6- जिला समन्वयक, मै०मेधज प्रा०लि०(DPMU), बिजनौर।
- 7- समस्त आई०एस०ए०, जनपद बिजनौर।
- 8- जिला समन्वयक, समस्त आई०ई०सी०, बिजनौर।
- 9- प्रोजेक्ट मैनेजर, मै०विंध्या टेलीलिंक्स लि०-गजा इंजीनियरिंग प्रा०लि० जे०वी० / मै०एल०सी०इन्फ्रा प्रा०लि० बिजनौर।


मुख्य विकास अधिकारी
बिजनौर।

12 November 2024 11:34