

दिनांक 07.06.2024 को जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 07.06.2024 को जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बिजनौर में निर्माणाधीन पेयजल परियोजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी बिजनौर, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र०जल निगम (ग्रामीण), बिजनौर, व जल निगम की कार्यदायी एजेंसी एल०सी०इन्फ्रा प्रा०लि० एवं विंध्या टेलीलिंक्स लि० के जनपदीय प्रोजेक्ट मैनेजर, थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन एजेंसी के डी०पी०एम०, डी०पी०एम०यू० के जिला समन्वयक एवं जनपद में कार्यरत 04 नग आई०एस०ए० एजेंसीयों महिला ग्रामोद्योग विकास संस्थान अमरोहा, राम मनोहर एजूकेशन एवं समुदाय बाल विकास सोसाइटी, मन्सूरी एकेडमी एवं पी०एस०सेवा समिति के प्रतिनिधि, आई०ई०सी० कार्डिनेटर के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया। समीक्षा के दौरान स्थिति निम्नवत पायी गयी :-

बिन्दु सं०-01-

जनपद में कार्यरत जल जीवन मिशन फेज-2 एवं फेज-3 के अंतर्गत कार्यदायी एजेंसी मै०एल०सी०इन्फ्रा प्रा०लि० एवं मै०विंध्या टेलीलिंक्स लि०-गजा इंजी०प्रा०लि० जे०वी० द्वारा किये जा रहे रोड रेस्टोरेशन के कार्यों का सत्यापन खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से कराया गया था, जिसकी बैठक में समीक्षा की गयी।

समीक्षा में खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सत्यापन आख्या एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा की गयी समीक्षा बैठक दिनांक 06.06.2024 के आधार पर एजेंसीयों के द्वारा जनपद के विभिन्न ग्रामों में वर्तमान तक भी रोड रेस्टोरेशन के कार्य अपूर्ण पाये गये, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत दोनों एजेंसीयों को निर्देश दिये गये कि जिन ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन/मोटरबल के कार्य अपूर्ण हैं उन्हें गुणवत्ता पूर्वक कराते हुए वर्षा से पूर्व रोड रेस्टोरेशन/ मोटरबल के कार्य पूर्ण कर लिये जायें।

बिन्दु सं०-02-

जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ग्रामो में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यदायी एजेंसी मै०एल०सी०इन्फ्रा प्रा०लि० एवं मै०विंध्या टेलीलिंक्स लि०-गजा इंजी०प्रा०लि० जे०वी० द्वारा किये जा रहे रोड रेस्टोरेशन के कार्यों एवं अन्य समस्त कार्यों के सम्बन्ध में प्रत्येक सप्ताह जल निगम के जू०इ० एवं एजेंसीयों के ब्लाक इंचार्ज के साथ योजना के अंतर्गत एजेंसीयों एवं ग्रामवासियों को आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में समीक्षा करना सुनिश्चित करें एवं आ रही समस्याओं से मुख्य विकास अधिकारी एवं अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराना सुनिश्चित कराया जाये।

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय उ०प्र०जल निगम(ग्रामीण), बिजनौर को निर्देश दिये गये कि जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को उनके क्षेत्र में कार्यरत सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर एवं एजेंसीयों के ब्लाक इंचार्ज की सूची मोबाईल नं० सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

बिन्दु सं०-३-

जनपद में कार्यरत जल जीवन मिशन फेज-2 एवं फेज-3 के अंतर्गत कार्यदायी एजेन्सी मै०एल०सी०इन्फ्रा प्रो०प्रा०लि० एवं मै०विंध्या टेलीलिंक्स लि०-गजा इंजी०प्रा०लि० जे०वी० द्वारा किये जा रहे F.H.T.C के कार्यों की समीक्षा की गयी जिसमें पाया गया कि मै०एल०सी०इन्फ्रा प्रो०प्रा०लि० द्वारा 95.00 प्रतिशत F.H.T.C के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं, 5 प्रतिशत अवशेष बचे F.H.T.C के कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के लिए एजेन्सी को निर्देश दिये गये। मै०विंध्या टेलीलिंक्स लि० द्वारा किये जा रहे F.H.T.C के कार्यों की समीक्षा की गयी जिसमें पाया गया कि एजेन्सी द्वारा द्वारा मात्र 68.00 प्रतिशत F.H.T.C के कार्य पूर्ण किये गये हैं, जिसके कारण सी०एम०डेश पोर्टल पर जनपद की रैंक प्रभावित हो सकती है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि एजेन्सी के पास मैनपावर की कमी है जिसके लिए एजेन्सी को मैनपावर बढ़ाकर F.H.T.C के कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं। मै०विंध्या टेलीलिंक्स लि० की F.H.T.C के कार्यों की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी एवं प्रोजेक्ट मैनेजर मै०विंध्या टेलीलिंक्स को चेतावनी देते हुए निर्देश दिये गये कि एक सप्ताह में F.H.T.C के कार्य में अपेक्षित सुधार लाना सुनिश्चित करें अन्यथा एजेन्सी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

बिन्दु सं०-4-

अधिशासी अभियन्ता एवं दोनों एजेन्सीयों को निर्देशित दिये गये कि ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त सरकारी भवनो यथा खण्ड विकास कार्यालय, आंगनवाड़ी, विद्यालयों, पी०एच०सी०, पंचायत भवनों इत्यादि पर यह सुनिश्चित कर लिया जाये की जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक सरकारी भवन को एफ०एच०टी०सी० प्रदान कर दिया जाये, जिसकी समीक्षा खण्ड विकास अधिकारी के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक में भी किया जाये।

बिन्दु सं०-5-

डी०पी०एम०, टी०पी०आई० को निर्देश दिये गये कि ऐसे ग्राम जहां रोड रेस्टोरेशन के कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं, उन ग्रामों का सत्यापन कर सत्यापन आख्या मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

बिन्दु सं०-6-

जनपद के अंतर्गत कार्यरत समस्त आई०एस०ए० को फेज-1 के एवं फेज-2 के समस्त कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये एवं आई०ई०सी० एजेन्सीयों को उनको आबंटित कार्यों को भी शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।

13/6/24.
(अंकित कुमार अग्रवाल)
जिलाधिकारी
बिजनौर

कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर।

पत्रांक: 2090/जल जीवन मिशन / 427

दिनांक:- 15-06-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1- मुख्य विकास अधिकारी बिजनौर।

- 2- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र०जल निगम(ग्रामीण), बिजनौर।
- 3- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद बिजनौर।
- 4- पी०एम०, मै०.आरवी एसोसिएट्स (TPI) बिजनौर।
- 5- डिस्ट्रीक्ट कॉर्डिनेटर, मै०मेधज प्रा०लि०(DPMU), बिजनौर।
- 6- समस्त आई०एस०ए०, जनपद बिजनौर।
- 7- डिस्ट्रीक्ट कॉर्डिनेटर, समस्त आई०ई०सी०, बिजनौर।
- 8- प्रोजेक्ट मैनेजर, मै०विंध्या टेलीलिंक्स लि०-गजा इंजीनियरिंग प्रा०लि०
जे०वी०/मै०एल०सी०इन्फ्रा प्रो०प्रा०लि० बिजनौर।


13/6/24.
जिलाधिकारी