

जिला विकास अधिकारी जनपद गोरखपुर की अध्यक्षता में दिनांक 07.10.2023 को जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन शिरोपरि जलाशय निर्माण तथा पानी कनेक्शन के सत्यापन की समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति।

उपस्थिति

- 1- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, ग्रामीण
- 2- जिला कृषि रक्षा अधिकारी
- 3- जिला ग्रामोद्योग अधिकारी
- 4- प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी, चरगाँवा
- 5- भूमि संरक्षण अधिकारी, जल संसाधन
- 6- प्रधान सहायक, कार्यालय भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि
- 7- जिला कृषि अधिकारी
- 8- समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
- 9- श्री सरोज जेना, डी0जी0एम0, एन0सी0सी0 व अन्य
- 10- प्रोजेक्ट मैनेजर, ऋत्त्विक कोया
- 11- टीम लीडर मेघज व अन्य
- 12- जिला कोआर्डिनेटर डी0पी0एम0यू0, व अन्य स्टाफ
- 13- समस्त अवर अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण
- 14- जिला कोआर्डिनेटर आई0एस0ए0

दिनांक 07-10-2023 को अपरान्ह 3.30 बजे से बैठक आहुत किया गया। बैठक में उपरोक्त समस्त अधिकारी उपस्थित रहें।

खण्ड विकास अधिकारी द्वारा विकास खण्ड पिपरौली के ग्राम पंचायत नन्दापार, खानिमपुर, बहरामपुर का निरीक्षण/सत्यापन कर आख्या उपलब्ध कराया गया है जिसमें ग्राम पंचायत नन्दापार में कार्यस्थल पर सामग्री समाप्त पाया गया तथा कार्य की प्रगति काफी धीमी पायी गयी। इसी प्रकार ग्राम पंचायत खानिमपुर में कार्य की प्रगति बहुत धीमी पायी गयी, मात्र एक मिस्त्री और दो लेबर लगे हुए हैं कार्य पिछले साल भर से चल रहा है परन्तु अभी तक ओ0एच0टी0 स्ट्रक्चर का काम शुरू नहीं हो पाया है। लगभग 3फिट मिट्टी भराई होना शेष है।

ग्राम पंचायत बहरामपुर में बाउन्ड्रीवाल का कार्य अभी शेष है, फाउन्डेशन में Brick Ballast का प्रयोग न करते हुए सीधे Brick Work प्रारम्भ कर दिया गया है। ईट अधोमानक गुणवत्ता के पाया गया। बी0जी0एल0 फाउन्डेशन में भी प्रथमदृष्टता अधोमानक गुणवत्ता की ईटें दिखाई दे रही है। कार्यस्थल बरसात में लगभग दो माह तक 2-3 फीट पानी में डूबा रहता है, परन्तु बाउन्ड्रीवाल के परिकल्पना में आर0सी0सी0 पिलर का प्रावधान नहीं है, जिससे इसकी उपादेयता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था एन0सी0सी0 को निर्देशित किया की कार्यों में तेजी लाये, कार्य स्थल पर सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करायें जिससे कार्य का संचालन तेजी से हो सके।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता जल निगम/मे0एन0सी0सी0/ऋत्त्विक कोया)

खण्ड विकास अधिकारी ब्रम्हपुर ने ग्राम पंचायत परसौनी, रामपुर, ब्रम्हपुर, कोल्हुआ, मठिया, भैसहीनरेश, बेनीजोत खरहरा, भिस्वा, हरपुर, बोहाबार, हरैया, कोना सोनबरसा, करही, नेवड़ी, खैरखुटा, भरकक्षा, सरार मझगाँवा, गजाईकोल, बक्सूडी, मुण्डेरा ठकुराई, का निरीक्षण/सत्यापन कर आख्या उपलब्ध कराया गया है जिसमें ग्राम पंचायत परसौनी, भैसही नरेश, बेनीजोत खरहरा, भिस्वा, मुण्डेराठकुराई, नेवड़ी, सरारमझगाँवा में सिर्फ जमीन चिन्हांकन किया गया है, कार्य प्रारम्भ नहीं है।

तथा ग्राम पंचायत रामपुर, ब्रम्हपुर, कोल्हुआ, मठिया, हरपुर, बोहाबार, हरैया, कोन्सारभोचबरसा, खैरखुटा, भरकशा, गजाईकोल, बक्सूडी में टंकी नहीं बना है, स्टाप क्वार्टर नहीं बना है, बाउण्ड्रीवाल नहीं बना है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी संस्था को कार्यों में तेजी लाते हुये कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-अधिसूची अभियन्ता जल निगम/मे०एन०सी०सी०/क्रांतिक कोया)

खण्ड विकास अधिकारी भटहट ने ग्राम पंचायत रामपुर खुर्द, करमहा खुर्द, मोहिउद्दीनपुर, जंगल सेमरा, अतरौतिया, करमहा बुजुर्ग, जं०डुमरी सं०, परशुरामपुर, महरा, आराजी चिलबिलवा, चाकिया, भलुही, जंगल हरपुर, बजहों, बरगदही, नियामतपुर, फुलवरिया, चितराडीह का निरीक्षण/सत्यापन कर आख्या उपलब्ध कराया गया है जिसमें ग्राम पंचायत रामपुर खुर्द, करमहा खुर्द, मोहिउद्दीनपुर, जंगल सेमरा, अतरौतिया, में जगह जगह पानी का पाईप खराब पाया गया है। ग्राम पंचायत, परशुरामपुर, महरा, आराजी चिलबिलवा, चाकिया, भलुही, जंगल हरपुर, बजहों, बरगदही, नियामतपुर, में पाईप बिछाने हेतु सड़क तोड़ दिया गया है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिस ग्राम पंचायत में पाइप के खराब होने से पानी की समस्या नहीं हो रही है उसे सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को बदलवाने का निर्देश दिया गया, तथा निर्देशित किया गया कि पाइप बिछाने में जहाँ भी सी०सी०/इन्टरलॉकिंग सड़क क्षतिग्रस्त हुई है उसको ठीक कराना सुनिश्चित करें, जिससे ग्रामीणों के आवागमन में कोई असुविधा न हो।

(कार्यवाही-अधिसूची अभियन्ता जल निगम/मे०एन०सी०सी०/क्रांतिक कोया)

खण्ड विकास अधिकारी जंगल कौडिया ने ग्राम पंचायत फुलवरिया का सत्यापन कर आख्या प्रेषित किया है जिसमें पाईप कनेक्शन हुआ है परन्तु पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया की कमियों को ठीक कराकर ग्राम पंचायत फुलवरिया में पानी की सप्लाई कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-अधिसूची अभियन्ता जल निगम/मे०एन०सी०सी०/क्रांतिक कोया)

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, मोरखपुर ने विकास खण्ड मगहा के बैदौली, बैरियार, नरायनपुर खुर्द, समनस्थान भीली तथा विकास खण्ड बड़हलगंज के ग्राम पंचायत सेमरा बुजुर्ग, सेमरा खुर्द, मोहन पौहरिया का निरीक्षण/सत्यापन कर आख्या उपलब्ध कराया गया है जिसमें ग्राम पंचायत सेमरा बुजुर्ग, सेमरा खुर्द, मोहन पौहरिया में कार्य बन्द पाया गया है। विकास खण्ड मगहा के ग्राम पंचायत नरायनपुर खुर्द में ईट की गुणवत्ता ठीक नहीं पायी गयी है।

कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि खराब ईट को बदलवा दिया गया है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया की उक्त ग्राम पंचायतों में बन्द पड़े कार्यों को तत्काल प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें तथा ईट प्रथम श्रेणी का प्रयोग किया जाय।


(कार्यवाही-अधिसूची अभियन्ता जल निगम/मे०एन०सी०सी०/क्रांतिक कोया)

निर्देशित किया गया कि समस्त जनपदस्तरीय अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी आवंटित विकास खण्ड में प्रत्येक माह कम से कम 10 ग्राम पंचायतों का सत्यापन कर आख्या उपलब्ध कराये। सभी अवर अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण अपने अपने आवंटित विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी महोदय से समन्वय स्थापित करें, तथा बन्द पड़ी परियोजनाओं में पायी गयी कमियों को खण्ड विकास अधिकारी के संज्ञान में लाये एवं उन्हें ठीक कराकर संवाहन कराना सुनिश्चित करें।

8

मेसर्स एन०सी०सी० के डी०जी०एम० श्री सरोज जेना द्वारा अकमत कराया गया कि कार्यस्थलों पर वृक्षों के होने से तथा कुछ स्थानों पर कोर्ट केस एवं स्थानीय विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि जिस कार्यस्थल पर वृक्ष हैं एवं जहाँ स्थानीय विवाद है उसकी सूची उपलब्ध कराये, जिससे सम्बन्धित प्रक्रिया का निस्तारण कराया जा सके। उपस्थित सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त स्थानों को स्वयं जाकर देख लें, तथा मामलों का निस्तारण कर कार्य प्रारम्भ कराया जाय, आवश्यकता पड़ने पर पुलिस बल का सहयोग भी प्राप्त किया जाय।


जिला विकास अधिकारी
मोरखपुर

पत्रांक 2732A / दिनांक 10-10-2023

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- जिलाधिकारी, मोरखपुर।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी, मोरखपुर।
- 3- समस्त नामित नोडल अधिकारी जनपद मोरखपुर।
- 4- समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद मोरखपुर।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, दत्त खण्ड, जल निगम, ग्रामीण मोरखपुर।
- 6- मेसर्स एन०सी०सी० लि० / मेसर्स ऋत्विक् क्रोया, जनपद मोरखपुर।
- 7- मेसर्स मेधाज टेक्नो कन्सोल्ट प्रा० लि० जनपद मोरखपुर।
- 8- जिला कोऑर्डिनेटर, डी०पी०एम०यू० जनपद मोरखपुर।


जिला विकास अधिकारी
मोरखपुर