

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, हापुड़ की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक 23.11.2021 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय, हापुड़ की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हापुड़ के पत्रांक 2077/सा0-7/129 दिनांक 22.11.2021 द्वारा दिनांक 23.11.2021 को आयोजित की गयी।

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- | | |
|---|--------------|
| 1. मुख्य विकास अधिकारी | — उपाध्यक्ष |
| 2. जिला विकास अधिकारी | — सदस्य |
| 3. प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा नमित सदस्य | — सदस्य |
| 4. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, | — सदस्य |
| 5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, | — सदस्य |
| 6. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई | — सदस्य |
| 7. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, | — सदस्य |
| 8. जिला कृषि अधिकारी, | — सदस्य |
| 9. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, | — सदस्य |
| 10. जिला पंचायत राज अधिकारी, | — सदस्य |
| 11. अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0, उ0प्र0 जल निगम, हापुड़ | — सदस्य सचिव |
| 12. तहसीलदार, तहसील हापुड़/धौलाना/गढ़मुक्तेश्वर। | |

सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हापुड़ द्वारा प्रस्तुत किये गये एजेण्डा नोट का बिन्दुवार विवरण निम्नवत् है:-

एजेण्डा बिन्दु संख्या -01 (भूमि की उपलब्धता) :-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद हापुड़ के अन्तर्गत वर्तमान में 241 ग्रामों में से 186 ग्रामों में पेयजल योजना के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त हो चुकी है। निर्देश दिये गये कि शेष 55 ग्रामों में पेयजल योजना के निर्माण हेतु ग्राम समाज की निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने हेतु फर्म द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार से व्यक्तिगत सम्पर्क कर भूमि उपलब्ध करने हेतु प्रयास किये जायें।

(कार्यवाही- समस्त उपजिलाधिकारी)



एजेण्डा बिन्दु सं०-०२ (डी०पी०आर० विरचन का कार्य) :-

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्तर से वर्तमान तक कुल 93 नग पेयजल योजनाओं की डी०पी०आर० संस्तुति कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित कर दी गई थी। जिनमें से कुल 87 नग पेयजल योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी है। रु० 6000.00 से अधिक प्रति व्यक्ति लागत वाली डी०पी०आर० का पुनरीक्षण टी०पी०आई० द्वारा करा लिया जाये। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि शीघ्र निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष डी०पी०आर० विरचन का कार्य पूर्ण किया जाये।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ मै० एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, अहमदाबाद)


एजेण्डा बिन्दु सं०-०३ (अनुबन्ध गठन की कार्यवाही) :-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना "जल जीवन मिशन कार्यक्रम" के अन्तर्गत जनपद हापुड के प्रत्येक ग्राम में हर घर नल से जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण पेयजल योजना हेतु एक त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठित किया जाना है, जिसमें सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (प्रथम पक्ष), ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (द्वितीय पक्ष) एवं कार्यदायी फर्म (तृतीय पक्ष) के रूप में कार्य करेंगी। राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में जनपद हापुड के 87 नग ग्रामों में ग्रामीण पेयजल योजना के निर्माण हेतु डी०पी०आर० स्वीकृत हो चुकी हैं, जिसके सापेक्ष 44 नग ग्रामों में त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ मै० एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, अहमदाबाद)

एजेण्डा बिन्दु सं०-०४ (ISA) :-

दोनों एजेन्सियों द्वारा अवगत कराना है कि अनुबन्ध गठित होने के पश्चात् एजेन्सी द्वारा केवल 175 ग्रामों के VAP एवं 298 पानी समितियां तैयार किये गये हैं एवं 45 नग कर्मचारी उक्त कार्य हेतु कार्यरत हैं। एजेन्सियों को निम्न निर्देश दिये गये वी०ए०पी० से सम्बन्धित समस्त विवरण शेयर किये जायें तथा जिला पंचायत राज अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी (पं०) को सामुहिक कार्यक्रम में आमन्त्रित किया जाये, जिससे जनजागरूकता कार्यक्रम बेहतर एवं प्रभावशाली रूप से संचालित हो सकें। एजेन्सियों को निर्देशित किया गया कि ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के खाते खोले जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारियों से संपर्क कर अग्रिम कार्यवाही कराये। एजेन्सियों द्वारा कृत कार्यों का presentation प्रस्तुत किया गया एवं वर्तमान तक कार्य उपयुक्त पाये गये।



एजेंसियों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ISA)

एजेण्डा बिन्दु संख्या- 05 :- जल जीवन मिशन (100 दिन का अभियान) -

कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०, निर्माण इकाई-5, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर 49 प्राथमिक विद्यालय एवं 2 आंगनवाड़ी केन्द्रों में 15 प्राथमिक विद्यालय फीजेबिल पाए गए। कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक कार्यस्थल के फोटोग्राफ संलग्न कर प्रस्तुत किये जायें एवं बिना जांच किये कार्य का भुगतान किसी भी दशा में न किया जाये। खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्रामवार प्रगति की जांच कराने हेतु निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही- खण्ड शिक्षा अधिकारी/ उ०प्र० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०)

एजेण्डा बिन्दु संख्या 06 :- थर्ड पार्टी (TPI) द्वारा पेयजल योजनाओं पर कराये जा रहे निरीक्षण की प्रगति:-

थर्ड पार्टी निरीक्षण हेतु निर्धारित एजेंसी मै० आरवी एसोसिएट्स, आर्किटेक्ट इंजीनियर्स एण्ड कन्सलटेन्ट प्रा०लि०, रबुला रेसीडेन्सी, श्रीनगर रोड, मैन कॉलोनी, हैदराबाद को नामित किया गया है, जिनके द्वारा यू०पी०पी०सी०एल एवं उ०प्र० जल निगम द्वारा कराये जा रहे कार्यों का थर्ड पार्टी निरीक्षण किया जा रहा है जिसमें कि टी०पी०आई० द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी कार्य गुणवत्तापरक कराये जा रहे हैं, जिसके संबंध में टी०पी०आई० द्वारा presentation भी प्रस्तुत किया गया है।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 05 :- अनुरक्षणाधीन ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर कराये जा रहे कार्य (रेट्रोफिटिंग):-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद हापुड़ में स्वीकृत 62 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं में से 52 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर कार्य पूर्ण हो चुके हैं। निर्देश दिये गये कि शेष 10 पेयजल योजनाओं को भी यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जाये।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम)



अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 को क्रॉस चैक करने हेतु लघु सिंचाई विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को निर्देशित किया गया। लघु सिंचाई विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा डी0पी0आर0 चैक करने के उपरान्त निम्नवत् डी0पी0आर0 उपयुक्त पाई गई। विवरण निम्नवत् है:-

क्र. सं.	योजना का नाम	ब्लॉक का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की सं०	योजना में प्राविधानित FHTC की सं०	वर्क कॉस्ट (लाख)	सेटिंग (लाख)	कुल लागत (लाख)	प्रति व्यक्ति लागत अभिकल्पित वर्ष (रु.)
1	सुखदेवपुर	धौलाना	1	229	142.35	15.89	158.24	5921
2	शौलाना	धौलाना	1	690	294.70	32.89	327.59	4835
3	करनपुर जट्ट	धौलाना	1	764	228.52	25.5	254.02	4659
4	पारपा	धौलाना	1	890	248.16	27.7	275.86	4279
5	मदापुर मुस्तफाबाद	धौलाना	1	583	229.49	25.61	255.10	4069
6	बहापुर ठेरा	गढ़मुक्तेश्वर	1	222	126.26	14.09	140.35	5998
7	डेहरा	गढ़मुक्तेश्वर	1	713	290.17	32.39	322.56	5261
8	बिहनी	गढ़मुक्तेश्वर	1	515	245.15	27.36	272.51	5163
9	मानक चौक	गढ़मुक्तेश्वर	1	416	197.38	22.03	219.41	5972
10	बागडपुर	गढ़मुक्तेश्वर	1	719	254.18	28.37	282.55	3641
11	कटि उर्फ शंकर टीला	गढ़मुक्तेश्वर	1	204	136.05	15.18	151.23	5993
12	शेरपुर आलापुर	गढ़मुक्तेश्वर	1	964	349.27	38.98	388.25	3477
13	मुशरफपुर झंडा + भटैल	हापुड	2	605	273.75	30.55	304.30	5994
14	नली हुसैनपुर + दयानतपुर	हापुड	2	969	390.18	43.55	433.73	5488
15	कस्तला कासनाबाद	हापुड	1	1087	391.79	43.73	435.52	4164
16	शाहबुद्दीन नगर + धरमपुर 15 बिस्वा	हापुड	1	404	219.95	24.55	244.50	5987
17	काठीखेड़ा	हापुड	1	560	292.05	32.59	324.64	4670
18	अच्छेजा	हापुड	1	805	294.62	32.88	327.50	3878
19	गौदी	हापुड	1	461	205.36	22.92	228.28	3666
20	सरावा	हापुड	1	1243	421.68	47.06	468.74	3031
21	चितीली	हापुड	1	470	193.62	21.61	215.23	5998
22	रघुनाथपुर+चांदपुरा	हापुड	2	1033	368.16	41.09	409.25	3749
23	अयादनगर दक्षिण + आयदनगर उत्तर	हापुड	2	948	348.47	38.89	387.36	4034
24	मतनावली	हापुड	1	354	188.52	21.04	209.56	5996
25	फरीदपुर सिम्भावली	सिम्भावली	1	591	265.12	29.59	294.71	4205
26	सलोनी	सिम्भावली	1	496	252.04	28.13	280.17	5923
27	गंधू नगला	सिम्भावली	1	561	252.04	28.13	280.17	5485
28	खेड़ा + दरियापुर खुर्द	सिम्भावली	1	352	199.76	22.29	222.05	5880
		कुल योग		17848			8113.38	

जनपद हापुड के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई 35 नग डी0पी0आर0 में से उपरोक्त 28 नग डी0पी0आर0 (अनुमानित लागत रु0 8113.38 लाख) जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा

संस्तुति सहित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित की जा रही है।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"
समिति हापुड़

पृ० सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कम्पाउण्ड, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य अभियन्ता (मेरठ), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
7. मुख्य विकास अधिकारी, हापुड़।
8. जिला विकास अधिकारी, हापुड़।
9. जिला वनाधिकारी, हापुड़।
10. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हापुड़।
11. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हापुड़।
12. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हापुड़।
13. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, हापुड़।
14. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, हापुड़।
15. जिला कृषि अधिकारी, हापुड़।
16. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, हापुड़।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"
समिति हापुड़