

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, हापुड़ की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक 24.12.2021 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय, हापुड़ की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हापुड़ के पत्रांक 2422/सा0-7/157 दिनांक 21.12.2021 द्वारा दिनांक 24.12.2021 को आयोजित की गयी।

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- | | |
|--|--------------|
| 1. मुख्य विकास अधिकारी | - उपाध्यक्ष |
| 2. जिला विकास अधिकारी | - सदस्य |
| 3. प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा नमित सदस्य | - सदस्य |
| 4. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, | - सदस्य |
| 5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, | - सदस्य |
| 6. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्स/सिंचाई | - सदस्य |
| 7. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, | - सदस्य |
| 8. जिला कृषि अधिकारी, | - सदस्य |
| 9. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, | - सदस्य |
| 10. जिला पंचायत राज अधिकारी, | - सदस्य |
| 11. अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0, उ0प्र0 जल निगम, हापुड़ | - सदस्य सचिव |
| 12. तहसीलदार, तहसील हापुड़/धौलाना/गढ़मुक्तेश्वर। | |
| 13. मै0 एल0सी0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 गुजरात। | |
| 14. ग्रामीण विकास ट्रस्ट, कृष्णको भवन, ए-10, सैक्टर-1, नोएडा। | |
| 15. जनकल्याण शिक्षा विकास सेवा समिति, ग्राम लोदीपुर, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़। | |
| 16. डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, मेधज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा.लि., हापुड़। | |

सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हापुड़ द्वारा प्रस्तुत किये गये एजेण्डा नोट का बिन्दुवार विवरण निम्नवत् है:-

एजेण्डा बिन्दु संख्या -01 (भूमि की उपलब्धता) :-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद हापुड़ के अन्तर्गत वर्तमान में 241 ग्रामों में से 190 ग्रामों में पेयजल योजना के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त हो चुकी है। निर्देश दिये गये कि शेष 51 ग्रामों में पेयजल योजना के निर्माण हेतु ग्राम समाज की निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने हेतु फर्म द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार से व्यक्तिगत सम्पर्क कर भूमि उपलब्ध करने हेतु प्रयास किये जायें।

(कार्यवाही- समस्त उपजिलाधिकारी)

एजेण्डा बिन्दु सं0-02 (डी0पी0आर0 विरचन का कार्य) :-

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्तर से वर्तमान तक कुल 121 नग पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 संस्तुति कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित कर दी गई थी। जिनमें से कुल 116

नग पेयजल योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी है। जनपद हापुड़ से प्रेषित की गई समस्त डी0पी0आर0 की प्रति व्यक्ति लागत औसतन रू0 6000.00 से कम है। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि शीघ्र निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष डी0पी0आर0 विरचन का कार्य पूर्ण किया जाये।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ मै0 एल0सी0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, अहमदाबाद)

एजेण्डा बिन्दु सं0-03 (अनुबन्ध गठन की कार्यवाही) :-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना "जल जीवन मिशन कार्यक्रम" के अन्तर्गत जनपद हापुड़ के प्रत्येक ग्राम में हर घर नल से जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण पेयजल योजना हेतु एक त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठित किया जाना है, जिसमें सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (प्रथम पक्ष), ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (द्वितीय पक्ष) एवं कार्यदायी फर्म (तृतीय पक्ष) के रूप में कार्य करेंगी। राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में जनपद हापुड़ के 116 नग ग्रामों में ग्रामीण पेयजल योजना के निर्माण हेतु डी0पी0आर0 स्वीकृत हो चुकी हैं, जिसके सापेक्ष 83 नग ग्रामों में त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ मै0 एल0सी0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, अहमदाबाद)

एजेण्डा बिन्दु सं0-04 (ISA) :-

दोनों एजेन्सियों द्वारा अवगत कराना है कि अनुबन्ध गठित होने के पश्चात् एजेंसी द्वारा केवल 181 ग्रामों के VAP एवं 316 पानी समितियां तैयार किये गये हैं एवं 45 नग कर्मचारी उक्त कार्य हेतु कार्यरत हैं। एजेन्सियों को निम्न निर्देश दिये गये वी0ए0पी0 से सम्बन्धित समस्त विवरण शेयर किये जायें तथा जिला पंचायत राज अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी (पं0) को सामुहिक कार्यक्रम में आमन्त्रित किया जाये, जिससे जनजागरूकता कार्यक्रम बेहतर एवं प्रभावशाली रूप से संचालित हो सके। एजेन्सियों को निर्देशित किया गया कि ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के खाते खोले जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारियों से संपर्क कर अग्रिम कार्यवाही कराये। एजेन्सियों द्वारा कृत कार्यों का presentation प्रस्तुत किया गया एवं वर्तमान तक कार्य उपयुक्त पाये गये।

S. N	Name of the Block	Allotted Number of GP by DWSM	Gp- VWSC Upload on Portal	Gp-Vap Upload on Portal	Gram Sabha Meeting	Wo men Meeting	Prabhat Pheri Activitiy	Commu nity Meeting	PRA	Bank A/c Opening
1	Gramin Vikas Trust	160	160	160	160	106	109	160	43	46
2	Jankalyan Shiksha Sewa Sansthan	113	113	46	113	60	35	113	13	02
Total		273	273	206	273	106	144	273	56	48

एजेंसियों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ISA)

4

एजेण्डा बिन्दु संख्या 05 :- थर्ड पार्टी (TPI) द्वारा पेयजल योजनाओं पर कराये जा रहे निरीक्षण की प्रगति:-

थर्ड पार्टी निरीक्षण हेतु निर्धारित एजेंसी मै0 आरवी एसोसिएट्स, आर्किटेक्ट इंजीनियर्स एण्ड कन्सलटेन्ट प्रा0लि0, रवुला रेसीडेन्सी, श्रीनगर रोड, मैन कॉलोनी, हैदराबाद को नामित किया गया है, जिनके द्वारा यू0पी0पी0सी0एल एवं उ0प्र0 जल निगम द्वारा कराये जा रहे कार्यों का थर्ड पार्टी निरीक्षण किया जा रहा है जिसमें कि टी0पी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी कार्य गुणवत्तापरक कराये जा रहे हैं, जिसके संबंध में टी0पी0आई0 द्वारा presentation भी प्रस्तुत किया गया है।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 06 :- अनुसूचनाधीन ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर कराये जा रहे कार्य (रेट्रोफिटिंग):-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद हापुड़ में स्वीकृत 62 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं में से 58 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर कार्य पूर्ण हो चुके हैं। निर्देश दिये गये कि शेष 04 पेयजल योजनाओं को भी यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जाये।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम)

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 को क्रॉस चैक करने हेतु लघु सिंचाई विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को निर्देशित किया गया। लघु सिंचाई विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा डी0पी0आर0 चैक करने के उपरान्त निम्नवत् डी0पी0आर0 उपयुक्त पाई गई। विवरण निम्नवत् है:-

क्र. सं.	योजना का नाम	ब्लॉक का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की सं०	योजना में प्राविधानित FHTC की सं०	वर्क कॉस्ट (लाख)	सेंटेज (लाख)	कुल लागत (लाख)	प्रति व्यक्ति लागत अभिकल्पित वर्ष (रु.)
1	कंडोली, दहपा और मकरमपुर मिथनपुरा	धौलाना	3	688	231.26	25.81	257.07	3438
2	खेड़ा	धौलाना	1	2371	548.93	61.26	610.19	3637
3	भावा	धौलाना	1	216	138.35	15.44	153.79	5992
4	लहडरा	गढ़मुक्तेश्वर	1	424	191.55	21.38	212.93	5993
5	करीमपुर + कनौर	गढ़मुक्तेश्वर	2	752	340.45	38.00	378.45	5288
6	हैदरपुर + सैदपुर	गढ़मुक्तेश्वर	1	631	308.09	34.39	342.48	5538
7	पौपई + निजामपुर	गढ़मुक्तेश्वर	2	467	249.62	27.86	277.48	5584
8	कटिरा जाफराबाद + धौलपुर	गढ़मुक्तेश्वर	2	964	436.92	48.76	485.68	4782
9	अक्खापुर + भगवती उर्फ लिसडी	गढ़मुक्तेश्वर	2	632	290.96	32.47	323.43	5994
10	डहरा	गढ़मुक्तेश्वर	1	713	278.58	31.09	309.67	5050
11	कुराना + मीरपुर खुडलिया	हापुड़	1	830	356.08	39.74	395.82	3832
12	गिरधरपुर + पूठा हुसैनपुर	हापुड़	2	1018	504.64	56.32	560.96	5332
13	मीरपुर कलां + हसनपुर	हापुड़	2	605	292.86	32.68	325.54	5808
14	अब्दुल्लापुर बसंतपुर	हापुड़	1	575	284.07	31.70	315.77	5999
15	अमीपुर नगौला	हापुड़	1	856	337.68	37.69	375.37	4582
16	आलमगीरपुर	हापुड़	1	828	362.28	40.43	402.71	4106

(Handwritten signature)

17	शाहपुर जट्ट	हापुड़	1	817	245.14	27.36	272.50	3008
18	मुक्तेश्वरा + श्यामपुर जट्ट	सिम्भावली	2	847	371.89	41.51	413.40	5989
19	सिंघनपुर + बिलहारा	सिम्भावली	2	300	196.52	21.93	218.45	5979
20	भोवापुर मस्ताननगर (RO)	सिम्भावली	1	1036	559.35	62.43	621.78	3813
21	मुरादपुर	सिम्भावली	1	984	373.33	41.67	415.00	3911
22	असरा	सिम्भावली	1	183	120.25	13.42	133.67	5938
23	धनपुरा	सिम्भावली	1	202	125.30	13.98	139.28	5869
24	गौसमुहिदीनपुर छतनौरा	सिम्भावली	1	356	194.25	21.68	215.93	5232
		कुल योग		17295			8157.35	

जनपद हापुड़ के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई 24 नग डी0पी0आर0 में से उपरोक्त 24 नग डी0पी0आर0 (अनुमानित लागत ₹0 8157.35 लाख) जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा संस्तुति सहित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित की जा रही है।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"
समिति हापुड़

दिनांक 31-12-2021

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- पत्रांक 2515 / भी-63/136

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) कम्पाउण्ड, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य अभियन्ता (मेरठ), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
7. मुख्य विकास अधिकारी, हापुड़।
8. जिला विकास अधिकारी, हापुड़।
9. जिला वनाधिकारी, हापुड़।
10. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हापुड़।
11. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हापुड़।
12. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), हापुड़।
13. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, हापुड़।
14. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, हापुड़।
15. जिला कृषि अधिकारी, हापुड़।
16. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, हापुड़।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"
समिति हापुड़