

जिल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, हापुड़ की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक 30.03.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय, हापुड़ की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हापुड़ के पत्रांक 411/सा0-7/05 दिनांक 26.03.2022 द्वारा दिनांक 30.03.2022 को आयोजित की गयी।

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- | | |
|--|--------------|
| 1. जिलाधिकारी महोदय | - अध्यक्ष |
| 2. मुख्य विकास अधिकारी | - उपाध्यक्ष |
| 3. जिला विकास अधिकारी | - सदस्य |
| 4. प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा नमित सदस्य | - सदस्य |
| 5. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, | - सदस्य |
| 6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, | - सदस्य |
| 7. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई | - सदस्य |
| 8. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, | - सदस्य |
| 9. जिला कृषि अधिकारी, | - सदस्य |
| 10. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, | - सदस्य |
| 11. जिला पंचायत राज अधिकारी, | - सदस्य |
| 12. अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0, उ0प्र0 जल निगम, हापुड़ | - सदस्य सचिव |
| 13. तहसीलदार, तहसील हापुड़/धौलाना/गढ़मुक्तेश्वर। | |
| 14. मै0 एल0सी0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 गुजरात। | |
| 15. ग्रामीण विकास ट्रस्ट, कृभको भवन, ए-10, सैक्टर-1, नोएडा। | |
| 16. जनकल्याण शिक्षा विकास सेवा समिति, ग्राम लोदीपुर, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़। | |
| 17. डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, मेघज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा.लि., हापुड़। | |

सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हापुड़ द्वारा प्रस्तुत किये गये एजेण्डा नोट का बिन्दुवार विवरण निम्नवत् है:-

एजेण्डा बिन्दु संख्या -01 (भूमि की उपलब्धता) :-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद हापुड़ के अन्तर्गत वर्तमान में 241 ग्रामों में से 222 ग्रामों में पेयजल योजना के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त हो चुकी है। निर्देश दिये गये कि शेष 19 ग्रामों में पेयजल योजना के निर्माण हेतु ग्राम समाज की निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने हेतु फर्म द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार से व्यक्तिगत सम्पर्क कर भूमि उपलब्ध करने हेतु प्रयास किये जायें।

(कार्यवाही- समस्त उपजिलाधिकारी)

एजेण्डा बिन्दु सं०-०२ (डी०पी०आर० विरचन का कार्य) :-

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्तर से वर्तमान तक कुल 145 नग पेयजल योजनाओं की डी०पी०आर० संस्तुति कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित कर दी गई थी। जिनमें से कुल 116 नग पेयजल योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। जनपद हापुड़ से प्रेषित की गई समस्त डी०पी०आर० की प्रति व्यक्ति लागत औसतन ₹० 6000.00 से कम है। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि शीघ्र निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष डी०पी०आर० विरचन का कार्य पूर्ण किया जाये।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ मै० एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, अहमदाबाद)

एजेण्डा बिन्दु सं०-०३ (अनुबन्ध गठन की कार्यवाही) :-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना "जल जीवन मिशन कार्यक्रम" के अन्तर्गत जनपद हापुड़ के प्रत्येक ग्राम में हर घर नल से जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण पेयजल योजना हेतु एक त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठित किया जाना है, जिसमें सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (प्रथम पक्ष), ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (द्वितीय पक्ष) एवं कार्यदायी फर्म (तृतीय पक्ष) के रूप में कार्य करेंगी। राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में जनपद हापुड़ के 116 नग ग्रामों में ग्रामीण पेयजल योजना के निर्माण हेतु डी०पी०आर० स्वीकृत हो चुकी हैं, जिसके सापेक्ष 116 नग ग्रामों में त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ मै० एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, अहमदाबाद)

एजेण्डा बिन्दु संख्या -०४ :- (स्वीकृत पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्यों की प्रगति)

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना "जल जीवन मिशन कार्यक्रम" के अन्तर्गत जनपद हापुड़ के प्रत्येक ग्राम में हर घर नल से जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 116 नग स्वीकृत पेयजल योजनाओं में से 84 नग पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जा चुके हैं। शेष स्वीकृत पेयजल योजनाओं पर शीघ्रातिशीघ्र कार्य प्रारम्भ कराये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। निर्देश दिये गये कि जिन ग्रामों में कार्य प्रारम्भ हो चुके हैं, उनके सचिव ग्राम पंचायत एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भी समय-समय पर निरीक्षण किया जाये, जिससे कि ग्रामवासियों को समस्या न हों।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 05 :- थर्ड पार्टी (TPI) द्वारा पेयजल योजनाओं पर कराये जा रहे निरीक्षण की प्रगति:-

थर्ड पार्टी निरीक्षण हेतु निर्धारित एजेंसी मै० आरवी एसोसिएट्स, आर्किटेक्ट इंजीनियर्स एण्ड कन्सल्टेन्ट प्रा०लि०, रवुला रेसीडेन्सी, श्रीनगर रोड, मैन कॉलोनी, हैदराबाद को नामित किया गया है, जिनके द्वारा यू०पी०पी०सी०एल एवं उ०प्र० जल निगम द्वारा कराये जा रहे कार्यों का थर्ड पार्टी निरीक्षण किया जा रहा है जिसमें कि टी०पी०आई० के जी०पी०एम० द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी कार्य गुणवत्तापरक कराये जा रहे हैं, जिसके संबंध में टी०पी०आई० द्वारा Presentation भी प्रस्तुत किया गया है। निर्देश दिये गये हैं कि गुणवत्ता नियंत्रण हेतु प्रतिदिन संबंधित खण्ड विकास अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए ग्रामों में भ्रमण सुनिश्चित किया जाए। अपेक्षा की गई कि टी०पी०आई० द्वारा किये जा रहे निरीक्षण की आख्या अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जाये।



खण्ड बिन्दु सं०-०६ (ISA) :-

दोनों एजेन्सियों द्वारा अवगत कराना है कि अनुबन्ध गठित होने के पश्चात् एजेंसी द्वारा केवल 181 ग्रामों के VAP एवं 316 पानी समितियां तैयार किये गये हैं एवं 45 नग कर्मचारी उक्त कार्य हेतु कार्यरत हैं। एजेन्सियों को निम्न निर्देश दिये गये वी०पी० से सम्बन्धित समस्त विवरण शेयर किये जायें तथा जिला पंचायत राज अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी (प०) को सामुहिक कार्यक्रम में आमन्त्रित किया जाये, जिससे जनजागरूकता कार्यक्रम बेहतर एवं प्रभावशाली रूप से संचालित हो सके। एजेन्सियों को निर्देशित किया गया कि ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के खाते खोले जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारियों से संपर्क कर अग्रिम कार्यवाही कराये। एजेन्सियों द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम फेज (Planning and Implementation Phase) से संबंधित कार्यों का Presentation प्रस्तुत किया गया एवं वर्तमान तक कार्य उपयुक्त पाये गये। एजेन्सियों को मासिक भ्रमण का रोस्टर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

S. N	Name of the Block	Allotted Number of GP by DWDM	Gp- VWSC Upload on Portal	Gp-Vap Upload on Portal	Gram Sabha Meeting	Wo men Meeting	Prabhat Pheri Activitiy	Communi nity Meeting	PRA	Bank A/c Opening
1	Gramin Vikas Trust	160	160	160	160	106	109	160	43	90
2	Jankalyan Shiksha Sewa Sansthan	113	113	46	113	60	35	113	13	04
Total		273	273	206	273	106	144	273	56	94

एजेंसियों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया एवं निर्देश दिये गये कि उक्त संचालित खातों में ग्रामीण लाभार्थियों से अंशदान जमा कराने हेतु त्वरित कार्यवाही की जाये जिसके लिये आवश्यकता होने पर संबंधित खण्ड विकास अधिकारी की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ISA)

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत डी०पी०आर० को क्रॉस चैक करने हेतु लघु सिंचाई विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को निर्देशित किया गया। लघु सिंचाई विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा डी०पी०आर० चैक करने के उपरान्त निम्नवत् डी०पी०आर० उपयुक्त पाई गई। विवरण निम्नवत् है:-

क्र. सं.	योजना का नाम	ब्लॉक का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की सं०	योजना में प्राविधानित FHTC की सं०	वर्क कॉस्ट (लाख)	सैंटेज (लाख)	कुल लागत (लाख)	प्रति व्यक्ति लागत अभिकल्पित वर्ष (रु.)
1	बड़ेडा खुर्द	धौलाना	1	931	356.30	39.77	396.07	3788
2	दहीपुर रज्जाकपुर	धौलाना	2	371	210.07	23.45	233.52	5638
3	डूहरी	धौलाना	1	654	264.44	29.51	293.95	3693
4	खेरपुर खेराबाद	धौलाना	2	584	245.29	27.38	272.67	3862
5	नरैना	धौलाना	1	351	158.24	17.66	175.9	4551
6	परतापुर	धौलाना	1	928	334.81	37.37	372.18	3453
7	पिपला बंदपुर	धौलाना	1	276	169.44	18.91	188.35	5482
8	अब्दुल्लापुर + रामपुर नियामतपुर	गढ़मुक्तेश्वर	2	447	270.53	30.19	300.72	5964
9	देवली	गढ़मुक्तेश्वर	1	471	206.16	23.01	229.17	4342
10	गदावली	गढ़मुक्तेश्वर	1	270	172.21	19.22	191.43	5830
11	कल्याणपुर	गढ़मुक्तेश्वर	1	322	195.63	21.83	217.46	5894

12	नेकनामपुर नानई	गढ़मुक्तेश्वर	1	582	274.52	30.64	305.16	4659
13	सिमरौली	हापुड़	1	801	283.77	31.67	315.44	3390
14	भडगापुर + भिग्यारी	हापुड़	2	590	280.63	31.32	311.95	4576
15	भित्कनपुर	हापुड़	1	374	203.21	22.68	225.89	4168
16	फाजिलपुर उर्फ मोरपुर + बृजनाथपुर	हापुड़	2	446	213.53	23.83	237.36	4714
17	कमालपुर + फिरोजपुर	हापुड़	2	510	280.21	31.27	311.48	3844
18	नेकनामपुर फुलडी	हापुड़	1	517	244.53	27.29	271.82	3655
19	सांवी + हिमायपुर	हापुड़	2	418	232.7	25.97	258.67	5242
20	नगला बड	सिम्भावली	1	476	225.06	25.12	250.18	4415
21	नवादा कलां + फुलडहरा	सिम्भावली	2	714	339.01	37.84	376.85	5522
22	शाहपुर चौधरी	सिम्भावली	1	708	280.11	31.26	311.37	3956
		कुल योग		11741			6047.59	

जनपद हापुड़ के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई 22 नग डी0पी0आर0 में से उपरोक्त 22 नग डी0पी0आर0 (अनुमानित लागत रू0 6047.59 लाख) जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा संस्तुति सहित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित की जा रही है।

मुख्य विकास अधिकारी / उपाध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"
समिति हापुड़

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- पत्रांक 547 / यो-341 5

दिनांक:- 19-4-2022

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) कम्पाउण्ड, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य अभियन्ता (मेरठ), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
6. जिलाधिकारी महोदया, हापुड़।
7. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
8. जिला विकास अधिकारी, हापुड़।
9. जिला वनाधिकारी, हापुड़।
10. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हापुड़।
11. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हापुड़।
12. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), हापुड़।
13. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, हापुड़।
14. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, हापुड़।
15. जिला कृषि अधिकारी, हापुड़।
16. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, हापुड़।

मुख्य विकास अधिकारी / उपाध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"
समिति हापुड़