

जिला जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, हापुड़ की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की दिनांक 12.10.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय, हापुड़ की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हापुड़ के पत्रांक 1412/सा0-7/75 दिनांक 11.10.2022 द्वारा दिनांक 12.10.2022 को आयोजित की गयी।

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- | | |
|---|--------------|
| 1. मुख्य विकास अधिकारी | - उपाध्यक्ष |
| 2. जिला विकास अधिकारी | - सदस्य |
| 3. प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा नमित सदस्य | - सदस्य |
| 4. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, | - सदस्य |
| 5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, | - सदस्य |
| 6. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई | - सदस्य |
| 7. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, | - सदस्य |
| 8. जिला कृषि अधिकारी, | - सदस्य |
| 9. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, | - सदस्य |
| 10. जिला पंचायत राज अधिकारी, | - सदस्य |
| 11. अधिशासी अभियन्ता, ख0 का0, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), हापुड़ | - सदस्य सचिव |
| 12. तहसीलदार, तहसील हापुड़/धौलाना/गढ़मुक्तेश्वर। | |
| 13. मै0 एल0सी0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 एवं टी0सी0ई0एल0 जे0वी0, अहमदाबाद, गुजरात। | |
| 14. ग्रामीण विकास ट्रस्ट, कृष्ण भवन, ए-10, सैक्टर-1, नोएडा। | |
| 15. जनकल्याण शिक्षा विकास सेवा समिति, ग्राम लोदीपुर, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़। | |
| 16. डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, मेधज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा.लि., हापुड़। | |

सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हापुड़ द्वारा प्रस्तुत किये गये एजेण्डा नोट का बिन्दुवार विवरण निम्नवत् है:-

एजेण्डा बिन्दु संख्या -02 (भूमि की उपलब्धता) :-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद हापुड़ के अन्तर्गत वर्तमान में 241 ग्रामों में से 236 ग्रामों में पेयजल योजना के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त हो चुकी है। निर्देश दिये गये कि शेष 05 ग्रामों में पेयजल योजना के निर्माण हेतु ग्राम समाज की निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने हेतु फर्म द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार से व्यक्तिगत सम्पर्क कर भूमि उपलब्ध करने हेतु प्रयास किये जायें।

(कार्यवाही- समस्त उपजिलाधिकारी)



एजेण्डा बिन्दु सं०-02 (डी०पी०आर० विरचन का कार्य) :-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद हापुड़ के अन्तर्गत 241 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 190 नग डी०पी०आर० तैयार की जानी हैं, जिनमें से जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्तर से वर्तमान तक कुल 180 नग पेयजल योजनाओं की डी०पी०आर० संस्तुति कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित कर दी गई थी। कार्यदायी फर्म को निर्देश दिये गये कि आगामी एक सप्ताह में शेष निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष डी०पी०आर० विरचन का कार्य पूर्ण किया जाये।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ मै० एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, अहमदाबाद)

एजेण्डा बिन्दु संख्या -03 :- (स्वीकृत पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्यों की प्रगति)

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना "जल जीवन मिशन कार्यक्रम" के अन्तर्गत जनपद हापुड़ के प्रत्येक ग्राम में हर घर नल से जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 153 नग स्वीकृत पेयजल योजनाओं में से 134 नग पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जा चुके हैं। शेष स्वीकृत पेयजल योजनाओं पर शीघ्रताशीघ्र कार्य प्रारम्भ कराये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। निर्देश दिये गये कि जिन ग्रामों में कार्य प्रारम्भ हो चुके हैं, उनके सचिव ग्राम पंचायत एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भी समय-समय पर निरीक्षण किया जाये, जिससे कि ग्रामवासियों को समस्या न हों।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ मै० एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, अहमदाबाद)

एजेण्डा बिन्दु संख्या -04 स्वीकृत डी०पी०आर० के सापेक्ष प्रगति विवरण :-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि "जल जीवन मिशन कार्यक्रम" के अन्तर्गत स्वीकृत पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जा चुके हैं। निर्माण कार्यों की प्रगति का विवरण निम्न तालिका में अंकित है:-

District	Boring		Distribution		OHT		Pump House		HTC / FHTC	
	Target	Ach.	Target	Ach.	Target	Ach.	Target	Ach.	Target	Ach.
Hapur	153	95 -	1163.66	394.18	153	40	153	38	89786	23500/ 17365

निर्देश दिये गये कि उपरोक्त निर्माण कार्यों में तीव्रता लायें एवं FHTC के निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ मै० एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, अहमदाबाद)

एन.ए. बिन्दु सं०-०५ (ISA) :-

दोनों एजेन्सियों द्वारा अवगत कराना है कि अनुबन्ध गठित होने के पश्चात् एजेंसी द्वारा 272 ग्रामों के VAP एवं 273 पानी समितियां तैयार किये गये हैं एवं 45 नग कर्मचारी उक्त कार्य हेतु कार्यरत हैं। एजेन्सियों को निम्न निर्देश दिये गये वी०ए०पी० से सम्बन्धित समस्त विवरण शेयर किये जायें तथा जिला पंचायत राज अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी (पं०) को सामुहिक कार्यक्रम में आमन्त्रित किया जाये, जिससे जनजागरूकता कार्यक्रम बेहतर एवं प्रभावंशाली रूप से संचालित हो सके। एजेन्सियों को निर्देशित किया गया कि ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के खाते खोले जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारियों से संपर्क कर अग्रिम कार्यवाही कराये। एजेन्सियों द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम फेज (Planning and Implementation Phase) से संबंधित कार्यों का Presentation प्रस्तुत किया गया एवं वर्तमान तक कार्य उपयुक्त पाये गये। एजेन्सियों को मासिक भ्रमण का रोस्टर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

S. N -o.	Name of the Block	Allotted Number of GP by DWSM	Gp- VWSC Upload on Portal	Gp-Vap Upload on Portal	Gram Sabha Meeting	Wo men Mee ting	Prabhat Pheri Activitiy	Commu nity Meeting	PRA	Bank A/c Opening
1	Gramin Vikas Trust	160	160	160	320	480	480	160	160	155
2	Jankalyan Shiksha Sewa Sansthan	113	113	112	226	339	339	113	113	104
Total		273	273	272	546	819	819	273	273	259

एजेंसियों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया एवं निर्देश दिये गये कि उक्त संचालित खातों में ग्रामीण लाभार्थियों से अंशदान जमा कराने हेतु त्वरित कार्यवाही की जाये जिसके लिये आवश्यकता होने पर संबंधित खण्ड विकास अधिकारी की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाये।

आई०एस०ए० के बिलों की स्थिति:-

आई०एस०ए० के रूप में गठित दो एजेंसियों में से 01 एजेंसी ग्रामीण विकास ट्रस्ट, 5th फ्लोर, ए-विंग, कृमको भवन, ए-10, सैक्टर-1, नोएडा द्वारा किये जा रहे क्रियाकलापों से सम्बन्धित बीजक प्रस्तुत कर, भुगतान करने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हापुड़ को निर्देश दिये गये कि विकास खण्डवार 05 ग्राम पंचायतों के बिलों की जांच कर ली जाये एवं आई०एस०ए० एजेंसियों को निर्देशित किया गया कि फील्ड कोर्डिनेटर को आवंटित ग्राम पंचायतों का एक स्पष्ट प्रस्तुतिकरण अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ISA)

११

एजेण्डा बिन्दु संख्या -06 TPI की प्रगति:- सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में जनपद हापुड़ में 134 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, जिनके निरीक्षण हेतु थर्ड पार्टी एजेंसी (TPI) के रूप में मै0 आरवी एसोसिएट्स, आर्किटेक्ट इंजीनियर्स एण्ड कन्सलटेन्ट प्रा0लि0, रबुला रेसीडेन्सी, श्रीनगर रोड, मैन कॉलोनी, हैदराबाद को नामित किया गया है। टी0पी0आई0 एजेंसी द्वारा दैनिक रूप से पेयजल योजनाओं के निरीक्षण का कार्य किया जा रहा है।

S.No	District	TPI Agency Name	05-Oct	06-Oct	07-Oct	08-Oct	09-Oct	10-Oct	11-Oct
1	Hapur	M/s Aarvee Associates	Holiday	12	16	5	Sunday	4	9

उप-परियोजना प्रबन्धक, मै0 आरवी एसोसिएट्स, आर्किटेक्ट इंजीनियर्स एण्ड कन्सलटेन्ट प्रा0लि0, क्लस्टर-13, जनपद हापुड़ को निर्देश दिये गये कि दैनिक रूप से किये जा रहे निरीक्षणों की प्रगति बढ़ायें एवं समस्त निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये।

(कार्यवाही- TPI)

एजेण्डा बिन्दु संख्या -07 DPMU की प्रगति:- सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में जनपद हापुड़ में 134 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, जिनके निरीक्षण हेतु डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, मेधज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा.लि., हापुड़ को नामित किया गया है। एजेंसी द्वारा दैनिक रूप से पेयजल योजनाओं का अनुश्रवण कार्य किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, मेधज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा.लि., हापुड़ द्वारा कार्यदायी फर्म, TPI, ISA तथा मै0 सुरभि फाउन्डेशन के कार्यों का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जा रहा है।

S.No	District	TPI Agency Name	05-Oct	06-Oct	07-Oct	08-Oct	09-Oct	10-Oct	11-Oct
1	Hapur	M/s Medhaj Techno	3	6	4	3	Sunday	2	5

निर्देश दिये गये कि दैनिक रूप से किये जा रहे अनुश्रवणों की प्रगति बढ़ायें एवं समस्त निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये।

(कार्यवाही- DPMU)

एजेण्डा बिन्दु संख्या -09 "हर घर जल" :- सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में जनपद हापुड़ में 71 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर समस्त ग्रामीण परिवारों को गृह संयोजन प्रदान किये जा चुके हैं। 71 नग पेयजल योजनाओं में से 45 ग्रामों के "हर घर जल" प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत से प्राप्त किये जा चुके हैं, जिनमें से 36 पेयजल योजनाओं के प्रमाण-पत्र पोर्टल पर सत्यापित किये जा चुके हैं। निर्देश दिये गये कि शेष पेयजल योजनाओं के "हर घर जल" प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत से प्राप्त पोर्टल पर अपलोड करायें।

(कार्यवाही- DPMU)

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 को क्रॉस चैक करने हेतु लघु सिंचाई विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को निर्देशित किया गया। लघु सिंचाई विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा डी0पी0आर0 चैक करने के उपरान्त निम्नवत् डी0पी0आर0 उपयुक्त पाई गई। शासनादेश सं0 53/2021/2774/छिहत्तर-1-2021 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, दिनांक 05.10.2021 के अनुसार नई पेयजल योजना की डी0पी0आर0 का विवरण निम्नवत् है:-

क्र. सं.	योजना का नाम	ब्लॉक का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की सं0	योजना में प्राविधानित FHTC की सं0	वर्क कोस्ट (लाख)	रैटेंज (लाख)	कुल लागत (लाख)	प्रति व्यक्ति लागत अभिकल्पित वर्ष (रु.)
1	मीरापुर	धौलाना	1	380	173.88	18.42	192.30	6908
2	पिपलाबन्दपुर	धौलाना	1	396	175.81	18.62	194.43	6690
3	सदरपुर	गढ़मुक्तेश्वर	1	1207	376.95	39.93	416.88	3676
4	रहरवा - किरावली	गढ़मुक्तेश्वर	1	401	181.19	19.19	200.38	6937
5	भोवापुर	सिम्भावली	1	476	206.90	21.92	228.82	6972
6	भमैडा	हापुड	1	810	278.42	31.07	309.49	3737
7	लुखराडा	हापुड	1	788	275.40	30.74	306.13	4003
8	जोगीपुरा	हापुड	1	393	151.18	16.02	167.20	5964
9	जसरूपनगर	हापुड	1	1032	309.60	34.55	344.15	4807
10	मुरादपुर जनुपुरा	गढ़मुक्तेश्वर	1	739	232.76	24.66	257.42	4863
11	चक्रसेनपुर उर्फ बाबूगढ़	हापुड	1	1202	420.53	44.55	465.08	5236
12	सालेपुर कोटला	हापुड	1	1170	357.92	38.97	406.89	3982
13	रझेटी	सिम्भावली	1	965	302.73	32.07	334.80	3817
14	भगवानपुर	सिम्भावली	1	659	228.44	24.20	252.64	5369
15	गोहरा आलमगीरपुर	सिम्भावली	1	1313	410.48	43.48	453.96	4227
		कुल योग	15	11931			4530.57	

जनपद हापुड के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई 15 नग डी0पी0आर0 में से उपरोक्त 15 नग डी0पी0आर0 (अनुमानित लागत रु0 4530.57 लाख) जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा संस्तुति सहित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित की जा रही है।

मुख्य विकास अधिकारी / उपाध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"
समिति हापुड
दिनांक 22/12/2022

पत्रांक :-
प्रतिलिपि:-

1714 / नौ-34 / 51

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) कम्पाउण्ड, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य अभियन्ता (मेरठ), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
6. जिलाधिकारी महोदय, हापुड।
7. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
8. जिला विकास अधिकारी, हापुड।
9. जिला वनाधिकारी, हापुड।
10. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हापुड।
11. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हापुड।
12. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), हापुड।
13. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, हापुड।
14. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, हापुड।
15. जिला कृषि अधिकारी, हापुड।
16. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, हापुड।

मुख्य विकास अधिकारी / उपाध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"
समिति हापुड