

बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन, लखनऊ के द्वारा एस0एल0एस0 एस0सी0 की बैठक प्रस्तावित है जिसके क्रम में फर्मों द्वारा उपलब्ध कराई गई डी0पी0आर0 की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 21.03.2023 की अपरान्ह 12:00 बजे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारी एवं फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे-

1. जिला विकास अधिकारी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
5. अधिशासी अभियन्ता, वाटर रिसोर्स/सिंचाई, बुलन्दशहर।
6. अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग।
7. जिला कृषि अधिकारी।
8. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी।
9. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) (सदस्य सचिव)।
10. समस्त उपजिलाधिकारी बुलन्दशहर।
11. समस्त खण्ड विकास अधिकारी।
12. श्री भारत भूषण त्यागी, ग्राम बीहटा, स्याना (नामित सदस्य)।
13. श्री असरफी, ग्राम्य उद्योग संस्थान के प्रतिनिधि (एन0जी0ओ0)।
14. श्री ओमगोरा सेवा संस्थान के प्रतिनिधि (एन0जी0ओ0)।
15. श्री किशोर कुमार, मै0 पावर मेक।
16. श्री कृपाल सिंह, मै0 वैलस्पन।
17. मै0 जे0एम0सी0 प्रा0लि0।
18. श्री राकेश कुमार, उड़ान सोसाइटी (एन0जी0ओ0) सोसाइटी।

1. भूमि का विवरण:- जनपद बुलन्दशहर में 1088 ग्राम जल जीवन मिशन कार्यक्रम (फेज-1।) में आवंटित किये गये हैं, जिसमें से 1077 नग आबादी राजस्व ग्राम हैं। इनमें से 873 ग्राम पंचायतों में से 742 ग्राम समूहों को सम्मिलित करते हुए डी0पी0आर0 तैयार की जानी प्रस्तावित हैं। उक्त 742 ग्राम समूहों की पंचायतों में से 742 ग्रामों में डी0पी0आर0 विरचन हेतु भूमि उपलब्ध हो गयी है, उपरोक्त के अनुसार समस्त राजस्व ग्रामों में भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है। परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ करते समय 3 से 4 स्थानों पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होने के विषय में मै0 वैलस्पन के द्वारा अवगत कराया गया है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा तत्काल उपजिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर विवाद के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

JAL JEEVAN MISSION, LAND DETAIL AT A GLANCE SUMMARY									
Firm	RV Allotted	GP Allotted	DPRs	Land available against DPRs	RV Covered	GP Covered	Land not available against DPRs	GP not available	RV not available
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Powermech	188	166	158	158	188	166	0	0	0
JMC	454	401	328	328	454	401	0	0	0
Welspun	435	306	256	256	435	306	0	0	0
Total	1077	873	742	742	1077	873	0	0	0

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल ग्रामीण/सम्बन्धित उपजिलाधिकारी)



2. निर्माण कार्यों की प्रगति:- शासन द्वारा स्वीकृत 627 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष 598 ग्रामों में त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन की कार्यवाही, जल निगम, ग्राम पंचायत तथा सम्बन्धित कार्यदायी फर्म के हस्ताक्षरोपरान्त पूर्ण की जा चुकी है 598 नग ग्रामों के कवर एग्रीमेन्ट किये जा चुके हैं, जिनमें से 445 पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं। उक्त कार्यों के अन्तर्गत लगभग 2628 कि०मी० वितरण प्रणाली, 198007 हाउस कनेक्शन, 234 अवर जलाशय एवं 393 बोरिंग कराये जा चुके हैं। प्रगति बढ़ाने के सम्बन्ध में मै० वैलस्पन को रिग मशीन की संख्या, अवर जलाशय, वितरण प्रणाली व सोलर सिस्टम, मै० जे०एम०सी० को अवर जलाशय वितरण प्रणाली व पुर्न स्थापना तथा मै० पावरमैक को अवर जलाशय, पम्प हाउस व सोलर सिस्टम की संख्या बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया।

जल जीवन मिशन के कार्यों की मदवार प्रगति

Firm	DPR Approved	Wrok Start	Boring		Pump House		OHT		Distribution (Km.)		Reinstatement (Km.)		HTC		FHTC		FHTC This Week	
			Target	Done	Target	Done	Target	Done	Target	Done	Target	Done	Target	Done	Target	Done	Target	Done
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
P	143	90	109	90	109	46	109	69	873	552	552	413	56782	49354	56782	44412	2852	1379
J	275	255	252	218	252	146	252	122	2952	1677	1677	1168	152864	134351	152864	134351	6164	5178
W	209	100	114	85	114	43	114	43	1024	399	399	223	32283	19602	32283	19244	1674	1578
T	627	445	475	393	475	235	475	234	4849	2628	2628	1804	241929	203307	241929	198007	10690	8135

Progress of ongoing Schemes as per Firm wise (1)

Firm	DPR Approved	Wrok Start	Men Power	FHTC This Week		FHTC last Month Target	Distribution Total		HTC Total		OHT	Bore Well
				Target	Done		Target (Mar. 2023)	Done	Target (Mar. 2023)	Done		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
P	143	90	692	2852	1379	11408	873	552	56782	49354	69	90
J	275	255	1620	6164	5178	24656	2952	1677	152864	134351	122	218
W	209	100	808	1674	1578	6696	1024	399	32283	19602	43	85
Total	627	445	3120	10690	8135	42760	4849	2628	241929	203307	234	393

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/सम्बन्धित फर्म)

Handwritten signature

3. ईम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसियों से वीड्यूएससी एवं वीपी की प्रगति की जानकारी चाही गयी। इस पर तीनों सपोर्ट एजेंसियों द्वारा अवगत कराया गया है कि अब तक 946 ग्राम पंचायतों में पानी समिति एवं 946 ग्राम पंचायतों के विलेज एक्शन प्लान अपलोड किये गये हैं। जबकि तीनों आईएसओ के द्वारा वर्तमान तक Capex/Opex के कुल 371 खाते खुलवाये गये हैं। अवशेष समस्त खाते खुलावाने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा तीनों आईएसओ को निर्देशित किया गया।

क्र० सं०	संस्था का नाम	आवृत्त ग्राम पंचायतों की संख्या	वीड्यूएससी की संख्या	अपलोड वीपी की संख्या	VWSC के अन्तर्गत खुले Capex/Opex बैंक खातों की संख्या
1	मै० ओम गौरा सेवा संस्थान, डीएससी-32, स्वर्ण जयन्ती नगर, रामघाट रोड, अलीगढ़-20201।	315	315	315	100
2	मै० उद्दान सोसाइटी, 8/140, रघुवीरपुरी, मसूदाबाद, अलीगढ़।	311	311	311	155
3	मै० अशर्फी ग्रामोद्योग संस्थान, ब्लॉक कॉलोनी छर्वा, जिला-अलीगढ़-222408	320	320	320	116
	कुल योग	946	946	946	371

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/समस्त आईएसओ)

4. टीपीआई:- टीपीआई के द्वारा विगत 7 दिनों में की गयी विजिट/कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है।

दिनांक	विवरण
14.03.2023	जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत कार्यरत संविदाकारों के द्वारा विभिन्न योजनाओं में किए गए कार्यों के 20 बीजक प्रस्तुत किए गए थे, जिनका निरीक्षण की रिपोर्ट बनाकर अधिशासी अभियन्ता महोदय के कार्यालय में प्रेषित की गई।
15.03.2023	बुलन्दशहर जनपद के विकासखण्ड-बुलन्दशहर, शिकारपुर, खुर्जा, अरनिया में क्रियान्वित विभिन्न पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य (वाउंड्रीवॉल, पम्प हाउस वितरण प्रणाली) सम्पादित कराए गए एवं बीजाको का सत्यापन की रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता का प्रेषित की गई।
16.03.2023	बुलन्दशहर जनपद के विकासखण्ड-पहारू जहांगीराबाद, डिवाई, दानपुर में क्रियान्वयन विभिन्न पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य (वाउंड्रीवॉल, पम्प हाउस वितरण प्रणाली, हाइड्रोस्टैट रोड रेस्टोरेशन, विभिन्न कार्यों का मापन) सम्पादित कराए गए एवं योजनाओं के स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट बनाकर अधिशासी अभियन्ता महोदय के कार्यालय में प्रेषित की गई।



17.03.2023	बुलन्दशहर जनपद के विकासखण्ड-अनूपशहर, बी.बी. नगर स्थाना, ऊंचागांव क्रियान्वयन विभिन्न पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य (बोरवेल, पम्प हाउस वितरण प्रणाली, रोड रेस्टोरेशन, वाल्व चेंबर, सोलर पैनल इंस्टोलेशन, विभिन्न कार्यों का मापन) सम्पादित कराए गए तथा योजनाओं में उपयोग होने वाली निर्माण सामग्री (सीमेन्ट, रेत मिट्टी ईट) के नमूनों को संग्रहित कर प्रयोगशाला में लाकर निरीक्षण किया गया जिनके परिणाम निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए, योजनाओं के स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट बनाकर अधिशासी अभियन्ता महोदय के कार्यालय में प्रेषित की गई।
18.03.2023	बुलन्दशहर जनपद के विकासखण्ड-गुलावटी, लखावटी, बुलन्दशहर क्रियान्वयन विभिन्न पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य (बोरवेल, पम्प हाउस वितरण प्रणाली, रोड रेस्टोरेशन, वाल्व चेंबर, सोलर पैनल इंस्टोलेशन, विभिन्न कार्यों का मापन) सम्पादित कराए गए तथा योजनाओं में उपयोग होने वाली निर्माण सामग्री (सीमेन्ट, रेत मिट्टी ईट) के नमूनों को संग्रहित कर प्रयोगशाला में लाकर निरीक्षण किया गया जिनके परिणाम निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए, योजनाओं के स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट बनाकर अधिशासी अभियन्ता महोदय के कार्यालय में प्रेषित की गई।
20.03.2023	विभिन्न संविदाकारों के स्टोर यार्ड का औचक निरीक्षण का योजना में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों की जांच क्यू0ए0पी0 एवं फैक्टरी इंस्पेक्शन रिपोर्ट के आधार पर किया गया, एवं संविदाकारों के द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजकों का सत्यापन कर, रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता महोदय के कार्यालय में प्रेषित की गई।

5. डी0पी0एम0यू0- डी0पी0एम0यू0 के द्वारा विगत 7 दिनों में की गयी विजिट/कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है।

दिनांक	विवरण
15.03.2023	जियो-टैगिंग वाटर सोर्स और ASSEST की (विकासखण्ड-शिकारपुर) ग्राम पंचायत-चित्तौन, जटपुरा रिवारी, मुकीगुपर, HGI सर्टीफिकेट अपलोड उटरावाली और शिकारपुर में क्रियान्वयन पेयजल योजनाओं का निरीक्षण किया। और गुणवत्ता सुनिश्चित किया। आई0एस0ए0 एजेन्सीयों से मिलकर स्वच्छता जागरूकता और Capex/Opex खाते के लिये जागरूकता फैलाई।
16.03.2023	जियो-टैगिंग (ब्लॉक-पहासू) ग्राम पंचायत-बनैल दिधी जलालपुर में वाटर सोर्स और जियो टैगिंग अपलोड किया और पहासू विकासखण्ड के पेयजल योजनाओं का निरीक्षण किया। और गुणवत्ता से सुनिश्चित किया। HGI सर्टीफिकेट पोर्टल अपलोड किया गया। आई0एस0ए0 एजेन्सीयों से मिलकर स्वच्छता जागरूकता और Capex/Opex खाते के लिये जागरूकता फैलाई।
17.03.2023	(विकासखण्ड-सिकन्द्राबाद) ग्राम पंचायत-अलौदा जागीर और फौलादपुर में पेयजल योजनाओं की निरीक्षण किया और गुणवत्ता को सुनिश्चित किया। और जियो टैगिंग की HGI सर्टीफिकेट अपलोड आई0एस0ए0 एजेन्सीयों से मिलकर स्वच्छता जागरूकता और Capex/Opex खाते के लिये जागरूकता फैलाई।

31

18.03.2023	(विकासखण्ड-खुर्जा) ग्राम पंचायत-धिगरावटी का निरीक्षण किया और गुणवत्ता को सुनिश्चित किया। जियो टैगिंग की HGI सर्टीफिकेट पोर्टल अपलोड किया गया। आईओएसओ ऐजेंसीयों से मिलकर स्वच्छता जागरूकता और Capex/Opex खाते के लिये जागरूकता फैलाई।
20.03.2023	(विकासखण्ड-जहागीराबाद) ग्राम पंचायत-दवकौरा, नवीनगर, का निरीक्षण किया और गुणवत्ता को सुनिश्चित किया। जियो टैगिंग की HGI सर्टीफिकेट पोर्टल अपलोड किया गया। आईओएसओ ऐजेंसीयों से मिलकर स्वच्छता जागरूकता और Capex/Opex खाते के लिये जागरूकता फैलाई।

6. डी0पी0आर0 :-जनपद बुलन्दशहर में 873 ग्राम पंचायतों में से 742 ग्राम समूहों को सम्मिलित करते हुए डी0पी0आर0 तैयार की जानी प्रस्तावित हैं, जिनमें से 742 डी0पी0आर0 फर्म द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराकर पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। जिनको आगामी जिला स्तरीय समिति की बैठक में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। जबकि 696 डी0पी0आर0 तैयार कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति से संस्तुति उपरान्त, स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित की जा चुकी है, उपरोक्त में से 627 नग डी0पी0आर0 राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है डी0डब्ल्यू0एस0एम0 हेतु प्रस्तुत की गयी 47 नग डी0पी0आर0 में से 9000 प्रति व्यक्ति लागत तक की डी0पी0आर0 की स्वीकृति जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 27.01.2023 को सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की तीसरी बैठक के कार्यवृत्त के पत्रांक-संख्या 4622/डब्ल्यू-335/टेक/जे0जे0एम0/एस0एल0एस0एस0सी0-30वीं/2022-23 दिनांक 06.02.2023 के क्रम में प्रदान की गयी व 19952 प्रति व्यक्ति लागत की डी0पी0आर0 की लागत को कम करने हेतु मै0 जे0एम0सी0 को निर्देशित किया गया एवं अन्य 19 नग डी0पी0आर0 के पुनः निरीक्षण हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया।

JalJeevan Mission at a Glance Summary															
Firm	RV Allotted	GP Allotted	DPR To be prepared	land available against DPRs	GP Covered against land available	RV Covered against land available DPRs	DWSM			DPR Submitted	DPR Approved by DWSM	DPR Approved by SWSM	Tri Party Agreement	cover Agreement	Work start
							Remaining DPR	Remaining DPR	Remaining DPR						
							DPR	GP	RV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
P	188	166	158	158	166	188	0	0	0	158	154	143	143	143	90
J	454	401	328	328	401	454	0	0	0	328	326	275	275	275	255
W	435	306	256	256	306	435	0	0	0	256	216	209	180	180	100
T	1077	873	742	742	873	1077	0	0	0	742	696	627	598	598	445

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/सम्बन्धित फर्म)



तकनीकी समिति परीक्षणोपरान्त प्रस्तुत समस्त 47 नग डी0पी0आर0 में से 19 नग डी0पी0आर0 की प्रति व्यक्ति लागत रू0 9000 से अधिक पाई गयी जिनके पुनः निरीक्षण हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया।

क्र० सं०	फर्म एजेंसी का नाम	विकारा खण्ड का नाम	योजना का नाम	अनुमानित लागत (रू० लाख में)	योजना की प्रति व्यक्ति लागत	योजना की प्रति एफ०एच० टी०सी० लागत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	बुलन्दशहर	गिनौरा जनारदर	197.91	10716	49986	—
2	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	अरनिया	देवराला	696.19	10350	76211	
3	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	सिकन्दरबाद	कवानी बुजुर्ज	152.48	10137	54066	—
4	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	अरनिया	सूरतपुर कलां	125.98	14949	165086	—
5	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	पहासू	नगला दलपतपुर	180.18	11106	68167	—
6	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	गुलावटी	संगरापीर	200.19	12468	70432	
7	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	मौहम्मदपुर उर्फ भोगपुर	117.98	19952	133172	—
8	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	अनूपशहर	राजपुर	178.18	9741	66300	—
9	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	खुर्जा	रामगढी	230.93	9892	64249	—
10	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	लखावटी	रजवाना	183.09	9773	60864	—
11	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	बी.बी. नगर	इकलैडी	155.44	9145	54902	—
12	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	स्याना	करौथी	159.44	9313	62956	—
13	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	गुलावटी	सैदपुर खुरमपुर	183.56	9903	80965	—
14	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	ऊंचागांव	रहमतपुर औगना	176.42	9547	68170	—
15	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	खुर्जा	इनायतपुर उर्फ मधुपुरा	198.24	9293	65181	—

16	मै0 वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	वी.वी. नगर	रोदपुर	232.9	9590	79467	—
17	मै0 वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	अनूपशहर	बिछौला	199.49	9916	51537	—
18	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	अगौता	जसनावली कलां	168.49	9475	51645	—
19	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	लखावटी	सीकरी	175.04	9898	49033	—

तकनीकी परीक्षण की गयी समस्त 47 नग डी0पी0आर0 में से निम्न 28 नग डी0पी0आर0 की स्वीकृति डी0डब्लू0एस0एम0 की बैठक में की गयी।

क्र० सं०	फर्म एजेंसी का नाम	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	अनुमानित लागत (रु० लाख में)	योजना की प्रति व्यक्ति लागत	योजना की प्रति एफ0एम0 टी0सी0 लागत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मै0 वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	बुलन्दशहर	एमानपुर	186.23	7825	64517	—
2	मै0 वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	सिकन्द्राबाद	मोहाना	253.16	7547	51672	—
3	मै0 वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	अरनिया	नगला कट	356.79	7518	63883	—
4	मै0 वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	ऊंचागांव	निजामपुर वांगर	178.67	7493	48516	—
5	मै0 वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	दानपुर	पैगम्बरपुर	182.89	7386	36668	—
6	मै0 वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	लखावटी	नयौतपुर	161.36	7314	95366	—
7	मै0 वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	लखावटी	बहादुरपुर पसौली	222.36	7266	39192	—
8	मै0 वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	सिकन्द्राबाद	सुग्रा	172.77	8015	51388	—
9	मै0 वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	खुर्जा	इब्राहिमपुर	234.55	8941	60770	—
10	मै0 वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	बुलन्दशहर	हरतौली	185.95	8627	47903	—
11	मै0 वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	शिकारपुर	चित्तीन सुरजावली	196.52	8979	64384	—
12	मै0 वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	स्याना	किसौला	197.04	8882	51494	—
13	मै0 वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	लखावटी	शाहपुर	191.55	8805	69003	—

(Handwritten signature)

14	मै0 वेलरपन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	सिकन्द्राबाद	शेखपुर माम	159.52	8535	77967	-
15	मै0 वेलरपन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	खुर्जा	गावन केलेना	294.73	8078	54276	-
16	मै0 वेलरपन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	बुलन्दशहर	अडौली	220.81	8905	57209	-
17	मै0 वेलरपन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	गुलावटी	महायतपुरगढी	248.56	8972	49723	-
18	मै0 वेलरपन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	अगौता	अनहैडा	210.51	7110	38700	-
19	मै0 वेलरपन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	अगौता	करकोरा	198.5	7243	44500	-
20	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	खुर्जा	मोहम्मदपुर नवीपुर उर्फ रामपुर	151	7672	150266	-
21	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	गाजीपुर	188.1	7893	50173	-
22	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	निठारी	212.58	7576	46654	-
23	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	शाहपुर कलां	213.15	7453	55066	-
24	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	बुलन्दशहर	रायपुर तालाब	156.58	9116	69062	-
25	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	हसनपुर बकरसुआ	199.65	7627	56770	-
26	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	अगौता	बौंदरा	181.87	7902	50137	-
27	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	अगौता	धमेडा कीरत	240.24	7767	49938	-
28	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	खुर्जा	गिन्दुर	171.4	8872	83754	-

21

उपरोक्त 28 नग डी0पी0आर0 का उक्त तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया। तकनीकी समिति के परीक्षणोपरान्त समस्त 28 नग डी0पी0आर0 अर्ह पायी गई। जिनको स्वीकृति हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति बुलन्दशहर के समक्ष बैठक में प्रस्तुत किया गया था।

अतः उक्त 28 नग डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति बुलन्दशहर द्वारा स्वीकृत कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को अग्रसारित करना चाहे।

अधिसासी अभियन्ता,
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।

जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

अधिसासी अभियन्ता/सिंचाई/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

अधिसासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला कृषि अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला विकास अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद - बुलन्दशहर।

पत्रांक 281

जे.एन.-5/16

दिनांक 31/3/2023

- प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
- 1- मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (उपाध्यक्ष)
 - 2- जिला विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
 - 3- प्रभागीय वनाधिकारी बुलन्दशहर स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित (सदस्य)
 - 4- जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
 - 5- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
 - 6- अधिसासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सा/सिंचाई, बुलन्दशहर। (सदस्य)
 - 7- अधिसासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, बुलन्दशहर। (सदस्य)
 - 8- जिला कृषि अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
 - 9- जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
 - 10- अधिसासी अभियन्ता, जल निगम, बुलन्दशहर। (सदस्य)
 - 11- अधिसासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, गाजियाबाद।
 - 12- भारत भूषण त्यागी, (नामित सदस्य)।
 - 13- मै0 पॉवरमैक प्रोजेक्ट लि0 एवं भूरतनम कन्स्ट्रक्शन जेवी, हैदराबाद।
 - 14- मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई।
 - 15- मै0 वेलस्पन एण्टरप्राइजेज एण्ड कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0, मुम्बई।

अधिसासी अभियन्ता
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।