

बैठक का कार्यवृत्त

भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता के कार्यक्रम जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति की आज दिनांक 05.02.2024 को पूर्वान्ह 11:30 बजे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्री चन्द्र प्रकाश सिंह, जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), एवं कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए विस्तृत रूप से समीक्षा की गयी। बैठक में निम्न अधिकारी एवं फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे—

1. जिला विकास अधिकारी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
4. जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी।
5. अधिशासी अभियन्ता, वाटर रिसोर्स/सिंचाई, बुलन्दशहर।
6. अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग।
7. जिला कृषि अधिकारी।
8. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी।
9. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) (सदस्य सचिव)।
10. समस्त उपजिलाधिकारी बुलन्दशहर।
11. समस्त खण्ड विकास अधिकारी।
12. श्री भारत भूषण त्यागी, ग्राम बीहटा, स्याना (नामित सदस्य)।
13. श्री अशरफी, ग्राम्य उद्योग संस्थान के प्रतिनिधि (एन०जी०ओ०)।
14. श्री ओमगोरा सेवा संस्थान के प्रतिनिधि (एन०जी०ओ०)।
15. श्री रांकेश कुमार, उड़ान सोसाइटी (एन०जी०ओ०) सोसाइटी।
16. श्री किशोर कुमार, मै० पावर मेक प्रा०लि०।
17. श्री गोराचन्द मौलिक, मै० वैलस्पन प्रा०लि०।
18. श्री संजय त्रिपाठी मै० जे०एम०सी० प्रा०लि०।

1. भूमि का विवरण:- जनपद बुलन्दशहर में 1088 ग्राम जल जीवन मिशन कार्यक्रम (फेज-11) में आवंटित किये गये हैं, जिसमें से 1077 नग आबादी राजस्व ग्राम हैं। इनमें से 873 ग्राम पंचायतों में से 742 ग्राम समूहों को सम्मिलित करते हुए समस्त 742 नग डी०पी०आर० स्वीकृत कराई जा चुकी है। एवं उक्त समस्त 742 नग ग्राम-पंचायतों में भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है।

JAL JEEVAN MISSION, LAND DETAIL AT A GLANCE SUMMARY

Firm	RV Allotted	GP Allotted	DPRs	Land available against DPRs	RV Covered	GP Covered	Land not available against DPRs	GP not available	RV not available
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Powermec	188	166	158	158	188	159	0	0	0
JMC	454	401	328	328	454	328	0	0	0
Welspun	435	306	256	256	435	255	0	0	0
Total	1077	873	742	742	1077	742	0	0	0



- अधिशारी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य प्रारम्भ करते समय लगभग 20 स्थानों पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में निर्माण कार्य को लेकर समस्या आ रही है वहाँ पर वार्ता कर समस्या का निराकरण कर कार्य कराये जाए।

(कार्यवाही अधिशारी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/सम्बन्धित फर्म)

- निर्माण कार्यों की प्रगति:- शारान द्वारा स्वीकृत 742 नग डी०पी०आर० के सापेक्ष समस्त ग्राम-पंचायतों की पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं। उक्त कार्यों के अन्तर्गत लगभग 6117 कि०मी० वितरण प्रणाली, 354452 हाउस कनेक्शन, 680 अवर जलाशय एवं 730 बोरिंग कराये जा चुके हैं।

S. No	Name of Firm/Agency	District	Villages Alloted	No. of Scheme verified by Agency	No. Of Villages in Agency verified Scheme	Pump House	HDD Machine Available	OHT								
						Required/Started/Completed/ Balance		Total approved	Work Started	OHT with less manpower	No Of OHT Where No Work Going On	Progress 0 to 25%	Progress 26% to 50%	Progress 51% to 75%	Progress 76% to 99%	completed
										EE TPI						
1	WELSPUN	Bulandshahr	429	255	429	255 / 253 / 217 / 38	6	255	245	8/9	10	19	58	66	83	19
2	JMC Lakshmi (JV)	Bulandshahr	450	328	450	328 / 322 / 274 / 54	5	328	320	11/10	8	30	69	66	125	30
3	Power Mech Projects	Bulandshahr	187	159	187	159 / 121 / 86 / 73	4	159	150	8 / 7	9	31	30	17	27	39
		Total	1066	742	1066	742/696/577/165	15	742	715	27/26	27	80	157	149	235	88

S. No	Name of Firm/Agency	District	T/W		ROAD DISMENTLING/RESTORATION (KM)		Distribution (Line Laying in Km.)		Solar Plant			HGI Status				FHTC	
			Boring Approved/ Done/Balance	Completed	Villages where 100 % road restorati	Road Restoration(%)	Total approved	complete d	Total approved	Procured	complete d	Villages Alloted	Househol d	HGI (100% Complet ed)	HGI Certified Villages	Last Week	FHTC %
																As on Today/Yesterd ay	
1	WELSPUN	Bulandshahr	255 / 245 / 10	245	58	13.55	2151	1904	247	245	204	429	109992	193	12	98781 / 64	89.81
2	JMC - Lakshmi (JV)	Bulandshahr	328 / 320 / 8	320	94	20.84	3260	2914	304	304	288	450	196276	73	17	173757 / 105	89.8
3	Power Mech	Bulandshahr	159 / 150 / 9	150	83	44.62	1377	1299	158	131	97	187	86815	146	13	81914 / 100	93.76
		Total	742/715/27	715	235	26.34	6788	6117	709	680	589	1066	393083	412	42	354452/ 269	91.12

Progress of ongoing Schemes as per Firm wise (1)

Firm	DPR Approved	Work Start	Men Power	FHTC This Week		FHTC last Month Target	Distribution Total		HTC Total		OHT	Bore Well
				Target	Done		Target	Done	Target	Done		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
P	159	159	889	166	411	800	1375	1299	86429	85415	151	154
J	328	325	1497	2139	1055	9167	3206	2914	195333	166885	323	325
W	255	253	889	3355	1148	14380	1867	2041	109799	96295	206	251
Total	742	737	3275	5660	2614	24347	6448	6254	391561	348595	680	730

- वर्तमान में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति से 742 नग डी0पी0आर0 स्वीकृत हो चुकी है जबकि कार्य लगभग 737 नग पेयजल योजनाओं पर ही प्रारम्भ हो सका है। निर्देश दिये गये कि जिन जगहों पर टैंक बनाये जाने, पाइप लाइन डालने आदि कार्य अभी तक कार्य शुरू नहीं हुए हैं उन्हें तत्काल शुरू कराये।
- कार्यदायी फर्म मै0 पावरमैक द्वारा आश्वस्त किया गया कि माह फरवरी में 22 एवं क्रमिक रूप से माह मार्च 2024 तक कुल 100 अवर जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। अन्य दोनों फर्मों मै0 जे0एम0सी0 एवं मै0 वैलरपन द्वारा अवर जलाशयों की क्षीण प्रगति पर कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। निर्देश दिये गये कि खराब प्रगति पर फर्मों को नोटिस जारी किया जाये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/सम्बन्धित फर्म)

- आई.ई.सी. गतिविधियों हेतु कार्य का आवंटन:-अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक 87/W-314/JJM/Agency Empanelment/2022-23 दिनांक 10.04.2023 के अनुसार आई.ई.सी. गतिविधियों को और अधिक गति प्रदान किये जाने हेतु 13 संस्थाओं को सूचीबद्ध किया गया है। अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक 3669/W-314/JJM/Agency Empanelment/2022-23 दिनांक 30.11.2023 के अनुसार सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा पूर्व में कराये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र० सं०	फर्म का नाम	निम्न जनपदों में 12 आई0ई0सी0 गतिविधियों से सम्बन्धित पूर्व में आवंटित कार्य	वर्तमान में उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) में कराये जा रहे कार्य	अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक 3669/W-314/JJM/Agency Empanelment/2022-23 Date 30-11-2023 के अन्तर्गत अन्य जनपदों में आई0ई0सी0 कार्यों का आवंटन
1	2	3	4	5
1	मेसर्स अंबर प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ-226018	हमीरपुर, चित्रकूट एवं महोबा	मेसर्स अंबर प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आई0ई0सी0 सामग्री की आपूर्ति का कार्य किया गया	1. मिर्जापुर 2. एटा
2	मेसर्स एवरानकोर करल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, गैट-नोएडा-201310	आजमगढ़, बहराईच, गाजीपुर एवं जौनपुर	-	1. देवरिया
3	मेसर्स स्वयंसेवक फाउंडेशन, लखनऊ-226016	बुलन्दशहर, घन्टीली, वाराणसी, भदोही, सोनमढ, कन्नौज, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन एवं लखनऊ	निम्न जनपदों में आई0ई0सी0 आउटडोर एक्टिविटी की गयी लखनऊ, कानपुर देहात, मथुरा, वाराणसी, सन्त रविदासनगर, ललितपुर, महोबा, हाथरस एवं एटा	1. सोनमढ
4	मेसर्स वेल फेयर एंड इलस्ट्रेशन ऑफ़ीशियल ग्रामीण सांख्यिकी (जिम्स) लखनऊ	1. बरेली	निम्न जनपदों में आई0ई0सी0 गतिविधियों के अन्तर्गत वॉल राइटिंग के कार्य मिर्जापुर, रायबरेली, सन्तकबीरनगर, भदोही, कुशीनगर, मेरठ एवं कुशीनगर	

उपरोक्त विवरण एवं संस्थाओं द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के आधार पर समिति द्वारा सूचीबद्ध संस्थाओं में से मेसर्स अंबर प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ को जनपद बुलन्दशहर में आई0ई0सी0 गतिविधियों हेतु नामित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), को निर्देशित किया गया कि राजस्व ग्रामों हेतु विस्तृत कार्यदेश अधोहस्ताक्षरी के स्तर से निर्गत कराया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता/सम्बन्धित आई0ई0सी0 संस्था)

4. टी0पी0आई0:- टी0पी0आई0 के द्वारा विगत 7 दिनों में की गयी विजिट/कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है।

दिनांक	विवरण
31.01.2024	बुलन्दशहर जनपद के विकासखण्ड- बुलन्दशहर, शिकारपुर, खुर्जा, अरनिया, अगौता, अनुपशहर, डिबई, दानपुर, गुलौटी, जहॉगीराबाद, लखौटी, सिकन्दराबाद, स्याना, पहासु मेंप्राप्त 85 निरीक्षण हेतु आख्याओं मेंकियान्वित 40 विभिन्न पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य (शिरोपरी जलाशय, बाउंड्रीवॉल, पम्प हाउस, वितरण प्रणाली, रोड रेस्टोरेशन, वाल्व चैंबर, सोलर पैनल इंस्टोलेशन, विभिन्न कार्यों का मापन) सम्पादित कराए गए एवं 22 बीजकों का सत्यापन की रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता को प्रेषित की गई।
01.02.2024	बुलन्दशहर जनपद के विकासखण्ड-बुलन्दशहर, शिकारपुर, खुर्जा, अरनिया, अगौता, अनुपशहर, डिबई, दानपुर, लखौटी, सिकन्दराबाद, स्याना, पहासु मेंप्राप्त 60निरीक्षण हेतु आख्याओं मेंकियान्वित 38 विभिन्न पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य (शिरोपरी जलाशय, बाउंड्रीवॉल, पम्प हाउस, वितरण प्रणाली, रोड रेस्टोरेशन, वाल्व चैंबर, सोलर पैनल इंस्टोलेशन, विभिन्न कार्यों का मापन) सम्पादित कराए गए एवं 21 बीजकों का सत्यापन की रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता को प्रेषित की गई।
02.02.2024	बुलन्दशहर जनपद के विकासखण्ड-शिकारपुर, खुर्जा, अरनिया, अनुपशहर, डिबई, दानपुर, लखौटी, सिकन्दराबाद, स्याना, पहासु मेंप्राप्त 59निरीक्षण हेतु आख्याओं मेंकियान्वित 50विभिन्न पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य (शिरोपरी जलाशय, बाउंड्रीवॉल, पम्प हाउस, वितरण प्रणाली, रोड रेस्टोरेशन, वाल्व चैंबर, सोलर पैनल इंस्टोलेशन, विभिन्न कार्यों का मापन) सम्पादित कराए गए एवं 19बीजकों का सत्यापन की रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता को प्रेषित की गई।
03.02.2024	बुलन्दशहर जनपद के विकासखण्ड-शिकारपुर, खुर्जा, अरनिया, अनुपशहर, डिबई, दानपुर, लखौटी, सिकन्दराबाद, स्याना, पहासु मेंप्राप्त 60निरीक्षण हेतु आख्याओं मेंकियान्वित 48विभिन्न पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य (शिरोपरी जलाशय, बाउंड्रीवॉल, पम्प हाउस, वितरण प्रणाली, रोड रेस्टोरेशन, वाल्व चैंबर, सोलर पैनल इंस्टोलेशन, विभिन्न कार्यों का मापन) सम्पादित कराए गए एवं 15 बीजकों का सत्यापन की रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता को प्रेषित की गई।
04.02.2024	—अवकाश—

- कार्यों के अनुश्रवण एवं, मूल्यांकन हेतु जनपद में टी0पी0आई0 एजेंसी नामित की गयी है, अपेक्षा की जाती है कि कार्यस्थल पर निर्माण सामग्री आदि की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुये अपनी उपस्थिति में निर्माण कार्य सम्पन्न कराये।
- निर्देशित किया गया कि यदि किसी भी कार्यस्थल पर गुणवत्ता सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होती है तो ऐसी दशा में पूर्ण रूप से टी0पी0आई0 एजेंसी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता/टी0पी0आई0)

5. डी0पी0एम0यू0- डी0पी0एम0यू0 के द्वारा विगत 7 दिनों में की गयी विजिट/कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है।

दिनांक	विवरण
31.01.2024	(विकासखण्ड-शिकारपुर) ग्राम पंचायत-चित्रौन, रालेमपुर मोहम्मदपुर, कैलावन, मुकीमुपर, HGG सर्टीफिकेट अपलोड एवं जियो टेस्टिंग कार्य, उटरावाली और शिकारपुर में क्रियान्वयन पेयजल योजनाओं का निरीक्षण किया। और गुणवत्ता सुनिश्चित किया। आई0एस0ए0 एजेन्सीयों से मिलकर स्वच्छता जागरूकता और Capex/Opex खाते के लिये जागरूकता फैलाई। Schemes Information Board की जियो टेगिंग और एफ0टी0के0 डेटा फिडिंग।
01.02.2024	(विकासखण्ड-अगौता) ग्राम पंचायत जहरा में जाकर प्रधान से मिलकर कार्य शुरू कराया विकास खण्डवार FTK-ILS Vials के जल जांच का 01 दिवसीय द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न कराया गया। साथ हर जल जीवन मिशन कार्यक्रम का जन-जागरूकता कार्यक्रम किया गया। Schemes Information Board की जियो टेगिंग और एफ0टी0के0 डेटा फिडिंग।
02.02.2024	लैव टेस्टिंग, डेटा, फिडिंग, ग्राम पंचायत-बनैल दिधी पहासू विकासखण्ड के पेयजल योजनाओं का निरीक्षण किया, और गुणवत्ता से सुनिश्चित किया। HGG सर्टीफिकेट पोर्टल अपलोड किया गया। आई0एस0ए0 एजेन्सीयों से मिलकर स्वच्छता जागरूकता और Capex/Opex खाते के लिये जागरूकता फैलाई। और ग्राम पंचायत बनवारीपुर विकासखण्ड-शिकारपुर की ग्रामीणों की समस्या का निवारण कराया गया। Schemes Information Board की जियो टेगिंग और एफ0टी0के0 डेटा फिडिंग।
03.02.2024	(विकासखण्ड-सिकन्द्राबाद) ग्राम पंचायत-ईनायतपुर, चौला, बनचावली, धनरौरा, अलौदा जागीर और फौलादपुर में पेयजल योजनाओं की निरीक्षण किया और गुणवत्ता को सुनिश्चित किया। आई0एस0ए0 एजेन्सीयों से मिलकर स्वच्छता की जागरूकता फैलाई। तहसील दिवस सदर में उपस्थिति दर्ज कराई और औरंगाबाद थाने में जाकर एवं ग्राम पंचायत सैदपुरा पेयजल योजना को क्रियान्वयन किया। Schemes Information Board की जियो टेगिंग और एफ0टी0के0 डेटा फिडिंग।
04.02.2024	—अवकाश—

- समस्त निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं पर अपने स्टाफ की ड्यूटी सुनिश्चित करते हुये प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट अपडेट किये जाने हेतु एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।
- नियमित रूप से विभिन्न ग्रामों में निर्माण कार्यो में आ रही बाधाओं/व्यवधानों का व्यक्तिगत सम्पर्क कर नियमित रूप से निराकरण कराये।
- निर्देश दिये गये कि जनपद में हर घर जल घोषित ग्रामों की प्रगति बढ़ाये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता/डी0पी0एम0यू0)

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्यवाही फर्म अपेक्षित प्रगति प्राप्त करना सुनिश्चित करें। यदि किसी प्रकार की शिथिलता संज्ञान में आती है तो सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

अधिश/अभियन्ता
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर

अधि0अभि0 सिंचाई/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर

अधि0अभि0, ग्राउण्ड वाटर/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर

जिला कृषि अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर

जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर

जिला विकास अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिलाधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद - बुलन्दशहर।
पत्रांक 143 /जी-5 / 08 दिनांक 03/02/2024

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (उपाध्यक्ष)
4. जिला विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
5. प्रभागीय वनाधिकारी बुलन्दशहर स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित (सदस्य)
6. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
8. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्स/सिंचाई, बुलन्दशहर। (सदस्य)
9. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, बुलन्दशहर। (सदस्य)
10. जिला कृषि अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
11. जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
12. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बुलन्दशहर। (सदस्य सचिव)
13. अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, गाजियाबाद।
14. भारत भूषण त्यागी, (नामित सदस्य)।
15. मै० पॉवरमैक प्रोजेक्ट लि० एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद।
16. मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई।
17. मै० वैलस्पन एण्टरप्राइजेज एण्ड कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा०लि०, मुम्बई।

अधिशासी अभियन्ता
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।