

बैठक का कार्यवृत्त

सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता के कार्यक्रम जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति की आज दिनांक 27.12.2023 की अपराह्न 12:00 बजे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्री चन्द्र प्रकाश सिंह, जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में जल निगम एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए विस्तृत रूप से समीक्षा की। समीक्षा बैठक में तीनों कार्यदायी संस्था के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में निम्न अधिकारी एवं फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे—

1. जिला विकास अधिकारी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
4. जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी।
5. अधिशासी अभियन्ता, वाटर रिसोर्स/सिंचाई, बुलन्दशहर।
6. अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग।
7. जिला कृषि अधिकारी।
8. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी।
9. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) (सदस्य रायिव)।
10. समस्त उपजिलाधिकारी बुलन्दशहर।
11. समस्त खण्ड विकास अधिकारी।
12. श्री भारत भूषण त्यागी, ग्राम बीहटा, स्थाना (नामित सदस्य)।
13. श्री अरारफी, ग्राम्य उद्योग संस्थान के प्रतिनिधि (एन०जी०ओ०)।
14. श्री ओमगोरा सेवा संस्थान के प्रतिनिधि (एन०जी०ओ०)।
15. श्री किशोर कुमार, मै० पावर मेक।
16. श्री कृपाल सिंह, मै० बैलस्पन।
17. मै० ज०एम०सी० प्रा०लि०।
18. श्री राकेश कुमार, उड़ान सोसाइटी (एन०जी०ओ०) सोसाइटी।

1. भूमि का विवरण:— जनपद बुलन्दशहर में 1088 ग्राम जल जीवन मिशन कार्यक्रम (फेज-1।) में आवंटित किये गये हैं, जिसमें से 1077 नग आबादी राजस्व ग्राम हैं। इनमें से 873 ग्राम पंचायतों में से 742 ग्राम समूहों को सम्मिलित करते हुए समस्त 742 नग डी०पी०आर० स्वीकृत कराई जा चुकी है। एवं उक्त समस्त 742 नग ग्राम-पंचायतों में भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है।

JAL JEEVAN MISSION, LAND DETAIL AT A GLANCE SUMMARY									
Firm	RV Allotted	GP Allotted	DPRs	Land available against DPRs	RV Covered	GP Covered	Land not available against DPRs	GP not available	RV not available
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Powermech	188	166	158	158	188	159	0	0	0
JMC	454	401	328	328	454	328	0	0	0
Weispun	435	306	256	256	435	255	0	0	0
Total	1077	873	742	742	1077	742	0	0	0

1. अधिशासी अभियन्ता महोदय द्वारा यह अवगत कराया गया कि कार्य प्रारम्भ करते समय लगभग 30 स्थानों पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
2. जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में निर्माण कार्य को लेकर समस्या आ रही है वहाँ पर बातों कर समस्या का निराकरण कर दिये जायें।
3. सूची व अनुसार वह ग्राम पंचायतें जहाँ उपलब्ध कराई गयी भूमि में मजबूती की आवश्यकता है वहाँ जालावाँ न मिलने के कारण तत्काल मराम करने की कार्यवाही कराये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/सम्बन्धित फर्म)



2. निर्माण कार्यों की प्रगति:- शारान द्वारा स्वीकृत 742 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष समस्त ग्राम-पंचायतों की पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं। उक्त कार्यों के अन्तर्गत लगभग 5844 कि0मी0 वितरण प्रणाली, 337061 हाउस कनेक्शन, 622 अवर जलाशय एवं 722 बोरिंग कराये जा चुके हैं।

S.No	Name of Firm/Agency	District	Villages Allocated	No. of Schemes verified by Agency	No. Of Villages in Agency approved Scheme	Schemes which are Not Started	Land Disputed	ROAD (ASPHALT/NG/RESTD)		Boring Approved / Done/Balance	Complete #	Pump House Required/ Started/ Completed / Balance	HQS Machine Available	OHT										Chlorination system		
								Villages where 100% road restoration	Road Restoration M/L					Progress 0 to 25%	Progress 25% to 50%	Progress 51% to 75%	Progress 76% to 99%	Complete #	OHT Logs	Install #	Operate #					
11	WILSPU N	Bulandshahr	429	255	428	0	0	34	794	255 / 253 / 2	247	255 / 253 / 200 / 55	6	255	241	45268	24	54	37	50	57	11	8	59	59	
12	AMC Lucknow (N)	Bulandshahr	490	178	491	0	0	56	1242	328 / 325 / 3	325	328 / 322 / 245 / 83	5	328	323	21 / 23	5	89	75	82	64	13	8	68	33	
13	Power Well Projects Ltd	Bulandshahr	187	451	186	0	0	60	3226	159 / 156 / 3	154	159 / 101 / 72 / 87	4	159	143	41548	16	55	16	23	19	10	4	15	10	

S.No	Name of Firm/Agency	District	Scada Automation		Commissioning of		Distribution Line		Road		Solar Panel			HQS Status			FHTC	
			Installed	Operated	Total	Commissioned	Total approved	complete d	Disemtal	Restored	Total approved	Procured	complete d	Villages Allocated	Household d	HQS (100%)	HQS Certified	Last Week
11	WILSPU N	Bulandshahr	67	59	45	45	2145	62	921.04	716.72	246	224	8	429	109845	170	0	1504
12	AMC Lucknow	Bulandshahr	0	0	128	31	3109	2	1822.98	1399.09	304	303	1	450	195113	60	0	597
							2861						283			14	36738/197	
13	Power Well Projects Ltd	Bulandshahr	5	0	2	2	1377	11	753.3	581.36	158	130	1	287	86445	146	0	156
							1266						89			11	81166/0	

Progress of ongoing Schemes as per Firm wise (1)

Firm	DPR Approved	Work Start	Men Power	FHTC This Week		FHTC last Month Target	Distribution Total		HTC Total		OHT	Bore Well
				Target	Done		Target	Done	Target	Done		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
P	159	159	889	166	156	800	1375	1266	86429	85125	125	154
J	328	328	1497	2139	597	9167	3206	2861	195333	166670	323	325
W	255	255	889	3355	1504	14380	1867	1717	109799	85266	176	243
Total	742	742	3275	5660	2257	24347	6448	5844	391561	337061	624	722

- वर्तमान में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति से 740 नग डी0पी0आर0 स्वीकृत हो चुकी है जबकि कार्य लगभग 710 नग पेयजल योजनाओं पर ही प्रारम्भ हो सका है।
- निर्देश दिये गये कि जिन जगहों पर टैंक बनाये जाने, पाइप लाइन डालने आदि कार्य अभी तक कार्य शुरू नहीं हुए हैं उन्हें तत्काल शुरू कराये जाने के निर्देश दिए गए।
- कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा कार्य अपेक्षित प्रगति से नहीं कराया जा रहा है जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए मैन पॉवर बढ़ाते हुए कार्य को पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
- अधिशारी अभियंता जल निगम को निर्देश दिए गए कि कार्यदायी संस्थाओं के कार्यों की मॉनिटरिंग करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा कराये गए कार्यों का भी सत्यापन कराया जाए कि उनके द्वारा मानकों के अनुरूप कार्य किया गया है या नहीं।
- जिन संस्थाओं के द्वारा कार्य संतोषजनक नहीं किया का रहा है उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है इसलिए इसी के दृष्टिगत कार्यों कराया जाए इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह भी निर्देश दिए गए कि कार्य समाप्ति के उपरांत सड़क को गुणवत्ता के साथ ठीक कराया जाये।

(कार्यवाही अधिशारी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/सम्बन्धित फर्म)

5. आई0एस0ए0 बिल:- जनपद बुलन्दशहर में तीन इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसियों को कुल 23 नग क्लस्टर आवंटित किये गये थे जिनमें से मै0 ओम गौरा के द्वारा कुल आवंटित 8 नग क्लस्टर के सापेक्ष 3 नग क्लस्टरों में प्रथम-फेज का कार्य पूर्ण करते हुये 1 नग क्लस्टरों का बिल, मै0 उडान सोसाइटी के द्वारा कुल आवंटित 8 नग क्लस्टर के सापेक्ष 4 नग क्लस्टरों में प्रथम-फेज का कार्य पूर्ण करते हुये 1 नग क्लस्टरों का बिल एवं मै0 अशर्फी ग्रामोद्योग के द्वारा कुल आवंटित 8 नग क्लस्टर के सापेक्ष 8 नग क्लस्टरों में प्रथम-फेज का कार्य पूर्ण करते हुये 3 नग

क्र० सं०	संस्था का नाम	बीजक का क्रमांक	बीजक का विवरण	प्रथम किस्त के रूप में फर्म द्वारा प्रेषित बिल (रु० लाख में)
1	मै० ओम गौरा सेवा संस्थान, डी०एस०सी०-32, स्वर्ण जयन्ती नगर, रामघाट रोड, अलीगढ़-202011	प्रथम (क्लस्टर संख्या-01)	प्रथम फेज में निर्धारित क्लस्टर संख्या-01 में प्राविधानित 40 ग्राम पंचायतों की 10 गतिविधियों के पूर्ण होने पर कुल अनुबन्धित धनराशि का 34 प्रतिशत अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।	17.05
2	मै० उडान सोसाइटी, 8/140, रघुवीरपुरी, मसूदाबाद, अलीगढ़।	प्रथम (क्लस्टर संख्या-01)	प्रथम फेज में निर्धारित क्लस्टर संख्या-01 में प्राविधानित 40 ग्राम पंचायतों की 10 गतिविधियों के पूर्ण होने पर कुल अनुबन्धित धनराशि का 34 प्रतिशत अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।	17.05
3	मै० अशर्फी ग्रामोद्योग संस्थान, ब्लॉक कॉलोनी छर्रा, जिला-अलीगढ़-222408	प्रथम (क्लस्टर संख्या-01)	प्रथम फेज में निर्धारित क्लस्टर संख्या-01 में प्राविधानित 40 ग्राम पंचायतों की 10 गतिविधियों के पूर्ण होने पर कुल अनुबन्धित धनराशि का 34 प्रतिशत अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।	17.05
कुल योग				51.15

- समस्त आई०एस०ए० को यह निर्देश दिये गये कि उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये बीजकों की एक प्रति पूर्ण दस्तावेजों के साथ, कार्यस्थल पर की गई गतिविधियों पी०पी०टी० तैयार कर आगामी बैठक में प्रदर्शित करें। पी०पी०टी० के अवलोकन के उपरान्त, उक्त बीजकों के भुगतान हेतु संस्तुति की जायेगी।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता/सम्बन्धित आई०एस०ए०)

6. टी0पी0आई0- टी0पी0आई0 के द्वारा विगत 7 दिनों में की गयी विजिट/कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है।

दिनांक	विवरण
19.12.2023	जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत कार्यरत सविदाकारों के द्वारा विभिन्न योजनाओं में किए गए कार्यों के 20 वीजक प्रस्तुत किए गये हैं, जिनका निरीक्षण की रिपोर्ट बनाकर अधिशासी अभियन्ता महोदय के कार्यालय में प्रेषित की गई।
20.12.2023	बुलन्दशहर जनपद के विकासखण्ड-बुलन्दशहर, शिकारपुर, खुर्जा, अरनिया में क्रियान्वित विभिन्न पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य (वाउंड्रीवॉल, पम्प हाउस वितरण प्रणाली) सम्पादित कराए गए एवं बीजाको का सत्यापन की रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता का प्रेषित की गई।
21.12.2023	बुलन्दशहर जनपद के विकासखण्ड-पहासू जहांगीराबाद, डिबाई, दानपुर में क्रियान्वित विभिन्न पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य (वाउंड्रीवॉल, पम्प हाउस वितरण प्रणाली, हाइड्रोस्टैट रोड रेस्टोरेशन, विभिन्न कार्यों का मापन) सम्पादित कराए गए एवं योजनाओं के स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट बनाकर अधिशासी अभियन्ता महोदय के कार्यालय में प्रेषित की गई।
22.12.2023	बुलन्दशहर जनपद के विकासखण्ड-अनूपशहर, बी.बी. नगर स्थाना, ऊँचागाँव क्रियान्वित विभिन्न पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य (बोरवेल, पम्प हाउस वितरण प्रणाली, रोड रेस्टोरेशन, वाल्व चेंबर, सोलर पैनल इंस्टोलेशन, विभिन्न कार्यों का मापन) सम्पादित कराए गए तथा योजनाओं में उपयोग होने वाली निर्माण सामग्री (सीमेन्ट, रेत मिट्टी ईट) के नमूनों को संग्रहित कर प्रयोगशाला में लाकर निरीक्षण किया गया जिनके परिणाम निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए, योजनाओं के स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट बनाकर अधिशासी अभियन्ता महोदय के कार्यालय में प्रेषित की गई।
23.12.2023	बुलन्दशहर जनपद के विकासखण्ड-गुलावटी, लखावटी, बुलन्दशहर क्रियान्वित विभिन्न पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य (बोरवेल, पम्प हाउस वितरण प्रणाली, रोड रेस्टोरेशन, वाल्व चेंबर, सोलर पैनल इंस्टोलेशन, विभिन्न कार्यों का मापन) सम्पादित कराए गए तथा योजनाओं में उपयोग होने वाली निर्माण सामग्री (सीमेन्ट, रेत मिट्टी ईट) के नमूनों को संग्रहित कर प्रयोगशाला में लाकर निरीक्षण किया गया जिनके परिणाम निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए, योजनाओं के स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट बनाकर अधिशासी अभियन्ता महोदय के कार्यालय में प्रेषित की गई।

1. अवगत कराया गया कि कार्यों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु नामित टी0पी0आई0 एजेंसी के डीपीएम द्वारा पेयजल योजना के कराये जा रहे कार्यों को चेक नहीं किया जा रहा है।
2. जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए डीपीएम को नोटिस देने के निर्देश दिए।
3. बैठक में टीपीआई के द्वारा कोई भी जानकारी सही से न देने पर नाराजगी जाहिर करते हुए चेतावनी दी गई। अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बुलन्दशहर को निर्देश दिये गये कि डीपीएम से उक्त का स्पष्टीकरण प्राप्त कर, प्रस्तुत करें।
4. जेएमसी कार्यदायी संस्था का भुगतान लंबित होना बताए जाने पर अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिए गए कि जांच की जाए कि कितने दिनों से टीपीआई के पास बिल लंबित है और बिलों को भुगतान क्यों नहीं किया गया है। एक सप्ताह में सही कार्य का भुगतान नियमानुसार कराया जाना सुनिश्चित करें। रामरत अवशेष देयको को 06.01.2024 तक पास करने हेतु निर्देशित किया गया।
5. टी0पी0आई0 एजेंसी के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि एजेंसी के विकासखण्डवार रापोर्ट इंजार्च एवं कराये जा रहे कार्यों की रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता/टी0पी0आई0)

7. डी0पी0एम0यू0- डी0पी0एम0यू0 के द्वारा विगत 7 दिनों में की गयी विजिट/कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है।

दिनांक	विवरण
19.12.2023	लेव टेस्टिंग डेटा फिडिंग, (विकाराखण्ड-शिकारपुर) ग्राम पंचायत-चित्तौड़, जटपुरा रिवारी, मुक्तीपुर, HGI सर्टीफिकेट अपलोड एवं जियो टेस्टिंग कार्य, उटरावाली और शिकारपुर में क्रियान्वयन पेयजल योजनाओं का निरीक्षण किया। और गुणवत्ता सुनिश्चित किया। आई0एस0ए0 एजेन्सीयों से मिलकर स्वच्छता जागरूकता और Capex/Opex खाते के लिये जागरूकता फैलाई। विकसित भारत संकल्प यात्रा।
20.12.2023	विकास खण्डवार FTK-H ₂ S Vials के जल जांच का 01 दिवसीय द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न कराया गया। साथ हर जल जीवन मिशन कार्यक्रम का जन-जागरूकता कार्यक्रम किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा।
21.12.2023	लेव टेस्टिंग डेटा फिडिंग, ग्राम पंचायत-बनैल दिधी पहासू विकासखण्ड के पेयजल योजनाओं का निरीक्षण किया, और गुणवत्ता से सुनिश्चित किया। HGI सर्टीफिकेट पोर्टल अपलोड किया गया। आई0एस0ए0 एजेन्सीयों से मिलकर स्वच्छता जागरूकता और Capex/Opex खाते के लिये जागरूकता फैलाई। और ग्राम पंचायत बनवारीपुर विकासखण्ड-शिकारपुर की ग्रामीणों की समस्या का निवारण कराया गया विकसित भारत संकल्प यात्रा।
22.12.2023	(विकासखण्ड-सिकन्द्राबाद) ग्राम पंचायत-अलौदा जागीर और फौलादपुर में पेयजल योजनाओं का निरीक्षण किया और गुणवत्ता को सुनिश्चित किया। आई0एस0ए0 एजेन्सीयों से मिलकर स्वच्छता जागरूकता और Capex/Opex खाते के लिये जागरूकता फैलाई। विकसित भारत संकल्प यात्रा।
23.12.2023	विकासखण्ड-लखावटी ग्राम पंचायत दौलताबाद में ग्रामीणों द्वारा उत्पन्न की गयी समस्या का समाधान कराया। विकसित भारत संकल्प यात्रा।
25.12.2023	विकसित भारत संकल्प यात्रा।

1. समस्त निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं पर अपने स्टाफ की ड्यूटी सुनिश्चित करते हुये प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट अपडेट किये जाने हेतु एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।
2. विकसित भारत संकल्प यात्रा का डाटा ससमय फीड कराया जाना सुनिश्चित करें।

II. समस्त निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं पर तीनों फर्म के द्वारा क्षतिग्रस्त किये गये ऐसे रास्ते जहाँ वर्तमान तक पुनर्स्थापना का कार्य नहीं हुआ है उसकी सूचना भीटर में शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।


(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता / डी0पी0एम0यू0)



अधिशासी अभियन्ता
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर


प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर


मुख्य विकित्सा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर


अधिशासी अभियन्ता/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर


अधि0अभि0, ग्राउण्ड वाटर/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर


जिला कृषि अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर


जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर


जिला विकास अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर


मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर


जिलाधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद - बुलन्दशहर।

पत्रांक

दिनांक

2023

प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (उपाध्यक्ष)
4. जिला विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
5. प्रभागीय वनाधिकारी बुलन्दशहर स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित (सदस्य)
6. जिला मुख्य विकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
8. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, बुलन्दशहर। (सदस्य)
9. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, बुलन्दशहर। (सदस्य)
10. जिला कृषि अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
11. जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
12. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, बुलन्दशहर। (सदस्य)
13. अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, गाजियाबाद।
14. भारत ग्रामण त्यागी, (नामित सदस्य)।
15. मै0 पौवनमैक प्रोजेक्ट लि0 एवं गूरतनम कन्सट्रक्शन जेबी, हैदराबाद।
16. मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई।
17. मै0 वेलरपन एण्टरप्राइजेज एण्ड कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0, मुम्बई।


अधिशासी अभियन्ता
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।

कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बुलन्दशहर।

पत्रांक 1824/

यो- 5/

100

दिनांक 26/12/2023

- 1 मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
- 2 प्रभागीय वनाधिकारी।
- 3 जिला विकास अधिकारी।
- 4 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
- 5 अधिशासी अभियन्ता, वाटर रिसोर्स/सिंचाई, बुलन्दशहर।
- 6 अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग।
- 7 जिला कृषि अधिकारी।
- 8 जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी।
- 9 श्री भारत भूषण त्यागी, ग्राम बीहटा, स्याना (नामित सदस्य) मो०नं० 9412568747
- 10 मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद।
- 11 मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।
- 12 मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई।
- 13 मै० ओम गौरा सेवा संस्थान, डी०एस०सी०-32, स्वर्ण जयन्ती नगर, रामघाट रोड, अलीगढ़-20201।
- 14 मै० उडान सोसाइटी, 8/140, रघुवीरपुरी, मसूदाबाद, अलीगढ़।
- 15 मै० अशर्फी ग्रामोद्योग संस्थान, ब्लॉक कॉलोनी छर्ना, जिला-अलीगढ़-222408।
- 16 DPMU, बुलन्दशहर।
- 17 TPI, बुलन्दशहर।

विषय:- जनपद स्तर पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक के सम्बन्ध में।

शासनादेश सं० 95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी०सी०-अ दिनांक 21.01.2020 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, उ०प्र० शासन, लखनऊ एवं 18/2021/1002/छिहत्तर- 1-2021-25 सम/2019 दिनांक 25.03.2021 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 उ०प्र० शासन, लखनऊ द्वारा जनपद स्तर पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की समिति गठित की गई है।

जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं अनुरक्षण हेतु दिनांक 27.12.2023 को अपराह्न 12:00 बजे जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की समिति की बैठक कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आहूत की गयी है।

अतः उक्त बैठक में ससमय प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर

पुं०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

- प्रतिलिपि:-
1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
 2. जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर को सूचनार्थ प्रेषित।
 3. मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर