

बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन, लखनऊ के द्वारा एस0एल0एस0 एस0सी0 की बैठक प्रस्तावित है जिसके क्रम में फर्मों द्वारा उपलब्ध कराई गई डी0पी0आर0 की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 26.06.2023 की अपरान्ह 03:30 बजे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारी एवं फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे-

1. जिला विकास अधिकारी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
4. जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी।
5. अधिशासी अभियन्ता, वाटर रिसोर्स/सिंचाई, बुलन्दशहर।
6. अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग।
7. जिला कृषि अधिकारी।
8. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी।
9. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) (सदस्य सचिव)।
10. समस्त उपजिलाधिकारी बुलन्दशहर।
11. समस्त खण्ड विकास अधिकारी।
12. श्री भारत भूषण त्यागी, ग्राम बीहटा, स्याना (नामित सदस्य)।
13. श्री असरफी, ग्राम्य उद्योग संस्थान के प्रतिनिधि (एन0जी0ओ0)।
14. श्री ओमगोरा सेवा संस्थान के प्रतिनिधि (एन0जी0ओ0)।
15. श्री किशोर कुमार, मै0 पावर मेक।
16. श्री कृपाल सिंह, मै0 वेलस्पन।
17. मै0 जे0एम0सी0 प्रा0लि0।
18. श्री राकेश कुमार, उड़ान सोसाइटी (एन0जी0ओ0) सोसाइटी।

1.भूमि का विवरण:- जनपद बुलन्दशहर में 1088 ग्राम जल जीवन मिशन कार्यक्रम (फेज- I) में आवंटित किये गये हैं, जिसमें से 1077 नग आबादी राजस्व ग्राम हैं। इनमें से 873 ग्राम पंचायतों में से 742 ग्राम समूहों को सम्मिलित करते हुए डी0पी0आर0 तैयार की जानी प्रस्तावित हैं। उक्त 742 ग्राम समूहों की पंचायतों में से 742 ग्रामों में डी0पी0आर0 विरचन हेतु भूमि उपलब्ध हो गयी है, उपरोक्त के अनुसार समस्त राजस्व ग्रामों में भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है

JAL JEEVAN MISSION, LAND DETAIL AT A GLANCE SUMMARY									
Firm	RV Allotted	GP Allotted	DPRs	Land available against DPRs	RV Covered	GP Covered	Land not available against DPRs	GP not available	RV not available
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Powermech	188	166	158	158	188	166	0	0	0
JMC	454	401	328	328	454	401	0	0	0
Welspun	435	306	256	256	435	306	0	0	0
Total	1077	873	742	742	1077	873	0	0	0

I. अधिशासी अभियन्ता महोदय द्वारा यह अवगत कराया गया कि कार्य प्रारम्भ करते समय लगभग 68 स्थानों पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से तत्काल सम्पर्क स्थापित करते हुये विवाद को निस्तारित कराने का कष्ट करें।

II. सूची के अनुसार वह ग्राम पंचायतें जहां उपलब्ध कराई गयी भूमि में भराव की आवश्यकता है वहां तालाबों से मिट्टी निकालकर तत्काल भराव करने की कार्यवाही कराये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/सम्बन्धित फर्म)

2. डी0पी0आर0 :- जनपद बुलन्दशहर में 873 ग्राम पंचायतों में से 742 ग्राम समूहों को सम्मिलित करते हुए डी0पी0आर0 तैयार की जानी प्रस्तावित है, जिनमें से 742 डी0पी0आर0 फर्म द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराकर पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। जिनको आगामी जिला स्तरीय समिति की बैठक में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। जबकि 740 डी0पी0आर0 तैयार कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति से संस्तुति उपरान्त, स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित की जा चुकी है, उपरोक्त में से 740 नग डी0पी0आर0 राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है

On Portal

District Name	Total No. of Villages Assigned	No. of DPRs Prepared			Remaining RV for DWSM Approval
		DPR	RV	(%)	RV
Bulandshahar	1077	742	1077	100%	10

3. निर्माण कार्यों की प्रगति:- शासन द्वारा स्वीकृत 740 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष 703 ग्रामों में त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन की कार्यवाही, जल निगम, ग्राम पंचायत तथा सम्बन्धित कार्यदायी फर्म के हस्ताक्षरोपरान्त पूर्ण की जा चुकी है 691 नग ग्रामों के कवर एग्रीमेन्ट किये जा चुके हैं, जिनमें से 597 पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं। उक्त कार्यों के अन्तर्गत लगभग 3354 कि0मी0 वितरण प्रणाली, 277714 हाउस कनेक्शन, 381 अवर जलाशय एवं 556 बोरिंग कराये जा चुके हैं।

जल जीवन मिशन के कार्यों की मदवार प्रगति

T/m	DPR Approved	Remaining Work Start	Boring		Pump House		OHT				Distribution (Km.)			Reinstatement (Km.)		Solar			HTC		FHTC		FHTC This Week	
			Target	Done	Target	Start	Target	Start	Complete	Remaining	Target	Complete	Remaining	Target	Complete	Target	Procured	Done	Target	Done	Target	Done	Target	Done
P	158	22	158	136	158	83	158	93	19	65	1363	664	699	664	629	158	130	40	70956	69829	70956	67995	166	1776
J	328	43	328	285	328	200	328	207	2	121	3606	1975	1631	1975	1585	328	177	103	219863	165758	219863	165758	2139	2984
W	254	103	254	151	254	56	254	93	1	161	1722	704	1018	704	448	254	126	41	133825	43069	133825	42127	3355	1743
T	740	168	740	572	740	339	740	393	22	347	6691	3343	3348	3343	2662	740	433	184	424644	278656	424644	275880	5660	6503

[Handwritten signature]

Progress of ongoing Schemes as per Firm wise (1)

Firm	DPR Approved	Work Start	Men Power	FHTC This Week		FHTC last Month Target	Distribution Total		HTC Total		OHT	Bore Well
				Target	Done		Target	Done	Target	Done		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
P	158	128	752	166	1776	800	1363	664	70956	69829	93	136
J	328	308	1403	2139	2984	9167	3606	1975	219863	165758	207	285
W	254	161	808	3355	1743	14380	1722	704	133825	43069	93	151
Total	740	597	2963	5660	6503	24347	6691	3343	424644	278656	393	572

I. वर्तमान में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति से 740 नग डी0पी0आर0 स्वीकृत हो चुकी है जबकि कार्य मात्र 572 नग पेयजल योजनाओं पर ही प्रारम्भ हो सका है अतः अवशेष 168 नग पेयजल योजनाओं पर तत्काल कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये।

II. वितरण प्रणाली बिछाये जाने के दौरान क्षतिग्रस्त किये गये समस्त रास्तों की सूची विकासखण्ड स्तर पर एक टीम बनाकर तत्काल उपलब्ध कराई जाये एवं क्षतिग्रस्त रास्तों की मरम्मत करने का कार्य भी तत्काल कराया जाये।

III. मै0 वैलस्पन एवं मै0 जे0एम0सी0 दोनों फर्म को मैन पावर बढ़ाते हुये कार्यों की धीमी गति को तीव्र करने के निर्देश दिये गये एवं विशेष रूप निर्देशित किया गया कि रिग मशीन बढ़ाई जाये ओर 15 जुलाई से पहले समस्त अवर जलाशयों पर कार्य प्रारम्भ करते हुये कम से कम ग्राउंड लेवल तक पूर्ण किये जाये।

IV. तीनों फर्म द्वारा वर्तमान तक निर्माणाधीन अवर जलाशयों की वारस्ताविक भौतिक प्रगति की सूची विभाग के समस्त जूनियर इंजीनियर एवं डी0पी0एम0यू0 की टीम लगाकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/सम्बन्धित फर्म)

4. ईम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसियों से वी0डब्ल्यू0एस0सी0 एवं वी0ए0पी0 की प्रगति की जानकारी चाही गयी। इस पर तीनों सपोर्ट एजेंसियों द्वारा अवगत कराया गया है कि अब तक 946 ग्राम पंचायतों में पानी समिति एवं 946 ग्राम पंचायतों के विलेज एक्शन प्लान अपलोड किये गये हैं। जबकि तीनों आई0एस0ए0 के द्वारा वर्तमान तक Capex/Opex के कुल 478 खाते खुलवाये गये हैं।

क्र0 सं0	संस्था का नाम	आवंटित ग्राम पंचायतों की संख्या	वी0डब्ल्यू0ए सी0सी0 की संख्या	अपलोड वी0ए0पी0 की संख्या	VWSC के अन्तर्गत खुले Capex/Opex बैंक खातों की संख्या
1	मै0 ओम गौरा सेवा संस्थान, डी0एस0सी0-32, स्वर्ण जयन्ती नगर, रामघाट रोड, अलीगढ़-20201।	315	315	315	120
2	मै0 उड़ान सोसाइटी, 8/140, रघुवीरपुरी, मसूदाबाद, अलीगढ़।	311	311	311	197
3	मै0 अशर्फी ग्रामोद्योग संस्थान, ब्लॉक कॉलोनी छर्वा, जिला-अलीगढ़-222408	320	320	320	161
	कुल योग	946	946	946	478

I. समस्त आई0एस0ए0 को यह निर्देश दिये गये कि सभी ग्राम पंचायतों अपनी कार्यवाही पूर्ण करते हुये खाते खुलावने की प्रक्रिया पूर्ण की जाये।

(कार्यवाही सम्बन्धित आई0एस0ए0)

 

5. आई0एस0ए0 बिल:- जनपद बुलन्दशहर में तीन ईम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेंसियों को कुल 23 नग क्लस्टर आवंटित किये गये थे जिनमें से मै0 ओम गौरा के द्वारा कुल आवंटित 8 नग क्लस्टर के सापेक्ष 3 नग क्लस्टरों में प्रथम-फेज का कार्य पूर्ण करते हुये 1 नग क्लस्टरों का बिल, मै0 उडान सोसाइटी के द्वारा कुल आवंटित 8 नग क्लस्टर के सापेक्ष 4 नग क्लस्टरों में प्रथम-फेज का कार्य पूर्ण करते हुये 1 नग क्लस्टरों का बिल एवं मै0 अशर्फी ग्रामोद्योग के द्वारा कुल आवंटित 8 नग क्लस्टर के सापेक्ष 8 नग क्लस्टरों में प्रथम-फेज का कार्य पूर्ण करते हुये 3 नग

क्र० सं०	संस्था का नाम	बीजक का क्रमांक	बीजक का विवरण	प्रथम किस्त के रूप में फर्म द्वारा प्रेषित बिल (रु० लाख में)
1	मै0 ओम गौरा सेवा संस्थान, डी0एस0सी0-32, स्वर्ण जयन्ती नगर, रामघाट रोड, अलीगढ़-20201।	प्रथम (क्लस्टर संख्या-01)	प्रथम फेज में निर्धारित क्लस्टर संख्या-01 में प्राविधानित 40 ग्राम पंचायतों की 10 गतिविधियों के पूर्ण होने पर कुल अनुबन्धित धनराशि का 34 प्रतिशत अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।	17.05
2	मै0 उडान सोसाइटी, 8/140, रघुवीरपुरी, मसूदाबाद, अलीगढ़।	प्रथम (क्लस्टर संख्या-01)	प्रथम फेज में निर्धारित क्लस्टर संख्या-01 में प्राविधानित 40 ग्राम पंचायतों की 10 गतिविधियों के पूर्ण होने पर कुल अनुबन्धित धनराशि का 34 प्रतिशत अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।	17.05
3	मै0 अशर्फी ग्रामोद्योग संस्थान, ब्लॉक कौलोनी छर्रा, जिला-अलीगढ़-222408	प्रथम (क्लस्टर संख्या-01)	प्रथम फेज में निर्धारित क्लस्टर संख्या-01 में प्राविधानित 40 ग्राम पंचायतों की 10 गतिविधियों के पूर्ण होने पर कुल अनुबन्धित धनराशि का 34 प्रतिशत अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।	17.05
कुल योग				51.15

1. समस्त आई0एस0ए0 को यह निर्देश दिये गये कि उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये बीजकों की एक प्रति पूर्ण दस्तावेजों के साथ मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में पुनः विभाग के माध्यम से प्रस्तुत करें।



(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता/सम्बन्धित आई0एस0ए0)

6. टी0पी0आई0:- टी0पी0आई0 के द्वारा विगत 7 दिनों में की गयी विजिट/कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है।

दिनांक	विवरण
19.06.2023	जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत कार्यरत रावेदाकारो के द्वारा विभिन्न योजनाओं में किए गए कार्यों के 20 बीजक प्रस्तुत किए गए थे, जिनका निरीक्षण की रिपोर्ट बनाकर अधिशासी अभियन्ता महोदय के कार्यालय में प्रेषित की गई।
20.06.2023	बुलन्दशहर जनपद के विकासखण्ड-बुलन्दशहर, शिकारपुर, खुर्जा, अरनिया में क्रियान्वित विभिन्न पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य (वाउंड्रीवॉल, पम्प हाउस वितरण प्रणाली) सम्पादित कराए गए एवं बीजाको का सत्यापन की रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता का प्रेषित की गई।
21.06.2023	बुलन्दशहर जनपद के विकासखण्ड-पहासू जहांगीराबाद, डिवाई, दानपुर में क्रियान्वयन विभिन्न पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य (वाउंड्रीवॉल, पम्प हाउस वितरण प्रणाली, हाइड्रोस्टैट रोड रेस्टोरेशन, विभिन्न कार्यों का मापन) सम्पादित कराए गए एवं योजनाओं के स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट बनाकर अधिशासी अभियन्ता महोदय के कार्यालय में प्रेषित की गई।
22.06.2023	बुलन्दशहर जनपद के विकासखण्ड-अनूपशहर, वी.वी. नगर स्थाना, ऊंचागांव क्रियान्वयन विभिन्न पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य (बोरवेल, पम्प हाउस वितरण प्रणाली, रोड रेस्टोरेशन, वाल्व चैंबर, सोलर पैनल इंस्टोलेशन, विभिन्न कार्यों का मापन) सम्पादित कराए गए तथा योजनाओं में उपयोग होने वाली निर्माण सामग्री (सीमेन्ट, रेत मिट्टी ईट) के नमूनों को संग्रहित कर प्रयोगशाला में लाकर निरीक्षण किया गया जिनके परिणाम निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए, योजनाओं के स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट बनाकर अधिशासी अभियन्ता महोदय के कार्यालय में प्रेषित की गई।
23.06.2023	बुलन्दशहर जनपद के विकासखण्ड-गुलावटी, लखावटी, बुलन्दशहर क्रियान्वयन विभिन्न पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य (बोरवेल, पम्प हाउस वितरण प्रणाली, रोड रेस्टोरेशन, वाल्व चैंबर, सोलर पैनल इंस्टोलेशन, विभिन्न कार्यों का मापन) सम्पादित कराए गए तथा योजनाओं में उपयोग होने वाली निर्माण सामग्री (सीमेन्ट, रेत मिट्टी ईट) के नमूनों को संग्रहित कर प्रयोगशाला में लाकर निरीक्षण किया गया जिनके परिणाम निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए, योजनाओं के स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट बनाकर अधिशासी अभियन्ता महोदय के कार्यालय में प्रेषित की गई।

1. टी0पी0आई0 की टीम को मीटिंग में अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में नोटिस जारी करने हेतु निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता/टी0पी0आई0)

7. डी0पी0एम0यू0- डी0पी0एम0यू0 के द्वारा विगत 7 दिनों में की गयी विजिट/कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है।

दिनांक	विवरण
19.06.2023	लैब टेस्टिंग डेटा फिडिंग, (विकासखण्ड-शिकारपुर) ग्राम पंचायत-वित्तौन, जटपुरा रिंवारी, मुकीमुपर, HGU सर्टीफिकेट अपलोड एवं जियो टेस्टिंग कार्य, उटरावाली और शिकारपुर में क्रियान्वयन पेयजल योजनाओं का निरीक्षण किया। और गुणवत्ता सुनिश्चित किया। आई0एस0ए0 एजेन्सीयों से मिलकर स्वच्छता जागरूकता और Capex/Opex खाते के लिये जागरूकता फैलाई।
20.06.2023	विकास खण्डवार FTK-H ₂ S Vials के जल जांच का 01 दिवसीय द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न कराया गया। साथ ही जल जीवन मिशन कार्यक्रम का जन-जागरूकता कार्यक्रम किया गया।

21.06.2023	लैव टेरिटिंग डेटा फिलिंग, ग्राम पंचायत-बनैल दिघी पहासू विकासखण्ड के पेयजल योजनाओं का निरीक्षण किया, और गुणवत्ता से सुनिश्चित किया। HGI सर्टीफिकेट पोर्टल अपलोड किया गया। आई0एस0ए0 एजेन्सीयों से मिलकर स्वच्छता जागरूकता और Capex/Opex खाते के लिये जागरूकता फैलाई। और ग्राम पंचायत बनवारीपुर विकासखण्ड-शिकारपुर की ग्रामीणों की समस्या का निवारण कराया गया
22.06.2023	(विकासखण्ड-सिकन्दराबाद) ग्राम पंचायत-अलौदा जागीर और फौलादपुर में पेयजल योजनाओं की निरीक्षण किया और गुणवत्ता को सुनिश्चित किया। आई0एस0ए0 एजेन्सीयों से मिलकर स्वच्छता जागरूकता और Capex/Opex खाते के लिये जागरूकता फैलाई।
23.06.2023	विकासखण्ड-लखावटी ग्राम पंचायत दौलताबाद में ग्रामीणों द्वारा उत्पन्न की गयी समस्या का समाधान कराया।
24.06.2023	(विकासखण्ड-जहाँगीराबाद) ग्राम पंचायत-दवकौरा, नवीनगर, का निरीक्षण किया और गुणवत्ता को सुनिश्चित किया। जियो टैगिंग की HGI सर्टीफिकेट पोर्टल अपलोड किया गया। आई0एस0ए0 एजेन्सीयों से मिलकर स्वच्छता जागरूकता और Capex/Opex खाते के लिये जागरूकता फैलाई। एजेंसी द्वारा कंपिसिटी बिल्डिंग का डाटा भी वेबसाइट पर फीड किया जाता है।

I. समस्त निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं पर अपने स्टाफ की ड्यूटी निश्चित करते हुये प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट अपडेट किये जाने हेतु एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये

(कार्यवाही अधिशारी अभियन्ता/डी0पी0एम0यू0)

8 डी0पी0आर0 अवशेष :-

क्र0 सं0	फर्म एजेंसी का नाम	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	योजना की प्रति व्यक्ति लागत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	मै0 वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 मुम्बई।	अरनिया	सूरतपुर कलां	125.98	12320	-
2	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	खुर्जा	मौहम्मदपुर उर्फ भोगपुर	117.98	12651	-

I. उक्त अवशेष 2 नग डी0पी0आर0 में से 2 नग डी0पी0आर0 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही अधिशारी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/सम्बन्धित फर्म)

Handwritten signature

उपरोक्त 2 नग डी0पी0आर0 का उक्त तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया। तकनीकी समिति के परीक्षणोपरान्त समस्त 2 नग डी0पी0आर0 अर्ह पायी गई। जिनको स्वीकृति हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति बुलन्दशहर के समक्ष बैठक में प्रस्तुत किया गया था।

अतः उक्त 2 नग डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति बुलन्दशहर द्वारा स्वीकृत कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को अग्रसारित करना चाहे।

अधिशारी अभियन्ता,
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।

जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

अधिशारी अभियन्ता, सिंचाई/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

अधिशारी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला कृषि अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला विकास अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद — बुलन्दशहर।
पत्रांक / / दिनांक .2023

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

- 1- मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (उपाध्यक्ष)
- 2- जिला विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 3- प्रभागीय वनाधिकारी बुलन्दशहर स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित (सदस्य)
- 4- जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 5- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 6- अधिशारी अभियन्ता वाटर रिसोर्स/सिंचाई, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 7- अधिशारी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 8- जिला कृषि अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 9- जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 10- अधिशारी अभियन्ता, जल निगम, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 11- अधिशारी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, गाजियाबाद।
- 12- भारत भूषण त्यागी, (नामित सदस्य)।
- 13- मै0 पॉवरमैक प्रोजेक्ट लि0 एवं भूतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद।
- 14- मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई।
- 15- मै0 वेलरस्पन एण्टरप्राइजेज एण्ड कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0, मुम्बई।

अधिशारी अभियन्ता
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।