

बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन, लखनऊ के द्वारा एस0एल0एस0 एस0सी0 की बैठक प्रस्तावित है जिसके क्रम में फर्मों द्वारा उपलब्ध कराई गई डी0पी0आर0 की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 23.05.2023 की अपरान्ह 1:30 बजे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारी एवं फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे—

1. जिला विकास अधिकारी।
2. प्रभागीय चनाधिकारी।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
4. जिला विसिक शिक्षा अधिकारी।
5. अधिशासी अभियन्ता, वाटर रिसोर्स/सिंचाई, बुलन्दशहर।
6. अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग।
7. जिला कृषि अधिकारी।
8. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी।
9. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) (सदस्य सचिव)।
10. समस्त उपजिलाधिकारी बुलन्दशहर।
11. समस्त खण्ड विकास अधिकारी।
12. श्री भारत भूषण त्यागी, ग्राम बीहटा, स्याना (नामित सदस्य)।
13. श्री असरफ़ी, ग्राम्य उद्योग संस्थान के प्रतिनिधि (एन0जी0ओ0)।
14. श्री ओमगोरा सेवा संस्थान के प्रतिनिधि (एन0जी0ओ0)।
15. श्री किशोर कुमार, मै0 पावर मेक।
16. श्री कृपाल सिंह, मै0 वैलस्पन।
17. मै0 जे0एम0सी0 प्रा0लि0।
18. श्री राकेश कुमार, उड़ान सोसाइटी (एन0जी0ओ0) सोसाइटी।

1.भूमि का विवरण:— जनपद बुलन्दशहर में 1088 ग्राम जल जीवन मिशन कार्यक्रम (फ़ेज-।।) में आवंटित किये गये हैं, जिसमें से 1077 नग आबादी राजस्व ग्राम हैं। इनमें से 873 ग्राम पंचायतों में से 742 ग्राम समूहों को सम्मिलित करते हुए डी0पी0आर0 तैयार की जानी प्रस्तावित हैं। उक्त 742 ग्राम समूहों की पंचायतों में से 742 ग्रामों में डी0पी0आर0 विरचन हेतु भूमि उपलब्ध हो गयी है, उपरोक्त के अनुसार समस्त राजस्व ग्रामों में भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है

JAL JEEVAN MISSION, LAND DETAIL AT A GLANCE SUMMARY									
Firm	RV Allotted	GP Allotted	DPRs	Land available against DPRs	RV Covered	GP Covered	Land not available against DPRs	GP not available	RV not available
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Powermech	188	166	158	158	188	166	0	0	0
JMC	454	401	328	328	454	401	0	0	0
Welspun	435	306	256	256	435	306	0	0	0
Total	1077	873	742	742	1077	873	0	0	0

I. अधिशारी अभियन्ता महोदय द्वारा यह अवगत कराया गया कि कार्य प्रारम्भ करते समय लगभग 40 स्थानों पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से तत्काल सम्पर्क स्थापित करते हुये विवाद को निस्तारित कराने का कष्ट करें।

II. ग्राम पंचायत हसनपुर जागीर में भूमि का विवाद निस्तारित करा दिया गया है अतः आगामी दो दिवस में कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही अधिशारी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/सम्बन्धित फर्म)

2. डी0पी0आर0 :-जनपद बुलन्दशहर में 873 ग्राम पंचायतों में से 742 ग्राम समूहों को सम्मिलित करते हुए डी0पी0आर0 तैयार की जानी प्रस्तावित हैं, जिनमें से 742 डी0पी0आर0 फर्म द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराकर पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। जिनको आगामी जिला स्तरीय समिति की बैठक में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। जबकि 735 डी0पी0आर0 तैयार कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति से संस्तुति उपरान्त, स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित की जा चुकी है, उपरोक्त में से 735 नग डी0पी0आर0 राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है

On Portal

District Name	Total No. of Villages Assigned	No. of DPRs Prepared			Remaining RV for DWSM Approval
		DPR	RV	(%)	RV
Bulandshahar	1077	742	1077	100%	10

3. निर्माण कार्यों की प्रगति:- शासन द्वारा स्वीकृत 735 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष 703 ग्रामों में त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन की कार्यवाही, जल निगम, ग्राम पंचायत तथा सम्बन्धित कार्यदायी फर्म के हस्ताक्षरोपरान्त पूर्ण की जा चुकी है जबकि 658 नग ग्रामों के कवर एग्रीमेन्ट किये जा चुके हैं, जिनमें से 560 पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं। उक्त कार्यों के अन्तर्गत लगभग 3100 कि0मी0 वितरण प्रणाली, 249114 हाउस कनेक्शन, 322 अवर जलाशय एवं 492 बोरिंग कराये जा चुके हैं।

जल जीवन मिशन के कार्यों की मदवार प्रगति

Firm	DPR Approved	Work Start	Boring		Pump House		OHT		Distribution (Km.)		Reinstatement (Km.)		Solar		HTC		FHTC		FHTC This Week	
			Target	Done	Target	Start	Target	Start	Target	Done	Target	Done	Target	Done	Target	Done	Target	Done	Target	Done
P	156	128	156	109	156	46	156	90	1181	673	673	656	154	38	70956	65379	70956	64879	2852	1884
J	328	292	328	250	328	170	328	152	3261	1882	1882	1585	330	93	219863	155691	219863	153191	6164	4464
W	251	140	251	133	251	45	251	80	2100	545	545	439	251	26	133825	33162	133825	31044	3560	2818
T	735	560	735	492	735	261	735	322	6548	3100	3100	2680	734	157	424644	254232	424644	249114	12576	9166

Progress of ongoing Schemes as per Firm wise (1)

Firm	DPR Approved	Work Start	Men Power	FHTC This Week		FHTC last Month Target	Distribution Total		HTC Total		OHT	Bore Well
				Target	Done		Target	Done	Target	Done		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
P	156	128	712	166	1884	800	1181	673	70956	65379	90	109
J	328	292	1302	2139	4464	9167	3261	1882	219863	155691	152	250
W	251	140	808	3355	2818	14380	2106	545	133825	33162	80	133
Total	735	560	2822	5660	9166	24347	6548	3100	424644	254232	322	492

I. वर्तमान में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति से 735 नग डी0पी0आर0 स्वीकृत हो चुकी है जबकि कार्य मात्र 560 पेयजल योजनाओं पर ही प्रारम्भ हो सका है अतः अवशेष 175 नग पेयजल योजनाओं पर तत्काल कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये।

II. वितरण प्रणाली बिछाये जाने के दौरान क्षतिग्रस्त किये गये समस्त रास्तों को तत्काल प्रभाव से मरम्मत कराया जाये।

III. समस्त कार्यों की वास्तविक प्रगति एवं गुणवत्ता जांच हेतु एक जिला स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिये गये।

IV. मै0 वैलस्पन एवं मै0 जे0एम0सी0 दोनों फर्म को मैन पावर बढ़ाते हुये कार्यों की धीमी गति को तीव्र करने के निर्देश दिये गये एवं विशेष रूप निर्देशित किया गया कि रिग मशीन बढ़ाई जाये ओर 15 जुलाई से पहले समस्त अवर जलाशयों पर कार्य प्रारम्भ करते हुये कम से कम ग्राउड लेवल तक पूर्ण किये जाये।

V. मै0 पॉवरमैक को 15 जुलाई से पहले समस्त अवर जलाशयों पर कार्य प्रारम्भ करते हुये कम से कम ग्राउड लेवल तक पूर्ण किये जाये।

VI. प्रत्येक फर्म को मई माह हेतु अवर जलाशय के सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये कि मै0 पावरमैक-10 टैंक, मै0 जे0एम0सी0-10 टैंक एवं मै0 वैलस्पन-05 टैंक अर्थात् कुल 25 अवर जलाशय पूर्ण करते हुये योजना को संचालित करें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/सम्बन्धित फर्म)

4. Zinc Aluminum Over Head Tank :- जनपद बुलन्दशहर में आर0सी0सी0 अवर जलाशयों के स्थान पर कार्यदायी फर्म द्वारा निम्न विवरण के अनुसार Zinc Aluminum Over Head Tank बनाये जाने हेतु प्रस्ताव:-

Firm Name	No of Tanks
Powermach	40
JMC	100
Welspun	23

I. जिंक एल्यूम टैंक बनाये जाने के सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये कि पूर्ण विवरण के साथ आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/सम्बन्धित फर्म)



5. ईम्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेंसियों से वीड्यू0एस0सी0 एवं वीड्यू0पी0 की प्रगति की जानकारी चाही गयी। इस पर तीनों सपोर्ट एजेंसियों द्वारा अवगत कराया गया है कि अब तक 946 ग्राम पंचायतों में पानी समिति एवं 946 ग्राम पंचायतों के विलेज एक्शन प्लान अपलोड किये गये हैं। जबकि तीनों आई0एस0ए0 के द्वारा वर्तमान तक Capex/Opex के कुल 440 खाते खुलवाये गये हैं।

क्र० सं०	संस्था का नाम	आवंटित ग्राम पंचायतों की संख्या	वीड्यू0एस0सी0 की संख्या	अपलोड वीड्यू0पी0 की संख्या	VWSC के अन्तर्गत खुले Capex/Opex बैंक खातों की संख्या
1	मै0 ओम गौरा सेवा संस्थान, डी0एस0सी0-32, स्वर्ण जयन्ती नगर, रामघाट रोड, अलीगढ़-20201।	315	315	315	109
2	मै0 उडान सोसाइटी, 8/140, रघुवीरपुरी, मसूदाबाद, अलीगढ़।	311	311	311	167
3	मै0 अशर्फी ग्रामोद्योग संस्थान, ब्लॉक कॉलोनी छर्रा, जिला-अलीगढ़-222408	320	320	320	134
	कुल योग	946	946	946	440

1. समस्त आई0एस0ए0 को यह निर्देश दिये गये कि सभी ग्राम पंचायतों अपनी कार्यवाही पूर्ण करते हुये खाते खुलावने की प्रक्रिया पूर्ण की जाये।

(कार्यवाही सम्बन्धित आई0एस0ए0)

6. आई0एस0ए0 बिल:-जनपद बुलन्दशहर में तीन ईम्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेंसियों को कुल 23 नग क्लस्टर आवंटित किये गये थे जिनमें से मै0 ओम गौरा केद्वारा कुल आवंटित 8 नग क्लस्टर के सापेक्ष 3 नग क्लस्टरों में प्रथम-फेज का कार्य पूर्ण करते हुये 1 नग क्लस्टरों का बिल, मै0 उडान सोसाइटी के द्वारा कुल आवंटित 8 नग क्लस्टर के सापेक्ष 4 नग क्लस्टरों में प्रथम-फेज का कार्य पूर्ण करते हुये 1 नग क्लस्टरों का बिल एवं मै0 अशर्फी ग्रामोद्योग के द्वारा कुल आवंटित 8 नग क्लस्टर के सापेक्ष 8 नग क्लस्टरों में प्रथम-फेज का कार्य पूर्ण करते हुये 3 नग

क्र० सं०	संस्था का नाम	बीजक का क्रमांक	बीजक का विवरण	प्रथम किस्त के रूप में फर्म द्वारा प्रेषित बिल (रु० लाख में)
1	मै0 ओम गौरा सेवा संस्थान, डी0एस0सी0-32, स्वर्ण जयन्ती नगर, रामघाट रोड, अलीगढ़-20201।	प्रथम(क्लस्टर संख्या-01)	प्रथम फेज में निर्धारित क्लस्टर संख्या-01 में प्राविधानित 40 ग्राम पंचायतों की 10 गतिविधियों के पूर्ण होने पर कुल अनुबन्धित धनराशि का 34 प्रतिशत अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।	17.05
2	मै0 उडान सोसाइटी, 8/140, रघुवीरपुरी, मसूदाबाद, अलीगढ़।	प्रथम (क्लस्टर संख्या-01)	प्रथम फेज में निर्धारित क्लस्टर संख्या-01 में प्राविधानित 40 ग्राम पंचायतों की 10 गतिविधियों के पूर्ण होने पर कुल अनुबन्धित धनराशि का 34 प्रतिशत अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।	17.05
3	मै0 अशर्फी ग्रामोद्योग संस्थान, ब्लॉक कॉलोनी छर्रा, जिला-अलीगढ़-222408	प्रथम (क्लस्टर संख्या-01)	प्रथम फेज में निर्धारित क्लस्टर संख्या-01 में प्राविधानित 40 ग्राम पंचायतों की 10 गतिविधियों के पूर्ण होने पर कुल अनुबन्धित धनराशि का 34 प्रतिशत अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।	17.05
	कुल योग			51.15

1. आई0एस0ए0 बिल आगामी साप्ताहिक बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता/सम्बन्धित आई0एस0ए0)

7. टी0पी0आई0:- टी0पी0आई0 के द्वारा विगत 7 दिनों में की गयी विजिट/कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है।

दिनांक	विवरण
18.05.2023	जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत कार्यरत राविदाकारों के द्वारा विभिन्न योजनाओं में किए गए कार्यों के 20 बीजक प्रस्तुत किए गए थे, जिनका निरीक्षण की रिपोर्ट बनाकर अधिशासी अभियन्ता महोदय के कार्यालय में प्रेषित की गई।
19.05.2023	बुलन्दशहर जनपद के विकासखण्ड-बुलन्दशहर, शिकारपुर, खुर्जा, अरनिया में क्रियान्वित विभिन्न पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य (वाउंड्रीवॉल, पम्प हाउस वितरण प्रणाली) सम्पादित कराए गए एवं बीजाको का सत्यापन की रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता का प्रेषित की गई।
20.05.2023	बुलन्दशहर जनपद के विकासखण्ड-पहासू जहांगीराबाद, डिवाई, दानपुर में क्रियान्वयन विभिन्न पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य (वाउंड्रीवॉल, पम्प हाउस वितरण प्रणाली, हाइड्रोस्टेट रोड रेस्टोरेशन, विभिन्न कार्यों का मापन) सम्पादित कराए गए एवं योजनाओं के स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट बनाकर अधिशासी अभियन्ता महोदय के कार्यालय में प्रेषित की गई।
21.05.2023	बुलन्दशहर जनपद के विकासखण्ड-अनूपशहर, बी.बी. नगर स्थाना, ऊंचागांव क्रियान्वयन विभिन्न पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य (बोरवेल, पम्प हाउस वितरण प्रणाली, रोड रेस्टोरेशन, वाल्व चैंबर, सोलर पैनल इंस्टोलेशन, विभिन्न कार्यों का मापन) सम्पादित कराए गए तथा योजनाओं में उपयोग होने वाली निर्माण सामग्री (सीमेन्ट, रेत मिट्टी ईट) के नमूनों को संग्रहित कर प्रयोगशाला में लाकर निरीक्षण किया गया जिनके परिणाम निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए, योजनाओं के स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट बनाकर अधिशासी अभियन्ता महोदय के कार्यालय में प्रेषित की गई।
22.05.2023	बुलन्दशहर जनपद के विकासखण्ड-गुलावटी, लखावटी, बुलन्दशहर क्रियान्वयन विभिन्न पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य (बोरवेल, पम्प हाउस वितरण प्रणाली, रोड रेस्टोरेशन, वाल्व चैंबर, सोलर पैनल इंस्टोलेशन, विभिन्न कार्यों का मापन) सम्पादित कराए गए तथा योजनाओं में उपयोग होने वाली निर्माण सामग्री (सीमेन्ट, रेत मिट्टी ईट) के नमूनों को संग्रहित कर प्रयोगशाला में लाकर निरीक्षण किया गया जिनके परिणाम निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए, योजनाओं के स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट बनाकर अधिशासी अभियन्ता महोदय के कार्यालय में प्रेषित की गई।

1. समस्त निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं पर अपने स्टाफ की ड्यूटी निश्चित करते हुये प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट अपडेट किये जाने हेतु एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता/टी0पी0आई0)

8. डी0पी0एम0यू0- डी0पी0एम0यू0 के द्वारा विगत 7 दिनों में की गयी विजिट/कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है।

दिनांक	विवरण
18.05.2023	लैव टेरिटिंग डेटा फीडिंग, (विकासखण्ड-शिकारपुर) ग्राम पंचायत-वित्तौन, जटपुरा रिवारी, मुकीमुपर, HGI सर्टीफिकेट अपलोड उतरावाली और शिकारपुर में क्रियान्वयन पेयजल योजनाओं का निरीक्षण किया। और गुणवत्ता सुनिश्चित किया। आई0एस0ए0 एजेन्सीयों से मिलकर स्वच्छता जागरूकता और Capex/Opex खाते के लिये जागरूकता फैलाई।



19.05.2023	लेव टैस्टिंग डेटा फिडिंग, ग्राम पंचायत-बनैल दिधी पहासू विकासखण्ड के पेयजल योजनाओं का निरीक्षण किया, और गुणवत्ता से सुनिश्चित किया। HGJ सर्टीफिकेट पोर्टल अपलोड किया गया। आई0एस0ए0 एजेन्सीयों से मिलकर स्वच्छता जागरूकता और Capex/Opex खाते के लिये जागरूकता फैलाई। और ग्राम पंचायत बनवारीपुर विकासखण्ड-शिकारपुर की ग्रामीणों की समस्या का निवारण कराया गया।
20.05.2023	(विकासखण्ड-सिकन्दराबाद) ग्राम पंचायत-अलौदा जागीर और फौलादपुर में पेयजल योजनाओं की निरीक्षण किया और गुणवत्ता को सुनिश्चित किया। आई0एस0ए0 एजेन्सीयों से मिलकर स्वच्छता जागरूकता और Capex/Opex खाते के लिये जागरूकता फैलाई।
21.05.2023	विकासखण्ड-लखावटी ग्राम पंचायत दौलताबाद में ग्रामीणों द्वारा उत्पन्न की गयी समस्या का समाधान कराया।
22.05.2023	(विकासखण्ड-जहांगीराबाद) ग्राम पंचायत-दवकौरा, नवीनगर, का निरीक्षण किया और गुणवत्ता को सुनिश्चित किया। जियो टैगिंग की HGJ सर्टीफिकेट पोर्टल अपलोड किया गया। आई0एस0ए0 एजेन्सीयों से मिलकर स्वच्छता जागरूकता और Capex/Opex खाते के लिये जागरूकता फैलाई। एजेंसी द्वारा कैपिसिटी बिल्डिंग का डाटा भी वेबसाइट पर फीड किया जाता है।

I. समस्त निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं पर अपने स्टाफ की ड्यूटी निश्चित करते हुये प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट अपडेट किये जाने हेतु एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता/डी0पी0आर0/डी0पी0एम0यू0)

9 डी0पी0आर0 अवशेष :-

क्र0 सं0	फर्म एजेंसी क का नाम	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	योजना की प्रति व्यक्ति लागत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	8
1	मै0 वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 मुम्बई।	बुलन्दशहर	गिनौरा जनारदर	197.91	10716	-
2	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	अरनिया	देवराला	696.19	10350	-
3	मै0 वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 मुम्बई।	सिकन्दरबाद	कवानी बुजुर्ज	152.48	10137	-
4	मै0 वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 मुम्बई।	अरनिया	सूरतपुर कलां	125.98	14949	-
5	मै0 वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 मुम्बई।	पहासू	नगला दलपतपुर	180.18	11106	-
6	मै0 वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 मुम्बई।	गुलावठी	संगरापीर	200.19	11044	-
7	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	खुर्जा	गौहम्मदपुर उर्फ भोगपुर	117.98	19952	-

I. उक्त अवशेष 7 नग डी0पी0आर0 में से 5 नग डी0पी0आर0 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। जबकि 2 नग डी0पी0आर0 की प्रति व्यक्ति लागत अधिक होने के कारण उनको पुनः संशोधन कर प्रति व्यक्ति लागत 11500 तक बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/सम्बन्धित फर्म)

उपरोक्त 7 नग डी0पी0आर0 का उक्त तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया। तकनीकी समिति के परीक्षणोपरान्त समस्त 5 नग डी0पी0आर0 अर्ह पायी गई। जिनको स्वीकृति हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति बुलन्दशहर के समक्ष बैठक में प्रस्तुत किया गया था।

अतः उक्त 5 नग डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति बुलन्दशहर द्वारा स्वीकृत कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को अग्रसारित करना चाहे।

अधिशारी अभियन्ता,
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।

जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

अधिशारी अभियन्ता, सिंचाई/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

अधिशारी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला कृषि अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला विकास अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद - बुलन्दशहर।

पत्रांक 621 / पो-5 / 47 दिनांक 9/6/2023

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

- 1- मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (उपाध्यक्ष)
- 2- जिला विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 3- प्रभागीय वनाधिकारी बुलन्दशहर स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित (सदस्य)
- 4- जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 5- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 6- अधिशारी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 7- अधिशारी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 8- जिला कृषि अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 9- जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 10- अधिशारी अभियन्ता, जल निगम, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 11- अधिशारी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, गाजियाबाद।
- 12- भारत भूषण त्यागी, (नामित सदस्य)।
- 13- मै0 पॉवरमैक प्रोजेक्ट लि0 एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद।
- 14- मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई।
- 15- मै0 वेलस्पन एण्टरप्राइजेज एण्ड कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0, मुम्बई।

अधिशारी अभियन्ता
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।