

बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन, लखनऊ के द्वारा एस0एल0एस0 एस0सी0 की बैठक प्रस्तावित है जिसके क्रम में फर्मों द्वारा उपलब्ध कराई गई डी0पी0आर0 की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 24.01.2023 की अपरान्ह 5:00 बजे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारी एवं फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे-

1. जिला विकास अधिकारी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
5. अधिशासी अभियन्ता, वाटर रिसोर्स/सिंचाई, बुलन्दशहर।
6. अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग।
7. जिला कृषि अधिकारी।
8. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी।
9. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) (सदस्य सचिव)।
10. समस्त उपजिलाधिकारी बुलन्दशहर।
11. समस्त खण्ड विकास अधिकारी।
12. श्री भारत भूषण त्यागी, ग्राम बीहटा, स्याना (नामित सदस्य)।
13. श्री असरफी, ग्राम्य उद्योग संस्थान के प्रतिनिधि (एन०जी०ओ०)।
14. श्री ओमगोरा सेवा संस्थान के प्रतिनिधि (एन०जी०ओ०)।
15. श्री किशोर कुमार, मै० पावर मेक।
16. श्री कृपाल सिंह, मै० वैलस्पन।
17. मै० जे०एम०सी० प्रा०लि०।
18. श्री राकेश कुमार, उड़ान सोसाइटी (एन०जी०ओ०) सोसाइटी।

1. डी०पी०आर० :- जनपद बुलन्दशहर में 873 ग्राम पंचायतों में से 740 ग्राम समूहों को सम्मिलित करते हुए डी०पी०आर० तैयार की जानी प्रस्तावित है, जिनमें से 740 डी०पी०आर० फर्म द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराकर पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। जिनको आगामी जिला स्तरीय समिति की बैठक में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। जबकि 696 डी०पी०आर० तैयार कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति से संस्तुति उपरान्त, स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित की जा चुकी है, उपरोक्त में से 512 नग डी०पी०आर० राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है

On Portal

District Name	Total No. of Villages Assigned	No. of DPRs only approved from DWSM		
		DPR	RV	(%)
Bulandshahar	1077	739	1076	99.91%



JalJeevan Mission at a Glance Summary															
Firm	RV Allotted	GP Allotted	DPR To be prepared	Land available against DPRs	GP Covered against land available	RV Covered against land available DPRs	DWSM			DPR Submitted	DPR Approved by DWSM	DPR Approved by SWSM	Tri Party Agreement	Cover Agreement	Work start
							Remaining DPR	Remaining DPR	Remaining DPR						
							DPR	GP	RV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
P	188	166	156	156	166	188	1	1	1	155	154	134	100	92	83
J	454	401	328	328	401	454	0	0	0	328	326	257	261	261	225
W	435	306	256	256	306	435	0	0	0	256	216	121	89	89	62
T	1077	873	740	740	873	1077	1	1	1	739	696	512	450	442	370

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल ग्रामीण/सम्बन्धित फर्म)

2. निर्माण कार्यों की प्रगति:- शासन द्वारा स्वीकृत 512 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष 450 ग्रामों में त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन की कार्यवाही, जल निगम, ग्राम पंचायत तथा सम्बन्धित कार्यदायी फर्म के हस्ताक्षरोंपरान्त पूर्ण की जा चुकी है। 442 नग ग्रामों के कवर एग्रीमेन्ट किये जा चुके हैं, जिनमें से 370 पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं। उक्त कार्यों के अन्तर्गत लगभग 1919 कि0मी0 वितरण प्रणाली, 135213 हाउस कनेक्शन, 157 अवर जलाशय एवं 328 बोरिंग कराये जा चुके हैं।

Firm	Boring		Pump House		OHT		Distribution (Km.)		Reinstatement (Km.)		HTC		FHTC	
	Target	Done	Target	Done	Target	Done	Target	Done	Target	Done	Target	Done	Target	Done
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
P	109	72	109	39	109	63	873	418	873	266	56782	29318	56782	25812
J	252	194	252	102	252	65	2952	1148	2952	946	152864	90465	152864	90465
W	114	62	114	34	114	29	1024	354	1024	150	32283	15430	32283	14075
T	475	328	475	175	475	157	4849	1919	4849	1362	241929	135213	241929	130352

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/सम्बन्धित फर्म)

3. एफ0एच0टी0सी0 ऑनलाइन फीडिंग:

Sl	District/ Circle/Zon	Target for FY 2022-23	Entries during last seven days								Total FHTC During 2022-23
			17- Jan.	18- Jan.	19- Jan.	20- Jan.	21- Jan.	22- Jan.	23- Jan.	Total During last 7 days	
1	Bulandshahar	241929	1004	613	846	559	634	648	1017	5321	105204

4. ईम्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सीयों से वी0डब्ल्यू0एस0सी0 एवं वी0ए0पी0 की प्रगति की जानकारी चाही गयी। इस पर तीनों सपोर्ट एजेन्सीयों द्वारा अवगत कराया गया है कि अब तक 946 ग्राम पंचायतों में पानी समिति एवं 946 ग्राम पंचायतों के विलेज एक्शन प्लान अपलोड किये गये हैं। एवं तीनों आई0एस0ए0 के द्वारा Capex/Opex के कुल 288 खाते खुलवाये गये हैं।

क्र0 सं0	संस्था का नाम	आवंटित ग्राम पंचायतों की संख्या	वी0डब्ल्यू0एस0 सी0 की संख्या	अपलोड वी0ए0पी0 की संख्या	वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के अन्तर्गत खुले Capex/Opex बैंक खातों की संख्या	आधार कार्ड एकत्रिकरण
1	2	3	4	5	6	7
1	मै0 ओम गौरा सेवा संस्थान, डी0एस0सी0-32, स्वर्ण जयन्ती नगर, रामघाट रोड, अलीगढ़-20201।	315	315	315	92	18300
2	मै0 उद्धान सोसाइटी, 8/140, रघुवीरपुरी, मसूदाबाद, अलीगढ़।	311	311	311	114	5200
3	मै0 अशर्फी ग्रामोद्योग संस्थान, ब्लॉक कॉलोनी छर्वा, जिला-अलीगढ़-222408	320	320	320	82	3700
	कुल योग	946	946	946	288	27200

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/समस्त आई0एस0ए0)

5. इन्दिरा गांधी कम्प्यूटर साक्षरता मिशन समिति:- इन्दिरा गांधी कम्प्यूटर साक्षरता मिशन समिति को प्रत्येक ग्राम पंचायत में तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कराये जाने हेतु नामित किया गया है जिनमें पूर्व में निर्धारित मानक के अनुसार प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ करते हुये 10 विकास खण्डों में लगभग 7605 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जिनमें से 4586 की फीडिंग पोर्टल पर की जा चुकी है।

इन्दिरा गांधी कम्प्यूटर साक्षरता मिशन समिति के द्वारा चलाये जा रहे प्रशिक्षण कार्य की प्रगति							
क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत		प्रशिक्षणार्थी		पोर्टल पर फीडिंग	
		लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
1	बुलन्दशहर	70	70	910	910	910	910

4

2	मुलावली	37	37	481	481	481	0
3	लखावली	45	0	585	0	0	0
4	अमौता	47	47	611	611	611	32
5	बी.बी. नगर	34	34	442	442	442	204
6	सिकन्दराबाद	93	93	1209	1209	1209	1
7	खुर्जा	83	83	1079	1079	1079	566
8	अरनिया	62	62	806	806	806	806
9	अनूपशहर	75	0	975	0	0	0
10	जहांगीराबाद	60	60	780	780	780	780
11	शिवरपुर	66	0	858	0	0	0
12	पहलू	69	69	897	897	897	897
13	रसाना	30	30	390	390	390	390
14	उन्नागांव	55	0	715	0	0	0
15	शिवाई	58	0	754	0	0	0
16	दानपुर	63	0	819	0	0	0
योग		947	585	12311	7605	7605	4586

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम/इन्दिरा गांधी कम्प्यूटर साक्षरता मिशन समिति)

6. भूमि का विवरण:—जनपद बुलन्दशहर में 1088 ग्राम जल जीवन मिशन कार्यक्रम (फेज- I) में आवंटित किये गये हैं, जिसमें से 1077 नग आबादी राजस्व ग्राम हैं। इनमें से 873 ग्राम पंचायतों में से 740 ग्राम समूहों को सम्मिलित करते हुए डी0पी0आर0 तैयार की जानी प्रस्तावित है। उक्त 740 ग्राम समूहों की पंचायतों में से 740 ग्रामों में डी0पी0आर0 विरचन हेतु भूमि उपलब्ध हो गयी है, जिसमें से 873 ग्राम पंचायत एवं 1077 राजस्व ग्राम आच्छादित होते हैं। उपरोक्त के अनुसार समस्त राजस्व ग्रामों में भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम/इन्दिरा गांधी कम्प्यूटर साक्षरता मिशन समिति/सम्बन्धित उपजिलाधिकारी)

तकनीकी समिति परीक्षणोपरान्त निम्न 88 डी0पी0आर0 डी0डब्लू0एस0एम0 की बैठक हेतु प्रस्तुत है।

क्र० सं०	फर्म एजेंसी का नाम	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	अनुमानित लागत (रु० लाख में)	योजना की प्रति व्यक्ति लागत	योजना की प्रति एफ०एच० टी०सी० लागत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूस्तनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	सिकन्दराबाद	चैर बादशाहपुर	576.14	4815	34734	—
2	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूस्तनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	सिकन्दराबाद	ककौड देहात	506.46	4866	45740	—
3	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूस्तनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	बुलन्दशहर	मामन कला	485.62	4797	38087	—
4	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूस्तनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	दानपुर	रसूलपुर उर्फ नरायनपुर	431	4148	33356	—
5	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूस्तनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	अरनिया	खेरा	340.57	6702	49870	—
6	मै० गेलरपन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	अनूपशहर	गौहम्मदपुर बांगर	211.03	6954	62356	—

7	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	अनूपशहर	राजापुर	184.2	6630	49835	—
8	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	सिकन्द्राबाद	सालोनी उर्फ रौनी	258.03	6554	49746	—
9	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	सिकन्द्राबाद	बविया	303.1	5745	60632	—
10	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	गुलावटी	बरगंदनगर	223.35	5594	47969	—
11	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	पहारू	अकरवास कनैनी	440.31	5576	42994	—
12	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	डिबाई	औरंगाबाद कारोर	475.1	4438	37323	—
13	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	खुर्जा	मेना मौजपुर	702.00	4323	38446	—
14	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	खुर्जा	हसनगढ	568.1	3710	38050	—
15	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	पहारू	बेरमनगर	232.27	6403	47731	—
16	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	बुलन्दशहर	अकबरपुर	716.4	6064	45486	—
17	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	लखावटी	सराय छबीला	486.68	6207	44832	—
18	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	दानपुर	दानपुर	478.86	6103	58660	—
19	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	डिबाई	पलाकरोर	568.64	5688	56460	—
20	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	ऊंचागांव	दौलतपुर कला	528.92	6867	54455	—
21	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	पहारू	त्यौरबुजुर्ग	658.62	6979	46400	—
22	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	बी.बी. नगर	सैदपुर	648.52	6586	44850	—
23	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	बुलन्दशहर	एमानपुर	186.23	7825	64517	—
24	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	सिकन्द्राबाद	मोहाना	253.16	7547	51672	—
25	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	अरनिया	नगला कट	356.79	7518	63883	—
26	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	ऊंचागांव	निजामपुर बांगर	178.67	7493	48516	—
27	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	दानपुर	पैगम्बरपुर	182.89	7386	36668	—

28	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	अनूपशहर	मौजपुर	194.69	7375	53834	—
29	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	लखावटी	नवीतपुर	161.36	7314	95366	—
30	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	लखावटी	बहादुरपुर पत्तली	222.36	7266	39192	—
31	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	सिकन्द्राबाद	फतेहपुर जादीन	179.55	6987	62683	—
32	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	अनूपशहर	राजपुर	178.18	9741	66300	—
33	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	सिकन्द्राबाद	सुब्रा	172.77	8015	51388	—
34	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	खुर्जा	इब्राहिमपुर	234.55	8941	60770	—
35	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	बुलन्दशहर	गिनौरा जनारदर	197.91	10716	49986	—
36	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	बुलन्दशहर	हरतौली	185.95	8627	47903	—
37	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	खुर्जा	रामगढी	230.93	9892	64249	—
38	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	लखावटी	रजवाना	183.09	9773	60864	—
39	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	लखावटी	इसमिला	243.83	8470	43571	—
40	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	बी.बी. नगर	इकलैडी	155.44	9145	54902	—
41	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	स्याना	करीथी	159.44	9313	62956	—
42	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	शिकारपुर	चित्तौन सुरजावली	196.52	8979	64384	—
43	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	गुलावटी	सैदपुर खुरमपुर	183.56	9903	80965	—
44	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	सिकन्द्राबाद	कवानी बुजुर्ज	152.48	10137	54066	—
45	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	ऊंचागांव	रहमतपुर आंगना	176.42	9547	68170	—
46	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	अरनिया	सूरतपुर कलां	125.98	14949	165086	—
47	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	खुर्जा	इनायतपुर उर्फ मधुपुरा	198.24	9293	65181	—
48	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	स्याना	किरीला	197.04	8882	51494	—

49	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	पहासू	नगला दलपतपुर	180.18	11106	68167	—
50	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	लखावटी	शाहपुर	191.55	8805	69003	—
51	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	सिकन्द्राबाद	शेखपुर माम	159.52	8535	77967	—
52	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	खुर्जा	गावन केलेना	294.73	8078	54276	—
53	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	बी.बी. नगर	सेदपुर	232.9	9590	79467	—
54	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	बुलन्दशहर	अडौली	220.81	8905	57209	—
55	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	गुलावटी	महायतपुरगढी	248.56	8972	49723	—
56	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	अनूपशहर	बिछौला	199.49	9916	51537	—
57	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	पहासू	सोई	225.5	6989	47199	—
58	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	लखावटी	सन्नीत	161.9	6981	82241	—
59	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	बुलन्दशहर	भाईपुरा	261.87	3288	36676	—
60	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	बुलन्दशहर	शेरपुर बांगर	275.12	3611	39528	—
61	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	अनूपशहर	हसनपुर बांगर	188.17	4743	48372	—
62	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	गुलावटी	मकदूम नगर उर्फ मीठापुर	394.86	3203	36426	—
63	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	अनूपशहर	खालिकपुर	329.62	4482	42476	—
64	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	जहांगीराबाद	ढकरीली	346.86	4071	32877	—
65	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	जहांगीराबाद	ईस्तानपुर	291.65	3965	35829	—
66	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	सिकन्द्राबाद	राजपुर खुर्द	351.62	4753	51107	—
67	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	स्याना	रानापुर	283.12	3352	33505	—
68	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	अगौता	मानपुर शाहनगर	281.04	4739	40437	—
69	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	बुलन्दशहर	फतेहपुर बुर्जुग	178.78	6986	56043	—

70	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	गुलावटी	छपरावत हरचना	214.78	6476	55037	—
71	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	गुलावटी	ईसेपुर खिटाला	285.35	6665	49405	—
72	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	बुलन्दशहर	फतेहाबाद उर्फ जुलेपुरा दुहाली	303.43	6385	48775	—
73	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	अगौता	अनहैडा	210.51	7110	38700	—
74	मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	अगौता	करकोरा	198.5	7243	44500	—
75	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	बिन्दुर	171.4	8872	119431	—
76	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	मौहम्मदपुर नवीपुर उर्फ रामपुर	151	7672	150266	—
77	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	मौहम्मदपुर उर्फ भोगपुर	117.98	19952	75117	—
78	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	गाजीपुर	188.1	7893	50173	—
79	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	निठारी	212.58	7576	46654	—
80	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	शाहपुर कलां	213.15	7453	55066	—
81	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	बुलन्दशहर	खलीलपुर रठ	172.07	7612	48927	—
82	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	हसनपुर बक्सुआ	199.65	7627	56770	—
83	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	शाहपानी	283.7	6972	52674	—
84	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	अगौता	जसनावली कलां	168.49	9475	51645	—
85	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	डिबाई	नयावास बांगर	176.77	6983	55499	—
86	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	अगौता	बाँदरा	181.87	7902	50137	—
87	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	अगौता	धमेडा कीरत	240.24	7767	49938	—
88	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	लखावटी	सीकरी	171.39	9692	47979	—

2

बैठक के दौरान दिये गये निर्देश:-

- ग्राम आचरु खुर्द में जल जीवन मिशन हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में उपजिलाधिकारी शिकारपुर को निर्देशित किया गया, अधिशासी अभियन्ता स्वयं इस संबंध में उपजिलाधिकारी से सम्पर्क कर अग्रेत्तर कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद में कार्य कर रही कार्यदायी संस्था वैलस्पन, पावर मेक, एवं जे0एम0सी0 को आवंटित ग्राम वार विवरण आरोही एवं अवरोही क्रम में उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता जल निगम को निर्देशित किया गया।
- आम जन की जानकारी एवं सुविधा हेतु जल निगम द्वारा जारी किये गये टॉल फ्री नम्बर की जानकारी सार्वजनिक की जाए तथा इसके व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु समय-समय पर समाचार पत्रों में विज्ञप्ति निर्गत की जाए।
- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कराये जा रहे कार्य को न तो समयबद्धता के साथ सम्पन्न कराया जा रहा है और न ही मानक के अनुसार उचित गुणवत्ता के साथ सम्पन्न किया जा रहा है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम कार्यदायी संस्थाओं के साथ न तो कार्यों की स्वयं समीक्षा करते हैं और न ही जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा सम्पन्न कराते हैं। इस हेतु मुख्य विकास अधिकारी के स्तर से अधिशासी अभियन्ता को कारण बताओं नोटिस जारी किया जाए।
- आई0एस0ए0 संस्था एवं अन्य नामित संस्थाओं द्वारा ग्रामीण जनता में जागरूकता लाये जाने का कार्य सुचारु रूप से नहीं किया जा रहा है। इन संस्थाओं को जनजागरण में जागरूकता लाये जाने, ग्राम पंचायतों में महिलाओं की पृथक बैठक तथा महिलाओं एवं पुरुषों की संयुक्त बैठक करनी थी, तथा कितने ग्राम पंचायत वार खाता खाले गये हैं इसकी सूचना आगामी बैठक से पूर्व उपलब्ध करायी जाए।
- यह संज्ञान में आया है कि रेट्रो फीटिंग की परियोजना प्रायः ग्राम पंचायतों में एक माह बाद बंद हो जाती है क्योंकि ग्राम प्रधानों द्वारा इस योजना में पैसा रिलीज नहीं किया जाता है। जिन ग्रामों में परियोजना संचालित हो रही है उनमें पैसा जमा हो रहा है अथवा नहीं बैठक के दौरान स्पष्ट नहीं किया गया है। निर्देशित किया गया कि इस संबंध में आगामी बैठक से पूर्व पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जाए।
- ग्रामीण लोगों में जागरूकता लाने एवं प्लम्बर कार्य हेतु प्रशिक्षण दिये जाने के संबंध में कार्यरत संस्था द्वारा अब तक हजारों की संख्या में लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना बताया गया किन्तु तीनों कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा एक भी ग्रामीण क्षेत्र के प्रशिक्षित प्लम्बर से कार्य नहीं लिया गया है। यह स्थिति अत्यंत ही निराशाजनक है तथा आपत्तिजनक भी है। जब प्रशिक्षित व्यक्तियों से कार्य ही नहीं लिया जाना है तो उन्हें प्रशिक्षण किसलिये दिया जा रहा है तथा प्रशिक्षण दिये जाने हेतु संस्था को क्यों हायर किया गया है। अधिशासी अभियन्ता इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करना सुनिश्चित करें।
- इन्दिरा गांधी साक्षरता मिशन समिति को सभी विकास खण्डों में प्रशिक्षित किये गये प्रशिक्षणार्थियों की सूची सम्बन्धित फर्म को उपलब्ध हेतु निर्देश दिये गये। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि अवशेष विकास खण्डों में प्रशिक्षण का कार्य 15 फरवरी तक पूर्ण कराया जाए।
- यह संज्ञान में आया है कि प्रस्तावित RCC Overhead Tank जोकि (Cast in Situ) बनाये जाने थे के स्थान पर बिना डीपीआर में अंकित किये एवं जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत/अनुमोदित कराये बिना प्रिकास्टिंग के द्वारा Zincalume Overhead Tank का निर्माण कराया जा रहा है। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि इसके निर्माण कार्य की गुणवत्ता पूर्ण मानक



के अनुसार सुनिश्चित किया जाना अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) का उत्तरदायित्व होगा। साथ ही यदि भविष्य में यदि इसकी गुणवत्ता के बारे में किसी भी प्रकार की कमी अथवा शिकायत प्रकाश में आती है तो वर्तमान में तैनात अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) श्री विनय रावत इसके लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

- रेट्रो फीटिंग की योजना मात्र यह कहकर बंद/इतिश्री कर ली जा रही है कि ग्राम प्रधान/पंचायतों द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा है। ऐसा कोई ग्राम नहीं बताया गया कि जहां ग्राम पंचायत से पैसा प्राप्त हो रहा हो। इस प्रकार अधिशासी अभियन्ता द्वारा कार्य के प्रति न तो कोई रुचि ही ली जा रही है और न ही स्वयं अपने अधीनस्थों के साथ समीक्षा कर जिलाधिकारी के स्तर से समीक्षा करायी जा रही है।
- किसी भी कार्यदायी संस्था की एफ0एच0टी0सी0 की प्रगति संतोषजनक नहीं है। इस संबंध में पूर्व में भी बैठकों में निर्देशित किया गया है किन्तु अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस संबंध में रुचि लेकर प्रगति सुनिश्चित नहीं करायी जा रही है। निर्देशित किया गया कि कनेक्शन दिये जाने के संबंध में विशेष ध्यान देते हुए प्रगति सुनिश्चित करायी जाए अन्यथा की स्थिति में उच्च स्तर पर रिपोर्ट भेजने हेतु विवश होना पड़ेगा। यह भी निर्देशित किया गया कि यदि कोई फर्म निर्धारित समय के अनुसार कार्य नहीं करती है सम्बन्धित फर्म पर कम से कम 10 लाख का अर्थदण्ड लगाये जाने हेतु नोटिस निर्गत किया जाये।
- समस्त फर्म को यह भी निर्देश दिये गये कि प्रत्येक योजना पर उपलब्ध कराई गयी मैन पावर को नियत समयसीमा के अनुसार कार्य पूर्ण किये जाने के दृष्टिगत तैनात कर कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करायी जाए।
- उपरोक्त 88 नग डी0पी0आर0 का उक्त तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया। तकनीकी समिति के परीक्षणोपरान्त समस्त 41 नग डी0पी0आर0 अर्ह पायी गई। जिनको स्वीकृति हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति बुलन्दशहर के समक्ष बैठक में प्रस्तुत किया गया था।

अतः उक्त 41 नग डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति बुलन्दशहर द्वारा स्वीकृत कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को अग्रसारित करना चाहे।

अधिशासी अभियन्ता,
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।

प्रभागीय जिलाधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।

जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला कृषि अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला विकास अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद - बुलन्दशहर।

पत्रांक 62 / प्रो-5 / 04

दिनांक 28-07-2023

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

- 1- मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (उपाध्यक्ष)
- 2- जिला विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 3- प्रभागीय वनाधिकारी बुलन्दशहर स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित (सदस्य)
- 4- जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 5- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 6- अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्स/सिंचाई, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 7- अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 8- जिला कृषि अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 9- जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 10- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 11- अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, गाजियाबाद।
- 12- भारत भूषण त्यागी, (नामित सदस्य)।
- 13- मै0 पॉवरमैक प्रोजेक्ट लि0 एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद।
- 14- मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई।
- 15- मै0 वैलस्पन एण्टरप्राइजेज एण्ड कावेरी इन्फ्रॉ प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0, मुम्बई।


अधिशासी अभियन्ता
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।

कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बुलन्दशहर।

पत्रांक 5 / /

यो-5 / 02

दिनांक 23/1/2023

- 1 मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
- 2 प्रभागीय वनाधिकारी।
- 3 जिला विकास अधिकारी।
- 4 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
- 5 अधिशासी अभियन्ता, वाटर रिसोर्स/सिंचाई, बुलन्दशहर।
- 6 अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग।
- 7 जिला कृषि अधिकारी।
- 8 जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी।
- 9 श्री भारत भूषण त्यागी, ग्राम बीहटा, स्याना (नामित सदस्य) मो०नं० 9412568747
- 10 मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद।
- 11 मै० वेलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।
- 12 मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई।
- 13 मै० ओम गौरा सेवा संस्थान, डी०एस०सी०-32, स्वर्ण जयन्ती नगर, रामघाट रोड, अलीगढ़-20201।
- 14 मै० उड्डान सोसाइटी, 8/140, रघुवीरपुरी, मसूदाबाद, अलीगढ़।
- 15 मै० अशर्फी ग्रामोद्योग संस्थान, ब्लॉक कॉलोनी छर्ना, जिला-अलीगढ़-222408।
- 16 DPMU, बुलन्दशहर।
- 17 TPI, बुलन्दशहर।

विषय:- जनपद स्तर पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक के सम्बन्ध में।

एजेन्डा:-

1. पेयजल योजनाओं हेतु भूमि उपलब्धता।
2. FHTC की प्रगति एवं सभी फर्म Target के अनुसार Barchart/pertchart लेकर मीटिंग में उपस्थित हो।
3. ISA के कार्यों की समीक्षा।

शासनादेश सं० 95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी०सी०-अ दिनांक 21.01.2020 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, उ०प्र० शासन, लखनऊ एवं 18/2021/1002/छिहत्तर- 1-2021-25 सम/2019 दिनांक 25.03.2021 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 उ०प्र० शासन, लखनऊ द्वारा जनपद स्तर पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की समिति गठित की गई है।

जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं अनुरक्षण हेतु दिनांक 24.01.2023 को अपरान्ह 5:00 बजे जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की समिति की बैठक कलैक्ट्रेट स्थित सभागार में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आहूत की गयी है।

अतः उक्त बैठक में ससमय प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर

पुं०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

- प्रतिलिपि:- 1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर