

बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन, लखनऊ के द्वारा एस0एल0एस0 एस0सी0 की बैठक प्रस्तावित है जिसके क्रम में फर्मों द्वारा उपलब्ध कराई गई डी0पी0आर0 की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 22.12.2022 की अपरान्ह 2:00 बजे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारी एवं फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे-

1. जिला विकास अधिकारी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
5. अधिशासी अभियन्ता, वाटर रिसोर्स/सिंचाई, बुलन्दशहर।
6. अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग।
7. जिला कृषि अधिकारी।
8. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी।
9. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) (सदस्य सचिव)।
10. समस्त उपजिलाधिकारी बुलन्दशहर।
11. समस्त खण्ड विकास अधिकारी।
12. श्री भारत भूषण त्यागी, ग्राम बीहटा, स्याना (नामित सदस्य)।
13. श्री असरफी, ग्राम्य उद्योग संस्थान के प्रतिनिधि (एन0जी0ओ0)।
14. श्री ओमगोरा सेवा संस्थान के प्रतिनिधि (एन0जी0ओ0)।
15. श्री किशोर कुमार, मै0 पावर मेक।
16. श्री कृपाल सिंह, मै0 वैलस्पन।
17. मै0 जे0एम0सी0 प्रा0लि0।
18. श्री राकेश कुमार, उड़ान सोसाइटी (एन0जी0ओ0) सोसाइटी।

1. डी0पी0आर0 :- जनपद बुलन्दशहर में 873 ग्राम पंचायतों में से 736 ग्राम समूहों को सम्मिलित करते हुए डी0पी0आर0 तैयार की जानी प्रस्तावित हैं, जिनमें से 736 डी0पी0आर0 फर्म द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराकर पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। जिनको आगामी जिला स्तरीय समिति की बैठक में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। जबकि 671 डी0पी0आर0 तैयार कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति से संस्तुति उपरान्त, स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित की जा चुकी है, उपरोक्त में से 446 नग डी0पी0आर0 राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है उक्त के अतिरिक्त अवशेष 4 नग डी0पी0आर0 को तत्काल प्रस्तुत करने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये हैं।

On Portal

District Name	Total No. of Villages Assigned	No. of DPRs only approved from DWSM		
		DPR	RV	(%)
Bulandshahar	1077	736	1070	99.35%



JalJeevan Mission at a Glance Summary

Firm	RV Allotted	GP Allotted	DPR To be prepared	land available against DPRs	GP Covered against land available	RV Covered against land available DPRs	DWSM			DPR Submitted	DPR Approved by DWSM	DPR Approved by SWSM	Tri Party Agreement	cover Agreement	work start
							Remaining DPR	Remaining DPR	Remaining DPR						
							DPR	GP	RV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
P	188	166	156	156	166	188	4	6	7	152	148	105	92	92	81
J	454	401	328	328	401	454	0	0	0	328	307	283	261	245	211
W	435	306	256	256	306	435	0	0	0	256	216	58	58	56	51
T	1077	873	740	740	873	1077	4	6	7	736	671	446	411	393	343

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/फर्म)

2. निर्माण कार्यों की प्रगति:- शासन द्वारा स्वीकृत 446 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष 411 ग्रामों में त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन की कार्यवाही, जल निगम, ग्राम पंचायत तथा सम्बन्धित कार्यदायी फर्म के हस्ताक्षरोपरान्त पूर्ण की जा चुकी है। 393 नग ग्रामों के कवर एग्रीमेन्ट किये जा चुके हैं, जिनमें से 343 पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं। उक्त कार्यों के अन्तर्गत लगभग 1474 कि0मी0 वितरण प्रणाली, 90200 हाउस कनेक्शन, 149 अवर जलाशय एवं 270 बोरिंग कराये जा चुके हैं। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा लक्ष्य के अनुरूप प्रगति प्राप्त करने हेतु निर्देश दिये गये।

Firm	Boring		Pump House		OHT		Distribution		HTC		FHTC	
	Target (Dec)	Done	Target (Dec)	Done	Target (Dec)	Done	Target (Dec)	Done	Target (Dec)	Done	Target (Dec)	Done
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
P	80	72	80	32	76	60	711	344	28794	23210	28794	21170
J	158	154	158	80	158	61	1460	801	86757	54130	86757	43970
W	56	51	56	26	56	23	531	329	15480	12860	15480	11535
Total	294	277	294	138	290	144	2702	1474	131031	90200	131031	76675

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/फर्म)

3. एफ0एच0टी0सी0 ऑनलाइन फीडिंग:

SI	District/ Circle/Zon	Target for FY 2022-23	Entries during last seven days								Total FHTC During 2022-23
			14- Dec	15- Dec	16- Dec	17- Dec	18- Dec	19- Dec	20- Dec	Total During last 7 days	
1	Bulandshahar	295956	322	405	629	663	300	574	627	3520	76675

4. ईम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसीयों से वी0डब्ल्यू0एस0सी0 एवं वी0ए0पी0 की प्रगति की जानकारी चाही गयी। इस पर तीनों सपोर्ट एजेंसीयों द्वारा अवगत कराया गया है कि अब तक 1184 ग्रामों में पानी समिति एवं 1182 ग्रामों के विलेज एक्शन प्लान अपलोड किये गये हैं। एवं तीनों आई0एस0ए0 के द्वारा Capex/Opex के कुल 281 खाते खुलवाये गये हैं इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित लक्ष्य को तत्काल पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये गये।

क्र० सं०	संस्था का नाम	आवंटित ग्राम पंचायतों की संख्या	आवंटित राजस्व ग्रामों की संख्या	वी0डब्ल्यू0 एस0सी0 की संख्या	अपलोड वी0ए0पी0 की संख्या	वी0डब्ल्यू0एस0 सी0 के अन्तर्गत खुले Capex/Opex बैंक खातों की संख्या	आधार कार्ड एकीकरण
1	2	3	3	4	5	6	7
1	मै0 ओम गौरा सेवा संस्थान, डी0एस0सी0-32, स्वर्ण जयन्ती नगर, रामघाट रोड, अलीगढ़-20201।	315	388	387	387	81	16900
2	मै0 उड़ान सोसाइटी, 8/140, रघुवीरपुरी, मसूदाबाद, अलीगढ़।	311	391	390	390	86	3400
3	मै0 अशर्फी ग्रामोद्योग संस्थान, ब्लॉक कॉलोनी छर्ना, जिला-अलीगढ़-222408	320	405	405	405	51	1250
	कुल योग	946	1184	1182	1182	281	21550

(कार्यवाही अधिशारी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/समस्त आई0एस0ए0)

5. इन्दिरा गांधी कम्प्यूटर साक्षरता मिशन समिति:- इन्दिरा गांधी कम्प्यूटर साक्षरता मिशन समिति को प्रत्येक ग्राम पंचायत में तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कराये जाने हेतु नामित किया गया है जिनमें पूर्व में निर्धारित मानक के अनुसार प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ करा दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि समस्त ग्राम पंचायतों में शीघ्र पूर्ण क्षमता के साथ निष्पक्ष रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कराये जाये।

(कार्यवाही अधिशारी अभियन्ता जल निगम/इन्दिरा गांधी कम्प्यूटर साक्षरता मिशन समिति)

6. भूमि का विवरण:-जनपद बुलन्दशहर में 1088 ग्राम जल जीवन मिशन कार्यक्रम (फेज-11) में आवंटित किये गये हैं, जिसमें से 1077 नग आबादी राजस्व ग्राम हैं। इनमें से 873 ग्राम पंचायतों में से 740 ग्राम समूहों को सम्मिलित करते हुए डी0पी0आर0 तैयार की जानी प्रस्तावित हैं। उक्त 740 ग्राम समूहों की पंचायतों में से 740 ग्रामों में डी0पी0आर0 विरचन हेतु भूमि उपलब्ध हो गयी है, जिसमें से 873 ग्राम पंचायत एवं 1077 राजस्व ग्राम आच्छादित होते हैं। उपरोक्त के अनुसार समस्त राजस्व ग्रामों में भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है।

तकनीकी समिति परीक्षणोपरान्त निम्न 24 डी0पी0आर0 डी0डब्लू0एस0एम0 की बैठक हेतु प्रस्तुत है

क्र० सं०	फर्म एजेंसी का नाम	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	प्राक्कलन की अनुमानित लागत (रु० लाख में)	योजना की प्रति व्यक्ति लागत	योजना की प्रति एफ०एच० टी०सी० लागत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	ऊंचागांव	यूनिसपुर	205.41	6398	49928	—
2	मै० वेलस्पन कार्वेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	गुलावठी	जिरावठी	179.50	6746		—
3	मै० वेलस्पन कार्वेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	बुलन्दशहर	ईमलिया	340.82	4604		—
4	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	बुलन्दशहर	काहिरा	346.70	4813	48229	—
5	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	ऊंचागांव	कनौना	394.99	5143	37675	—
6	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	बुलन्दशहर	हीरापुर	370.87	4577	34823	—
7	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	बुलन्दशहर	जलखेरा	377.75	5555	43072	—
8	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	ककौड देहात	498.53	4790	45350	—
9	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	बुलन्दशहर	गौखेडा	272.58	4982	41216	—
10	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	ऊंचागांव	बसी बंगार	329.49	4477	34968	—
11	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	बुलन्दशहर	चावली	217.51	5671	49292	—
12	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	बुलन्दशहर	दूदपुर	191.66	6515	49944	—

13	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	बुलन्दशहर	कुराला	306.58	5224	49858	—
----	---	-----------	--------	--------	------	-------	---

उक्त योजनाओं में 7 नग योजनाओं का प्रति एक0एच0टी0 लागत 35000 से अधिक है, परन्तु तकनीकी समिति की जांच एवं संस्तुति के आधार पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा संस्तुति कर स्वीकृत हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त 11 नग डी0पी0आर0 और प्राप्त हुई है जिनकी प्रति व्यक्ति लागत 7000 से अधिक है निम्न समस्त डी0पी0आर0 तकनीकी परीक्षण करा लिया गया है परन्तु कम किया जाना सम्भव नहीं है। विवरण निम्नानुसार

क्र० सं०	फर्म एजेंसी का नाम	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	प्राक्कलन की अनुमानित लागत (रु० लाख में)	योजना की प्रति व्यक्ति लागत	योजना की प्रति एक०एच० टी०सी० लागत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	सिकन्दराबाद	गाजीपुर	188.10	7893	50173	—
2	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	सिकन्दराबाद	निठारी	212.58	7576	46654	—
3	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	सिकन्दराबाद	शाहपुर कलां	213.15	7453	55066	—
4	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	बुलन्दशहर	खलीलपुर रठ	172.07	7612	48927	—
5	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	सिकन्दराबाद	हसनपुर बकसुआ	199.65	7627	56770	—
6	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	सिकन्दराबाद	शाहपानी	283.70	7138	52674	—
7	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	अगीता	जसनाबली कलां	168.49	9475	51645	—
8	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	डिवाई	नयावास बांगर	176.77	7213	55499	—
9	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	अगीता	बौदरा	181.87	7902	50137	—
10	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	अगीता	धगेडा कीरत	240.24	7767	49938	—
11	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	तखावटी	सीकरी	171.39	9692	47979	—

उपरोक्त 13 नग डी0पी0आर0 का उक्त तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया। तकनीकी समिति के परीक्षणोपरान्त समस्त 13 नग डी0पी0आर0 अर्ह पायी गई। जिनको स्वीकृति हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति बुलन्दशहर के समक्ष बैठक में प्रस्तुत किया गया था।

अतः उक्त (13) नग डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति बुलन्दशहर द्वारा स्वीकृत कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को अग्रसारित करना चाहे।

अधिसासी अभियन्ता,
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।

जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

अधिसासी अभियन्ता, सिंचाई/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

अधिसासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला कृषि अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला विकास अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद — बुलन्दशहर।

पत्रांक 12 / जे-5 / 01 दिनांक 5/1/2023

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

- 1- मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (उपाध्यक्ष)
- 2- जिला विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 3- प्रभागीय वनाधिकारी बुलन्दशहर स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित (सदस्य)
- 4- जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 5- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 6- अधिसासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 7- अधिसासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 8- जिला कृषि अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 9- जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 10- अधिसासी अभियन्ता, जल निगम, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 11- अधिसासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, गाजियाबाद।
- 12- भारत भूषण त्यागी, (नामित सदस्य)।
- 13- मै0 पॉवरमैक प्रोजेक्ट लि0 एवं भूतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद।
- 14- मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई।
- 15- मै0 वैलस्पन एण्टरप्राइजेज एण्ड कावेरी इन्फ्रॉ प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0, मुम्बई।

अधिसासी अभियन्ता
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।